MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Proposito**	**Descripcion del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalizacion Proyectado**	**Fecha de Finalizacion Proyectada**	**Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variacion en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcalce y duracion del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a los niños y jovenes dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula salon para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 390,468.49	16-nov-15	Se instalaron puertas, ventanales y todo el sistema eléctrico. La obra se encuentra en un 100% ejecutada.	_____	may-16	Se amplio el proyecto, ya que inicialmente no se habia contemplado la colocacion de ceramica y las aceras alrededor.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Campo de Fultbol (Construcción de Gradas de Acceso a la Cancha Multiusos en el Sector del Campo de Futbol, Repello y Pulido de muro perimetral del campo).	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en la construccion de gradas de mamposteria y construir un acceso a la cancha para personas con capacidades especiales, ademas se incluira el repello del muro perimetral del campo y pintura de los tubos del muro perimetral	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	Se continua la nivelación del terreno manualmente se estima un avance del 70%. Por otro lado se repelló el muro perimetral, actualmente se encuentra en la etapa de pulido estimando un 50% de esta actividad. Las bases o soportes de la malla cicló se encuentran pintadas en un 100% y las gradas de acceso hacia la cancha multiusos se encuentran en un 90% de su ejecución solo falta pulir y pintar las columnas de los pasamanos. Se estima un avance general del 85%.	_____	may-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de Sistema Alternativo de agua por Bombeo	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones del servicio de agua que presta la municipalidad	El proyecto consiste en la perforacion de pozos para la extraccion de agua, ademas de la colocacion de la bomba, construccion de Tanque alterno al sistema y linea de conduccion a los tanques existentes en el Casco Urbano	669 abonados al sistema de agua	Club Rotario de San Pedro Sula, HIDRO-POZOS S. DE R.L.con RTN 05019011358300	Fondos Municipales Club Rotario de San Pedro Sula, Donacion monetaria del Sr. Manuel Mejia	L. 2000,000.00	16-nov-15	Se realizó la instalación de la bomba para succión de agua en el pozo del sector del campo y se construyó una caseta de control provisional del sistema eléctrico de la bomba. Además se hizo la instalación de la tubería para abastecer el sector alto del Bo. San Nicolás con el agua de este pozo. Estas actividades se han realizado en su totalidad, pero el proyecto incluye la construcción de un tanque. Actividad ejecutada en 100%. Se estima un avance general del proyecto del 50%	_____	dic-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Pavimentacion de calle peatonal frente a la municipalidad	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar la infraestructura vial del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. SanNicolás	Pavimentacion de 665 M² con loza de concreto hidraulico de los cuales 138 m² de 4" de grosor , y 527 m² de 5" de grosor con sus respectivos cortes transversales y lngitudinales. Construccion de 39 metros lineales de bodillo y aceras. Ademas de la demolicion de la acera existente en la municipalidad y gradas de acceso al Centro Social y la construccion de la misma con enchape de piedra y baldosa		Nombre:Osmin Edgardo Alvarado Id No. 0405-1981-00032	Fondos municipales	L. 300,000.00	16-nov-15	Se realizó la fundición de la loza, se estima que se han fundido 600 m². Se esta construyendo bordillo y acera en una pequeña área frente a vivienda de la Profa. María Chinchilla. Se estima un porcentaje de avance del 95%.	_____			N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Reparación de alcantarillado sanitario y tubería de agua potable en calle por donde Berta Benítez.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas-Bo. San Sebastian	Mejorar la calidad de la prestacion de los servicios publicos.	Reparacion de tuberia del sistema de agua e intalacion y construccion de sistema de alcantarillado sanitario en esta calle pues no se contaba con uno.	893 beneficiarios directamente	Marco Tulio Ramos Fontanero del sistema de alcantarillado sanitario y Benjamin Hernandez fontanero del sistema de agua potable	Fondos municipales	L. 50,000.00	16-nov-15	La tubería del agua potable y alcantarillado sanitario ya se encuentra instalada. Se construyendo las cajas de registro de alcantarillado sanitario y agua potable.	_____			N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion y apoyo de la mancomubnidad Chorti a traves de la unidad de infraestructura	Pavimentacion de calle por propiedad de la sra. Berta Benitez	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas- Bo. San Sebastian	Mejorar la infraestructura vial del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Sebastián y Bo. San Francisco	Pavimentacion de 450 m² aprox.con loza de concreto hidraulico de 5 pulgadas de grosor, con sus respectivos cortes transversales y Ingitudinales con detalles. construccon 50 metros lineales de bodillo y aceras aprox.,	893 beneficiarios directamente	Nombre: Sergio Augusto Villanueva Miranda Id. # 0419-1975-00239	Fondos municipales	L. 250,000.00	16-nov-15	Se realizó la fundición de la loza de concreto de toda la calle prevista en el proyecto, se realizaron los cortes longitudinales y transversales. Actualmente se esta construyendo una caja de registro de aguas negras frente a casa de la Sra. Antonia Bautista. Además se esta preparando la calle para el sellado de los cortes. Se estima un avance del 95% del proyecto.	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de edificios municipales	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestructura de los edificios municipales.	Mejoramiento de la fachada de la municipalidad y el Centro Social	Poblacion del Casco Urbano 2768 habitantes y poblacion Rural 4334 habitantes	Es ejecutado directamente por la municipalidad quien contrata jornales	Fondos municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	Se esta reparando la fachada del edificio municipal, realizando el cambio del cielo falso de la parte exterior y pintando la municipalidad y el Centro Social. Se estima un avance del 80% en estas actividades.	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento del parque central	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de infraestuctura del parque central	Jardineria: Siembra de grama y plantas ornamentales, poda y limpieza de jardineras. Instalacion de verjas metalicas para proteccion de jardineras. Pintar todas las areas donde es necesario.	Poblacion del Casco Urbano 2768 habitantes y poblacion Rural 4334 habitantes	Jardineria: Jose Israel Rodriguez Id # 0413-1992-00443 Fabricacion e Instalacion de verjas metalicas: Gerson Mariel Sanabria Contreras Id. # 0413-1988-01085	Fondos municipales	L. 150,000.00	16-nov-15	Se realizó un trabajo de jardinería que incluye colocación de grama natural, siembra de especies florales y arbustos. También se esta colocando verjas metálicas en todas las jardineras para evitar el acceso de personas. Se estima un avance del 60% del proyecto.	_____	jun-16	_____	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Iluminación de Estadio Municipal de Futbol y Cancha Multiusos en el Sector Las Ranas.	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio	El proyecto consiste en iluminar las areas del campo de fútbol y cancha multiusos	3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios	Nombre: Misael Menjivar	USAID Nexos Fondos Municipales	L. 600,000.00	16-nov-15	Se está construyendo la caseta de control del sistema eléctrico. También se está realizando la excavación para instalaciones eléctricas pues se hará subterráneo según diseño y se están apresurando los agujeros para la colocación de los postes en el Campo de futbol. Se estima un avance del 5% del total del proyecto.	_____	sept-16	El proyecto se esta ejecutando según lo planificado	N/A	N/A	N/A

ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA
San Nicolás, Copán

Bach. Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal