REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE AGOSTO 2017

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia,Rosandra Lara	Electrificacion	Proyecto de Electrificacion	Consolacion ,Lepaera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad de Consolacion	El Proyecto consiste en la instalacion del sistema de elctrificacion Rural de la comunidad de Consolacion	ya se esta ejecutando la segunda etapa del proyecto,ya que habia quedado pendiente un sector.	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 300,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 42.39%	L.300.000.00	Septiembre de 2017	en relacion de lo planificado hay un avance significativo ya que en esta etapa ya hay postes colocados.	por el momento no se reportan variaciones	No hay cambios por el momento
2	Ing. Zonia Murcia	Electrificacion Rural	Proyecto de Electrificacion	Plan Grande, Lepaera Lempira.	Electrificacion de la comunidad de Plan Grande en el muncipio de Lepaera,Dpto de Lempira.	El Proyecto consiste en la instalacion del sistema de elctrificacion Rural de la comunidad de Plan Grande	Ya el Proyecto lleva un buen avance,en su obra fisica.se han hincado postes y se estan estan colocando cableado del mismo	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 40%	L..250.000.00	Agosto de 2017	se ha avanzado mucho en la obra fisica,ya que se han colocado los postes en su mayoria	No hay variaciones por el momento.	No hay cambios por el momento
3	Ing. Zonia Murcia	Electrificacion Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones Electrificacion	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificacion del Area Urbana y Rural de nuestro Municipio	El proyecto conssite en darle mantenimiento y reparacion al proyecto de elctrificacion ya existente en el municpio	este es un proyecto que se ejecuta todos los años ,por lo cual se puede decir que es continuo.ya se hicieron las primeras reparaciones	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	LPs.500,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 13.49%	Lps.500,000.00	Diciembre de 2017	De este tipo de proyecto se lleva control de presupuesto en cuanto a costos en el Dpto de Contabilidad	No Exsite variacion en lo que va del mes de febrero.	no se han establecido cambios por el momento.
4	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Mejorsmiento del Centro Cultural en el Municipio de Lepaera	Municipalidad de Lepaera,Barrio Centro	Mejorar la estructura fisica del Centro Cultural de la Muncipalidad de Lepaera,para realizar todo tipo de reuniones sociales	El Proyecto Consiste en darle un aspecto fisico adecuado ,al Centro Cultural mediante su reparacion y adecuacion del Cielo Razo para darle un aspecto adecuado para la realizacion de todo tipo de reuniones.	Este es un proyecto que esta ensu etapa de inicio ,pero su avance es a diario ya que se pretende terminar en un mes y medio la adecuacion del cielo razo y otras areas que se van a mejorar	Generación de polvo por las actividades remocion, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Municipalidad y Mano de obra con el apoyo de CONEANFO	Lps.150,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 11.03	Lps.150,000.00	Septiembre de 2017	en relacion de lo planificado se considera qiue el avance es muy significativo en cuanto a obra fisica,en lo finaciero es muy poca la inversion por el momento,pero esta se ira cubriendo en la medida que el proyecto avance	No hay variacion por el momento	No existen cambios que se consideren de importancia para el proyecto.

5	Ing. Zonia Murcia	Sector Salud	Construccion de Centro de Salud en la Comunidad de Rinconada	Rinconada	Mejorar las condiciones de Salud de los habitantes de la comunidad de Rinconada atravez de la construccion de un Centro de Salud	El Proyecto consiste en la construccciond e un centro de Salud en la comunidad de Rinconada,que contara con todas las areas para dar una atencion de calidad.	en este momento se esta iniciando el proyecto	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area solamente se ha iniciado con las primeras actividades	Fondos Municipales y beneficarios directos.	L. 200,000.00	Diciembre de 2016	en Proceso 14.54%	L. 284,425.50	Septiembre de 2017.	Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial ,solamente se han ejecutado las primeras actividades de acuerdo al plano de la obra.	En este momento no hay variacion en el proyecto	no ha habido cambios
6	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construccion de Cocina en Centro de Capacitacion en Barrio Las Delicias	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar la infraestructura del Centro de Capacitacion atravez de la Construccion de Cocina para atencion de diferentes eventos sociales.	El proyecto Consiste en la Construccion de una cocina en el Centro de Capacitacion en Barrio Las Delicias,se cosntruiran paredes,desayu nador,Fogones.	En este momento se esta iniciando el proyecto en su primera etapa	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 245,718.50	Diciembre de 2016	En Proceso 26.37%	L. 245,718.50	Agosto de 2017	El proyecto se esta iniciando pero por ser continuo se culminara este mismo mes.	No existe Variacion en el poryecto	No hay cambios.
7	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construccion de Adiciones y mejoras en la Plaza la Amistad	Barrio Centro ;Lepaera	mejorar la infraestructura de la Plaza la Amistad,Lepaer a	en este momento el proyecto lleva un avance considerable,ya se esta culminado con el escenario,la iluminacion del Mismo	Ya el Proyecto lleva un buen avance,en su obra fisica.se ha terminado ya casi todas las adiciones en el Escenario	No hubo contaminacion visible para la ejecucion de la obra	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 290,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 95.40%	L. 290,000.00	Agosto de 2017	este proyecto ya esta en su etapa final	No hay variaciones por el momento.	No hay Cambios

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA
UNIDAD TECNICA DE GESTION MPAL.
HONDURAS C. A.

Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal