MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2018

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de aula tecnologica en el instituto Hector Mejia Lara, barrio San Francisco	Se inicio a construir el piso firme y se colocó la ceramica. Las actividades pendientes serán:: • Instalación eléctrica Se estima un avance aproximado del 80% del proyecto.	66,164.00	42,887.50	58,437.50	7,726.50
2	Contruccion de muro perimetral en escuela Manuel Luna Castillo, barrio El Progreso	Se inicio la demolicion del muro viejo y se continuo con el armado de hierro de la primer solera para la construccion del muro perimetral con bloque, se esta ejecutando en coordinacion con la sociedad de padres de familia de la escuela	107,160.00	63,800.00	63,800.00	43,360.00
3	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Compra de laminas de zinc para construccion de viviendas	400,000.00	4,800.00	88,820.00	311,180.00
4	Construccion y mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos en estado de emergencia afectadas por derrumbes, El Modelo, Las Brisas, Nueva Concepcion	**Ramon Menjivar:** Se finalizó la construccion de paredes de 9 hiladas. Se fundio la segunda columna.	60,000.00	3,750.00	9,550.00	50,450.00
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Reparaciones menores al sistema de agua	300,000.00	14,889.00	15,469.00	284,531.00
6	Mejoramiento de sistema de agua potable (Construcion de tanque, instalacion de bomba sumergible) en aldea El Carrizal	Se finalizó la construccion de tanque, se instaló la bomba sumergible y linea de distribucion hacia el tanque y se hicieron las pruebas de funcionamiento, el tanque esta abastecido con 13,000 galones	120,000.00	77,226.00	77,226.00	42,774.00
7	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Conformacion y cuneteo de calles en el casco urbano	344,893.41	77,650.00	87,500.00	257,393.41
8	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion de lamparas de alumbrado publico	150,000.00	1,200.00	3,500.00	146,500.00

9	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizaron las siguientes actividades en los tramos que se describen a continuación: Tramo Carretero en la Cumbre Desde alcantarilla de Catarino Orellana a la Propiedad del Señor Cruz Santos • Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial Tramo Carretero en La Cumbre El Sisín desde propiedad de Arnaldo Pineda hacia falla de carretera 200 mts. • Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial. Tramo Carretero de las Jagüillas hacia El Copalchil • Cuneteo y limpieza de alcantarillas. • Balastado parcial. Tramo Carretero en El Tejutal • Conformación. • Balastado parcial. Tramo Carretero hacia El Cerro Redondo por el puente de la Escabrosa • Limpieza de calle por derrumbe que interrumpía el paso hacia esa comunidad.	460,000.00	98,680.00	223,825.00	236,175.00
	TOTAL				**678,978.50**	**1,904,238.91**

P.M y C.P. Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto