IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual / Presupuesto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecución)	Costo de finalización (Proyectada)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relación de lo planificado con los productos entregados	Variación (Proyectada) en el costo total del Proyecto*	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	Colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,887,947.14	15/7/2015	100.00%	L. 1,887,947.14			L. 0.00	NA	NA
	Construcción de colector de aguas lluvia con tubería HDPE de 30" (Jara calle y Jara avenida hasta la Jara avenida)	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (SISA)	Tegucigalpa, M.D.C	Siendo para la alcaldía municipal del distrito central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, bateratdos, cunetas, muros de contención, grades, canalizaciones, canchas deportivas, etc. por lo que se requiere contratar los servicios profesionales para la ejecución de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Después de la visita de campo se observó que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de inundación por aguas lluvias, por falta de drenaje apropiado para la evacuación de las mismas; por lo que se considera ejecutar este obra para dar alivio a los problemas de inundación que se han presentado en este punto.	El proyecto consiste en la construcción de un Colector de Aguas Lluvias con Tubería HPDE[S] de 30" ø, con una longitud total de 190 metros lineales que tiene como objetivo evacuar las aguas lluvias que convergen en la Jira. Calle de Comayagüela. El colector inicierá en la intersección entre la Jira. Calle y la Jira. Avenida de esta ciudad, prolongándose por esta calle hasta llegar a la Jira. Avenida y de ahí a desembocar al Río Choluteca en las cercanías del Puente Peatonal que conecta esta avenida con el Mercado La Isla, tal como se muestra en el Croquis de Ubicación.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,829,589.68	16/7/2015	Pendiente de inicio	L. 1,829,589.68	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
841	Construcción de huellas en aldea La Cuesta No. 2	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	Aldea La Cuesta No. 2		Después de la visita de campo en la Aldea La Cuesta No. 2, La Falta de este tipo de mantenimiento y estructura vial en la colonia, ha causado dificultades en el tránsito de vehículos y peatones que circulan las calles de esta comunidad.	Consiste en la construcción Huellas vehiculares de concreto hidráulico con un ancho de 0.80 mts y un espesor de 0.15 mts. La longitud de la calle es de 800 mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,880,513.76	14/8/2015	100.00%	L. 2,067,287.79			L. 186,774.03	NA	NA
834	Conformación y bateratado de calles aldea La Ocuxarna, carretera a Danlí	Ingeniería Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC)	Colonia Torcoagua, Comayagüela, M.D.C.		Después de la visita de campo en la Aldea La Ocuxarna, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se conforman y se le colocara material selecto, la longitud del tramo será de 1.51 Km, un ancho promedio de 5.50 mts y un espesor de material de balasto de 10 cms.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,027.71	19/11/2015	100.00%	L. 2,440,393.68			L. 482,365.97	NA	NA
733	Adquisición de mezcla asfáltica y de asfalto RCS-1	Pavimentos de Honduras, S.A.					Zona impactada	NA		Municipales	L. 16,614,515.75		100.00%	L. 16,614,515.75			L. 0.00	NA	NA
756	Muro de contención, colonia Reparto por Arriba	Servicios de Ingeniería, Constructora, S. de R.L. (GIRCON)			Consiste en la construcción de un muro de contención, el cual tiene una longitud de 30 mts lineales, base de 4.00 mts., la corona de 0.60 mts y una altura de 10 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Reparto por Arriba, se ha observado y considerado como una zona de alto riesgo de derrumbe por la condición del terreno natural y no por eso que se ha tomado la iniciativa de la construcción de un muro de contención.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,740,794.74	26/5/2015	100.00%	L. 2,175,123.03			L. 434,328.29	NA	NA
957	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/La Leona	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)			Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio La Leona, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación comun. Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con concreto hidráulico, el corte y sellado de juntas y finalmente la construcción de algunas aceras y bordillos.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,322.15	19/11/2015	100.00%	L. 2,415,701.08			L. 475,378.93	NA	NA
1013	Conformación y bateratado de calles en colonia Brisas del Roble	Juan Antonio Núñez Hernández			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.7 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas lluvias.	Después de la visita de campo en la Col. Brisas del Roble se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,638,583.00	27/1/2016	100.00%	L. 2,040,035.84			L. 401,452.84	NA	NA
972	Obras de mitigación y rehabilitación en colonia Izaguire	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)			Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar. Posteriormente en julio del año 2013 se derrumbaron alrededor de 18 viviendas. Se prolaga un hundimiento de la calle principal que actualmente es imposible transitar por lo mismo falla, provocando de esta manera un miedo latente para los habitantes de toda la colonia Izaguire. Por ultimo en el año 2014 se dio el desclavamiento de mayor proporción que abarca todo el talud y colapso totalmente la calle principal.	Hoy en día la Colonia Izaguire cuenta con una población aproximada de 4,500 personas que en su mayoría son jóvenes y niños entre 5 a 22 años de edad. Los problemas por la vulnerabilidad de la zona no son nuevos y su punto de inflexión fue durante el Huracán Mitch en el año 1998. Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,840,774.54	20/11/2015	Proyecto en Proceso de Rescisión	L. 1,840,774.54	Proyecto en Proceso de Rescisión		L. 0.00	NA	NA
958	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/El Bosque	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)			Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación comun. Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con concreto hidráulico, el corte y sellado de juntas y finalmente la construcción de algunas aceras y bordillos.	Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio El Bosque, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,949,266.73	19/11/2015	100.00%	L. 2,426,837.08			L. 477,570.35	NA	NA
800	Construcción de bahías y bordillos en bulevar Centro América	Constructora Cresco, S. de R.L. de C.V.			Consiste en construir bahías en puntos estratégicos del bulevar Centro América con el propósito de elevar los niveles de seguridad y de servicio de esta vía, para evitar conflictos entre la corriente de tránsito y las vehículos de transporte colectivo que están obligados por su naturaleza de servicio a detenerse en el recorrido por la vía, para recoger y bajar pasajeros	La dificultad de tráfico en la ciudad es de tal magnitud que, a pesar del valioso esfuerzo que hace la comuna capitalina para subvertirlo, el conflicto aún persiste en algunas zonas. Se ha identificado que el incremento de unidades individuales motorizadas, el déficit de educación vial de los usuarios, la falta de señalización vial en las carreteras y el alto número de unidades de transporte público son los principales factores de los aparecidos de circulación que se suman en la ciudad capital. En las últimas años las arterias viales, tanto en el casco urbano como en las presentadas del Distrito Central, se han vuelto ineficientes al grado de prolongar en excesos los tiempos de viaje de las usuarios afectando su economía.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,209,721.16	11/2/2016	100.00%	L. 1,440,692.67			L. 130,967.51	NA	NA
973	Proyecto piloto: rehabilitación de avenida Gutenberg, casco histórico de Tegucigalpa (incluye cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMESCASA)					Zona impactada	NA		Municipales	L. 41,465,698.95	23/11/2015	92.00%	L. 51,790,658.00	Nueva Ampliación de Tiempo en Proceso		L. 10,324,959.05	NA	NA
1035	Embaulado de quebrada la Candelaria (hera El Agricultor Villa Nueva)	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMESCASA)			El proyecto consistirá en la construcción de un embaulado de concreto armado de dos cajas que tendrán una altura de 5.00 metros y un ancho de 5.00 metros cada una, separada por una pared, con una longitud aproximada de 70 metros, el cual será soportado por dos de concreto ciclópeo en ambas caras, para luego instalar los relleno controlado de la depresión de la quebrada hasta llegar a la rasante de la calle principal. Se ejecutará un canal abierto entre los colonias San Juan y Villa Nueva en las aproximaciones donde opera el actual Mercado Villa Nueva y así mejorar las instalaciones de dicho mercado y dar una mayor viabilidad en la zona y una nueva distribución de los locales tipo sencillos, dobles y triples, con sus respectivos servicios públicos como: agua potable, aguas pluviales, aguas negras e instalaciones eléctricas; asimismo con la distribución del parques para clientes donde se incluirá áreas de carga y descarga, áreas de uso público como ser baños y recolector de basura.	El crecimiento acelerado de la demanda de alimentos por parte de la población en la zona de Villa Nueva requiere de una nueva área de parqueo y de nuevas instalaciones mediante un embaulado de la quebrada La Candelaria, por parte de los autoridades municipales, a fin de satisfacer las necesidades en el corto, mediano y largo plazo.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 13,260,809.80	27/1/2016	42.00%	L. 16,692,374.56	Ampliacion de Monto y Tiempo en Proceso		L. 3,330,564.76	NA	NA
1051	Conformación y bateratado de calles en aldea Talabin de Zelaya	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPROD)	Aldea Talabin Zelaya desvió a Zambrano calle hacia San Francisco de Soroguara		El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería que se Conformaran y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 4.4 Kms y un ancho de 5.00 mts.	Después de la Visita de Campo a la ALDEA EL TABLÓN DE ZELAYA, Zona de Zambrano Calle que va hacia San Francisco de Soroguara Se ha observado y considerado como una zona de alto circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las Calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la Construcción del Proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,987,798.68	27/1/2016	100.00%	L. 2,184,590.75			L. 196,792.07	NA	NA
151	Pavimentación de calle, colonia Simón Bolívar	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPROD)	colonia Simón Bolívar, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 300 mts lineales, ancho de 4.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,607,224.68	20/11/2015	100.00%	L. 1,607,224.68			L. 0.00	NA	NA
969	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, sector C-2	Corporación de Ingeniería y Maquinaria, S.A. de C.V. (CORIMSA)	Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias que corresponden al sector C-2 de Comayagüela	Después de los análisis realizados en las vías primarias y secundarias del sector C-2 se estableció cuales requieren de atención inmediata, para su que presenten su mejor estado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 34,404,444.75	15/4/2016	100.00%	L. 34,404,444.75			L. 0.00	NA	NA
1017	Conformación y bateratado de calles en aldea El Espino	Carlos Daniel Aguilera Ponce	Aldea El Espino, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.63 kms y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 60 metros lineales de obras de drenaje detalle en planos.	Después de la visita de campo en ALDEA EL ESPINO, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,930,700.00	27/1/2016	100.00%	L. 2,386,462.63			L. 475,763.63	NA	NA
973	Supervisión Rehabilitación Avenida Gutenberg en el casco histórico de Tegucigalpa (Incluyendo cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Avenida Gutenberg, Barrio Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la supervisión de la restitución de 800 mts, de calle y obras complementarias así como la ubicación subterráneo de los cables de telefonía y compañías de cable en la av. Gutenberg, desde el Guanacaste hasta el Parque Finlay.	En aras de revitalizar las mas importes vías del centro histórico de la ciudad se atenderá la Avenida Gutenberg como una emblemática e histórica vía que conecta el Centro de la Ciudad con la restitución del asfalto, asimismo, por concreto hidráulico con el fin de darle una mayor rodadura y mejor imagen del lugar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,971,030.15	7/4/2016	92.00%	L. 8,216,030.15	Nueva Ampliacion de Tiempo en Proceso		L. 2,245,000.00	NA	NA
666	Conformación y bateratado de calles colonia Monte de los Olivos	Luis Danilo Quan Maija	colonia Monte de los Olivos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.74 kms y un ancho de 5.00 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Monte de los Olivos, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,820,793.94	2/6/2015	100.00%	L. 1,820,793.94			L. 446,094.52	NA	NA
1001	Pavimentación de calle y entarimamiento del sector 6A, colonia Hato de En medio	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Colonia Hato de En medio, sector 6A		Consiste en la pavimentación del tramo de acceso al entarimamiento con concreto hidráulico y el entarimamiento con micro carpeta asfáltica. El tramo de concreto hidráulico tiene una longitud de 100 metros lineales, ancho de 5.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,981,651.29	27/1/2016	100.00%	L. 2,472,113.51			L. 490,462.22	NA	NA
887	Conformación y bateratado de calle y construcción de cunetas, colonia Reynel Fúnes	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	colonia Reynel Fúnes, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.30 Kms y un ancho de 6.50 mts. Y un tramo de Cuneta de Mampostería de 250.00 metros lineales.	Después de la visita de campo en la colonia Reynel Fúnes, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,432,434.44	17/8/2015	100.00%	L. 1,574,961.67			L. 142,527.23	NA	NA
1071	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador del Norte	Obras de Construcción y Consultoría Alvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	Colonia Mirador del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Mirador del Norte, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,712,612.88	9/2/2016	100.00%	L. 1,712,612.88			L. 345,159.21	NA	NA
940	Pavimentación de calle con concreto hidráulico (white topping), colonia San Cristóbal, calle principal y acceso bulevar del Norte	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V. (TEC)			Consiste en la pavimentación con Concreto Hidráulico (White Topping), la cual tiene una longitud de 262.8 mts lineales, ancho de 5 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI ; una capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de concreto 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,262.48	19/11/2015	100.00%	L. 2,436,920.85			L. 478,528.37	NA	NA
1042	Construcción de rotonda colonia 21 de Octubre, frente a planel de la AMDC	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)			El proyecto consiste en la construcción de una rotonda que se ubicará en la intersección de la calle Modesto Rodas y la calle 21 de Octubre, el que contará con carriles de 3.50 mts en una longitud de 80 mts, la cual forma se colocará señalización vial tan vertical como horizontal para la orientación de los usuarios.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,987,610.95	11/2/2016	100.00%	L. 2,474,575.63			L. 486,964.68	NA	NA
935	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa arida de la escuela	Juan Manuel Alvarez Soto			Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, el cual tiene una Longitud de 220.00 Metros Lineales, Ancho de 5.50 mts, Espesor de losa de 15 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts. También se construirán 120.00 Metros Lineales de Cunetas con un 0.05, A= 0.50, P=60, 66% Piedra y 34% Mortero 1:4		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,699,849.19	19/11/2015	100.00%	L. 1,699,849.19			L. 0.00	NA	NA
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, mercado zonal Belén-Iberia	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDECO)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 281.00 metros lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 0.15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,984,732.37	15/7/2015	100.00%	L. 2,470,991.80			L. 486,259.43	NA	NA
1054	Conformación y bateratado de calles en colonia Brisas del Valle	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 1824 metros y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 4 obras de drenaje detalle en planos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,596,308.41	27/1/2016	100.00%	L. 1,747,957.73			L. 151,649.30	NA	NA
825	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 metros lineales, ancho de 6 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI ;una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 Mts y cuneta de mampostería con n= 25, a=50, p=60, 66% piedra, 34% mortero 1:4.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,991,180.00	20/11/2015	100.00%	L. 2,039,963.91			L. 48,783.91	NA	NA
1000	Rehabilitación de calle al parque nacional El Picacho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (ASEA)			Consiste en la Rehabilitación de 800.00 metros lineales de calle con ancho promedio de 6.00 metros a través de reposición de mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material, en este proyecto se incluirán las actividades de Excavación, Conformación, Colocación de Material Sub - Base, Mezcla en Frio, Sellado de Grietas, Imprimación, Micro carpetas y Conformación de Cunetas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,922,803.80	27/1/2016	100.00%	L. 2,403,314.04			L. 480,510.24	NA	NA
883	Conformación y bateratado de calles colonia Catalufa y Parcel No. 2	Eduardo José Meléndez Zelaya			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 1.50 Kms y un ancho de 6.00 mts en la Colonia Catalufa. Y un tramo de Cuneta de Mampostería Er 25 Ar 40 P= 60 de 350.00 metros lineales en la Colonia Parcel N°2.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,391,998.12	17/8/2015	100.00%	L. 1,734,756.30			L. 342,758.18	NA	NA
1087	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel, calle La Flecha	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,818.98	1/2/2016	100.00%	L. 1,986,320.05			L. 47,501.07	NA	NA
947	Construcción de obras para control de escorrentías en colonia Brisas de San José	Constructora Rock, S. de R.L.			Se pretender subir la rasante de la calle de acceso principal, la longitud a trabajar es de 120.00 mts, en los cuales se harán trabajos de corte y relleno de material para acarcar las niveles deseados, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de luz, con estribos y alecas de mampostería, una losa de concreto de 20 cm de espesor y un empiedrado también de mampostería, posteriormente se construirán 500 mts lineales de cunetas de mampostería, y 100 mts de huellas vehiculares en las calles con mayor pendiente y de mayor dificultad de tránsito para los vecinos.	Después de la visita de campo en la colonia La Era, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,979,456.09	19/11/2015	100.00%	L. 2,027,952.76			L. 48,496.67	NA	NA
965	Proyectos de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias que corresponden al sector T-2 de Tegucigalpa	La Alcaldía Municipal del Distrito Central estima conveniente y una necesidad primordial realizar este proyecto, que consiste en la Canalización de la Quebrada La Soledad en el tramo que comprende Colonia 21 de Febrero – Colonia Villas del Centro y Quebrada Grande, en el Tramo que Comprende Col. Iberia – Country Club, esto con el fin de limpiar el cauce y riveras de la Quebrada.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 21,794,957.67	15/4/2016	100.00%	L. 27,146,697.40			L. 5,338,759.73	NA	NA
951-964-967	Rehabilitación y mejoras de calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales avenidas y calles y aceras del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.	Después de la visita de campo en la Col. 19 de Septiembre, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 34,274,215.43	15/4/2016	100.00%	L. 42,810,989.46			L. 8,534,774.03	NA	NA
966-968	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa	JF Construcciones, S.A.			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias Tegucigalpa.	Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 39,239,128.14	15/4/2016	100.00%	L. 48,656,128.14			L. 9,417,000.00	NA	NA
983	Rotonda colonia Satélite – Fuerza Aérea hondureña	Sierra y Asociados, S. de R.L.			La intersección de la Cól. Satélite a la Fuerza Aérea Hondureña contara con un doble carril de 4.00 m de ancho cada uno, una isleta central con un diámetro de 12.00 m, un carril de incorporación de aproximadamente 50.00 m de longitud, pendiente transversal de 3% desde 0.10 m del borde de las cortes de circulación de la rotonda con el objetivo de que los vehículos pequeños no circulen en dicho sobrecarrera. Para la rotonda se considera un diámetro del circulo inscrito con un mínimo de 40.00 m.	Después de la visita de campo en El Barrio El Manchen, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 4,160,106.65	15/4/2016	Proyecto en Proceso de Rescisión	L. 4,160,106.65			L. 0.00	NA	NA

1048	Supervisión de rotondas en distintos puntos del Distrito Central	Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)	Bulevar Kuwait colonia La Vega colonia El Pedregal, colonia Satélite Fuerza Aérea Hondureña, colonia Loarque-Peñiar, colonia Lomas del Tonconte, salida al departamento de	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar diversos proyectos sociales como: pavimentos, bateratales, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	El estudio y diseño comprende la presentación de 5 soluciones viales en distintos puntos del Distrito Central.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,457,014.85	100.00%	L. 1,457,014.85		L. 0.00	NA	NA
1138	Conformación, bateratado y construcción de huellas en Villa Real	Constructora R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	Villa Real, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 3.6 Km y un ancho promedio de 5.80 m, y se construirán 100.00 metros de huellas vehiculares.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,964,578.72	15/4/2016	100.00%	L. 2,443,311.52		L. 478,732.80	NA	NA
1052	Conformación y bateratado de calles colonia Brisas del Mogote	Juan Manuel Alvarez Soto	Colonia Brisas del Mogote, vía principal que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, M.D.C.		El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería que se Conformarán y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.4 Km y un ancho de 5.50 mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,669,635.72	27/5/2016	100.00%	L. 2,082,805.54		L. 413,169.82	NA	NA
955	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Buena Aventura	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia San Buena Aventura, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 270.00 Metros lineales, Ancho de 6.00 mts, Espesor de losa de 12 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,962,224.05	19/11/2015	100.00%	L. 2,148,637.52		L. 186,413.47	NA	NA
1051	Conformación y bateratado de calles en aldea La Venta y aldea Ilamapa	Juan Antonio Nuñez Hernández	Ilamapa km 23, La Venta km 26, carretera que conduce hacia Olancho		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos tramos de calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.00 Km y un ancho de 7.20 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas lluvias, tramo 2: se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 1.30 Km y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas lluvias.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,757,525.82	27/5/2016	100.00%	L. 1,757,525.82		L. 43,059.38	NA	NA
1162	Ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulevar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMECASA)	bulevar La Hacienda - Villa Olímpica, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en ampliar un carril en cada sentido, para un total de 4 carriles, desde la rotonda La Hacienda hasta la Villa Olímpica, tramo consistido como Bulevar San Juan Bosco. Con este proyecto se busca incrementar el nivel de servicio vial en la zona, que por ser un área donde confluye un importante volumen de tráfico amerita acondicionar las vías a manera de permitir un flujo continuo de vehículos con tiempos cortos de viaje. La ampliación consistirá en construir un carril adicional en cada sentido, para lo cual se construirá una calzada con un ancho de 3.60 metros cada uno. La nueva calzada a construir será de concreto hidráulico, con su Bordillo hacia una capa de material selecto			Zona impactada	NA		Municipales	L. 47,884,260.27	28/4/2016	90.00%	L. 59,831,383.20		L. 11,947,122.93	NA	NA
1061	Puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica bulevar Santa Cristina	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Centroamérica, bulevar Santa Cristina, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio en el Bulevar Centroamérica y finaliza frente a la tercera calle de la Col. Miraflores en el bulevar Santa Cristina, de una longitud de 220 metros lineales, de un carril de 4.50 metros, teniendo la opción de dirigirse hacia el bulevar Kuwait y a la calle que conduce al bulevar Fuerzas Armadas.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 33,349,703.06	15/4/2016	100.00%	L. 41,655,907.26		L. 8,306,204.20	NA	NA
1102	Ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Consorcio JF Construcciones Santos y Compañía	salida hacia el departamento de el Paraíso, sector oriental de Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la ampliación de la calzada de dos a cuatro carriles en un tramo de aproximadamente 1.3 km, esto a nivel de concreto hidráulico, se levará a cabo la rehabilitación de la calzada existente mediante el sello de grietas, bacheo, fresado de la capa de rodamiento, reciclado de pavimento para la colocación de White Topping sobre el pavimento actúelas existente, los dos carriles nuevos serán de concreto hidráulico y adicionalmente se construirá una rotonda en el acceso que conduce hacia la col. Las Pilas			Zona impactada	NA		Municipales	L. 37,044,393.28	25/4/2016	100.00%	L. 46,299,165.62		L. 9,254,772.34	NA	NA
1202	Paso a desnivel avenida Berlín- bulevar Juan Bosco	Santos y Compañía, S. de C.V.	colonia Payaqui, intersección avenida Berlín - bulevar Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un Paso a Desnivel, o Paso Inferior, para todo tipo de vehículos en la intersección frente al restaurante Ruby Tuesday en Tegucigalpa, parando por debajo del Bulevar San Juan Bosco, en la dirección Este -Oeste. Por el Túnel circulará el tráfico proveniente de la Villa Olímpica con dirección hacia Casa Presidencial, mientras que el tráfico derivado del bulevar Juan Pablo II – Villa Olímpica circulará a nivel de piso con el acondicionamiento de dos (2) carriles con anchos no menores a 3.50 metros.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 37,518,213.70	25/5/2016	100.00%	L. 37,518,213.70		L. 0.00	NA	NA
984-985	Construcción rotonda colonia Loarque - Peñiar y construcción rotonda colonia Lomas de Tonconte	Constructora Suleiman, S. de R.L. de C.V.	colonia Loarque, colonia Lomas de Tonconte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de una rotonda al final del Bulevar Tonconte ,para la derivación fluida del transito en las diferentes colonias aledañas al lugar en mención.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 9,490,843.26	25/5/2016	100.00%	L. 9,490,843.26		L. 0.00	NA	NA
1061	Supervisión puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina	Squipe y Asociados, S. de R.L.	intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina, entrada principal colonia Miraflores, frente a INEGP, Tegucigalpa, M.D.C.		La supervisión consiste en verificar cada uno de los procesos constructivos del paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio en el Bulevar Centroamérica y finaliza frente a la tercera calle de la Col. Miraflores en el bulevar Santa Cristina, de una longitud de 220 metros lineales, de un carril de 4.50 metros, teniendo la opción de dirigirse hacia el bulevar Kuwait y a la calle que conduce al bulevar Fuerzas Armadas.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,664,749.96	28/7/2016	100.00%	L. 6,664,749.96		L. 0.00	NA	NA
941	Pavimentación de calles secundarias, colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 307.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,531.75	19/11/2016	100.00%	L. 2,341,869.43		L. 494,337.72	NA	NA
869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Centroamericana	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	colonia Villa Centroamericana, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 220 mtrs lineales, ancho de 5.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs/pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts y como obras adicionales se construirán aceras peatonales y se demolerán elementos de Concreto.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,593,778.35	17/8/2016	100.00%	L. 1,751,562.19		L. 157,784.04	NA	NA
1013	Rehabilitación de calle en plantel Comando de Operaciones Especiales (COBRAS)	Asfaltos Emulsificados, S.A. (ASSA)	Colonia Villa Delmy, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle de terracería existente, los alcances del proyecto consisten en la conformación del terreno existente para posteriormente aportar material y finalmente la colocación de microcarpeta, además de la construcción de obras menores como aceras, bordillos y cunetas para canalizar las aguas lluvias. Para ello se requiere la ejecución de las actividades: de excavación común, construcción de bordillos, material de base triturada, construcción de cunetas, construcción de aceras, acarreo de material, conformación de sub-rasante, imprimación, colocación de microcarpeta y de concreto hidráulico a 300 PSI			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,763,243.93	27/5/2016	100.00%	L. 2,195,234.96		L. 431,994.03	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tiloarque, acceso por el bulevar de las Fuerzas Armadas ala altura de Transportes Cristina, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 310.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,845,519.88	9/2/2016	100.00%	L. 2,050,139.11		L. 195,619.23	NA	NA
1077	Construcción de huellas vehiculares en colonia María José	Constructora vehicular, S. de R.L. de C.V.	Colonia María José, kilómetro 7, carretera al norte, acceso frente a cementerio Santa Cruz Memorial, M.D.C.	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar diversos proyectos sociales como: pavimentos, bateratales, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 310 mtrs lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs/pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts y como obras adicionales se construirán aceras peatonales y se demolerán elementos de Concreto.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,885,541.04	9/2/2016	100.00%	L. 2,073,112.37		L. 187,611.33	NA	NA
1092	Conformación y bateratado de calles acceso a Cerro Grande zona 8 - aldea Guanábano	Constructora Suleiman, S. de R.L. de C.V.	acceso a colonia Cerro Grande zona 8 y acceso a aldea El Guanábano sector 1, salida a Olancho, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.5 Kms y un ancho de 7.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas lluvias y se construirán 200.00 metros lineales de huellas vehiculares en la Aldea El Guanábano.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,752,538.88	11/2/2016	100.00%	L. 2,232,512.64		L. 480,373.76	NA	NA
711	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy	Constructora Pomar, S. de R.L. de C.V.	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy, Comayagüela, M.D.C.		Construcción de Pavimentación de una de las calle principales de la Colonia Villa Delmy, con una longitud de 160.00 metros lineales con un ancho promedio en todo el tramo de 5.00 metros, un pavimento de 15.00 cms de espesor, resistencia del concreto de 4,000 lbs/pg², Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 mts, revello de material selecto en la base de 10.00cms.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,070,479.40	3/6/2016	100.00%	L. 1,332,746.85		L. 262,267.45	NA	NA
1131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith #2	Saúl Arturo Díaz Baquedano	Colonia Smith No. 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle la cual tiene una longitud de 300.00 m con un ancho promedio de 5.80 m y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,777,879.26	15/4/2016	100.00%	L. 1,946,777.79		L. 168,898.53	NA	NA
1130	Pavimentación de calles con white topping, colonia Policarpo Paz García	Constructora Sion, S.A. de C.V.	colonia Policarpo Paz García, Tercera calles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4000 psi con una longitud de 370.00 metros lineales, ancho de 7.00 metros un espesor de losa de 12 cms donde la calle tiene un empedrado el cual se demolerá a los costados 60.00 cms, para hacer la transición con los bordillos actuales.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,876,947.58	15/4/2016	100.00%	L. 2,336,798.74		L. 459,852.16	NA	NA
1132	Pavimentación de calle con white topping, colonia 13 de Julio	Consultoría y Constructora Russell, S. de R.L. (CONCOR)	colonia 13 de Julio, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 122.00 m, ancho de 3.00 m , espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, también se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 230.00 m, ancho de 6.30 m, un espesor de losa de 9 cm, bordillos de concreto de0.15 x 0.15 m y 20 metros lineales de muro de mampostería de 2.00 m. de alto.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,521,757.51	15/4/2016	100.00%	L. 1,645,588.10		L. 123,830.59	NA	NA
1031	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Juan Ramón Molina - Obelisco	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia Juan Ramón Molina y zona del Obelisco					Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,575,245.82	27/5/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,575,245.82		L. 0.00	NA	NA
1198	Mecanización y caja puente en aldea Cantoral	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDEL)	aldea Cantoral desvió en kilometro 16 carretera hacia Olanchо		El proyecto consiste en mejorar trabajos de mecanizar la tierra con tractor oruy con alto proveer a realizar bateratado con una longitud de 1.8 Km, instalar 12 metros de tubería de concreto reforzado para drenaje de aguas lluvias en puntos bajos, realizar trabajos de corte y relleno de material para alcanzar los niveles deseados en las aproximaciones, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de largo con dos luces de 3.00 cada uno, separados por apoyo, con estribos y aletas de mampostería de 4.00 metros de altura libre, una losa de concreto de 10 cm de espesor y un empedrado de mampostería de 35 cm de ancho.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,517.22	30/5/2016	100.00%	L. 2,415,943.94		L. 475,426.72	NA	NA
1134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Centroamérica este	Ramón Antonio Cáceres Reyes	residencial Centroamérica Este, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la Reactivación de Pavimento de concreto hidráulico en Colonia Las Uvas y Residencial Centroamérica Este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes en colonia Las Uvas y San Francisco (FF-AA.), se inspirara el terreno con una sub base con un espesor de 20 cm, el espesor de la carpeta de concreto será de 20 cm y también se construirán bordillo de concreto de 15x15 cm			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,941,961.22	30/5/2016	100.00%	L. 2,135,186.36		L. 193,225.14	NA	NA
1172	Conformación y bateratado de calles colonia Berlín y colonia Nueva Capital	CS Ingeniería, S. de R.L.	colonia Berlín y colonia Nueva Capital, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformaran y se les colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.5 Km y un ancho de 5.50 m aproximadamente.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,031.30	30/5/2016	100.00%	L. 2,416,314.45		L. 481,285.35	NA	NA
891	Conformación y bateratado y huellas vehiculares colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australia	Ingeniería Sisis, S.A. de C.V.	colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australia, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 2.8 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se construirán 650 mts de huellas Vehiculares de 0.60 mts de ancho.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,742,581.38	17/8/2015	100.00%	L. 2,169,513.82		L. 426,932.44	NA	NA
1040	Supervisión rotonda salida al departamento de Olancho frente a Mall Premier	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICOMA)	Salida al departamento de Olancho, Comayagüela, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el mejoramiento vial y mejor desplazamiento en la Ciudad			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,944,551.10	15/8/2016	100.00%	L. 1,944,551.10		L. 0.00	NA	NA
1202	Supervisión paso a desnivel avenida Berlín- bulevar Juan Bosco	Técnica de Ingeniería, S. A. (TECNEA)	colonia Payaqui, intersección avenida Berlín - bulevar Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el mejoramiento vial y mejor desplazamiento en la Ciudad			Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,535,833.87	28/7/2016	100.00%	L. 6,535,833.87		L. 0.00	NA	NA
1102	Supervisión ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	salida hacia el departamento de El Paraíso, sector oriental de Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el mejoramiento vial y mejor desplazamiento en la Ciudad			Zona impactada	NA		Municipales	L. 7,358,267.94	28/7/2016	100.00%	L. 8,083,363.47		L. 725,095.53	NA	NA
1162	Supervisión ampliación a 4 carriles desde rotonda de la Hacienda - bulevar José Azcona, Villa Olímpica	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINGA)	bulevar Juan Bosco, desde rotonda La Hacienda - Villa Olímpica, Tegucigalpa, M.D.C.					Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,993,873.14	28/7/2016	90.00%	L. 8,299,390.36		L. 1,305,517.22	NA	NA
1089	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia mata de En medio, sector No. 3	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia mata de En medio sector No. 1, boulevard de las Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 273.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de losa de 12 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms. También se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4000 psi con una longitud de 161.00 metros lineales, ancho de 6.00 metros un espesor de losa de 10 cms donde la calle tiene un empedrado deteriorado. bordillos de concreto 0.15x0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,951,449.10	24/3/2016	100.00%	L. 2,429,554.13		L. 478,105.03	NA	NA
1101	Conformación y bateratado de calles colonia Nuevo Sacramento - salida de Amarateca	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	carretera del norte (CA-5) desvió a Amarateca, por la escuela de paracaidistas, valle de Amarateca, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 20 cm, la longitud del tramo será de 2 Km y un ancho de 5.00 mts, además se construirá 18 metros lineales de obras de drenaje.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,885,804.91	24/3/2016	100.00%	L. 1,885,804.91		L. 0.00	NA	NA
1158	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	colonia Altos de Loarque, calle principal carretera al sur por Gasolinera Texaco, frente a la escuela Cielo Vivaldi, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 300.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,443.16	15/4/2016	100.00%	L. 2,109,328.25		L. 190,885.09	NA	NA
1160	Conformación y bateratado de calles, aldea Vegas del Río, delante de la aldea La Calera	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECCINCO)	Aldea Vegas del Río, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.8 Km y un ancho de 5.20 m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,932,025.32	19/4/2016	100.00%	L. 2,406,616.52		L. 473,591.20	NA	NA
1123	Conformación y bateratado de calles y construcción de cunetas colonia Monte Fresco	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Monte Fresco, salida a Danlí, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 2.4 Km y un ancho de 6.00 m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas lluvias y se construirán 700.00 metros lineales de cunetas de mampostería de C. 25 cms, A: 60 cm, P: 60 cm.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,901,326.04	15/4/2016	100.00%	L. 2,367,150.92		L. 465,824.88	NA	NA
1133	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rincón	Alfar Comayagüela, S. de R.L. (ALFAREO)	Colonia El Rincón tres calles, frente al plantel de la ANDAC, 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 130.00 metros lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 m, la construcción de un muro de contención de mampostería, de 4.5 metros de alto, 15 metros, corona de 0.40 metros, relleno con material del sitio compactado y 484 metros lineales de huellas vehiculares, 0.80 metros de ancho con 0.12 metros de espesor.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,828,466.42	15/4/2016	100.00%	L. 1,828,466.42		L. 0.00	NA	NA
1137	Conformación y bateratado de calles, aldea La Calera	Agustín Alexis Torres Lizona	aldea La Calera, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.0 Km y un ancho de 6.50m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.A. de 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,931,080.22	15/4/2016	100.00%	L. 2,404,207.32		L. 473,117.10	NA	NA
706	Pavimentación de calles concreto hidráulico colonia San Miguel, calle Trinidad	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	Colonia San Miguel, calle La Trinidad		El proyecto consiste en la pavimentación de la calle Trinidad con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 X 15 cm.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,531,664.47	22/5/2015	100.00%	L. 1,684,065.08		L. 152,400.61	NA	NA
1157	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio La Soledad	Geotoradores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia Altos de Loarque, calle principal carretera al sur por gasolinera Texaco, frente a la escuela Cielo vivaldi, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 145 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la revitación de 6 pozos de inspección y cinquetas.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,699.28	15/4/2016	100.00%	L. 2,028,246.86		L. 183,547.58	NA	NA
912	Construcción de cancha multiuso y parterrel escuela Francisco Morazán, colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.	Soluciones Integrales de Ingeniería, S. de R.L.	Colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.		Con el Fin de promover la practica de actividad física saludable a la población se invierte en la reconstrucción y mantenimiento de canchas deportivas en el distrito central			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,404,434.00	9/9/2015	100.00%	L. 1,537,855.23		L. 133,421.23	NA	NA

1196	Conformación y bateado de calles, aldea El Cantoral	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	aldea El Cantoral, carretera hacia Olancho, km 34, sobrete del desvió aldea Monte Redondo	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, bateados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que es estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	El proyecto consiste en realizar trabajos de mecánica si fuere con tractor u, y con ella proceder a realizar bateados con una longitud de 1.8 Km, instalar tubería de 24" con cabezal de mampostería en ambos extremos en tres puntos del tramo, realizar trabajos de corte y relleno de material para alcanzar los niveles deseados en las aproximaciones, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de largo con dos lumes de 5.00 cada uno, separados por apoyo, con estribos y aletas de mampostería de 4.00 metros de altura libre, una losa de concreto de 30 cm de espesor y un empiedrado de mampostería de 25 cm de espesor.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,765,528.25	30/5/2016	100.00%	L. 2,198,082.47		L. 432,554.42	NA	NA
971	Pavimentación y puente en Lomas del Norte	Consultoría e Ingeniería Pinto y Asociados, S. de R.L. (P.I.A. S. de R.L.)	Colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.35 Mts, construcción de Cunetas con un espesor de 25 cms, 60 cms de ancho, 60 cms de profundidad y La Construcción de un Puente de 8.00mts de Longitud		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,867,706.13	20/11/2015	100.00%	L. 1,867,706.13		L. 0.00	NA	NA
1174	Conformación y bateado de calles, aldea El Palenque	Constructora La Hruga, S. de R.L. de C.V.	aldea El Palenque, D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 4.00 km y un ancho promedio de 5.50 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,855.20	30/5/2016	100.00%	L. 1,801,855.20		L. 0.00	NA	NA
770	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de En medio	Edith Xiomara Córdova Tinoco	Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 250 mts lineales, ancho de 7.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,787,385.10	15/7/2016	100.00%	L. 2,225,294.45		L. 437,909.35	NA	NA
771	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (ASSA)	Colonia Brisas de Olancho		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, que suman una longitud de 480 m lineales, ancho de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pg2", una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15x0.35 m y se elevaran 3 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,972,329.09		100.00%	L. 1,972,329.09		L. 0.00	NA	NA
1211	Conformación, bateado y construcción de cunetas en colonia Nueva Danlí	Alejandra Melissa Castro Paz	colonia Nueva Danlí, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.0 km y un ancho de 6.00 m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias y se construirán 600.00 ml de cunetas de mampostería de 1' 25 cm, A: 40 cm, H: 60 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,937,714.69	10/8/2016	100.00%	L. 2,412,454.79		L. 474,740.10	NA	NA
1004	Mejoramiento de calles con adoquín y puente peatonal en barrio Villadela	Servicios de Ingeniería Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (SISA)	barrio Villadela, Comayagüela, M.D.C.		"El proyecto consiste en la mejoramiento en los tramos varias calles, aceras, se plantea la reparación de un puente para el paso de peatones, se ha determinado adoquinar tramos de calles mediaiando el adoquín existente, obra que incluye actividades como demoronjie de adoquín, excavación manual bajo estructura de adoquín, relleno compactado manual de superficie, ya sea con material importado o del sitio siguen las condiciones a nivel de sub-rasante, adoquinado mediiaiado el adoquín existente en buen estado, fundición de las claves de tramos para dar firmeza al pavimento. El ancho promedio de las ,noches, a maicer es de 7.00 metros ,le,ros de,loara a ,ra ,ceci0 ,ceci ,ceci0,de,		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,833,862.41	15/4/2016	100.00%	L. 1,833,862.41		L. 0.00	NA	NA
1191	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Pedregalito, calle final	Transhondureña, S. de R.L. de C.V.	Colonia Pedregalito, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 metros con un ancho de 8.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. El tiraro tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se requiere la reparación de baches y nivelación de la carpeta existente con una resistencia del concreto de 4000 libra/pulgada² en una longitud de 198 metros con un ancho de 4.60 metros, un espesor de losa de 12 cm y Bordillos de concreto 15x15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,859,130.12	30/5/2016	100.00%	L. 2,314,617.00		L. 455,486.88	NA	NA
1235	Pavimentación de calle con white topping, aldea Santa Rosa	Construcciones Renovadas, Distribuciones y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRDSCO)	zona de la Buirera frente a casa comercial CAMOSA, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 metros con un ancho de 8.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. El tiraro tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se requiere la reparación de baches y nivelación de la carpeta existente con una resistencia del concreto de 4000 libra/pulgada² en una longitud de 198 metros con un ancho de 4.60 metros, un espesor de losa de 12 cm y Bordillos de concreto 15x15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,791,942.47	4/7/2016	100.00%	L. 1,791,942.47		L. 0.00	NA	NA
1236	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venezuela	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia Venezuela, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de 125.00 m de longitud con un ancho de 6.30 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y Bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo con white topping en cual tiene una longitud de 260.00m con un espesor de losa de 12 cm sobre un empedrado existente, el cual se le hará una reparación, con un ancho de 6.30 m, y Bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un tercero tramo se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI. También se realizara una conformación de calle de 275.00 ml con un ancho de 6.30m y un espesor de 10 ,,,m, y se colocara ,ka,cosetaro,ilo ,de,cosetaro,con,un,,espesor,,de,20,cm, ,mas un,		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,806,612.19	4/7/2016	100.00%	L. 2,249,232.18		L. 442,619.99	NA	NA
1014	Rehabilitación de calles interna en complejo de la Villa Olímpica	Asfaltos Emulsificados, S.A. (ASSA)	complejo deportivo José Simón Azcona (villa Olímpica), Tegucigalpa, M.D.C.		El tramo a intervenir consta de una longitud de 1,300.00 m lineales y un ancho promedio de 6.00 m, actualmente la superficie de rodadura de mezcla asfáltica presenta severos deterioros por lo cual se requiere la reparación de bachas a nivel de mezcla asfáltica para posteriormente lleva a cabo la colocación de Microcarpeta como medida de protección y mejoramiento de las condiciones viales. El proyecto requiere la ejecución de las actividades de limpieza, bachas con mezcla en frio y colocación de micro carpeta.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,596,041.10	27/1/2016	100.00%	L. 1,987,071.17		L. 391,030.07	NA	NA
1009	Reestitución del pavimento de concreto hidráulico en colonia Las Uvas y Res. Centroamérica este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes Las Uvas y San Francisco (FIAA)	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	Res. Las Uvas, Res Centroamérica Este y Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la Reestitución de Pavimento de concreto hidráulico en Colonia Las Uvas y Residencial Centroamérica Este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes en colonia Las Uvas y San Francisco (FIAA), se mejorara el tenreno con una sub-base con un espesor de 20 cm, el espesor de la carpeta de concreto será de 20 cm y también se construirán bordillo de concreto de 15x15 cm		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,896,753.61	27/1/2016	100.00%	L. 2,361,458.24		L. 464,704.63	NA	NA
949	Construcción de muro de contención (II etapa), colonia Las Colinas	Ramón Antonio Cáceres Reyes	colonia Las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la construcción de varios muros de contención a lo largo de la quebrada Salada, con diferentes secciones según se especifica en planos, Croquis de Ubicación e imágenes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,985,167.86	28/6/2016	100.00%	L. 2,471,533.98		L. 486,366.13	NA	NA
1185	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontín	Francisco Javier Salinas Chang	calle atrás de Carnosa, colonia Jardines de Toncontín, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de un tramo el cual tiene una longitud de 151 m lineales, ancho de 5.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.35 M y se elevaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario, sobre otro tramo se colocará White Topping en una longitud de 190 m lineales, con ancho promedio de 6.00 m y espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,892,753.15	30/5/2016	100.00%	L. 2,356,478.17		L. 463,724.62	NA	NA
1072	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Aurora	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Colonia Aurora		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico por medio del sistema Whitetopping sobre un empedrado existente, el cual tiene una longitud de 270mts lineales, ancho de 6.30mts, espesor de losa de 10cm, con una resistencia de 4,000 lbs/pg2 y Bordillos de 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,210.47	11/2/2016	100.00%	L. 1,847,210.47		L. 0.00	NA	NA
1054	Conformación y bateado de calles en aldea La Cuesta No. 2	Constructora Imperia, S. de R.L.	Aldea La Cuesta, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 2.20 km con un ancho de 5.00 m. En la calle se deberá de construir 30 huellas de concreto hidráulico con longitud de 400 m, con un espesor de 15 cm y una resistencia de 4,000 PSI, también se construirá un cabezal de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,388,873.27	27/1/2016	100.00%	L. 1,527,066.14		L. 138,192.89	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiscanque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tiscanque, acceso por el bulevar de las Fuerzas Armadas ala altura de Transportes Cristina, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 200.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,519.88	9/2/2016	100.00%	L. 2,050,139.11		L. 185,619.23	NA	NA
1040	Construcción rotonda salida al departamento de Olancho	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Salida al departamento de Olancho, frente a Mall Premier, Comayagüela		Con el fin de mejorar la vialidad en esta la salida de la ciudad, con dirección hacia el norte y hacia la carretera a Olancho ya que representa una excesiva carga vehicular y para una mejor distribución del flujo vehicular construye la solución vial a nivel (rotonda)		Zona impactada	NA		Municipales	L. 13,532,363.58	27/1/2016	100.00%	L. 16,888,387.25		L. 3,356,025.47	NA	NA
982	Construcción de rotonda final del bulevar Kuwait - La Vega - El Pedregal	CODELCO, S.A. Concreto de Ingeniería, S.A de C.V.	colonia La Vega y El Pedregal Comayagüela, M.D.C.		Con el fin de mejorar la vialidad en las populosas colonias la Vega y el Pedregal y las colonias aledañas a las mencionadas se mejora el flujo vehicular que actualmente se se interrumpida y representa un conflicto vial al final del Bulevar Kuwait por los colonos en mención construye la solución vial a nivel (rotonda)		Zona impactada	NA		Municipales	L. 8,790,507.93	15/4/2016	100.00%	L. 8,790,507.93		L. 0.00	NA	NA
711	Consultoría para la administración del contrato Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1	Seyler y Asociados S. de R.L.	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,997,028.00	27/1/2016	100.00%	L. 1,997,028.00	Pendiente de Cierre	L. 0.00	NA	NA
1122	Supervisión de los proyectos de restauración 108,2 y 108,3	Consultores OMNI, S. de R.L.	Parque La Concordia, parque Central y Palacio Municipal, Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el centro histórico de la ciudad		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,284,124.84	19/4/2016	100.00%	L. 1,284,124.84		L. 0.00	NA	NA
976	Supervisión programa de rehabilitación de mejoras y calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Sector T1, Tegucigalpa, M.D.C., Sector T2, Tegucigalpa, M.D.C., Sector C1, Comayagüela, M.D.C., Sector C2, Comayagüela, M.D.C.		El objetivo principal de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para la Rehabilitación y mejoras de calles en las distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 16,425,612.30	19/11/2016	100.00%	L. 19,520,317.88	Pendiente de Cierre	L. 3,094,705.58	NA	NA
934	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rodimiro Zelaya, calle principal	El David Suarez Ramírez	colonia Rodimiro Zelaya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 200.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 11 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15x0.15 Mts. y la Construcción de Cunete de Mampostería de El: 0.25; A= 0.40; P=0.60 Mts. con 90.00 metros de longitud.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,400.52	19/11/2015	100.00%	L. 1,822,400.52		L. 0.00	NA	NA
1046	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, atrás de gasolinera Puma	Bayron Eduardo Menjívar Funes	Colonia San Luis, entrada principal atrás gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 161 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,893,476.29	27/1/2016	100.00%	L. 2,557,377.98		L. 663,901.69	NA	NA
1059	Conformación y bateado de calles en aldea quebrada Honda	Consultores y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPROD)	Valle de Amarateca entrada frente a Penitenciaría Nacional, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.4 km y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 30 metros lineales de obras de drenaje detalle en planos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,859,235.53	27/1/2016	100.00%	L. 2,035,862.91		L. 176,627.38	NA	NA
1050	Conformación, bateado y huellas vehiculares en colonia Pinares de Oriente	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	Colonia Pinares de Oriente, km 8 de la salida a Danlí, Distrito Central		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.2 Km y un ancho de 5.00 mts, adicionalmente se construirán 400 mts de Huellas Vehiculares de 0.60 mts de ancho.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,745,825.68	27/1/2016	100.00%	L. 2,146,328.01		L. 400,502.33	NA	NA
1068	Pavimentación de calle con white topping, colonia Tepeyac	Equipos de Construcción, S. de C.V. (ECO)	calle atrás de gasolinera Uno, colonia Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 300 mts lineales, ancho de 7.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.35 Mts y como obras adicionales se demolerá un empedrado existente en todo el tramo.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,485.90	27/1/2016	100.00%	L. 2,438,314.95		L. 479,829.05	NA	NA
1027	Bachas con mezcla asfáltica en colonia Kennedy (primera hasta cuarta entrada)	Proyectos Mesoamericanos, S.A. de C.V. (PROMECASA)	Colonia Kennedy, desde la primera a la cuarta entrada		En este proyecto se contempla realizar trabajos de 340 m3 de excavación y saneamiento de bachas , conformación de la base triturada y colocación de 377 Ton de mezcla asfáltica para cubrir dichos bachas. Adicional a esto se ha considerado, donde la amerite, la construcción de bordillos de 15 x 15 cm, colocación de sello de grietas, nivelación de pozos de inspección y restitución de tapaderas plásticas en pozos de inspección		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,767,493.61	27/1/2016	Proyecto Finalizado	L. 1,767,493.61		L. 0.00	NA	NA
1069	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Angeles, calle Juan Lobato	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	Colonia Los Angeles, calle Juan Lobato, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos: El tramo 1 cuenta con una longitud de 160 mts lineales mientras que el tramo 2 cuenta con una de 90mts. El espesor de losa en ambos tramos es de 15 cm, con un ancho de 6.30mts, una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cms, y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,570,142.98	27/1/2016	100.00%	L. 1,570,142.98		L. 0.00	NA	NA
700	Pavimentación acceso colonia Centeno #1 y Brisas del Norte frente a los Bomberos	Constructora Triterra, S. de R.L.	colonia Centeno #1 y Brisas del Norte, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,385,145.52	3/7/2015	100.00%	L. 1,670,699.30		L. 285,553.78	NA	NA
939	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Amarateca (Villa de los Niños)	Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Arquitectura (CCIA)	Aldea Amarateca, villa de los Niños		Para hacer más eficiente este mantenimiento del tratamiento de la basura, la AMDC pretende con este proyecto cubrir la parte baja del Relleno Sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,943,711.73	19/11/2015	100.00%	L. 2,137,111.05		L. 193,399.32	NA	NA
830	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Villadela	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	colonia Altos de la Villadela, Comayagüela, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, bateados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que es estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 225.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,114,954.47	17/8/2015	100.00%	L. 1,114,954.47		L. 0.00	NA	NA
1128	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos del Pedregalito	Ingeniería Total para la Construcción, S. de R.L. (ITC)	colonia Altos del Pedregalito, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 270.00 metros lineales, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y Bordillos de 0.15 X 0.15 m. Actualmente la calle se encuentra en mal estado dado el deterioro por falta de mantenimiento, obras de drenaje y por la constante circulación de vehículos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,659,346.48	15/4/2016	100.00%	L. 1,659,346.48		L. 0.00	NA	NA
1088	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Alpes	Bayron Eduardo Menjívar Funes	colonia Los Alpes, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 271 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,755,937.80	16/2/2016	100.00%	L. 1,755,937.80		L. 0.00	NA	NA
1094	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Panizal	Nelson Martínez Bellanova	Colonia Villa Panizal, km 8 carretera hacia Olancho, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud de 270 metros lineales, ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cm y Bordillos de 0.15 X 0.15 m. Actualmente la calle se encuentra en mal estado dado el deterioro por falta de mantenimiento, obras de drenaje y por la constante circulación de vehículos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,793,299.37		L. 0.00	NA	NA
1081	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio el Manchen (atrás de gasolinera Uno)	Consultoría, supervisión y Construcción de Obras, S. de R.L. (CONCO)	barrio el Manchen, atrás de gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 251 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,692,570.16	9/2/2016	100.00%	L. 1,852,364.33		L. 160,794.17	NA	NA
1151	Mantenimiento de muros y puentes de la red vial, salidas principales del Distrito Central	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	salidas principales del Distrito Central		consiste en el mejoramiento del entrado de la Ciudad a través de trabajo realizados en muros, paredes y puentes, con la técnica sandblasting		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,786,491.69	30/5/2016	100.00%	L. 1,956,208.40		L. 169,716.71	NA	NA
1208	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fe y Vida	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (CIMR)	colonia Fe y Vida, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, el cual consta de cuatro tramos y tiene una longitud total de 325 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y como obra adicional se revestirán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,903,008.87	25/8/2016	100.00%	L. 1,903,008.87		L. 0.00	NA	NA
1169	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación	Ingeniería Morales, S. de R.L. de C.V. (INGEMO)	calle de acceso a colonia Superación, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 285 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pág², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se revestirán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,878.51	30/5/2016	100.00%	L. 1,822,878.51		L. 0.00	NA	NA
934	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Bárbara, calle principal	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.	Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 320.00 Metros Lineales, Ancho de 6.30 mts, Espesor de losa de 15 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,925,653.09	19/11/2015	100.00%	L. 1,925,653.09		L. 0.00	NA	NA

1088	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Agua Dulce	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	Aldea Agua Dulce, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 310.00 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 X 15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,986,584.90	9/2/2016	100.00%	L. 2,473,298.20			L. 486,713.30	NA	NA
1238	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires	Hammer Wilson Dubón	avenida Valverde, frente a escuela Republica de Panamá, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 320 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes, adicionalmente a esto se demolerán elementos de concreto y mampostería existentes antes de comenzar las obras de pavimentación.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,817,987.12	4/7/2016	100.00%	L. 1,817,987.12			L. 0.00	NA	NA
1224	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, conexión aldea Las Casitas - calle Los Alcaldes	Allan Fabricio Fiallos Williams	aldea Las Casitas, calle los Alcaldes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 415.00 mts lineales, ancho de 4.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, los metros lineales de Pavimento se Colocaran en 2 Carriles Tipo Bulevar, dejando una mediana de 2.00 metros de ancho, esto con el fin de aprovechar el ancho hábil que tiene esta calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,853,363.55	14/6/2016	100.00%	L. 1,853,363.55			L. 0.00	NA	NA
1291	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Fe, calle Soroguara	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Colonia Santa Fe, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 310.00 m., un ancho promedio de 6.30 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,724,651.38	29/7/2016	100.00%	L. 2,125,460.36			L. 400,808.98	NA	NA
760	Balastado aldea Guangololo	David Alejandro Pinel Méndez	aldea Guangololo, Distrito Central		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 6.10 Kms y un ancho de 5.00 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,785,802.50	26/5/2015	100.00%	L. 1,963,489.85			L. 177,687.35	NA	NA
1008	Reacondicionamiento de calles de adoquín en varias colonias Tiloarque, Bella Oriente y Rio Grande	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)	Tiloarque, Bella Oriente y Rio Grande, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación de las calles adoquinadas ubicadas en las Colonias Tiloarque, Río Grande y Bella Oriente. La cual consistirá en el desmontaje del adoquín existente, preparación de la superficie con una capa de arena, colocación de adoquines, demolición de elementos de concreto y construcción de bordillos de 15x15cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,812,306.50	27/1/2016	100.00%	L. 1,992,631.00			L. 180,324.50	NA	NA
1170	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cantarero López	Alejandra Melissa Castro Paz	colonia Cantarero López, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle la cual tiene una longitud de 250.00 m con un ancho promedio de 6.30 m y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m y 170.00 metros lineales de cuneta de mampostería.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,827,022.93	30/5/2016	100.00%	L. 1,827,022.93			L. 0.00	NA	NA
1282	Conformación y balastado de calles, Aldea San Matías - Comunidades Planchón #1 y #2	María Elena Rodríguez Pagoaga	Aldea San Matías, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 4.60 Km y un ancho de 4.50 m, adicionalmente se instalara una tubería C. R. de 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,857,733.18	29/7/2016	100.00%	L. 1,857,733.18			L. 0.00	NA	NA
1166	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Eduviges	Juan Antonio Nuñez Hernández	calle principal de colonia Santa Eduviges, Comayagüela, M.D.C		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 410 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y como obra adicional se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,923.97	30/5/2016	100.00%	L. 1,918,923.97			L. 0.00	NA	NA
915	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Centro América oeste	HV. Servicios para la Construcción, S. de R.L. (SERPAC, S. de R.L.)	Colonia Centroamérica oeste que comunica al anillo periférico a inmediaciones del cementerio Divino Paraíso, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 254.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 mts, se incluye la Construcción de un Muro de Contención de 3.00 m de alto, 1.50 m de ancho y 30.00 m de longitud.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,781,391.34	20/11/2015	100.00%	L. 1,781,391.34			L. 0.00	NA	NA
1290	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vegas del Country	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Vegas del Country, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentacion con concreto hidraulico de tres tramos de calle los cuales dan un total de 355.00 ml y se dividen en:Tramo No. 1 es de 170.00 m de longitud con un ancho de 6.00 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m., Tramo No. 2 el cual tiene una longitud de 114.00m con un espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, con ancho de 6.00 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m., Tramo No. 3 el cual tiene una longitud de 71.00m con un espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm con ancho de 6.00 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,879,194.70	25/8/2016	100.00%	L. 2,339,597.40			L. 460,402.70	NA	NA
1263	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith #1	Delia Ruth Guillén Quiroz	colonia Smith #1		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 449 m, un ancho de 5.80, espesor de losa de 12cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,992,465.60	25/8/2016	100.00%	L. 1,992,465.60			L. 0.00	NA	NA
1254	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia Villa Nueva, sector 5	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa Nueva, sector 5, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 185 metros con un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15X15 cm y se nivelarán dos (2) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente. Adicionalmente, se construirá un muro de contención en una longitud de 55 m que constará de 5.00 m de altura total, una base de 2 m y una corona de 40 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,947,759.85	25/8/2016	100.00%	L. 1,947,759.85			L. 0.00	NA	NA
1192	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara	Aníbal Adalid Rovelo Cárcamo	colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 290 ml, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15m y se nivelarán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,815,117.98	30/5/2016	100.00%	L. 1,995,722.22			L. 180,604.24	NA	NA
1168	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)	4ta entrada de colonia Villa Los Laureles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 455 m lineales, ancho de 5.30 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y como obra adicional se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,892,753.55	25/8/2016	100.00%	L. 1,892,753.55			L. 0.00	NA	NA
1197	Conformación y balastado de calles aldea Tamal y Queso	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	aldea Tamal y Queso, valle de Ilamapa		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 4.7 Km y un ancho de 5.00 mt.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,924,014.60	30/5/2016	100.00%	L. 1,924,014.60			L. 0.00	NA	NA
1280	Conformación y balastado de calles, Res. El Tablón - Montaña de Azacualpa	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	Res. El Tablón - Montaña de Azacualpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 4.5 km con un ancho de 5.50 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,884,021.44	29/7/2016	100.00%	L. 1,884,021.44			L. 0.00	NA	NA
1186	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Zapote	Constructora Boquín, S. de R.L. de C.V.	calle de acceso al sector Zapote de la colonia La Travesía, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 350 m lineales, ancho de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes, adicionalmente a esto se instalara tubería PVC de 6" SDR-41 y tubería PVC de 4" SDR-41 junto a la construcción de dos pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,874,622.29	4/7/2016	100.00%	L. 1,874,622.29			L. 0.00	NA	NA
1352	Supervisión de la construcción paso a desnivel: Incorporación puente Estocolmo - Calle la Isla y ampliación del retorno puente Estocolmo - La isla y calle paralela al puente 4 puntos cardinales (Estadio)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Puente Estocolmo - Calle la isla, puente 4 puntos cardinales (Estadio Nacional)		Consiste en la ampliación del retorno existente con una carpeta de concreto hidráulico de 0.20 m de espesor que conecta la calle del puente Estocolmo hacia la calle de la Isla, así mismo un muro de concreto ciclópeo para retener el corte y estabilizar la calle y el área verde.Consiste en la construcción de dos zapatas aisladas de 7.25 m x 4.0 m x 1.00 m y 11.0 m x 3.50 x 1.0 m con sus respectivas pilastras y capiteles de concreto armado, así mismo dos estribos de concreto ciclópeo. Mismos que estarán paralelos al paso a desnivel existente, (4 Puntos Cardinales).Consiste en dos tramos de vigas de concreto armado de longitud entre 9.0 m y 10.0 m y una losa de rodadura y acera de concreto reforzado de		Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,315,236.52	8/9/2016	100.00%	L. 4,173,415.66			L. 858,179.14	NA	NA
826	Construcción de puente peatonal colonia La Era	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	anillo periférico, a la altura de la colonia La Era		El proyecto consiste en la construcción de un Puente Peatonal con una longitud de 27 metros que permita el libre tránsito de personas de la tercera edad, niños, jóvenes, discapacitados y adultos al cruzar la calle, proporcionando mayor seguridad a los peatones.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,687,593.08	19/11/2015	80.00%	L. 1,687,593.08	Proyecto Temporalmente Suspendido por Trabajos de Alta Tension		L. 0.00	NA	NA
1063	Restauración parque La Concordia (I etapa)	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	Barrio La Concordia, Tegucigalpa, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,598,716.06	27/1/2016	100.00%	L. 2,748,442.14	Finalizado Provisionalmente a espero de Instalacion de Lamparas		L. 1,149,726.08	NA	NA
1225	Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de la Aldea Suyapa, sector Norte	Servicios de Ingeniería y Constructora, S. de R.L. de C.V. (SERICON)	calle principal aldea Suyapa sector norte, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de 130 m de longitud con un ancho de 6.30 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo con white topping el cual tiene una longitud de 160 m con un espesor de losa de 12 cm sobre un empedrado existente, al cual se le hará una reparación, con ancho de 6.30 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. En ambos tramos se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 lb/plg².		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,626,689.73	25/8/2016	100.00%	L. 1,626,689.73			L. 0.00	NA	NA
1315	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Asociación de Ingenieros Constructores, S. de R.L. de C.V. (AINCO, S. de R.L. de C.V.)	colonia Altos de la Sosa, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentacion de dos calles con concreto hidraulico con una longitud total de 375 metros. La primera calle tendrá una longitud de 235 m con un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se demolerán 15 m3 de elementos de concreto (huellas vehiculares) donde irá colocado el pavimento. La segunda calle tendrá una longitud de 140 m con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,943,617.06	25/8/2016	100.00%	L. 1,943,617.06			L. 0.00	NA	NA
948	Conformación y balastado de calles en colonia Ciudad España	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	Colonia Ciudad España, salida al norte (CA-5) desvió en kilometro 7 a40 kilómetros de Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.4 Kms y un ancho de 9.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,214.12	19/11/2015	100.00%	L. 2,027,713.42			L. 183,499.30	NA	NA
1078	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Europea	Delia Ruth Guillén Quiroz	Calle Modesto Rodas que conduce a la colonia Bolívar inicio de tramo "A" contiguo a radiadores de Honduras, tramo "B" inicia por embutidos Europea, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, la cual se pavimentaran 2 tramos, tramo A tiene una longitud de 163.00 metros lineales, ancho de 5.30 mts, tramo B será un complemento de lashuellas existentes, tendrá una longitud de 153.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts. en ambos tramos tendrán un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,761,419.57	9/2/2016	100.00%	L. 1,761,419.57			L. 0.00	NA	NA
1227	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Pedregalito #2	Arnaldo Silva Rodríguez	colonia Pedregalito #2, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 metros con un ancho de 8.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. El tramo tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 libras/pulgada² en una longitud de 198 metros con un ancho de 4.60 metros, un espesor de losa de 12 cm y bordillos de concreto 15x15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,695,915.91	25/8/2016	100.00%	L. 1,695,915.91			L. 0.00	NA	NA
1231	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en aldea La Lomita	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	aldea La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y una longitud de aproximadamente 870.00 m y un ancho promedio de 5.50 m. Suministro e instalación de alcantarilla de 12.00 m de longitud, construcción de 940.00 m lineales de cuneta de mampostería con una sección de 40 x 60 cm, construcción de 60.00 m lineales de huellas vehiculares, 3.00 m lineales de muro de contención de mampostería de 3.00 m de altura y un vado inundable de mampostería y material selecto de 6.00 m de ancho y 7.50 m de largo, con una losa de concreto de 4,000 PSI de 15 cm de espesor		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,341.65	4/7/2016	100.00%	L. 1,844,341.65			L. 0.00	NA	NA
1176	Conformación y balastado de calles, aldea El Trigo	Luis Alfonso Polanco Henríquez	aldea El Trigo, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.50 km y un ancho de 5.70 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,656,592.99	25/8/2016	100.00%	L. 1,656,592.99			L. 0.00	NA	NA
1127	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Andes	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Los Andes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280.00 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,790,988.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,790,988.37			L. 0.00	NA	NA
1194	Conformación y balastado de calles colonia Estanzuela y colonia Canaán	Renán Alvarado Osorto	colonia Estanzuela y colonia Canaán, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 3.0 Km y un ancho de 6.00 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,527,276.02	25/8/2016	100.00%	L. 1,527,276.02			L. 0.00	NA	NA
1310	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Francisco Murillo Soto	Mirta Liliana Díaz Salgado	colonia Francisco Murillo Soto, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos A y B, el primer tramo de calle con concreto hidráulico y el segundo tramo con white topping. El tramo A tiene una longitud de 56 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub base de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,676,276.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,676,276.30			L. 0.00	NA	NA
1129	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre	Silvio Rafael Mejía Aguilar	Colonia 21 de Octubre, perímetro de la Iglesia Católica Cristo Rey, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de varios tramos con Concreto Hidráulico, la cual suman una longitud de 335.00 metros lineales, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,971,732.66			L. 178,433.29	NA	NA
1200	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Eugenio - colonia Continental	Constructora Atlántida, S. de R.L. de C.V.	calle principal de colonia San Eugenio y segunda calle de colonia Continental, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 400 m lineales, ancho de 4.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /plg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 X 15 cm y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,728,066.63	25/8/2016	100.00%	L. 1,728,066.63			L. 0.00	NA	NA
1250	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Villa Delmi, sector 2	Compañía de Construcciones e Inversiones, S. de R.L. (COMCI)	colonia Villa Delmi, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 300 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,478,608.70	25/8/2016	100.00%	L. 1,840,867.83			L. 362,259.13	NA	NA
1356	Construcción de paso a desnivel acceso a colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea	JF Construcciones, S.A.	Intersección colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio al final del Bulevar Comunidad Económica Europea a la altura de la Plaza Isis Obed y finaliza en el bulevar de la colonia América, que también comunica a las colonias Las Hadas, Las Cascadas y La Modelo, de una longitud de 70 ml. Estará compuesto por: Aproximaciones con pavimento de concreto Hidráulico y soportado por muros de concreto ciclópeo, la sub estructura con zapatas y nueve (9) pilastras de concreto separadas entre sí, consta de quince (15) vigas de concreto pre-forzado y nueve (9) de concreto armado prefabricadas, con una losa de concreto armado de 20 cm de espesor		Zona impactada	NA		Municipales	L. 64,788,053.87	8/9/2016	100.00%	L. 74,622,094.60	En proceso de cierre administrativo		L. 9,834,040.73	NA	NA
1302	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Providencia	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	valle de Amarateca, colonia Nueva Providencia, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.7 km con un ancho de 6.50 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,300.83	25/8/2016	100.00%	L. 1,813,300.83			L. 0.00	NA	NA
1314	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Trinidad, calle Boca	EDIFICAH, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonia La Trinidad, calle Boca, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, con una longitud de 325 metros y un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub-base de 10 cm y la nivelación de 6 pozos de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,807,529.43	25/8/2016	100.00%	L. 1,807,529.43			L. 0.00	NA	NA
																		NA	NA
1164	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias: residencial Plaza, Tres Caminos y Hato de En medio	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	residencial Plaza, Tres Caminos y Hato de En medio, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la implementación de mejoras a los sistemas de agua potable de tres colonias que a continuación se describen: 1.) La Residencial Plaza se suministrará e instalará 460 metros lineales de tubería de 8" SDR-26 y 160 ml de tubería de 4" SDR -26, El número de clientes activos es de 1502, estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 9012 habitantes, de los cuales más de 3000 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto; 2.) La Residencial Tres Caminos se suministrara e instalara 144 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, El número de clientes activos es de 822 estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 4932 habitantes, de los cuales más de 1000 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto.; 3.) La Colonia Hato de en Medio suministrara e instalará 110 metros lineales de tubería de 8" SDR-26, El número de clientes activos es de 3,856 estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,963,068.15	30/5/2016	100.00%	L. 1,963,068.15			L. 0.00	NA	NA
1268	Supervisión de construcción del túnel intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y ampliación del puente río chiquito	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y puente río chiquito (Bulevar Próceres)		El Proyecto consiste en la supervision de la construcción de un túnel de 4 carriles, siendo 2 carriles para cada sentido, para el flujo vehicular en los sentidos noreste y noroeste respectivamente; O mejor dicho: Bulevar Próceres – Anillo Periférico Este y viceversa. El túnel tendrá una longitud de 320 m, ancho total de 18.50 m., con un ancho de carril efectivo de 4.00 m; incluyendo una Barrera divisoria central, del tipo New Jersey. En dirección Anillo Periférico – Bulevar Los Próceres		Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,645,428.51	8/9/2016	65.00%	L. 5,645,428.51	Ampliacion de Tiempo en Proceso		L. 0.00	NA	NA

772	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Hadas y San Rafael	Edith Xiomara Córdova Tinoco	colonia Las Hadas y San Rafael, Comayagüela, M.D.C.	La solución a nivel consta de una ampliación del Puente existente sobre el Río Chiquito, pasando de 4 a 6 carriles, con un ancho total de 20.70 m., separados por una Barrera central, tipo New Jersey.	Desquafe de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el motivo que se encuentra ubicada y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su desbordamiento, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,812,267.77	15/7/2015	100.00%	L. 1,812,267.77			L. 0.00	NA	NA
1303	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructora Avendaño y Asociados, S. de R.L.	colonia Santa María, Tegucigalpa, M.D.C.	También se incluye la construcción de una rotonda ubicada exactamente en el centro de la intersección de la Col. 21 de Octubre – Col. San Miguel; con radios variables y que ocupa un perímetro de 68 m., misma que servirá para realizar los giros permitidos, que serán los mismos que actualmente se pueden realizar		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,899,636.11	25/8/2016	100.00%	L. 1,899,636.11			L. 0.00	NA	NA
1368	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia San José del Pedregal	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 66 metros, un ancho de 6.50 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de 2 pasos de alcantarillado sanitario existente, sumado a esto la pavimentación de una calle con White Topping, con una longitud de 320 metros, un ancho de 6.30 metros, un espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y la nivelación de 2 pasos de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,806,753.82	4/10/2016	100.00%	L. 1,806,753.82			L. 0.00	NA	NA
1234	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Trawala, calle paseo Cerro de Plata	Construcciones Renovadas, Identificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRSICO)	Calle Paseo Cerro de Plata, colonia La Travesia, Tegucigalpa, M.D.C.	de calle con concreto hidráulico, con una longitud de 327 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pg2, una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,830,754.25	25/8/2016	100.00%	L. 1,830,754.25			L. 0.00	NA	NA
1257	Conformación y bateteado de calles, y construcción de cunetas, aldea Las Tapias	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Aldea Las Tapias, M.D.C.	terraseria que se conformara y se les colocara material selecto con un espesor de 15 cm. La longitud del tramo tetas colocara de 2.00 km y un ancho de 5.30 m, mismas que se dividen en las siguientes tramos: El tramo de Ciudad Mateo será de 1.5km. El tramo de Aldea Las Tapias será de 1.80M, También en el tramo de Ciudad Mateo se incluirá la construcción de 500 ml de cunetas de mampostería con un ancho de 0.60m una altura de 0.60m y un espesor de 0.25m		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,728,478.77	29/7/2016	100.00%	L. 1,728,478.77			L. 0.00	NA	NA
1470	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Villa Elena	TEC, Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V.	calle principal de colonia Villa Elena, M.D.C.	Consiste en la Rehabilitación de 900 metros lineales de calle con un ancho promedio de 6.10 metros, 5,490.00 metros cuadrados, a través de bacheo con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,376.84	23/11/2016	100.00%	L. 1,813,376.84			L. 0.00	NA	NA
1294	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Felicidad	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia La felicidad, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 140.00 m., un ancho promedio de 6.20 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,767,582.38	25/8/2016	100.00%	L. 2,200,640.06			L. 433,057.68	NA	NA
1312	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Invetrosa	Servicios de Ingeniería Avila, S.A.	colonia Invetrosa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 300 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm., una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada² y una capa de sub base de 15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,902,172.10	25/8/2016	100.00%	L. 1,902,172.10			L. 0.00	NA	NA
1321	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia San José de la Vega	Construcciones e Inversiones Arita, S. de R.L. (CIA)	colonia San José de la Vega, M.D.C.	Consiste en la remoción total del adoquinado existente que se encuentra en mal estado para luego proceder con la pavimentación de la calle con concreto hidráulico en una longitud de 260 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. Incluye la nivelación de 6 pozos de inspección y cosquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,620,438.09	25/8/2016	100.00%	L. 1,781,752.70			L. 161,314.61	NA	NA
1353	Construcción de paso a desnivel Bulevar Kuwait - bulevar Santa Cristina	JF Construcciones, S.A.	Final del bulevar Santa Cristina interseptando con calesar Kuwait frente a las instalaciones de la Guardia Hondureña, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel con una longitud aproximada de 270 metros con dos aproximaciones de 38.00 m y 48.00 m de murios de concreto ciclópeo y relleno con material del sitio, con 8 pilastras de concreto reforzado, vigas de concreto pre fornadas, losa de espesor de 20 cm, con anchos de calzada de 5.5 metros, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 39,049,503.18	25/10/2016	100.00%	L. 39,049,503.18	En Proceso de Cierre Administrativo		L. 0.00	NA	NA
1091	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Huimuya	Constructores Asociados Varela, S.A. de C.V. (CAVA)	Colonia Huimuya , Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 210 mts lineales, ancho de 6.00 mts debido a que ya está establecido el derecho de vía en esa calle, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,870,159.28	11/1/2016	100.00%	L. 1,870,159.28			L. 0.00	NA	NA
1261	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Lomas del Carrizo	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. de C.V. (INGESA, S. de R.L. de C.V.)	colonia Lomas del Carrizo	Consiste en la pavimentación de 2 tramos de calles con concreto hidráulico en una longitud total de 340 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la nivelación de 3 pozos de inspección y cosquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,888,311.23	25/8/2016	100.00%	L. 1,888,311.23			L. 0.00	NA	NA
1251	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Divanna	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (CONDRL)	colonia Altos de la Divanna, Comayagüela, M.D.C.	Tramo A: Consiste en la demolición de adoquín y posterior en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 70 m lineales, ancho de 6.20 m., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 15x15 cm Tramo B: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, Tipo White Topping sobre empedrado la cual tiene una longitud de 200 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, y bordillos de concreto 15x15 cm Tramo C: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico con longitud de 80 metros con un ancho de 6.20 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10 cm, y bordillos de concreto 15x15 cm. En este tramo se incluirá la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario de 80 metros lineales de 8" PVC RD 41 como también las acometidas domiciliarias con el accesorio (Yee de 6 x 4") y con tubería de 4,7 PVC RD 41.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,942,826.17	25/8/2016	100.00%	L. 1,942,826.17			L. 0.00	NA	NA
1330	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Zapote Centro	A & V Ingenieros, S. de R. L.	colonia Zapote Centro, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm. También se construirán 30 m de cunetas de mampostería con un ancho neto de 50 cm y una profundidad neta de 50 cm, un drenaje tipo quebrapatas de 6 m de longitud y se demolerá el empedrado existente con una longitud de 131 m con un ancho de 6 m y un espesor de 20 cm, para poder construir el pavimento de concreto hidráulico.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,896,269.05	25/8/2016	100.00%	L. 1,896,269.05			L. 0.00	NA	NA
1266	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor #1, sector 3, calle La Posta	Nuvael Rene Cruz Mendoza	calle de la posta policial, sector 3, colonia Flor #1, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle las cuales suman un total de 360.00 m de longitud, con un ancho de 6.00 mt, se les colocara una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm, se nivelaran 4 pozos de inspección y cosquetes, así mismo los tramos están divididos de la siguiente manera: Tramo No. 1: 218 mt Tramo No. 2: 142 mt		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,870,798.21	25/8/2016	100.00%	L. 1,870,798.21			L. 0.00	NA	NA
1204	Conformación y bateteado de calles en aldea San Juan de Río Grande	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	aldea San Juan de Río Grande, carretera Olancho; ingresando por aldea Las Flores, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de acceso de la aldea, a nivel de terraseria la que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.95 km y un ancho de 5.00 metros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,971.74	4/7/2016	100.00%	L. 1,935,971.74			L. 0.00	NA	NA
1268	Construcción del túnel intersección colonia 21 de Octubre – colonia San Miguel y ampliación del puente río Chiquito	Ingenieros Colonia San Miguel y Asociados, S. de R.L. de C.V. (INCOVI)	Intersección colonia 21 de Octubre – colonia San Miguel y ampliación del puente río Chiquito, Tegucigalpa, M.D.C.	El Proyecto consiste en la construcción de un túnel de 4 carriles, siendo 2 carriles para cada sentido, para el flujo vehicular en los sentidos norestes y norsoeste respectivamente; O mejor dicho: Bulevar Próceres – Avida Periférica Sóter y viceversa. El túnel tendrá una longitud de 220 m, ancho total de 18.50 m., con un ancho de carril efectivo de 4.00 m, incluyendo una Barrera divisoria central, del tipo New jersey. La solución a nivel consta de una ampliación del Puente existente sobre el Río Chiquito, pasando de 4 a 6 carriles, con un ancho total de 20.70 m., separados por una Barrera central, tipo New Jersey. También se incluye la construcción de una rotonda ubicada exactamente en el centro de la intersección de la Col. 21 de Octubre – Col. San Miguel, con radios variables y que ocupa un perímetro de 68 m., misma que servirá para realizar los giros permitidos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 101,712,637.26	8/9/2016	65.00%	L. 101,712,637.26	Ampliacion de Tiempo en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1239	Conformación y bateteado de calles, aldea Casa Quemada - Cufredia	Constructora RAMAR, S. de R.L.	aldeas Casa Quemada - Cufredia, desvió en el kilometro 6.5 de la carretera hacia Olancho	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terraseria que se conformará en toda la longitud y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, en algunas estaciones del tramo, la longitud del proyecto será de 10.00 km y un ancho promedio de 5.50 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,720,046.74	4/7/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,720,046.74			L. 0.00	NA	NA
1226	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia El Rosario	Constructora Cadeira, S.A. de C.V.	colonia El Rosario, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 250 mt, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15m y se nivelarán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Adicionalmente se construirá un muro de contención constará de 3.50 m de altura con 1.50 m de desplante, una base de 1 m y una corona de 40 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,577,435.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,577,435.30			L. 0.00	NA	NA
931	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Joya (última calle)	Moisés Hernández Morales	Colonia Altos de la Joya, última calle, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 330 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,631,368.44	19/11/2015	100.00%	L. 1,631,368.44			L. 0.00	NA	NA
1317	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Cabañas, calles Las Pilas	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	barrio Cabañas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle de 320.00 m de longitud, con un ancho de 6.20 mt, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,790,423.00	25/8/2016	100.00%	L. 1,790,423.00			L. 0.00	NA	NA
777	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Casitas-escuela Metropolitana	Constructora Traterra, S. de R.L.	Aldea Las Casitas, calle que conduce a escuela Metropolitana, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 615.00 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, los mismos lineales de Pavimento se Colocaran en 2 Carriles Tipo Bulevar, dejando una mediana de 2.00 metros de ancho, esto con el fin de aprovechar el ancho hábil que tiene esta calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,144.89	15/7/2015	100.00%	L. 2,257,565.39			L. 444,220.50	NA	NA
1332	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa No. 1	Hondutec, Ingenieros, Supervisores y Contratistas, S. de R.L. (HIDCON)	Colonia Vista Hermosa No. 1, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 360.00 mt de longitud, con un ancho de 5.50 mt, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 6 pozos de inspección y cosquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,926,498.39	25/8/2016	100.00%	L. 1,926,498.39			L. 0.00	NA	NA
1287	Conformación y bateteado de calles, aldea Villeda Morales	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Colonia Villeda Morales, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terraseria que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 3.70 km y un ancho promedio de 5.70 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,827.17	29/7/2016	100.00%	L. 1,865,827.17			L. 0.00	NA	NA
1400	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°2	Nelson Martínez Bellanace	colonia Carrizal N°2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán 115.00 metros lineales de bordillos de concreto de 15x15cm en el tramo inicial de pavimento en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empardrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 175.00 metros con un ancho de 5.50 metros y un espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,718,505.06	4/10/2016	100.00%	L. 1,718,505.06			L. 0.00	NA	NA
1352	Construcción de paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica (Kennedy) - bulevar Fuerzas Armadas (Carrizo)	Constructora William & Moncada, S.A. de C.V.	Puente Estocolmo - calle La Isla, puente 4 puntos cardinales (Estadio Nacional), Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la ampliación del terraplén existente con una carpeta de concreto hidráulico de 0.20 m de espesor que conecta la calle del puente Estocolmo hasta la calle de la Isla, así mismo un muro de concreto ciclópeo para retener el corte y estabilizar la calle y el área verde. 2.- Rampa de incorporación del puente Estocolmo a la Isla y calle paralela al paso a desnivel 4 puntos cardinales hacia la calle Carrizal. Paso desnivel, Sub Estructura Consiste en la construcción de dos zapatas aisladas de 7.25 m x 4.0 m x 1.00 m y 11.0 m x 3.00 x 1.0 m con sus respectivas pilastras y cuadrales de concreto armado, así mismo dos estribos de concreto ciclópeo. Mismos que estarán paralelas al paso a desnivel existente, (4 Puntos Cardinales). Super Estructura Consiste en dos tramos de vigas de concreto armado de longitud entre 8.0 m y 10.0 m, y una losa de estribo en acero de concreto reforzado de 0.50 m de...		Zona impactada	NA		Municipales	L. 25,354,389.89	8/9/2016	100.00%	L. 27,642,843.27			L. 2,309,453.38	NA	NA
1354	Paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia (La Colinas) - paseo Tres Caminos	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia, (Las Colinas) - paseo Tres Caminos, Tegucigalpa, M.D.C.	Costa de 200 metros de aproximaciones de dos partidas que descienden sobre el bulevar Centroamérica con una altura variable entre 5 a 6 metros, con muros de concreto ciclópeo (ciclóp) de 0.20 m de espesor, la estructura central (Tunel) consta con Pilotes de concreto armado de 0.80 m de diámetro a cada 3.60m y pantalla de concreto anclado de 0.20 m entre los pilotes, con una losa solida de 0.70 cm de espesor apoyada sobre los pilotes. Sobre el túnel se construirá una rotonda para los giros, de esa forma mejorar la circulación en la intersección. Obras complementarias Se construirá un Tunel Peatonal entre Centro Comercial Plaza Miraflores, UPN y Area Verde frente Grupo Q, para Acceso a la estación del Tranx 450.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 74,932,541.79	8/9/2016	100.00%	L. 92,915,841.55			L. 17,983,299.76	NA	NA
1425	Construcción de la solución vial corredor intersección Bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Constructora William y Molina, S.A. de C.V.	intersección bulevar Suyapa con calle principal colonia Loma Linda, calles principales de colonias El Hogar y el Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.	Para que tenga un mejor funcionamiento, se propone una nueva vía que servirá de alivio al flujo vehicular que transita por el Bulevar Suyapa. Este puente permitirá a los usuarios que desean entrar a la colonia Loma Linda y zonas aledañas, realizar el giro a la izquierda, sin interrumpir a los usuarios del Bulevar Suyapa y del TRANS 450. La obra estará conformada por: 1. Rampa de entrada que se inicia frente al Hotel Alameda. 2. Puente que cruza el TRANS 450 y la calzada derecha del Bulevar Suyapa. 3. Rampa de salida que finaliza en la calle de acceso a la colonia Loma Linda, frente a la salida del estacionamiento de CITI BANK. 4. Ampliación a tres carriles de la calle de acceso a Colonia Loma Linda. La longitud total de la solución a desnivel es de 207.25 m la cual se descomprime de la siguiente manera: Aproximación de acceso de longitud 35.75 mt de mampostería de concreto ciclópeo y de descanso con longitud de 24.00 mt con...		Zona impactada	NA		Municipales	L. 53,580,691.20	28/10/2016	75.00%	L. 53,580,691.20	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA

1167	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Gólo	Suyapa Joquelin Andino Martínez	colonia Fe y Vida, Camyagüela, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como son: pavimentos, bahareques, cunetas, muros de contención, grades, canalizaciones, carochas deportivas, etc., por lo que es estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 480 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pl2", una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelaran las pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calley en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,961,884.01	30/5/2016	100.00%	L. 1,961,884.01			L. 0.00	NA	NA
1300	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Caves Pul	Constructora Bricelloy y Asociados, S. de R.L.	colonia Caves Pul, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 270 metros con un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pl2", una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelaran las pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tambien se harán obras complementarias para facilitar el tránsito de vehículos y de peatones como son: la construcción de una losa de concreto armado de 10 cm para cubrir cajas de cunetas existentes con una longitud de 120 m para que puedan ser usadas como aceras, se reubicarán dos (2) postes de energía eléctrica, para hacer la calle más ancha y otro que se tendrá que reponer ya que solo está siendo detenido por los cables y está a punto de colapsar, se demolerán 40 m de huellas vehiculares que están dañadas y se construirán dos (2) alcantarillas que pasarán de forma diagonal de un extremo al otro extremo de la calle a pavimentar para lograr una buena distribución y evacuación del caudal de agua lluvia a través de las cunetas para ……que en línea colinera, la pendiente, sea difícil de al cruce con dichas cunetas……	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,085.78	25/8/2016	Pendiente de inicio	L. 1,938,085.78			L. 0.00	NA	NA
1391	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia El Rincón, calle principal	Irma Esmeralda Gómez López	colonia El Rincón, calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud de 375 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se incluye la nivelación de 9 pozos de inspección y cajuelas, también la reparación del 30% del área de empedrado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,866,915.84	4/10/2016	100.00%	L. 1,866,915.84			L. 0.00	NA	NA
1244	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas (calle principal)	Santi Kunkar Rafaiti	calle principal de la colonia Las Ayestas, Camyagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 245.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,819.34	25/8/2016	100.00%	L. 1,822,819.34			L. 0.00	NA	NA
1073	Reparación de guardería y clínica mercado Séptima Avenida	Betzabhé García Saucedo	mercado Séptima Avenida, Camyagüela, M.D.C.		El proyecto en mención consta de dos partes, la primera es el reacondicionamiento del área de bodega con la construcción del Kinder y de La Guardería, ya que esta poseer un espacio muy amplio que sirve perfectamente para poder tener un centro adecuado para los niños que asistem al mismo. La segunda parte es el traslado del área de la Clínica a donde funcionaba El Kinder, para poder tener una mejor distribución de espacios y una mejor atención a las personas que llegan por una asistencia medica.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,406,417.84	27/5/2016	100.00%	L. 1,406,417.84			L. 0.00	NA	NA
1279	Conformación y bateteado de calles, aldea Santa Elena - Aceituquín	Maria Lisseth Cruz Corea	Aldeas Santa Elena y Aceituquín, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 5.50 km y un ancho promedio de 5.00 m. adicionalmente se instalará 6.0 m de T.C.R. 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,647.93	29/7/2016	100.00%	L. 1,801,647.93			L. 0.00	NA	NA
1292	Conformación, bateteado y construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuenta #5 y #2	Alher Camayagüe S. de R.L. (ALHERCO)	aldea La Cuenta #5 y #2, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 2.20 km con un ancho de 5.00 m. En la misma obra se construirán huellas de concreto hidráulico con longitud de 400 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,845,094.67	25/8/2016	100.00%	L. 1,845,094.67			L. 0.00	NA	NA
1314	Supervisión puente paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia, (los Colinas) - pasos tres caminos	Stypler y Asociados S. de R.L.	bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia (las Colinas) - pasos tres caminos Tegucigalpa M.D.C.		Supervisión de la construcción del Tunel Conota de 200 metros de aproximaciones de dos pantallas que descienden sobre el bulevar Centroamérica con una altura variable entre 5 a 6 metros, con muros de concreto anclados (Soil Nailing) de 0.20 m de espesor, la estructura central (Tùnel) consta con Pilotes de concreto armado de 0.80 m de diámetro a cada 1.40m y pantalla de concreto anclada de 0.20 m entre los pilotes, con una losa sobre de 0.70 cm de espesor apoyada en vigas de concreto. Sobre el tùnel se construirá una rotonda para los giros, de una forma mejorar la circulación en la zona de los colinas, con un ancho de 12.00 metros. Se construirá un Tùnel Peatonal entre Centro Comercial Plaza Miraflores, UPN y Área Verde frente Grupo Q, para Acceso a la estación del Trans 450.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,744,367.20	8/9/2016	100.00%	L. 1,744,367.20	En Proceso de Cierre Administrativo		L. 0.00	NA	NA
1356	Supervisión del paso a desnivel sopeo o col. América bulevar comunidad económica europea	Stypler y Asociados S. de R.L.	intersección sopeo bulevar comunidad económica europea, Comayagüela M.D.C		Supervisión de El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio al final del Bulevar Comunidad Económica Europea y la altura de la Plaza Iris Obed y finaliza en el bulevar de la colonia Miraflores, en la intersección del Bulevar Comunidad Económica Europea y Modelo, de una longitud de 70 mt. Estará compuesto por: Aproximaciones con pavimento de concreto hidráulico y soportado por muros de concreto ciclópeo; la sub estructura con capiteles y nueve (9) pilastras de concreto separadas entre sí, consta de quince (15) vigas de concreto pre-forzado y nueve (9) de concreto armado prefabricadas, con una losa de concreto armado de 20 cm de espesor; un ancho variable entre 5.0 m y 8.0 m, con barreras de concreto y baranda de metal.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,932,412.74	8/9/2016	100.00%	L. 3,932,412.74	En Proceso de Cierre Administrativo		L. 0.00	NA	NA
1136	Pavimentación de calle con mezcla asfáltica, colonia Miraflores	Constructora Codeles, S.A. de C.V.	cuarta y seeta calle de colonia Miraflores Norte y calle atrás de Telesiás, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Rehabilitación de 580.00 metros lineales de calle con ancho promedio de 6.30 metros a través de reposición de mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por mix material, en este proyecto se incluirán las actividades de excavación, acarreo de material, conformación tipo I, colocación de material sub-base, mezcla asfáltica, imprimación y limpieza final.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,630,319.06	30/5/2016	100.00%	L. 1,630,319.06			L. 0.00	NA	NA
1187	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Suyapa	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Nueva Suyapa, Camyagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 350.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,291.87	25/8/2016	100.00%	L. 1,935,291.87			L. 0.00	NA	NA
1230	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Fuente (II etapa)	Francisco Javier Salinas Chang	colonia La Fuente (II etapa), Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 270 mt, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 X 0.15m. También se realizara un bateteado de 100 m. lineales con un ancho de 5.5 m. y una sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 10 cm. Adicionalmente se construirá dos ramales de colector para aguas negras que van a 6.00 m. de profundidad, incluyendo la nivelación de 4 pozos de inspección y instalación de tubería de PVC 6" RD-41 y 10 m de tubería de PVC 4" RD-41 para las conexiones domiciliarias. También se ha considerado la construcción de 4 pozos de inspección para la tubería de aguas negras.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,760,349.19	25/8/2016	100.00%	L. 2,191,634.74			L. 431,285.55	NA	NA
1229	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Pradera	Construcciones e Inversiones Arias, S. de R.L. (CIA)	colonia La Pradera, Camayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 187.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m, también se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 6,000 PSI, con una longitud de 145.00 m, ancho de 6.30 m, un espesor de losa de 9 cm con una resistencia de 4,000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,544,852.18	29/7/2016	100.00%	L. 1,544,852.18			L. 0.00	NA	NA
1319	Conformación y bateteado de calles, aldea Palo Blanco	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (CONFI)	aldea Palo Blanco, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.30 km con un ancho de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,380.49	25/8/2016	100.00%	L. 1,881,380.49			L. 0.00	NA	NA
1264	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en barrio Bella Vista (quinta calle)	Roger Edgardo Villatfranca Aguilera	barrio Bella Vista (quinta calle), M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 225 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,860,715.39	25/8/2016	100.00%	L. 2,045,856.57			L. 185,141.18	NA	NA
1386	Conformación y bateteado de calles, aldea Zambrano	EDIFICAR, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.	aldea Zambrano, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería con una longitud total de 5.3 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho de 5.0 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,856,513.68	4/10/2016	100.00%	L. 2,041,236.79			L. 184,723.11	NA	NA
1286	Conformación y bateteado de calle, aldea Maxiguare y Jinguare	Construcciones e Inversiones Arias, S. de R.L. (CIA)	aldea Maxiguare y Jinguare, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.80 km con un ancho de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,100.99	25/8/2016	Suspendido ya que Proyecto se Fusionó en Ojojona	L. 1,849,100.99			L. 0.00	NA	NA
1074	Reparación de escuela Enriqueta de Lozano y clínica medica mercado La isla	Betzabhé García Saucedo	mercado La Isla, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto en mención consta de dos partes, la primera es la remodelación de la escuela, ya que esta poseer un espacio muy amplio que sirve perfectamente para poder tener un centro adecuado para los niños que asistem al mismo. La segunda parte es la ampliación y remodelación de la clínica, para ofrecer un servicio médico de calidad, mejorar el espacio de mejor atención y logística de las personas, con las mejores condiciones y así poder brinder una excelente atención a las personas que asistem al lugar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,380,743.89	25/8/2016	100.00%	L. 1,380,743.89			L. 0.00	NA	NA
1256	Conformación y bateteado de calles, aldea Las Flores	Ingeniería Siors, S.A. de C.V.	aldea La Flores, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.20 km y un ancho de 5.30 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,502,252.94	4/10/2016	100.00%	L. 1,502,252.94			L. 0.00	NA	NA
1407	Conformación y bateteado de calles, ruta colonia José Angel Ulloa - ciudad Guamán	Luis Marlon Chandias Antúnez	colonia José Angel Ulloa - ciudad Guamán, Camayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de terracería, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 4.10 km y un ancho de 6.00 m	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,902,641.88	4/10/2016	100.00%	L. 1,902,641.88			L. 0.00	NA	NA
1301	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Providencia	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (CONMI)	colonia Nueva Providencia, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 325.00 mt de longitud, con un ancho de 6.30 mt, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,783.72	25/8/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,793,783.72			L. 0.00	NA	NA
1278	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de las Colinas	Constructora Guamán, S. de R.L. de C.V. (CODGUA, S. de R.L. de C.V.)	colonia Jardines de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 147.00 mt de longitud, con un ancho de 6.00 mt, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y cajuelas, la resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,832.97	4/10/2016	100.00%	L. 1,844,832.97			L. 0.00	NA	NA
1248	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancho, calle Las Tarquas	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ETC)	colonia Brisas de Olancho, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, que suman una longitud de 680 m lineales, ancho de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pl², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran 3 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,852,084.01	29/7/2016	100.00%	L. 1,852,084.01			L. 0.00	NA	NA
1307	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ETC)	calles internas de la colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de seis tramos de calle con concreto hidráulico, que suman una longitud de 496 m lineales, ancho de 6.3 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pl², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran 5 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente y se demolerán rampas y residuos de concreto existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,931,523.33	25/8/2016	100.00%	L. 1,931,523.33			L. 0.00	NA	NA
1262	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Torres, sector 3	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ETC)	colonia Las Torres, sector 3		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 348 m, un ancho de 6.30m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,934,551.78	25/8/2016	100.00%	L. 1,934,551.78			L. 0.00	NA	NA

1284	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Guacenique, segunda calle	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Barrio Guacenique, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle que se divide en un tramo de 152.000 m de longitud con un ancho de 6.00 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.25 m. Un segundo tramo el cual tiene una longitud de 208.00m con un espesor de loza de 15 cm, con ancho de 6.00 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Ambos tramos se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,905,517.79	29/7/2016	100.00%	L. 1,905,517.79			L. 0.00	NA	NA
1293	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ayestas, calle El Pastal	Nelson Armando Bustamante	colonia Los Ayestas, calle El Pastal, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 310.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,720,459.40	29/7/2016	100.00%	L. 1,891,645.11			L. 171,185.71	NA	NA
1275	Supervisión de la construcción de solución vial Jacalenga - Kennedy - UNITEC	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	anillo Periférico hacia colonia Kennedy y colonia Víctor F. Ardón y UNITEC, Tegucigalpa, M.D.C.		"- Supervisión de las actividades del proyecto vial Anillo Periférico en la calzada derecha del Anillo Periférico frente a la Gasolinera UNO y finaliza en la mediana de la Colectora Kennedy a la altura de la Colonia Lomas de Jacalenga. Este enlace será de carril, el cual dará acceso a los vehículos provenientes de la zona sur de la capital, que desean dirigirse a las colonias Kennedy y zonas aledañas. Para el desarrollo de este enlace se necesitaría aproximadamente 60 m de longitud y estará dirigido por las siguientes obras a. Construcción de un puente, ensanchado al lado izquierdo del Anillo Periférico. b. Construcción de un puente, ensanchado al lado izquierdo del Anillo Periférico. c. Rampas de ascenso y descenso. d. Construcción de un retorno frente a la Colonia Lomas de Jacalenga. Ramal directo para el tránsito que proviene de UNITEC y se dirige hacia el Oriente por el Anillo Periférico."	Zona impactada	NA		Municipales	L. 7,445,083.77	7/11/2016	80.00%	L. 7,445,083.77	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1364	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6, segunda calle	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 225 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,718,472.83	4/10/2016	100.00%	L. 1,718,472.83			L. 0.00	NA	NA
1285	Pavimentación de calle con white topping, colonia El Porvenir	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia El Porvenir, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con White Topping de una calle de 360.00 m de longitud con un ancho de 5.60 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 12 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,692,462.20	25/8/2016	100.00%	L. 1,692,462.20			L. 0.00	NA	NA
1337	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Guillen	A & V Ingenieria, S. de R. L.	colonia Guillen, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,779,888.32	25/8/2016	100.00%	L. 1,779,888.32			L. 0.00	NA	NA
1275	Construcción de solución vial Jacalenga - Kennedy - UNITEC	Consorcio JF Construcciones S.A. - Santos y Compañía, S.A de C.V.	anillo periférico - bulevar Kennedy, pasando por las colonias Lomas de Jacalenga y Víctor F. Ardón y calle hasta UNITEC, Tegucigalpa, M.D.C.		"- Mejoramiento vial en la calzada derecha del Anillo Periférico frente a la Gasolinera UNO y finaliza en la mediana de la Colectora Kennedy a la altura de la Colonia Lomas de Jacalenga. Este enlace será de carril, el cual dará acceso a los vehículos provenientes de la zona sur de la capital, que desean dirigirse a las Colonia Kennedy y zonas aledañas. Para el desarrollo de este enlace se necesitaría aproximadamente 60 m de longitud y estará dirigido por las siguientes obras a. Construcción de un puente, ensanchado al lado izquierdo del Anillo Periférico. b. Construcción de un puente, ensanchado al lado izquierdo del Anillo Periférico. c. Construcción de un puente, ensanchado al lado izquierdo del Anillo Periférico. d. Construcción de un puente, ensanchado al lado izquierdo del Anillo Periférico."	Zona impactada	NA		Municipales	L. 143,550,293.40	7/11/2016	80.00%	L. 143,550,293.40	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1249	Pavimentación con concreto hidráulico y construcción de muro de contención, aldea Suyapa, calle arriba de la iglesia	Consultoría e Ingeniería Pineda y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	calle arriba de la iglesia, aldea Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 220 m, ancho de 5.80 m, espesor de loza de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se construirá un muro de contención que constará de 7.50, una base de 0 m y una corona de 60 cm en una longitud de 21 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,885,257.00	25/8/2016	100.00%	L. 1,885,257.00			L. 0.00	NA	NA
1308	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia El Contador	Francisco Noel García Arrieju	colonia El Contador, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 352 metros con un ancho de 6.30 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,842,070.69	25/8/2016	100.00%	L. 1,842,070.69			L. 0.00	NA	NA
1288	Conformación y balastado de calle, aldea El Cimarrón	Francisco Javier Salinas Chang	aldea El cimarrón, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 5.0 km con un ancho de 5.0 m. Además, se construirán dos (2) alcantarillas usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m de cada tubería para el drenaje de aguas lluvia.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,902,458.44	25/8/2016	100.00%	L. 1,902,458.44			L. 0.00	NA	NA
1416	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Ciudad Nueva (II etapa), calle final	Constructora Iempira, S. de R. L.	colonia Ciudad Nueva (etapa II), Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 200 m, un ancho promedio de 7 m, espesor de loza de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle tiene una longitud de 160 m, un ancho de 6.30 m, espesor de loza de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,845,462.49	19/10/2016	100.00%	L. 1,845,462.49	Proyecto en Aprobación de Ampliación		L. 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia	Nelson Francisco Obando García	colonia Independencia		"Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud de 410 metros, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se nivelarán cuatro (15) pozos de inspección y cosquetes y se hará una losa de transición debido a la conexión con el pavimento ya existente, esta losa de transición tendrá una longitud de 3.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm, ancho promedio de 6.20 m, se reparará un 30% del área de empedrado y se construirán bordillos de 15cm x 15cm en una longitud de 110 m."	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,843,642.07	25/8/2016	100.00%	L. 1,843,642.07			L. 0.00	NA	NA
1119	Pavimentación de calle, colonia Villa Cristina, sector 3	Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales, S. de R.L. (CIIN, S. de R.L.)	Colonia Villa Cristina, sector 3 ingreso por Centro Grande zona 2, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 320.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de loza de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,931,760.46	15/4/2016	Proyecto Finalizado	L. 1,931,760.46			L. 0.00	NA	NA
1175	Conformación y balastado de calles, colonia Emmanuel	Juan Carlos Ocónor Cano	colonia Emmanuel, carretera Olancho adelante del botadero municipal, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de acceso de la colonia, a nivel de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.2 km y un ancho de 5.50 metros.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,774,627.18	30/5/2016	100.00%	L. 1,774,627.18			L. 0.00	NA	NA
1207	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Lizarque	Constructora Mt Caca, S. de R.L. de C.V.	colonia San José de Lizarque		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 315 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,828,972.31	4/7/2016	Pendiente de Inicio	L. 1,828,972.31			L. 0.00	NA	NA
1281	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Resiazapa	Constructora Marte, S.A. de C.V.	Aldea Resiazapa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm en una longitud de aproximadamente 1.30 km y un ancho promedio de 5.50 m. Suministro e instalación de alcantarilla de 12.00 m de longitud en 2 tramos de 6.00 m, y construcción de 200.00 m lineales de huellas vehiculares con un ancho de 80 cm y 12 cm de espesor.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,632,835.79	25/8/2016	100.00%	L. 1,632,835.79			L. 0.00	NA	NA
1298	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2 calle 5,	Maximiar Wilson Bugdo	colonia Villa Nueva sector #2 calle 5, Tegucigalpa		Consiste en la pavimentación de dos tramos con concretos hidráulico, el tramo 1 con una longitud de 200.00 metros y un ancho de 6.30 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm, y el tramo 2 con una longitud de 110 metros y 6.30 metros de ancho haciendo un total de 330.00 metros de longitud, en ambos tramos existen secciones de huellas de concreto las cuales se demolerán.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,840,051.11	25/8/2016	100.00%	L. 1,840,051.11			L. 0.00	NA	NA
1295	Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia Gracias a Dios	Félix Hernán Pineda Durón	colonia Gracias a Dios, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 475 metros con un ancho promedio de 5.30 metros, espesor de loza de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,898,716.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,898,716.30			L. 0.00	NA	NA
1296	Conformación y balastado de calles, colonia La Felicidad y aldea Las Casitas	Jesús Alex Vásquez Mondragón	colonia La Felicidad / aldea Las Casitas, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tramos de diferentes calles de terracería que se conformaran y se les colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud de los tramos será aproximadamente de 4.70 km y un ancho promedio de 5.50m, también considerenos el uso de un Tractor D6.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,977.23	25/8/2016	100.00%	L. 1,847,977.23			L. 0.00	NA	NA
1228	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Norte	Félix Hernán Pineda Durón	colonia Jardines del Norte, aldea de Norte, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 267 metros lineales, ancho de 6.30 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m, actualmente la calle se encuentra en mal estado debido al deterioro por falta de mantenimiento, obras de drenaje y por la constante	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,669,436.41	25/8/2016	100.00%	L. 1,669,436.41			L. 0.00	NA	NA
1062	Restauración del Parque Central	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la limpieza del monumento a Francisco Morazán, la reconstrucción de las bases de las estatuas de las cuatro estaciones y el Arco II, la demolición de la fuente actual, para convertirla en un área de estar con mesas y sillas de concreto y el reordenamiento de la barda del sector norte del parque, de manera que cumpla con los parámetros de accesibilidad establecidos por la norma, así también como la reparación del adoquinado del paseo liquidámbar y obras menores que se hacen en el mismo para un mejor ambiente turístico.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,705,696.27	9/2/2016	100.00%	L. 1,705,696.27			L. 0.00	NA	NA
1076	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Angeles	Inversiones, Mantenimientos y Construcciones, S. de R.L. (INMANCON)	Colonia Los Angeles, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 350 mts lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,514,055.93	9/2/2016	100.00%	L. 1,514,055.93			L. 0.00	NA	NA
1165	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias; Los Pericondros, La Soledad, 21 de Febrero, Tiloarque y Venecia	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	colonia Los Pericondros, zona alcalde Enrique Ortiz, colonia La Soledad, zona ubicada en las inmediaciones del boulevard Fuerzas Armadas, colonia 21 de Febrero zona ubicada en las inmediaciones del boulevard Fuerzas Armadas, colonia Tiloarque y en la colonia Venecia		"- Consiste en la mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias; Los Pericondros, La Soledad, 21 de Febrero, Tiloarque y Venecia, en tres colonias que a continuación se describen: 1) Los Pericondros: se suministrará e instalará 250 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, El número de clientes activos es de 79 entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 150 habitantes, de los cuales más de 50 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto. 2) La Colonia La Soledad se suministrará e instalará 300 metros lineales de tubería de 3" SDR-26, El número de clientes activos es de 79 entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 474 habitantes, de los cuales más de 200 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto. 3) La Colonia 21 de Febrero suministrará e instalará 570 metros lineales de tubería de 4" SDR-26 y 50 metros lineales de tubería de 6" HG, El número de clientes activos es de 872, entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 5,232 habitantes, de los cuales más de 100 personas viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto. 4) La Colonia Tiloarque suministrará e instalará 267 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, El número de clientes activos es de 51 entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 356 habitantes, de los cuales más de 100 personas viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto. 5) La Colonia Venecia suministrará e instalará 365 metros lineales de tubería de 3" SDR-26, El número de clientes activos es de 79 entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 474 habitantes, de los cuales más de 200 personas viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto."	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,765,612.99	30/5/2016	100.00%	L. 1,765,612.99			L. 0.00	NA	NA
1297	Construcción de senderos en Cerro Juana Laínez	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GGCO)	cerro Juana Laínez, Tegucigalpa, M.D.C.		"- La Colonia Tiloarque suministrará e instalará 267 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, El número de clientes activos es de 51 entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 356 habitantes, de los cuales más de 100 personas viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto. - La Colonia Venecia suministrará e instalará 365 metros lineales de tubería de 3" SDR-26, El número de clientes activos es de 79 entonando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 474 habitantes, de los cuales más de 200 personas viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto."	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,684,449.18	29/7/2016	100.00%	L. 1,684,449.18			L. 0.00	NA	NA
1276	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Luis Andrés Zúniga	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	colonia Luis Andrés Zúniga, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud total de 290.00 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de loza de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente. También se hará la pavimentación de dos callejones que debido al sedimento que estos llevan hacia la calle en temporada de lluvia perjudican el estado de la misma. Tienen una longitud total de 220.00 metros, un ancho promedio de 1.50 y un espesor de loza de 10cm, una resistencia de concreto de 3000 PSI, una capa de sub base de 10cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,910,497.49	30/11/2016	100.00%	L. 1,910,497.49			L. 0.00	NA	NA
1309	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Reeno - Las Torres	A & V Ingenieria, S. de R. L.	colonia El Reeno, Las Torres, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de dos tramos de calle con una longitud total de 350 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelarán cuatro pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,860,771.61	25/8/2016	100.00%	L. 1,860,771.61			L. 0.00	NA	NA
1276	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza	Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODESA, S. de R.L)	colonia Nueva Esperanza, Camayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 440 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de loza de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libra/pulgada², una capa de sub base de 10 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,884,580.95	4/10/2016	100.00%	L. 1,884,580.95			L. 0.00	NA	NA

1362	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas del Valle	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (CONDRL)	colonia Brisas del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 437.00 mt de longitud, con un ancho de 5.00 mt, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 12 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 3 pozos de inspección y sisqueles. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,767,351.29	4/10/2016	100.00%	L. 1,767,351.29			L. 0.00	NA	NA
1369	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fátiles del Pedregal	Luis Danilo Quan Mejía	colonia Fátiles del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de un tramo de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 215.00 m., un ancho promedio de 6.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI; una capa de subbase de 10 cm; bordillos de 0.15 X 0.15 m; se realizarán 2 pozos de inspección, la construcción de dos muros de mampostería, un muro de mampostería en la quebrada de 10.00 m de largo x 3.00 m de ancho con espesor de 10 cm, 60.00 m. lineales de cuneta y 6.00 m. lineales de drenaje tipo quebrapatas.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,359,219.66	4/10/2016	100.00%	L. 1,359,219.66			L. 0.00	NA	NA
1318	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Viera	Luis Alfonso Polanco Henríquez	colonia Nueva Viera, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle de 265.00 m con white topping en el tramo inicial en el que se hará la reparación del entarcado existente y rendirá una longitud de 200.00 m un ancho de 6.00 m, un espesor de losa de 10 cm y la pavimentación con concreto hidráulico en el tramo final con una longitud de 65.00 m, un ancho de 6.00 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,659,559.29	25/10/2016	100.00%	L. 1,659,559.29			L. 0.00	NA	NA
1389	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Soledad calle final	Luis Marlon Chandias Antúnez	aldea La Soledad, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 254 m, un ancho de 5.50 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm y 15cm y se nivelaran 3 pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirá una cuneta de mampostería con una longitud de 35 m, un ancho de 40 cm, una profundidad de 60 cm y con un espesor de 25 cm, así mismo se realizara la construcción de un tramo de huellas vehiculares con una longitud de 185 m, cada huella tendrá un ancho de 80 cm con separación entre ellas de 1.00 m, un espesor de 15 cm con una resistencia de 4000 PSI.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,696,632.36	4/10/2016	100.00%	L. 1,696,632.36			L. 0.00	NA	NA
1315	Conformación y bateteado de calles internas en aldea San Francisco de Soroguara	Carlos Roberto Padilla Marcia	aldea San Francisco de Soroguara, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 0.50 Kms y un ancho de 5.00 mts.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,910,320.15	25/8/2016	100.00%	L. 1,910,320.15			L. 0.00	NA	NA
1380	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes, sector 2	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCR)	barrio Las Mercedes, sector 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una calle con una longitud de 320 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran seis (6) pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,910,428.00	4/10/2016	100.00%	L. 1,910,428.00			L. 0.00	NA	NA
1384	Conformación y bateteado de calles, aldea El Zapote	Claudia Marisela Matute Colindres	aldea El Zapote, M.D.C.		El proyecto está ubicado en la aldea El Zapote, tomando el desvío que se dirige hacia San Francisco de Soroguara en la carretera CA-5 a la altura de Zambrana, siguiendo la calle hasta llegar al proyecto, M.D.C.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,843,201.68	4/10/2016	100.00%	L. 1,843,201.68			L. 0.00	NA	NA
1341	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Jazmín, calle Santa Rosa y calle Amapala	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia El Jazmín, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles, con una longitud total de 315 m, un ancho de 6.30m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,754,343.47	4/10/2016	100.00%	L. 1,754,343.47			L. 0.00	NA	NA
1363	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Obrero, segunda calle	Pavimentos y Caminos, S.A. de C.V. (SPHC)	colonia Obrero, Comayagüela, M.D.C.	Siendo parte La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser pavimentación, mejoras de calles, obras de contención, grades, canalizaciones, cunchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 307.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,646,712.99	4/10/2016	100.00%	L. 1,646,712.99			L. 0.00	NA	NA
1366	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°1	Alfar Comayagüela, S. de R.L. (ALcoREQ)	colonia Carrizal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 220 mts lineales, ancho de 6.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,712,685.53	4/10/2016	100.00%	L. 1,712,685.53			L. 0.00	NA	NA
1392	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vega Santa Rosa, calle Asunción	Constructora, Arquitectura, Consultoría y Construcción, S de R.L. de C.V. (ARQCO)	colonia Vega Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles. La primera calle consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud promedio de 141 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente, se demolerán pequeñas losas de concreto. La segunda calle consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud promedio de 188 metros que posee un espesor de 15 cm, con una longitud promedio de 188 metros, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, bordillo de 15 cm x 15cm, se incluye la nivelación de cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirá un muro de mampostería que tendrá una longitud de 15 m, una altura de 3.00 m, una corona de 0.50 m y una base de 1.95 m y en la parte posterior se colocará un mampuesto.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,750,589.56	4/10/2016	100.00%	L. 1,750,589.56			L. 0.00	NA	NA
1399	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia La Joya	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	acceso a colonia La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle: el primer tramo, tiene adoquín deteriorado por lo que se a tomado la iniciativa de retirarlo y pavimentar con concreto hidráulico, con una longitud de 200 metros, un ancho promedio de 8.00m; y se nivelaran cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario existente, el segundo tramo con una longitud de 75 metros, un ancho promedio de 5.50 metros, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente, ambos tramos con un espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y una capa de sub base de material selecto de 10 cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,881,567.17	4/10/2016	100.00%	L. 1,881,567.17			L. 0.00	NA	NA
1390	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente	Martha Ligia Rojas Marto	colonia Alpes de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 290 metros, con un ancho de 6.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 140 metros con un ancho de 5.20 metros y un espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,781,217.97	4/10/2016	100.00%	L. 1,781,217.97			L. 0.00	NA	NA
1393	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de San José	Ingenieros Colonia de Honduras, S de R.L. de C.V. (INCHo)	colonia Lomas de San José, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 90 metros con un ancho de 6.00 metros y un espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,526,916.47	4/10/2016	100.00%	L. 1,526,916.47			L. 0.00	NA	NA
1371	Conformación y bateteado de calles, aldea La Unión	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea La Unión, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 90 metros con un ancho de 6.00 metros y un espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,769,457.45	25/10/2016	100.00%	L. 1,769,457.45			L. 0.00	NA	NA
1382	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Gosa	Sarai Yarlene Murillo Lanza	colonia La Gosa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud total de 245 m, un ancho aproximado de 4.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm, se nivelaran 4 pozos de inspección de alcantarillado existentes. También se construirán dos muros de mampostería, El primer muro tendrá una longitud de 15 m, una altura de 3.50 m, una corona de 50 cm y una base de 2.00 m. El segundo muro tendrá una longitud de 25 m, una altura de 4.00 m, una corona de 50 cm y una base de 2.60 m.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,894,589.86	4/10/2016	100.00%	L. 1,894,589.86			L. 0.00	NA	NA
1412	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de San José del Pedregal	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia Jardines de San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 400.00 m., un ancho promedio de 6.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,765,333.80	14/10/2016	100.00%	L. 1,765,333.80			L. 0.00	NA	NA
1408	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Armando Calderón	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	colonia Armando Calderón, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 470 metros con un ancho de 6.80 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,892,800.99	4/10/2016	100.00%	L. 1,892,800.99			L. 0.00	NA	NA
1394	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 1	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico con una longitud total de 300.00 m., un ancho promedio de 6.30 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm., y bordillos de concreto 0.15 x0.15 m. Se considera también la demolición de 10.0 metros cúbicos de elementos de concreto simple y 160.00 m de cuneta de mampostería de sección 0= 20 cm, A= 40 cm, P= 60 cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,985,103.59	4/10/2016	100.00%	L. 1,985,103.59			L. 0.00	NA	NA
1410	Conformación, bateteado y construcción de huellas vehiculares en aldea Villa Vieja	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINGA)	aldea Villa Vieja, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería, las cuales se les conformará y se les colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 2.00 km y un ancho promedio de 4.00 m., instalación de 6.00 m. de tubería T.C.R. de 24" con cabezales en los extremos y construcción de 300 m de huellas vehiculares con un ancho de 0.80 m y espesor de 0.12 m.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,824,513.73	4/10/2016	100.00%	L. 1,824,513.73			L. 0.00	NA	NA
1477	Reconstrucción de calles con carpeta asfáltica, colonia Metalúrgica Norte	Santos y Compañía, S.A de C.V.	calle final de colonia Metalúrgica Norte, frente al bulevar Fuerzas Armadas, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente y se desmontará el adoquín existente que se encuentra en mal estado.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,854,875.12	30/11/2016	100.00%	L. 1,854,875.12			L. 0.00	NA	NA
1320	Conformación y bateteado de calles, aldea Yaguacire	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea Yaguacire, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 1.20 km con un ancho de 5.50 m.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,846,056.74	25/8/2016	100.00%	L. 1,846,056.74			L. 0.00	NA	NA
1420	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Nueva Suyapa, calle Las Torres	Nelson Armando Bustamante Benghzon	aldea Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 93 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente. La segunda calle tiene una longitud de 188 m, ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,838,598.60	19/10/2016	100.00%	L. 1,838,598.60			L. 0.00	NA	NA
1441	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Möller, calle del parque	Byron Eduardo Mejívar Fuentes	colonia Möller, calle del parque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles: la calle "A" con una longitud de 112 m y la calle "B" con una longitud de 193 m, promedio 305 m, ambas tienen un ancho promedio de 6.20 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran siete (7) pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,823,682.59	14/11/2016	100.00%	L. 1,823,682.59			L. 0.00	NA	NA
1381	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Santa Rosa	Rene Arturo Martínez Campo	colonia Nueva Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud total de 280.00 metros con un ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm; una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm x ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,668,910.68	4/10/2016	100.00%	L. 1,668,910.68			L. 0.00	NA	NA

1433	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Sauce	Inversiones y Construcciones Martinez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	aldea El Sauce, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 310 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,838,107.90	25/10/2016	100.00%	L. 1,838,107.90			L. 0.00	NA	NA
1461	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Felicidad, ultima calle	Alexyda Lizzette Mendoza Pineda	colonia La Felicidad, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles; la calle "A" que tiene una longitud de 155m y se niveladas (1) pasos de alcantarillado existente y la calle "B" que tiene una longitud de 155m y se niveladas (2) dos pasos de alcantarillado existente, sumando ambas calles 310m2, con un ancho promedio de 6.20m, bordillos de 15cmX15cm, un espesor de loza de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,621.05	23/11/2016	100.00%	L. 1,844,621.05			L. 0.00	NA	NA
1465	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith N° 2	Constructora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	Colonia Smith No. 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en dos (2) calles, la calle A con una longitud de 167 m, un ancho promedio de 6.50 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se niveleran seis (6) pasos de inspección de alcantarillado existente. La calle B tiene una longitud de 24 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelará un (1) pasos de inspección de alcantarillado existente. Adicionalmente, se construirá un muro de contención con una longitud de 8.00 m que constará de 2.00 m de altura total, una base de 0.80 m y una corona de 0.20 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,796,003.19	23/11/2016	100.00%	L. 1,796,003.19			L. 0.00	NA	NA
1462	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Brisas, bloques L, J y J	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	colonia Las Brisas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una serie de calles sumando un total de 450m, tienen un ancho promedio de 6.50m, bordillos de 15cmX15cm únicamente a un extremo de la calle, un espesor de loza de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10cm, también se niveleran 5(cinco) pasos de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,873,839.29	23/11/2016	100.00%	L. 1,873,839.29			L. 0.00	NA	NA
1509	Conformación y balastado de calles, col. José Arturo Duarte	Luis Marlon Chandias Antúnez	Colonia José Arturo Duarte	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería; las cuales se conformarán y se les colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 2.50 km y un ancho de 5.50 m	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,777,879.56	21/12/2016	100.00%	L. 1,777,879.56			L. 0.00	NA	NA
1425	Supervisión de la construcción de la solución vial corredor intersección bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Durazno, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	intersección bulevar Suyapa con calle principal colonia Loma Linda, calles principales de colonias El Durazno y El Durazno, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.	Para dar solución a los problemas vial, se construirá un Puente vehicular que servirá de alivio al flujo vehicular que transita por el Bulevar Suyapa. Este puente permitirá a los usuarios que deseen entrar a la colonia Loma Linda, evitar el cruce de la vía principal, y a los usuarios que salen de los usuarios del Bulevar Suyapa y el TRANS 450. La obra estará conformada por: 1. Rampa de entrada que se inicia frente al Hotel Alameda. 2. Puente que cruza el TRANS 450 y la calzada derecha del Bulevar Suyapa. 3. Rampa de salida que finaliza en la calle de acceso a la colonia Loma Linda, frente a la salida del estacionamiento de CITI BANK. 4. Ampliación a tres carriles de la calle de acceso a Colonia Loma Linda. La longitud total de la solución a desnivel es de 207.21 m lo cual se descompone de la siguiente manera: Aproximación de acceso de longitud 35.75 m(de mampostería de concreto ciclópeo y de descenso con longitud de 24.00 m(con fin necesitamos mayor espacio, por motivos de concreto hidráulico, Puente elevado,	Zona impactada	NA		Municipales	L. 2,932,412.74	26/10/2016	80.00%	L. 2,932,412.74	Ampliacion de Tempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA
1401	Supervisión de la construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias	Jaylor y Asociados, S. de R.L.	intersección del bulevar Comunidad Económica Europea con bulevar Fuerzas Armadas, en dirección hacia el aeropuerto internacional Toncontín, Tegucigalpa, M.D.C.	supervisor del proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel que conectara el Bulevar Fuerzas Armadas con el puente "Ricardo Alvarez", con una longitud aproximada de 62 metros con una aproximación 30.00 m de muros de concreto armado y rellenos con material del sitio, con 2 pilastras de concreto reforzado, vigas de bulevar estructural, loza de espesor de 25 cm, con anchos de calzada que 5.5 m, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como una ampliación del puente existente para hacer que los vehículos circulen en doble sentido y obras complementarias que incluyen las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes y un puente peatonal de 35.0 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,151,343.95	7/11/2016	100.00%	L. 5,151,343.95	En Proceso de Cierre Administrativo		L. 0.00	NA	NA
1034	Baches con mezcla asfáltica en colonia Río Grande Sur (Cód. 1034)	Empresa de Construcción y Transporte Eterna, S.A. de C.V.	Colonia Río Grande Sur, calle frente y al costado de INICE, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la Rehabilitación de 630 metros lineales de calle con un ancho promedio de 5.20 metros, 3269 metros cuadrados, a través de baches con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,625,817.11	27/1/2016	Pendiente de Inicio	L. 1,625,817.11			L. 0.00	NA	NA
1046	Baches con mezcla asfáltica en calle hacia negrera Los Laureles (conexión bulevar F.F.A.A., anillo periférico (Cód. 1046)	Empresa de Construcción y Transporte Eterna, S.A. de C.V.	calle que conecta bulevar Fuerzas Armadas con anillo periférico, M.D.C.	Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico reforzado de la calle de acceso a Col. Las Palmas la cual tiene una longitud de 140 metros lineales, ancho de 12 m, espesor de loza de 12 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15 X 15 cm.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,794,169.21	1/2/2016	Pendiente de Inicio	L. 1,794,169.21			L. 0.00	NA	NA
1189	Construcción de cunetas en colonia José Ángel Ulloa (Cód. 1189)	Javier Alberto Cruz Berlioniky	colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de 1,500.00 metros de cuneta rectangular de mampostería con E=25 cm, A=40 cm, P=60 cm, 66% Piedra y 34% Mortero 1:4	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,831.20	4/7/2016	100.00%	L. 1,918,831.20			L. 0.00	NA	NA
1233	Baches con mezcla asfáltica en colonia Cerro Grande, zona 4 segunda calle (Cód. 1233)	Alejandro Melisa Castro Paz	segunda calle de la zona 4 de colonia Cerro Grande	Consiste en la Rehabilitación de 840 metros lineales de calle con un ancho promedio de 6.80 metros, 5,292.00 metros cuadrados, a través de baches con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,078.57	25/8/2016	100.00%	L. 1,793,078.57			L. 0.00	NA	NA
1301	Construcción de cunetas en colonia Planes del Mogote y colonias Altos de la Arturo Quezada (Cód. 1301)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONSA)	colonia Planes del Mogote, calle principal desde colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de 1100.00 metros lineales de cunetas de mampostería de 60 cm de ancho y 60 cm de altura con 25 cm de espesor, adicionalmente se construirán 78.00 m de drenajes tipo quebra patas distribuidos en 13 cilos con un ancho promedio de 6.00 metros, (ver croquis de ubicación).	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,649,250.25	25/8/2016	20.00%	L. 1,649,250.25	En Espera de Dictamen legal para su Resolución		L. 0.00	NA	NA
1259	Pavimentación de calle con white topping en colonia san José del Pedregal (Cód. 1259)	Constructora Cruz Arriaga, S. de R.L.	colonia San José del Pedregal, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 200 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 lbr/pu2(psi)(a" , con una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se construirán un drenaje tipo quebrapata de 5.50 m de longitud con un ancho de 30 cm y un muro de contención que constará de 6 m de altura, una base de 2.5 m y una corona de 50 cm con una longitud de 10 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,471,962.47	25/8/2016	100.00%	L. 1,471,962.47			L. 0.00	NA	NA
1347	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia (Cód. 1347)	Leticia Adelina Alfaro Alemán	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 156 m, un ancho de 6.20m, espesor de loza de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se niveleran 7 pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,759,844.53	4/10/2016	100.00%	L. 1,759,844.53			L. 0.00	NA	NA
1360	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén, Cuarta Avenida Portual (Cód. 1360)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	barrio Belén, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 220.00 ml de longitud, con un ancho de 6.20 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se harán la nivelación de 4 pasos de inspección y cosquerte. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,223,416.85	4/10/2016	100.00%	L. 1,223,416.85			L. 0.00	NA	NA
1195	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en colonia El Recreo y aldea Santa Rosa (Cód. 1195)	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	colonia El Recreo y aldea Santa Rosa, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 2.910 km con un ancho de 6.00 m. En la misma obra se construirán dos tramos de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 300 m, con un espesor de 12 cm, un ancho de 80.00 cm y una separación entre ellas de 1.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,489,561.93	25/8/2016	100.00%	L. 1,489,561.93			L. 0.00	NA	NA
1383	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas, aldea El Boquerón (Cód. 1383)	Constructora La Grupa, S. de R.L. de C.V.	aldea El Boquerón, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud de la calle será de 2.910 km con un ancho de 6.00 m. En la misma obra se construirán dos tramos de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 300 m, con un espesor de 12 cm, un ancho de 80.00 cm y una separación entre ellas de 1.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,878,952.83	4/10/2016	100.00%	L. 1,878,952.83			L. 0.00	NA	NA
1391	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, ultima calle (Cód. 1391)	Constructora Mancuadra y Asociados, S. de R.L.	barrio Buenos aires, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 340.00 ml de longitud, con un ancho de 6.20 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se harán la nivelación de 4 pasos de inspección y cosquerte. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,886,260.24	4/10/2016	100.00%	L. 1,886,260.24			L. 0.00	NA	NA
1313	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor No. 1 (Cód. 1313)	Constructora PEC, S. de R.L.	colonia Flor No. 1, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle los cuales tienen una longitud de 142 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de loza de 15 cm, se colocará una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm, se harán la nivelación de 4 pasos de inspección y cosquetes, así mismo los tramos están divididos de la siguiente manera: Trama No. 1: 218 ml, Trama No. 2: 142 ml.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,913,640.40	25/8/2016	100.00%	L. 1,913,640.40			L. 0.00	NA	NA
1377	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Canteros López, acceso al anillo periférico (Cód. 1377)	Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. (COMPORT)	colonia Canteros López, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 151 m, un ancho de 6.30 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se niveleran 6 pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,890,222.52	4/10/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,890,222.52			L. 0.00	NA	NA
1415	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a Hospital Santa Rosita (3 etapa) (Cód. 1415)	Construcciones y Supervisiones Montepatria, S. de R.L.	aldea Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud de 200 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, y bordillo de 15 cm x 15cm, no se colocará sub base debido a que la calle se encuentra en buen estado, adicionalmente se construirá una escalera de 10 cm, también se construirá 720 m de cunetas de mampostería, con espesor de 25 cm, un ancho de 60 cm y una profundidad de 60 cm	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,808,671.62	19/10/2016	100.00%	L. 1,808,671.62			L. 0.00	NA	NA
1419	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Peña por Bajo, vector 3 (Cód. 1419)	Francisco Noel Garcia Armijo	colonia Peña por Bajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 m, un ancho promedio de 5.80 m, un espesor de loza de 15 cm, sin la necesidad de colocar sub base debido a la dureza del terreno, con una resistencia de 4,000 PSI, bordillos de 15cm x 15cm y la nivelación de 5 pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,768,135.81	19/10/2016	100.00%	L. 1,768,135.81			L. 0.00	NA	NA
1374	Construcción de huellas y muro de contención en colonia Buenos Aires de Oriente (Cód. 1374)	Servicios de Ingeniería y Construcciones, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	colonia Buenos Aires de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de unas huellas vehiculares que tienen una longitud total de 625 m, una capa de material selecto con un espesor de 0.10 m, el ancho promedio de cada huella es de 0.80 m, con una separación entre ellas de 1.00 m con un espesor de huella de 0.12 m, también se realizara la construcción de un muro de contención de mampostería que tendrá una altura de 4 m, una longitud de 90 m, con una base de 1.50 m, un desplome de 1.00 m y una corona de 0.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,799,204.15	4/10/2016	75.00%	L. 1,799,204.15	Abril 2018		L. 0.00	NA	NA
1253	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Lomita (Cód. 1253)	Raúl Edgardo Guillen Hernández	barrio La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 350.00 ml de longitud, con un ancho de 6.20 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de loza de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,639,903.46	25/8/2016	Proyecto Fracasado - Ya fue realizado por otra institución	L. 1,639,903.46			L. 0.00	NA	NA
1431	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas del Norte, acceso a rosquillera y acceso a anillo periférico (Cód. 1431)	El David Suarez Ramírez	Colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles con una longitud total de 320 m. La primer calle tiene una longitud de 155 metros, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm, se nivelaran dos (2) pasos de inspección de alcantarillado existente y se realizara una excavación tipo III debido que el terreno natural existente es rocoso. La segunda calle tiene una longitud de 165 metros, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de loza de 15 cm, con una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se niveleran dos (2) pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,735.42	25/10/2016	100.00%	L. 1,849,735.42			L. 0.00	NA	NA

1411	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Laguna (Cod. 1411)	Constructora Xoxmos, S. de R.L. de C.V.	colonia La Laguna, Comayagüela, M.D.C.		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como: pavimentos, bateatados, cunetas, muros de contención, grades, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles, la calle A tiene una longitud de 88.00 metros y se niveleró un (1) paso de inspección de alcantarillado existente; la calle B tiene una longitud de 85 metros que sumadas hacen un total de 170 metros, ambas calles tienen un ancho promedio de 5.80 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm. En la calle C se demoralizó el adoquín existente, debido a que se encuentra en mal estado, la calle tiene una longitud promedio de 183 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm, se niveleron dos (2) pasos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,772,382.64	4/10/2016	100.00%	L. 1,772,382.64			L. 0.00	NA	NA
1365	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Tonsuagua, calle Las Torres (Cod. 1365)	Constructora Lanza Castillo, S. de R.L. de C.V.	colonia Tonsuagua, calle Las Torres, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 340 metros, un ancho de 6.30 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de 6 pasos de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,880,805.34	25/10/2016	100.00%	L. 1,880,805.34			L. 0.00	NA	NA
1423	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas, calle del centro comunal (Cod. 1423)	Consultoría y Proyectos R y R, S. de R.L.	colonia Las Ayestas, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación de dos calles. La primer calle se realizara sobre un empedrado existente, en dicha calle se realizara una reparación de empedrado de 210 m2, la calle tiene una longitud aproximada de 223 m, un ancho promedio de 8.00 m, un espesor de 10 cm, con bordillos de 15cm x 15cm y se niveleran cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle se pavimentara con concreto hidráulico y tiene una longitud de 115 m, un ancho promedio de 6.30 m, un espesor de 15cm, una capa de sub base de material selecto de 10 cm, con bordillos de 15cm x 15cm y se niveleran un (1) paso de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,760,575.20	19/10/2016	100.00%	L. 1,760,575.20			L. 0.00	NA	NA
1424	Pavimentación de calle con white topping, en colonia El Retiro (Cod. 1424)	Walter Enrique Raudel Rodríguez	colonia El Retiro, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con white topping de una calle con una longitud total de 400 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado, con un ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se niveleran tres (3) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,858,517.49	19/10/2016	100.00%	L. 1,858,517.49			L. 0.00	NA	NA
1436	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Toncontín (Cod. 1436)	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Altos de Toncontín, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 305 m, un ancho promedio de 7 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4000 PSI; una capa de sub base de 10 cm y se niveleran seis (6) pasos de alcantarillado existente. También se demorarán 2,135.00 m² del adoquinado existente, la excavación será de 10 cm ya que se removerá el adoquín de 15 cm (mejorar pavimento).		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,878,701.05	14/11/2016	100.00%	L. 1,878,701.05			L. 0.00	NA	NA
1438	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nuevo sector 6, II etapa (Cod. 1438)	Walter Enrique Raudel Rodríguez	colonia Villa Nuevo, sector 6, Tegucigalpa, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 325 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se niveleran cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,853,613.65	14/11/2016	100.00%	L. 1,853,613.65			L. 0.00	NA	NA
1418	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de La Granja (Cod. 1418)	Nelson Armando Bustamante Benghazo	colonia Altos de la Granja, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles con una longitud total de 275 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm y se niveleran seis (6) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,634,122.83	19/10/2016	100.00%	L. 1,634,122.83			L. 0.00	NA	NA
1318	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén (Cod. 1318)	Constructora Beta, S.A. de C.V. (CONCSA)	barrio Belén, Tegucigalpa, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle que suman un total de 236.00 m de longitud, con un ancho de 6.00 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI y se niveleran 4 pasos de inspección y cinquetes. Dichos tramos se dividen de la siguiente manera: Tramo 1: 116.00 metros Tramo 2: 51.00 metros Tramo 3: 69.00 metros. Pavimentación con white topping de una calle de 120.00 m de longitud con un ancho de 6.30 m; con capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 12 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,868,431.44	25/8/2016	100.00%	L. 1,868,431.44			L. 0.00	NA	NA
1367	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Briceño (Cod. 1367)	Mirian Arcely Varela López	colonia Briceño, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calle, con una longitud total de 303 m, un ancho de 5.80 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se niveleran 4 pasos de inspección de alcantarillado existente, así mismo se realizara la construcción de 150 m de huellas vehiculares de concreto hidráulico, cada huella tendrá un ancho de 80 cm con separación entre ellas de 1.00 m, un espesor de 15 cm con una resistencia de 4000 PSI; también se demolerán 67.20 m2 de huellas vehiculares existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,782,721.23	4/10/2016	Proyecto Finalizado	L. 1,782,721.23			L. 0.00	NA	NA
1439	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rosario segunda y última calle (Cod. 1439)	Constructores Y Constructores, S. de R.L. (GICCO)	colonia El Rosario, Frente a Policarpo Paz García, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con White Topping de dos tramos de calle con una longitud total de 530 metros con un ancho promedio de 5.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; se niveleran ocho (8) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,875,751.70	14/11/2016	100.00%	L. 1,875,751.70			L. 0.00	NA	NA
1467	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Francisco, colonia El Retiro (Cod. 1467)	Antonio Caso Lozano	colonia San Francisco, sector II Retiro, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con White Topping de tres tramos de calle con una longitud total de 520 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; en el tramo número 2 se niveleran 246 m2 con una capa de 5 cm de espesor de sub base y 5 cm de concreto hidráulico de 3000 PSI, entre las huellas y entre la huella y la cuneta para después fundir el White Topping; no se construirá bordillo y se niveleran tres (3) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,922,257.31	23/11/2016	100.00%	L. 1,922,257.31			L. 0.00	NA	NA
1490	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, colonia Florencia Norte (Cod. 1490)	Consultoría y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (CONIF)	calle final frente al colegio de Ingenieros Civiles, Tegucigalpa, M.D.C.			Consiste en la rehabilitación de calles con mezcla asfáltica de 617.2 m de longitud, ancho promedio de la calle en 6.00 m, dando un total de 3,696.00 metros cuadrados de calle aproximadamente, ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.	Después de las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,705,239.67	15/12/2016	100.00%	L. 1,705,239.67			L. 0.00	NA	NA
1464	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal Nº 2 - colonia 14 de enero (Cod. 1464)	Obra Esmeralda Gómez López	colonia Carrizal y colonia 14 de Enero, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles: la calle "A" con una longitud de 115.00 m y con un ancho promedio de 3.60 m; la calle "B" con una longitud de 185.00 m y con un ancho promedio de 4.20 m; la calle "C" con una longitud de 75.00 m y con un ancho promedio de 3.60 m, dando un total de 525.00 m de longitud con un espesor de losa de 12.00 cm, con una resistencia de 4000 PSI; una capa de sub base de 10.00 cm de material selecto, bordillo de 15cm x 15cm, se niveleron dos (2) pasos de inspección de alcantarillado existente, uno (1) en la calle "A" y uno (1) en la calle "B". Se demolerán 59.00m2 de mampostería existente en la calle A.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,860,653.73	23/11/2016	100.00%	L. 1,860,653.73			L. 0.00	NA	NA
1401	Construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias (Cod. 1401)	Ingeniero Celeno de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCHA)	vía rápida aeropuerto, bulevar Comunidad Económica Europea - bulevar Fuerzas Armadas, Comayagüela. M.D.C.			Construcción de un paso a desnivel que conectará el Bulevar Fuerzas Armadas con el puente "Ricardo Alvarez", con una longitud aproximada de 60 metros con una aproximación 30.00 m de muros de concreto armado y relleno con material de sitio, con 2 pilastras de concreto reforzado, vigas de acero estructural, losa de espesor de 17.5 cm, con anchos de calzada que 5.5 m, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como una ampliación del puente existente para hacer que las vehículos circulen en doble sentido y obras complementarias que incluye los mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes y un puente peatonal de 35.0 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 48,879,658.88	7/11/2016	100.00%	L. 53,635,270.03	En Proceso de Cierre Administrativo		L. 4,755,711.15	NA	NA
1471	Ampliación paseo Liquidámbar rehabilitación Parque Herrera (Cod. 1471)	Construcciones Renovadas, Electrificadas y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.			El alcance de las obras a realizar de la Ampliación del Paseo Liquidámbar comprende: 1. - Demolición de pisos, aceras y bordillos calle lateral derecha del centro cultural Mercedites Agurto - Demolición de aceras y bordillos calle posterior al centro cultural Mercedites Agurto y de la plaza frente al Teatro Nacional. 2. Colocación de nuevos bordillos (materiales varios) en la calle lateral del centro cultural y en la plaza frente al Teatro Nacional. 3. Construcción de mobiliario urbano 4. Arborización 5. Colocación de farolas tipo colonial. 6. Construcción de bolardos. 7. Colocación de reflectores para el área de la plaza. 8. Colocación de reflectores en la calle posterior al centro cultural. 9. Reconstrucción del tragaluz existente en la esquina noreste del Teatro Nacional Manuel Bonilla. 10. Construcción de nuevo tragaluz en la esquina sureste del Parque Herrera.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,539,108.33	4/1/2017	90.00%	L. 3,539,108.33	En Proceso de Cierre Final		L. 0.00	NA	NA
1267	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cod. 1267)	Servicios de Mantenimientos Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Lote N° 1: Construcción vía rápida bulevar Kuwait - La Vega - anillo periférico y obras complementarias, código 1267			Obras de Mejoramiento: Tramo de 6 carriles de dos sentidos: 1.7 km aproximadamente. Ampliación de calles existentes en la calle de la Col. Vega 300 m. Un Paso a Desnivel: 300 m. para todo tipo de vehículos. Un paso a Desnivel: 500 m para todo tipo de vehículo. Un puente de dos carriles hacia intersección del anillo periférico con 700 m para todo tipo de vehículo. Obras conexas: Muros de contención. Taludes. Alcantarillados. Alumbrados públicos. Aceras.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 145,000,000.00	27/12/2016	60.00%	L. 145,000,000.00	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA
1458	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cod. 1458)	Servicios de Mantenimientos Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Lote N° 2: Construcción intercambio a desnivel anillo periférico - vía rápida bulevar Kuwait - La Vega, código 1458			Obras de Mejoramiento: Ampliación para salida del anillo periférico en dirección al bulevar Kuwait, desde la calle existente del retorno. Puente de dos carriles con salida para ambas direcciones del anillo periférico, hacia el Aeropuerto y retorno hacia Carretera a Danlí. Dirección hacia la intersección del anillo periférico con la ca-5 sur a nivel de la colonia satélite. Nuevo retorno del anillo periférico.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 108,000,000.00	27/12/2016	60.00%	L. 108,000,000.00	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA
1524	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cod. 1524)	Servicios de Mantenimientos y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Lote N° 3: Construcción pasos a desnivel colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias, código 1524			Construcción de un paso a desnivel sobre la calle existente José Azcona en la colonia La Vega, en dirección hacia el Bulevar Kuwait, con una longitud aproximada de 315.00 m y un ancho de calzada mínimo de 5.00 m diseñado para todo tipo de vehículo. La primera aproximación de muro de concreto ciclópeo con un ancho de 1.00 m y una profundidad de 1.00 m. Muro de concreto con pilotes de 0.80 a cada 1.20 m. El puente consta de 12 tramos variables entre 25.00 y 18.50 m. Los cimientos de zapatas de concreto reforzado de 5.00 x 5.00 m cada zapata con profundidad de 0.80 m y 1.00 m de profundidad, columnas de concreto, un sistema de vigas metálico con vigas tipo W40x431 vigas central y W40x215 vigas laterales y W40x431 vigas capiter y diafragmas W18x65, con losa de concreto reforzado 0.20 m de espesor armado con varilla #5 y #4, con barrera de concreto tipo New Jersey y barranda metálica, instalaciones eléctricas, sistema hidro sanitario y drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye los mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes y un puente peatonal de 35.0 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 52,000,000.00	27/12/2016	60.00%	L. 52,000,000.00	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA
1478	Supervisión de la construcción de vía rápida de vía rápida - colonia La Vega - Bulevar Kuwait y obras complementarias (tramo III, con códigos: 1267, 1458 y 1524) (Cod. 1478)	Sayler y Asociados S. de R.L.	colonia La Vega - Bulevar Kuwait			Evaluación, supervisión y dirección técnica de los proyectos y cualquier otra actividad relacionada que contribuya a obtener los resultados deseados por la AMDC.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 18,500,000.00	8/12/2016	68.00%	L. 18,500,000.00	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA
1334	Conformación y bateatado de calle, aldea Arcacuilpa, calle a las represas	Constructora PICC, S. de R.L.	aldea Arcacuilpa, M.D.C.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería en la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 20 cm, la longitud de la calle será de 2,024 km y un ancho de 5.00 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,798,661.74	25/8/2016	100.00%	L. 1,798,661.74			L. 0.00	NA	NA
1341	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Los Jucos (Cod. 1341)	Constructora WINOVA, S. de R.L.	barrio Los Jucos, Tegucigalpa, M.D.C.			Consiste en la remoción total del adoquinado existente que se encuentra en mal estado para luego proceder con la pavimentación de la calle con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. Incluye la nivelación de 6 pasos de inspección y cinquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,744,052.82	4/10/2016	100.00%	L. 1,744,052.82			L. 0.00	NA	NA
1435	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Lempira (Cod. 1435)	Carlos Roberto Padilla Marcia	Barrio Lempira, Comayagüela			Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud total de 280.00 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, se hará un desmontaje de adoquín a lo largo de la calle, una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm, y se nivelará cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,817,417.72	21/12/2016	100.00%	L. 1,817,417.72			L. 0.00	NA	NA
1442	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nieto de En medio - colonia Villanueva (Cod. 1442)	Manuel Octavio Pineda Pineda	colonia Nieto de En medio y colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles: la calle "A" ubicada en la colonia Villanueva con una longitud de 120 m, un ancho promedio de 6 m, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de 4000 PSI; una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de dos(2) pasos de alcantarillado existente. La calle "B" ubicada en la colonia Nieto De Enmedio con una longitud de 215 m, un ancho promedio de 6 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de cinco(5) pasos de alcantarillado existente. En esta calle se demorarán 65 m de adoquín que se encuentra en mal estado.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,758,450.22	14/11/2016	100.00%	L. 1,758,450.22			L. 0.00	NA	NA
1444	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Suazo Córdova (Cod. 1444)	Constructora PICC, S. de R.L.	Col. Suazo Córdova, Tegucigalpa			Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud total de 230.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; una resistencia de concreto de 4,000 PSI; una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se niveleran cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,881,997.18	21/12/2016	100.00%	L. 1,881,997.18			L. 0.00	NA	NA
1450	Conformación y bateatado de calle, aldea El Rincón - Cerro de Limpure	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONCAO)	aldea El Rincón - cerro de Limpure, M.D.C.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 3.70 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,754,453.88	14/11/2016	100.00%	L. 1,754,453.88			L. 0.00	NA	NA

1453	Pavimentación de calle con white topping, colonia La Trinenia, sector El Cedro (Cód. 1453)	Constructora Sempira, S. de R.L.	colonia La Trinenia, sector El Cedro, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles: la calle "A" con White Topping con una longitud total de 183.00 metros, en espesor 4 cdm total del área del empedrado, con un ancho promedio de 5.60 metros, un espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán dos (2) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente. La calle "B" consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud total de 249.00 metros, con un ancho promedio de 5.60 metros, un espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán 199.00 ml de bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán tres (3) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,855,411.98	23/11/2016	100.00%	L. 1,855,411.98			L. 0.00	NA	NA
1475	Construcción de huellas vehiculares, col. Nueva Capital, calle principal (Cód. 1475)	Juan Manuel Alvarez Soto	Colonia Nuevo Capital		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico con un ancho de 0.80 m y un espesor de 0.15 m, la longitud de la calle es de 425 m. empleándolo entre las huellas y en la unión de ambos carriles de 0.20 m de espesor	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,848,240.26	21/12/2016	100.00%	L. 1,848,240.26			L. 0.00	NA	NA
1503	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Rosa (Cód. 1503)	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia La Rosa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico y tiene una longitud aproximada de 270.00 m, un ancho promedio de 7.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se nivelarán cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,768,801.69	21/12/2016	100.00%	L. 1,768,801.69			L. 0.00	NA	NA
1427	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Fe, calle hacia Inst. Unión, Esfuerzo y Democracia (Cód. 1427)	Marlong Jeovanny Caballero Toro	Colonia Santa Fe, Comayagüela, M.D.C		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,664,216.83	21/12/2016	100.00%	L. 1,664,216.83			L. 0.00	NA	NA
658	Conformación y bateteado de calles de aldea Amarateca, colonia Villa El Porvenir y la Joya (Cód. 658)	Constructora La Grugs, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa El Porvenir y La Joya, aldea Amarateca, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.60 Km y un ancho de 5.90 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,592,698.88	22/5/2015	100.00%	L. 1,592,698.88			L. 0.00	NA	NA
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Girasoles Hotel Escuela Madrid (Cód. 774)	Constructora Trotera, S. de R.L.	Colonia Los Girasoles, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en una pavimentación de calle con concreto hidráulico de 170 m, con un ancho de 6.00 m, con un espesor de losa de 0.15 m, concreto hidráulico con una resistencia de 4000 PSI, y bordillos de concreto 15x15cm, una cuneta con un espesor de 25 cm, ancho de 60 cm y profundidad de 40 cm y un muro de contención con 125 ml.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,432,107.08	15/7/2015	100.00%	L. 1,432,107.08			L. 0.00	NA	NA
1487	Conformación y bateteado de calles, colonia La Soca norte - Los Quebrachos (Cód. 1487)	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia La Soca norte - Los Quebrachos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 4.00 km, con un espesor de 15 cm y un ancho promedio de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,738,734.68	21/12/2016	100.00%	L. 1,738,734.68			L. 0.00	NA	NA
1481	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rivas y col. La Burrera	Otoa Esmeralda Gómez López	Colonia Rivas y col. Burrera, Comayagüela (Cód. 1481)		Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico, la calle "A" con una longitud total de 205.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; la calle "B" con una longitud total de 42.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm; la calle "C" con una longitud total de 70.00 metros, se hará un demoronjo de concreto de 15x15 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI, espesor de losa de 15 cm; una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán un (1) paso de inspección de alcantarillado sanitario existente en la calle "A" y dos (2) en la calle "C".	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,816,895.92	21/12/2016	100.00%	L. 1,816,895.92			L. 0.00	NA	NA
1304	Construcción de cunetas en colonia Plan de los Pinos (Cód. 1304)	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	Colonia Plan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.		Construcción de cunetas de mampostería a lo largo de diferentes calles, con una longitud de 1,070.00 m, un ancho de 50.00 cm, un espesor de 25.00 cm y con una profundidad de 60.00 cm, en la colonia Plan de los Pinos, con una longitud de 14.00 m con 90 vigas tipo quebrapatas (ver planos) para captar las aguas que fluyen por la calle en tres diferentes cruces. También se construirá otro tramo de cunetas con una longitud de 600.00 m, un ancho de 1.00 m, una profundidad de 1.00 m y con un espesor de 25.00 cm, se hará un relleno compactado con material selecto de 10.00 m3 debido que las escorrentías superficiales han erosionado el suelo del terreno natural.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,821,960.55	4/10/2016	100.00%	L. 1,821,960.55			L. 0.00	NA	NA
1323	Remodelación de área social en CONVIDA y ampliación de calzada frente a COLPROGUAMA (Cód. 1323)	Josué David Ismacha Figueroa	Instalaciones de CONVIDA en el plantel de la AMDC y frente al edificio de COLPROGUAMA, MDC		Remodelación de varias áreas dentro de las instalaciones de CONVIDA. Incluirá actividades como la mejora del parque (construcción de gradas, firme de concreto, colocaro de tubo ml, techo de caraólin 1" x 6" y obras varias); mejoras dentro del área de convivencia (zapata corrida 1.00m x 0.20m, solera inferior, pared de bloque de 8", filtro de concreto pulido de 30cm x 5cm, tapaderas de concreto de 40 cm y 60 cm, firme de concreto y obras varias), reparación del techo, se colocará un cerraf PVC y se hará mejoras en el sistema eléctrico. Las mejoras en el área de la calzada frente a COLPROGUAMA, incluye actividades de demolición de elementos de concreto (aceras, bordillos, pared de bloque), construcción de acera nueva de concreto, bordillos, pared de bloque de 8" reforzado, solera superior, cerdillo de 20cm x 20 cm entre otras obras, que vendrán a facilitar el buen tránsito de las peatones.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 882,538.74	4/10/2016	100.00%	L. 882,538.74			L. 0.00	NA	NA
1451	Conformación y bateteado de calles, aldea La Sabana (Cód. 1451)	Servicios de Construcciones Y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECONCO)	aldea La Sabana, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 3.80 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,611.48	14/11/2016	100.00%	L. 1,801,611.48			L. 0.00	NA	NA
1482	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Merriam y Col. Medardo Rodas (Cód. 1482)	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	Colonia Merriam y colonia Medardo Rodas, Comayagüela, MDC		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres tramos de calle con una longitud total de 260 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm y se nivelarán dos (2) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente. También incluye la pavimentación de calle con White Topping con una longitud de 160 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán dos (2) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,909,166.96	21/12/2016	100.00%	L. 1,909,166.96			L. 0.00	NA	NA
1494	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en col. Brisas de Olancho (Cód. 1494)	Mario Roberto Pineda Rodríguez	Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, MDC		Consiste en la pavimentación de dos calles; la calle "A" se pavimentará con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15.00 cm, con una longitud de 95.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI y se nivelarán dos (2) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente. La calle "B" se pavimentará en área de empedrado y una losa de transición debido que no conecta con pavimento ya existente; la calle "B" se pavimentará con concreto hidráulico y tiene una longitud aproximada de 244.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, un espesor de losa de 12.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se nivelarán tres (3) pasos de inspección de alcantarillado existente y se demolerán 37.50 m3 de losas de concreto existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,655,051.48	21/12/2016	100.00%	L. 1,655,051.48			L. 0.00	NA	NA
1434	Conformación y bateteado de calles, colonia El Hatillo - aldea Limones (Cód. 1434)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	colonia el Hatillo - aldea Limones, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 6.00 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho de 5.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,754,842.68	25/10/2016	100.00%	L. 1,754,842.68			L. 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia independencia calle principal (Cód. 1311)	Tania Yarlene Murillo Lanza	colonia Independencia, calle principal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 346 m, un ancho de 6.00m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 lb/pl2", una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 8 pasos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,779,761.09	21/12/2016	100.00%	L. 1,779,761.09			L. 0.00	NA	NA
1511	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque, sector 2 (cód. 1511)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Altos de Loarque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico, con una longitud total de 309.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelará dos (2) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,836,544.86	21/12/2016	100.00%	L. 1,836,544.86			L. 0.00	NA	NA
1510	Conformación y bateteado de calles, col. Mary Flake (Cód. 1510)	Lizandro Ifisol Bertrand Alvarenga	Colonia Mary Flake, Comayagüela MDC		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería, las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 4.20 km, un espesor de 12.00 cm de material selecto a colocar y un ancho promedio de 6.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,681,461.24	21/12/2016	100.00%	L. 1,681,461.24			L. 0.00	NA	NA
1409	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sempa, sector 2 (Cód. 1409)	Constructora Obando Mesa, S. de R.L. (CONMESA2)	colonia Sempa, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 310 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.				Municipales	L. 1,759,531.96	1/10/2014	100.00%	L. 1,759,531.96			L. 0.00	NA	NA
1388	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Colinda (Cód. 1388)	Ingeniería Milenium, S. de R.L.	colonia Colinda, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud de 360 m, un ancho aproximado de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se construirán 90 ml de muro de contención cunetas con una profundidad de 60 cm, un ancho de 40 cm y un espesor de 25 cm. Se nivelaran 4 pasos de inspección de alcantarillado existente. También se construirán dos muros de mampostería, El primer muro tendrá una longitud de 25 m, una altura de 5.00 m, una corona de 60 cm y una base de 2.00 m. El segundo muro tendrá una longitud de 30 m, una altura de 3.00 m, una corona de 50 cm y una base de 1.20 m.				Municipales	L. 1,698,251.01	4/10/2016	100.00%	L. 1,698,251.01			L. 0.00	NA	NA
1396	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4 (Cód. 1396)	Luis Marlon Chandias Arriaga	colonia Cerro Grande, zona 4, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle con una longitud total de 365 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.				Municipales	L. 1,806,624.98	4/10/2016	100.00%	L. 1,806,624.98			L. 0.00	NA	NA
1361	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes (Cód. 1361)	Constructora CCONAC, S.A. de C.V.	Barrio Las Mercedes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de calle, con una longitud de 229 m, un ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelaran 6 pasos de inspección de alcantarillado existente, también se demorontara 2,072.70m2 de adoquín existente. La excavación se hará sólo de los 10 cm de sub base ya que se removerá el adoquín de 15 cm (espesor de pavimento).				Municipales	L. 1,722,030.88	25/10/2016	100.00%	L. 1,722,030.88			L. 0.00	NA	NA
1397	Construcción de cunetas y obras varias, colonia Cataulla (Cód. 1397)	El David Suarez Ramírez	colonia Cataulla, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación de un centro educativo y la construcción de unas cunetas de mampostería en las calles de la colonia Cataulla, la cual consistirá en la pavimentación del estacionamiento de la institución educativa que tiene un ancho de 9.80m, un largo de 10.00 m, con un espesor de losa de 10.00cm, se realizará la construcción de un piso de concreto reforzado en un salón de eventos de la institución ya existente que tendrá un espesor de losa de 12.00 cm, un largo de 23.00 m y un ancho de 11.40 m, se rehabilitará una acera existente colocando un firme de concreto de 5.00 cm de espesor, se construirá 90.00 ml de cunetas de mampostería con un espesor de 25 cm, ancho de 40.00 cm y una profundidad de 15.00 cm y un espesor de 15.00 cm, también se construirá en la colonia 1,250.00 m de cunetas de mampostería con un ancho de 40.00 cm, una profundidad de 60.00 cm y un espesor de 25.00cm				Municipales	L. 1,596,742.48	4/10/2016	100.00%	L. 1,596,742.48			L. 0.00	NA	NA
1322	Construcción de ambulatorio de quebrado en colonia 15 de septiembre segunda etapa (Cód. 1322)	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonia 15 de septiembre, Tegucigalpa		Consiste en el ambulatorio de la quebrada Agua Dulce en un tramo de 48.00 ml, con un ancho de 8.00 m y una altura libre de 2.00 m. El mismo incluye el trazado y marcado, remover escombros, limpiar el área, así mismo será necesario el uso de maquinaria pesada para el movimiento de tierra y demoler piezas del entubado de la quebrada (relaupe): excavación, zarrado y fundido de zapatas, columnas, vigas, loza, reparación del muro fallado, diengue, y empiedrado para evitar socavamiento. Se finalizara con el curado de elementos estructurales y la limpieza del área del proyecto.				Municipales	L. 1,841,263.30	4/10/2016	100.00%	L. 1,841,263.30			L. 0.00	NA	NA
1412	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontín, sector 2, atrás de farmacia Kielsa (Cód. 1412)	Rafael Lorenzo Sarmiento Bustillar	colonia Jardines de Toncontín, sector 2, atrás de farmacia Kielsa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles. La primera calle tiene una longitud promedio de 150 m, con un ancho promedio de 5.50m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. La segunda calle tiene una longitud promedio de 195 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm también se construirán bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cuatro (4) pasos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,871,263.94	25/10/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,871,263.94			L. 0.00	NA	NA
1242	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza (Cód. 1242)	Edith Xiomara Córdova Tinoco	colonia Nueva Esperanza, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 440 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.				Municipales	L. 1,859,759.49	4/7/2016	100.00%	L. 1,859,759.49			L. 0.00	NA	NA

1372	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia San Miguel (Cód. 1372)	Imperia, S. de R.L.	colonia San Miguel, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de 2 calles con white topping, sobre un empedrado existente en el cual se realizara una reparación de CSC m2. La pavimentación tiene una longitud total de 434 m, con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de 12 cm, con una resistencia de 4000 PSI, y se instalaran siete pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,533,681.79	4/10/2016	100.00%	L. 1,533,681.79			L. 0.00	NA	NA
1379	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (Cód. 1379)	Luis Rolando Zelaya Dávila	colonia Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 313.00 m., un ancho promedio de 6.30 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x0.15 m.				Municipales	L. 1,736,540.95	4/10/2016	100.00%	L. 1,736,540.95			L. 0.00	NA	NA
1324	Construcción de varias obras de estructura metálica en distintos puntos del Distrito Central (Cód. 1324)	Luis Marlon Chandias Arriaga	varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.		Consiste en 5 proyectos de obra menor, en el Kioto de Estrada se construirá un área de servicio social la cual incluirá desde la cimentación, columnas de perfil W, vigas principales y secundarias Perfil W, techo de láminas del Cal 24, pasamanos y gradas de acceso peatonal. En la escuela Moisés Starkman la obra incluye la estructura principal de columnas de perfil W con marcos típicos de canalera encajonada, estructura de techo de canalera sencilla C 2x6 con cubierta de techos, cumbrera de lámina, canal de agua fluvias y sus respectivos bajantes.				Municipales	L. 751,739.80	4/10/2016	100.00%	L. 751,739.80			L. 0.00	NA	NA
1272	(Supervisión) Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quezada (Cód. 1272)	Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SEL S.A.)	colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 2.00 km de concreto hidráulico a lo largo de toda la calle principal que conecta a las colonias ubicadas al sur oeste de la capital, construcción. el proyecto en su inicio cuenta con un concreto hidráulico en buenas condiciones de aproximadamente 180.00 m de longitud, el cual se dejará en ese estado ya que no necesita mayores obras de rehabilitación. Las actividades iniciarán con la demolición de estructuras de concreto existentes a partir de la estación 0+080 del proyecto, tales como aceras, bordillos, muros, cunetas, etc. Posteriormente se llevarán a cabo actividades de excavación común para realizar la construcción de las ampliaciones en ambos lados de la calzada, esto a nivel de concreto hidráulico. Dentro de las obras de drenaje pluvial se considerará la construcción de un colector principal de aguas lluvias con tubería de 42" y 36" de diámetro de PVC de doble pared corrugado donde se deberán construir alrededor de 20				Municipales	L. 1,498,099.34	14/2/2017	60.00%	L. 1,498,099.34	Ampliacion de Monto y Tiempo en Proceso		L. 0.00	NA	NA
	Consultoría para la Administración del Contrato de Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1 (Cód. s/c)	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINGA)	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.		Los alcances para esta Consultoría tienen como generalidad el control, monitoreo de las actividades y la verificación de la calidad de los insumos, en cada una de las etapas del contrato de suministro de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1.				Municipales	L. 1,982,981.00	4/5/2017	30.00%	L. 1,982,981.00	Agosto 2018		L. 0.00	NA	NA
1272	Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quezada (Cód. 1272)	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.		El Proyecto consiste en la pavimentación de 2.00 km de concreto hidráulico a lo largo de toda la calle principal que conecta a las colonias ubicadas al sur oeste de la capital, construcción. Cuenta con las mencionadas, el Proyecto en su inicio cuenta con un concreto hidráulico en buenas condiciones de aproximadamente 180.00 m de longitud, el cual se dejará en ese estado ya que no necesita mayores obras de rehabilitación. Las actividades iniciarán con la demolición de estructuras de concreto existentes a partir de la estación 0+080 del proyecto, tales como aceras, bordillos, muros, cunetas, etc. Posteriormente se llevarán a cabo actividades de excavación común para realizar la construcción de las ampliaciones en ambos lados de la calzada, esto a nivel de concreto hidráulico.				Municipales	L. 32,971,862.85	14/2/2017	60.00%	L. 32,971,862.85	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1460	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia América, sector 2 (Cód. 1460)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	colonia América, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles; la calle "A" que tiene una longitud de 200m , un ancho promedio de 6.00m y la calle "B" que tiene una longitud de 200m, un ancho promedio de 6.30m , bordillos de 15cm0.15cm, y la nivelación de ve(1) pozo de inspección de alcantarillado existente, ambas calles tienen espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10 cm.				Municipales	L. 1,856,231.34	23/11/2016	Proyecto Reubicado-Pendiente de inicio	L. 1,856,231.34			L. 0.00	NA	NA
1428	Construcción de gradas y cunetas en colonia Nueva Suyapa, sector Las Flores (Cód. 1428)	Obando Constructores, S. de R.L.	colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, bateadas, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	El proyecto consiste en la construcción de gradas con concreto hidráulico las cuales tendrán una huella de 30 cm, contrahuella de 15 cm, la longitud de las gradas será de 136.00 m y un ancho promedio de 1.50 m, se colocará barandal a ambos lados al cual será de tubo estructural de 1 ½", se construirán cunetas de mampostería a ambos lados de las gradas cuya sección será de 0.20m x 0.30m, un drenaje tipo quebraputas que cruzará la calle peatonal y la construcción de un muro de contención.	Después de las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.				Municipales	L. 1,426,301.46	30/11/2016	100.00%	L. 1,426,301.46			L. 0.00	NA	NA
1497	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en col. Río Grande Sur (Cód. 1497)	José Arturo Díaz Requendero	Colonia Río Grande Sur, Tegucigalpa		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una (1) calle, con una longitud de 500 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,787,498.29	21/12/2016	100.00%	L. 1,787,498.29			L. 0.00	NA	NA
1454	Conformación y bateteado de calles, aldea San Matías (Cód. 1454)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea San Matías, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 962.00 m y un ancho promedio de 4.00 m y construcción de 726.00 m de huellas vehiculares con un ancho de 0.80 m y espesor de 0.12 m, se conformara 1.30m de la línea central de la calle hacia ambos lados.				Municipales	L. 1,825,661.12	23/11/2016	100.00%	L. 1,825,661.12			L. 0.00	NA	NA
1443	Conformación y bateteado de calles, colonia Villa Madrid y río Abajo (Cód. 1443)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Villa Madrid, segunda etapa, colonia Miller y aldea río Abajo, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tres (3) calles de terracería en las colonias Madrid, Miller y aldea Río Abajo, con una longitud promedio de 5.50 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm y un ancho de 5.00 m.				Municipales	L. 1,834,049.68	14/11/2016	100.00%	L. 1,834,049.68			L. 0.00	NA	NA
1468	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Kecalinda (Cód. 1468)	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	colonia Kecalinda, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles, la calle "A" con White Topping con una longitud total de 396.00 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 50% total del área, con un ancho promedio de 5.60 metros, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI, se excavarán 25 cm para la losa de transición y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existente. También en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle "B" con una longitud total de 272.00 metros con un ancho promedio de 4.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,893,543.80	23/11/2016	90.00%	L. 1,893,543.80	Abril 2018		L. 0.00	NA	NA
1413	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, calle hacia cementerio Tierra Santa (Cód. 1413)	Aníbal Adalid Rivera Cárcamo	colonia La Era, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 205 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle tiene una longitud de 226 m, un ancho de 4.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,804,193.33	19/10/2017	100.00%	L. 1,804,193.33			L. 0.00	NA	NA
1417	Conformación y bateteado de calles, aldea El Zacatal (Cód. 1417)	Lucas Jehsel Velásquez Ramos	aldea El Zacatal, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería con una longitud promedio de 2.70 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.				Municipales	L. 1,640,473.44	19/10/2016	100.00%	L. 1,640,473.44			L. 0.00	NA	NA
1430	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, tercera entrada (Cód. 1430)	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia San Luis, sector 1, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles. La calle A tiene una longitud de 260 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente. La calle B tiene una longitud de 61 m y la calle C tiene una longitud de 56 mjunta suma 117 m), ambas tienen un ancho de promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm.				Municipales	L. 1,805,145.52	25/10/2016	100.00%	L. 1,805,145.52			L. 0.00	NA	NA
1426	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa El Porvenir (aldea Amarateca) (Cód. 1426)	Empresa en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	calle principal, colonia Villa El Porvenir (carretera al norte km 26), Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la ejecución de las obras que incluyen: La pavimentación de calle con concreto hidráulico en una longitud de 125.00 m y un ancho promedio de 6.30 m, el espesor de la losa será de 15 cm y la sub-base será de 10.00 cm, el concreto que se utilizara tendrá una resistencia de f'c=4000 psi, se fabricaran bordillos cuya sección será de 15x15 cm además de realizar la nivelación de las pozas de inspección, además de construir pasa vehiculares para evitar el deterioro de la obra.				Municipales	L. 1,916,524.33	21/12/2016	100.00%	L. 1,916,524.33			L. 0.00	NA	NA
1523	Conformación y bateteado de calles, colonia Trinevis - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas (Cód. 1523)	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	colonia Trinevis - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 4.00 km y un ancho promedio de 6.00 m, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm.				Municipales	L. 1,856,470.68	30/12/2016	100.00%	L. 1,856,470.68			L. 0.00	NA	NA
1527	Mantenimiento en cauce de río Chiquito, parte baja (Cód. 1527)	Constructora Pinal & Asociados, S. de R.L.	río Chiquito, desde la colonia Fraternidad, hasta barrio La Vía, M.D.C.		El proyecto consiste en la limpieza del Cauce del Río Chiquito en la parte baja, el tramo a Canalizar tiene una longitud de 4,600.00 metros lineales, con un ancho de 15.00 metros y una profundidad de 0.50 metros.				Municipales	L. 1,807,475.43	9/2/2017	100.00%	L. 1,807,475.43			L. 0.00	NA	NA
1499	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas (Cód. 1499)	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de tres tramos de calle; Tramo 1: Pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 160 metros, ancho promedio de 3.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tramo 2: Pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 260 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tramo 3: Pavimentación de calle con concreto hidráulico en longitud de 162 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm, en este tramo se removerá el adoquín existente en una longitud de 104 metros				Municipales	L. 1,838,066.45	21/12/2016	100.00%	L. 1,838,066.45			L. 0.00	NA	NA
1526	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Amarateca, calle de acceso a ANAPO (Cód. 1526)	Obras de Construcción y Consultoría Alvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	aldea Amarateca, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con White Topping la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 60% del área, una longitud total de 331.00 metros, con un ancho promedio de 4.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.				Municipales	L. 1,829,865.79	9/2/2017	100.00%	L. 1,829,865.79			L. 0.00	NA	NA
1437	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Lourque, calle principal, 6 etapa (Cód. 1437)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	colonia San José de Lourque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 315 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.				Municipales	L. 1,876,463.24	14/11/2016	100.00%	L. 1,876,463.24			L. 0.00	NA	NA
1452	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación, sector 2, calle principal (Cód. 1452)	Roger Edgardo Villafranca Aguilera	colonia Superación sector 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 300 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,837,299.79	23/11/2016	100.00%	L. 1,837,299.79			L. 0.00	NA	NA
1521	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle final (Cód. 1521)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 320.00 m., un ancho promedio de 6.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm.				Municipales	L. 1,776,348.84	10/2/2017	100.00%	L. 1,776,348.84			L. 0.00	NA	NA
1067	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Eduvigen, segunda calle (Cód. 1067)	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Santa Eduvigen, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 330 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.				Municipales	L. 1,807,664.52	25/8/2016	100.00%	L. 1,807,664.52			L. 0.00	NA	NA

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

OFICIO AMDC-DCS-291-2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
12 de abril 2018

ABOGADA
CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SU OFICINA

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el Mes de marzo 2018.**

Atentamente,

Por:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
INSPECTORÍA
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ING. MANUEL MEMBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO