Cuadro de Proyectos - Dirección de Control y Seguimiento

Hasta Abril 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO						EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
Código	**Nombre del Proyecto**	**Encargado de la Ejecución del Proyecto**	**Ubicación del Proyecto**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Impacto Ambiental**	**Impacto en el terreno y asentamiento**	**Detalles del Encargado del Proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Monto Contractual / Presupuesto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecución)**	**Costo de finalización (Proyectada)**	**Fecha de Finalización (Proyectada)**	**Relación de lo planificado con los productos entregados**	**Variación (Proyectada) en el costo total del Proyecto***	**Variación alcance y duración del Proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	Colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,947.14	15/7/2015	100.00%	L. 1,847,947.14			L. 0.00	NA	NA
	Construcción de colector de aguas lluvia con tubería HDPE de 30" (lera calle y lera avenida hasta la 3era avenida)	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (SISA)	Tegucigalpa, M.D.C	Siendo para la alcaldía municipal del distrito central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como son: pavimentos, bulevares, cunetas, muros de contención, aceras, tragantes, canchas deportivas, etc. por lo que se estima conveniente y necesario realizar este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Después de la visita de campo se observó que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de inundación por aguas lluvias por falta de un drenaje apropiado para la evacuación de las mismas; por lo que se considera que esta obra para dar alivio a los problemas de inundación que se han presentado en este punto.	El proyecto consiste en la construcción de un Colector de Aguas Lluvias con Tubería HPD[3]; de 30" ø, con una longitud total de 190 metros lineales que tiene como objetivo evacuar las aguas lluvia que convergen en la 3ra. Calle de Comayagüela. El colector inicial en la intersección entre la 3ra. Calle y la 3ra. Avenida de esta ciudad, prolongándose por esta calle hasta llegar a la 3ra. Avenida y de ahí a desembocar al Río Chiuliaca en las cercanías del Puente Peatonal que conecta esta avenida con el Mercado La Isla, tal como se muestra en el Croquis de Ubicación.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,829,589.68	16/7/2015	Pendiente de Inicio	L. 1,829,589.68	Pendiente Orden de Inicio		L. 0.00	NA	NA
841	Construcción de huellas en aldea La Cuesta No. 2	Guajida Izaguirre Andino Martínez	Aldea La Cuesta No. 2		Después de la visita de campo en la Aldea La Cuesta No. 2, La Falta de este tipo de mantenimiento y estructura vial en la colonia, ha causado dificultades en el tránsito de vehículos y peatones que circulan las calles de esta comunidad.	Consiste en la construcción Huellas vehiculares de concreto hidráulico con un ancho de 0.80 mts y un espesor de 0.15 mts. La longitud de la calle es de 800 mts.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,880,513.76	14/8/2015	100.00%	L. 2,067,287.79			L. 186,774.03	NA	NA
834	Conformación y balastado de calles aldea La Chicarrera, carretera a Danlí	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC)	Colonia Torosigua, Comayagüela, M.D.C.		Después de la visita de campo en la Aldea La Chicarrera, se ha observado lo considerando como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto, la longitud del tramo será de 1.55 Km, un ancho promedio de 5.50 mts y un espesor de material de balasto de 10 cms.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,027.71	19/11/2015	100.00%	L. 2,440,393.68			L. 482,365.97	NA	NA
733	Adquisición de mezcla asfáltica y de asfalto RCS-1	Pavimentos de Honduras, S.A.					Zona impactada	NA		Municipales	L. 16,614,515.75		100.00%	L. 16,614,515.75			L. 0.00	NA	NA
756	Muro de contención, colonia Reparto por Arriba	Servicios de Ingeniería, Construcciones, S. de R.L. (SERCON)			Consiste en la construcción de un muro de contención, el cual tiene una longitud de 30 mts lineales, base de 4.00 mts., la corona de 0.60 mts y una altura de 10 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Reparto por Arriba, se ha observado y considerado como una zona de alto riesgo de derrumbe por la condición del terreno natural y se por eso que se ha tomado la iniciativa de la construcción de un muro de contención.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,740,794.74	26/5/2015	100.00%	L. 2,175,123.03			L. 434,328.29	NA	NA
957	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/La Leona	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)			Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio La Leona, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación común. Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con concreto hidráulico, el curing y sellado de juntas y finalmente la construcción de algunas aceras y bordillos.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,322.15	19/11/2015	100.00%	L. 2,415,701.08			L. 475,378.93	NA	NA
1053	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Roble	Juan Antonio Nuñez Hernández			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.2 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias.	Después de la visita de campo en la Col. Brisas del Roble se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentran las calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,638,583.00	27/1/2016	100.00%	L. 2,040,035.84			L. 401,452.84	NA	NA
972	Obras de mitigación y estabilización en colonia Izaguirre	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)			Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar. Posteriormente en julio del año 2013 se derrumbaron alrededor de 14 viviendas. Se produjo además el hundimiento de la calle principal que actualmente es imposible transitar por la misma falla, provocando de esta manera un miedo latente para los habitantes de toda la colonia Izaguirre. Por ultimo en el año 2014 se dio el desplazamiento de mayor proporción que abarca todo el talud y colapso totalmente la calle principal.	Hoy en día la Colonia Izaguirre cuenta con una población aproximada de 4,500 personas que en su mayoría son jóvenes y niños entre 5 a 22 años de edad. Los problemas por la vulnerabilidad de la zona no son nuevos y su punto de inflexión se fue durante el Huracán Mitch en el año 1998. Durante el mes de noviembre del año 2012 las viviendas ubicadas sobre la colindancia inferior de la zona empezaron a colapsar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,840,776.54	20/11/2015	Proyecto en Proceso de Rescinsion	L. 1,840,776.54	Proyecto en Proceso de Rescinsion		L. 0.00	NA	NA
958	Bacheo con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/El Bosque	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)			Consiste en un bacheo puntual con concreto hidráulico en aquellos fragmentos de calle que prácticamente están colapsados, ejecutando obras preliminares como ser la delimitación del bache, remoción del concreto existente y la excavación común. Entre las tareas principales se pueden mencionar la conformación del terreno, la colocación de la sub-base estabilizada con cemento, fundición del pavimento con concreto hidráulico, el curing y sellado de juntas y finalmente la construcción de algunas aceras y bordillos.	Después de la visita de campo en el Barrio Buenos Aires y Barrio El Bosque, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,949,266.73	19/11/2015	100.00%	L. 2,426,837.08			L. 477,570.35	NA	NA
800	Construcción de bahías y bordillos en bulevar Centro América	Constructora Crescs, S. de R.L. de C.V.			Consiste en construir bahías en puntos estratégicos del Bulevar Centro América con el propósito de elevar los niveles de seguridad y de servicio de esta vía, para evitar conflictos entre la corriente de tránsito y las vehículos de transporte colectivo que están obligados por su naturaleza de servicio a detenerse en el recorrido por la vía, para recoger y bajar pasajeros	La dificultad de tráfico en la ciudad es de tal magnitud que, a pesar del valioso esfuerzo que hace la comuna capitalina para subvertirlo, el conflicto aún persiste en algunas zonas. Se ha identificado que el incremento de unidades individuales motorizadas, el difícil en educación vial de los usuarios, la falta de señalización vial en las carreteras y el alto número de unidades de transporte público son los principales factores que hacen que los habitantes de la capital sufren en la ciudad capital. En las últimas ellas las arterias viales, tanto en el casco urbano como en las proximidades del Distrito Central, se han vuelto inefizientes al grado de prolongar en exceso los tiempos de viaje de los usuarios afectando su economía.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,009,725.16	11/2/2016	100.00%	L. 4,440,692.47			L. 130,967.51	NA	NA
973	Proyecto piloto: rehabilitación de Avenida Gutenberg, casco histórico de Tegucigalpa (incluyo cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMESACASA)			El proyecto consistirá en la construcción de un embaulado de concreto armado de dos cajas que tendrán una altura de 5.00 metros y un ancho de 5.00 metros cada una, separada por una pared, con una longitud aproximada de 70 metros, el cual será soportada por dos de concreto ciclópeo en ambas caras, para luego ser cubierta con losas prefabricadas de concreto reforzado, en el sector de la colindancias de la zona del mercado y que se encuentra ubicada entre las colonias San Juan y Villa Nueva en las aproximaciones donde opera el actual Mercado Villa Nueva y así mejorar las instalaciones de dicho mercado y darle una mayor viabilidad en la zona y una nueva distribución de los locales tipo sencillos, dobles y triples, con sus respectivos servicios públicos como ser: agua potable, aguas pluviales, aguas negras e instalaciones eléctricas; asimismo con la distribución del parqueo para clientes donde se incluirá áreas de carga y descarga, áreas de uso público como ser baños y recolector de basura.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 41,465,698.95	23/1/2015	95.00%	L. 51,790,658.00	Nueva Ampliacion de Tiempo en Proceso		L. 10,324,959.05	NA	NA
1035	Embaulado de quebrada La Candelaria (feria El Agricultor Villa Nueva)	Proyectos Mesoamérica, S.A. de C.V. (PROMESACASA)				El crecimiento acelerado de la demanda de alimentos por parte de la población en la zona de Villa Nueva requiere de atención ampliamos y actualizamos las instalaciones mediante un embaulado de la quebrada La Candelaria, por parte de autoridades municipales, a fin de satisfacer las necesidades en el corto, mediano y largo plazo.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 13,361,809.80	27/1/2016	42.00%	L. 16,692,374.56	Ampliacion de Monto y Tiempo en Proceso		L. 3,330,564.76	NA	NA
1051	Conformación y balastado de calles en aldea Tablón de Zelaya	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	Aldea Tablón Zelaya dervió a Zambrano calle hacia San Francisco de Soinguara		El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería que se Conformaran y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 4.4 Kms y un ancho de 5.00 mts.	Después de la Visita de Campo a la ALDEA EL TABLÓN DE ZELAYA, Zona de Zambrano Calle que va hacia San Francisco de Soinguara Se ha observado y considerado como una zona de difícil circulación Vehicular, por el mal estado en que se encuentran las Calles y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la Construcción del Proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,987,798.68	27/1/2016	100.00%	L. 2,184,580.75			L. 196,782.07	NA	NA
151	Pavimentación de calle, colonia Simón Bolívar	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	colonia Simón Bolívar, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 300 mts lineales, ancho de 4.80 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,607,224.68	20/1/2015	100.00%	L. 1,607,224.68			L. 0.00	NA	NA
969	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, vector C-2	Corporación de Ingeniería y Maquinaria, S.A. de C.V. (CORIMSA)	Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias que corresponden al vector C-2 de Comayagüela	Después de los análisis realizados en las vías primarias y secundarias del vector C-2 se estableció cuales requieren de atención inmediata, para su que presenten su mejor estado.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 34,404,444.75	15/4/2016	100.00%	L. 34,404,444.75			L. 0.00	NA	NA
1057	Conformación y balastado de calles en aldea El Espino	Carlos Daniel Aguilera Ponce	Aldea El Espino, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 1.60 Kms y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 60 metros lineales de obras de drenaje detalle en planos.	Después de la visita de campo en ALDEA EL ESPINO, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,910,700.00	27/1/2016	100.00%	L. 2,386,462.61			L. 475,762.61	NA	NA
973	Supervisión Rehabilitación Avenida Gutenberg en el casco histórico de Tegucigalpa (incluyendo cableado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Finlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Asociación de Profesionales, S.A. (ASP Consultores)	Avenida Gutenberg, Barrio Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la supervisión de la restitución de 800 mts, de calle y obras complementarias así como la ubicación subterráneo de los cables de telefonía y compañías de cable en la av. Gutenberg, desde el Guanacaste hasta el Parque Finlay.	En aras de revitalizar las mas importes vías del centro histórico de la ciudad se atenderá la Avenida Gutenberg como una emblemática e histórica vía que conecta el Centro de la Ciudad, con la restitución del asfalto, existente, por concreto hidráulico con el fin de darle una mejor rodadura y mejor imagen del lugar.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,971,030.15	7/4/2016	95.00%	L. 8,216,030.15	Nueva Ampliacion de Tiempo en Proceso		L. 2,245,000.00	NA	NA
666	Conformación y balastado de calles colonia Monte de los Olivos	Luis Danilo Quiel Mejía	colonia Monte de los Olivos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 5.70 Kms y un ancho de 5.00 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Monte de los Olivos, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,820,793.94	2/6/2015	100.00%	L. 1,820,793.94			L. 446,094.52	NA	NA
1001	Pavimentación de calle y estacionamiento del sector 6A colonia Hato de En medio	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (SERMACO)	Colonia Hato de En medio, sector 6A		Consiste en la pavimentación del tramo de acceso al estacionamiento con concreto hidráulico y el estacionamiento con micro carpeta asfáltica. El tramo de concreto hidráulico tiene una longitud de 100 mts lineales, ancho de 1.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms y bordillos de 0.13 X 0.15 mts.	Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,981,651.29	27/1/2016	100.00%	L. 2,472,113.51			L. 490,462.22	NA	NA
887	Conformación y balastado de calle y construcción de cunetas, colonia Reynel Fúnez	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.	colonia Reynel Fúnez, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.84 Kms y un ancho de 6.50 mts. Y un tramo de Cuneta de Mampostería de 250.00 metros lineales.	Después de la visita de campo en la colonia Reynel Fúnez, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,432,434.44	17/8/2015	100.00%	L. 1,574,961.67			L. 142,527.23	NA	NA
1071	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador del Norte	Obras de Construcción y Consultoría Alvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCA)	Colonia Mirador del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Mirador del Norte, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,712,612.88	9/2/2016	100.00%	L. 1,712,612.88			L. 345,559.21	NA	NA
940	Pavimentación de calle con concreto hidráulico (white topping), colonia San Cristóbal, calle principal y acceso bulevar del Norte	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V. (TEC)			Consiste en la pavimentación con Concreto Hidráulico (White Topping), la cual tiene una longitud de 262.8 mts lineales, ancho de 6 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI , una capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de concreto 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA			L. 1,958,392.48	19/11/2015	100.00%	L. 2,436,920.85			L. 478,528.37	NA	NA
1042	Construcción de rotonda colonia 21 de Octubre, frente a plantel de la AMDC	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (DAC)			El proyecto consiste en la construcción de una rotonda que se ubicará en la intersección de la calle Modesto Rodas y la calle 21 de Octubre, el que contará con carriles de 3.50 mts en una longitud de 80 mts, de igual forma se colocará señalización vial tan vertical como horizontal para la orientación de los usuarios.		Zona impactada	NA			L. 1,987,610.95	11/2/2016	100.00%	L. 2,474,575.63			L. 486,964.68	NA	NA
935	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa arriba de la escuela	Juan Manuel Alvarez Soto			Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, el cual tiene una longitud de 220.00 Metros Lineales, Ancho de 5.50 mts, Espesor de losa de 15 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts. También se construirán 120.00 Metros Lineales de Cunetas con un 0.6%, en Sit. P+66 . 66% Piedra y 34% Mortero 1:4		Zona impactada	NA			L. 1,699,849.19	19/11/2015	100.00%	L. 1,699,849.19			L. 0.00	NA	NA
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, mercado zonal Belén-Iberia	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SYDCO)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 281.00 metros lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 0.15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA			L. 1,946,732.37	15/7/2015	100.00%	L. 2,470,991.80			L. 486,259.43	NA	NA
1054	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Valle	Muros y Mas, S. de R.L. de C.V.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 1854 metros y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 4 obras de drenaje detalle en planos.		Zona impactada	NA			L. 1,596,308.45	27/1/2016	100.00%	L. 1,747,957.73			L. 151,649.30	NA	NA
825	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 280 metros lineales, ancho de 6 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms, Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 Mts y cuneta de mampostería con sit: 25, a+50, p+60, 66% piedra, 34% mortero 1:4.		Zona impactada	NA			L. 1,991,180.00	20/11/2015	100.00%	L. 2,039,963.91			L. 48,783.91	NA	NA
1000	Rehabilitación de calle al parque nacional El Picacho	Asfaltos Modificados, S.A. (ASA)			Consiste en la Rehabilitación de 800.00 metros lineales de calle con ancho promedio de 4.00 metros a través de reposición de mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material, en este proyecto se incluirán las actividades de Excavación, Conformación, Colocación de Material Sub -base, Mezcla en Frío, Señales de Grietas, Imprimación, Micro carpetas y Conformación de Cunetas.		Zona impactada	NA			L. 1,922,803.80	27/1/2016	100.00%	L. 2,403,314.04			L. 480,510.24	NA	NA
883	Conformación y balastado de calles colonia Cataluña y Parcial No. 2	Eduardo José Meléndez Zelaya			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 1.50 Kms y un ancho de 6.00 mts en la Colonia Cataluña. Y un tramo de Cuneta de Mampostería En 25 A+ 40 P+ 60 de 350.00 metros lineales en la Colonia Parcial N°2.		Zona impactada	NA			L. 1,391,998.12	17/8/2015	100.00%	L. 1,734,756.30			L. 342,758.18	NA	NA
1087	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel, calle La Flecha	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.	Después de la visita de campo en la colonia Simón Bolívar, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,938,818.98	1/2/2016	100.00%	L. 1,986,320.05			L. 47,501.07	NA	NA
947	Construcción de obras para control de escorrentías en colonia Brisas de San José	Constructora Ikuli, S. de R.L.			Se pretender subir la rasante de la calle de acceso principal, la longitud a trabajar es de 120.00 mts, en los cuales se harán trabajos de corte y relleno de material para alcanzar las niveles deseados, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de luz, con estribos y aletas de mampostería, una losa de concreto de 20 cm de espesor y un empedrillado también de mampostería, posteriormente se construirán 500 mts lineales de cunetas de mampostería, y 500 mts de huellas vehiculares en las calles con mayor pendiente y de mayor dificultad de tránsito para los vecinos.	Después de la visita de campo en la colonia La Era, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,979,456.09	19/11/2015	100.00%	L. 2,027,962.76			L. 48,496.67	NA	NA
965	Proyectos de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, vector T-2	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias que corresponden al vector T-2 de Tegucigalpa	La Alcaldía Municipal del Distrito Central estima conveniente y una necesidad primordial realizar este proyecto, que consiste en la Canalización de la Quebrada La Soledad en el tramo que comprende Colonia 21 de Febrero – Colonia Hogar del Country y Quebrada Grande, en el Tramo que Comprende Col. Iberia – Country Club, esto con el fin de limpiar el cauce y riveras de la Quebrada.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 21,794,937.67	15/4/2016	100.00%	L. 27,134,687.40			L. 5,339,759.73	NA	NA
951-964-967	Rehabilitación y mejoras de calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales avenidas y calles y aceras del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.	Después de la visita de campo en la Col. 19 de Septiembre, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 34,274,215.43	15/4/2016	100.00%	L. 42,810,989.66			L. 8,536,774.03	NA	NA
966-968	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa	C.P. Constructiones, S.A.			El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y bacheo de la principales vías de las colonias Tegucigalpa.	Después de la visita de campo en la colonia Hato de En medio, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 39,239,128.14	15/4/2016	100.00%	L. 48,656,128.14			L. 9,417,000.00	NA	NA
983	Rotonda colonia Satélite – Fuerza Aérea hondureña	Sierra y Asociados, S. de R.L.			La intersección de la Col. Satélite a la Fuerza Aérea Hondureña contara con un tablar sur/ di 4.00 m de ancho cada uno, una isleta central con un diámetro de 16.00 m, contara con un sobre ancho para camiones de 4.00 m con una pendiente transversal de 2% elevada 0.10 m del borde de los carriles de circulación de la rotonda con el objetivo de que los vehículos pequeños no circulen en dicho sobreancho. Para la rotonda se considera un diámetro del circulo inscrito con un mínimo de 40.00 m.	Después de la visita de campo en El Barrio El Manchen, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 4,160,106.45	15/4/2016	Proyecto en Proceso de Rescision	L. 4,160,106.45			L. 0.00	NA	NA

1048	Supervisión de rotondas en distintos puntos del Distrito Central	Gabinete Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)	Boulevar Kuwait colonia La Vega colonia EL Pedregal, colonia Satélite Fuerza Aérea Hondureña, colonia Lizarque-Periaur, colonia Lomas del Toncontín, salida al departamento de	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar diferentes proyectos sociales como son: pavimentos, bateriados, cunetas, muro de contención, grados, construcciones, canchas deportivas, etc., por lo que es estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	El estudio y diseño comprende la presentación de 5 soluciones viales en distintos puntos del Distrito Central.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,457,016.85		100.00%	L. 1,457,016.85			L. 0.00	NA	NA
1138	Conformación, bateriado y construcción de huellas en Villa Real	Constructora R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	Villa Real, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 3.6 Km y un ancho promedio de 5.80 m, y se construirán 100.00 metros de huellas vehiculares.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,964,578.72	15/4/2016	100.00%	L. 2,443,311.52			L. 478,732.80	NA	NA
1052	Conformación y bateteado de calles colonia Brisas del Milagrito	Juan Manuel Alvarez Soto	Colonia Brisas del Milagrito, una de sus principales que colinda con la aldea de Arturo Quezada, M.D.C.		El Proyecto Consiste en la Reparación y Rehabilitación de las Calles de Terracería que se Conformaran y se le colocara Material Selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.4 Kms y un ancho de 5.50 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,449,635.72	27/1/2016	100.00%	L. 2,082,805.54			L. 413,169.82	NA	NA
951	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Buena Aventura	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia San Buena Aventura, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 370.00 Metros lineales, Ancho de 6.-00 mts, Espesor de losa de 12 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,942,226.05	19/11/2015	100.00%	L. 2,148,637.52			L. 186,411.47	NA	NA
1051	Conformación y bateteado de calles en aldea La Venta y aldea Ilamapa	Juan Antonio Nuñez Hernández	Ilamapa km 23, La Venta Km 36, carretera que conduce hacia Olancho		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos tramos de calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 2.00 Km y un ancho de 7.20 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.P. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias, tramo 2: se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 1.20 Km y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se instalara 12 metros de tubería T.C.P. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,757,525.82	27/1/2016	100.00%	L. 1,757,525.82			L. 43,059.38	NA	NA
1162	Ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulevar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	bulevar La Hacienda - Villa Olímpica, Tegucigalpa, M.D.C.		En presente consiste en la ampliación de 4 carriles de circulación vehicular, en la propuesta consiste en la ampliación de 2 carriles de circulación desde la rotonda La Hacienda hacia la Villa Olímpica, trama conocido como Bulevar San Juan Bosco. Con este proyecto se busca incrementar el nivel de servicio vial en la zona, que por ser un área donde confluye un importante volumen de tráfico amerita acondicionar las vías a manera de permitir un flujo continuo de vehículos con tiempos cortos de viaje. La ampliación consistirá en la construcción de dos carriles en cada sentido de circulación, la construcción con un ancho de 3.30 metros cada uno. La nueva calzada a construir será de concreto hidráulico que se fundirá bajo una capa de material selecto		Zona impactada	NA		Municipales	L. 47,884,260.27	28/4/2016	95.00%	L. 59,831,383.20	En Etapa de Cierre		L. 11,947,122.93	NA	NA
1065	Puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica bulevar Santa Cristina	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Centroamérica, bulevar Santa Cristina, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio en el Bulevar Centroamérica y finaliza frente a la tercera calle de la Col. Miraflores en el bulevar Santa Cristina, de una longitud de 220 metros lineales, de un carril de 4.50 metros, teniendo la opción de dirigirse hacia el bulevar Kuwait y a la calle que conduce al bulevar Fuerzas Armadas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 33,349,703.06	15/4/2016	100.00%	L. 41,631,907.26			L. 8,306,204.20	NA	NA
1102	Ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Consorcio JF Construcciones Varias y Compañía	salida hacia el departamento de el Paraíso, sector oriental de Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la ampliación de la calzada de dos a cuatro carriles en un trama de aproximadamente 1.3 km, esto a nivel de concreto hidráulico, se llevará a cabo la rehabilitación de la calzada existente mediante el saldo de grietas, bacheo profundo, colocación de una capa de nivelación asfáltica y sobre esta la colocación de White Topping sobre el pavimento asfáltico existente, los dos carriles nuevos serán de concreto hidráulico y adicionalmente se construirá una rotonda en el acceso que conduce hacia la col. Los Pinos		Zona impactada	NA		Municipales	L. 37,044,393.28	25/4/2016	100.00%	L. 46,299,165.62			L. 9,254,772.34	NA	NA
1202	Paso a desnivel avenida Berlín- bulevar Juan Bosco	Santos y Compañía, S.A. de C.V.	colonia Payajaul, intersección avenida Berlín- bulevar Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un Paso a Desnivel, o Paso Inferior, para todo tipo de vehículos en la intersección frente al restaurante Ruby Tuesday en Tegucigalpa, paralelo por debajo del bulevar San Juan Bosco, en la dirección Este -Oeste. Por el Túnel circulará el tráfico proveniente de la Villa Olímpica con dirección hacia Casa Presidencial, mientras que el tráfico derivado del bulevar Juan Pablo II – Villa Olímpica circulará a nivel de piso con el acondicionamiento de dos (2) carriles con anchos no menores a 3.50 metros.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 37,518,253.70	25/5/2016	100.00%	L. 37,518,253.70			L. 0.00	NA	NA
984-985	Construcción rotonda colonia Lizarque - Periaur y construcción rotonda colonia Lomas de Toncontín	Constructora Suderman, S. de R.L. de C.V.	colonia Lizarque, colonia Lomas de Toncontín, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de una rotonda al final del bulevar Toncontín , para la derivación fluida del transito en las diferentes colonias aledañas al lugar en mención.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 9,490,843.26	25/5/2016	100.00%	L. 9,490,843.26			L. 0.00	NA	NA
1065	Supervisión puente paso a desnivel intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina	Sayler y Asociados, S. de R.L.	intersección bulevar Centroamérica - bulevar Santa Cristina, entrada principal colonia Miraflores, frente a INFOP, Tegucigalpa, M.D.C.		La supervisión consiste en verificar cada uno de los procesos constructivos del paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio en el Bulevar Centroamérica y finaliza frente a la tercera calle de la Col. Miraflores en el bulevar Santa Cristina, de una longitud de 220 metros lineales, de un carril de 4.50 metros, teniendo la opción de dirigirse hacia el bulevar Kuwait y a la calle que conduce al bulevar Fuerzas Armadas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,664,749.96	28/7/2016	100.00%	L. 6,664,749.96			L. 0.00	NA	NA
941	Pavimentación de calles secundarias, colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 307.00 metros lineales, ancho de 6.-00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,531.71	19/11/2016	100.00%	L. 2,141,869.43			L. 494,337.72	NA	NA
869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Centroamericana	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	colonia Villa Centroamericana, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 320 mts lineales, ancho de 5.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs/pulg², con capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts y como obras adicionales se construirán aceras perimetrales y se demolerán elementos de Concreto.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,530,778.35	17/8/2016	100.00%	L. 1,751,562.19			L. 157,784.04	NA	NA
1013	Rehabilitación de calle en plantel Comando de Operaciones Especiales (COMNAS)	Asfaltos Omnilitcadas, S.A. (ASSA)	Colonia Villa Delmy, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en una longitud de 2,500.00 metros lineales, donde los alcances del proyecto consisten en la conformación del terreno existente para posteriormente aportar material y finalmente la colocación de microcarpeta, además de la construcción de obras menores como aceras, bordillos y cunetas para canalizar las aguas lluvias. Para ello se requiere la ejecución de las actividades de: excavación común, construcción de bordillos, material de base triturada, construcción de cunetas, construcción de aceras, acarreo de material, conformación de sub-rasante, imprimación, colocación de microcarpeta y de concreto hidráulico a 4000 lbs		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,763,240.93	27/1/2016	100.00%	L. 2,195,234.96			L. 431,994.03	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tiloarque, acceso por el bulevar de las Fuerzas Armadas ata altura de Transportes Cristina, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 310.00 metros lineales, ancho de 6.-30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,519.88	9/2/2016	100.00%	L. 2,051,139.13			L. 185,619.23	NA	NA
1077	Construcción de huellas vehiculares en colonia María José	Constructora Vehiculares S. de R.L. de C.V.	Colonia María José, kilometro 7, carretera al norte, acceso frente a cervecería Saeta Cruz Memorial, M.D.C.	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar diferentes proyectos sociales como son: pavimentos, bateriados, cunetas, muro de contención, grados, construcciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 310 mts lineales, ancho de 6.-30 mts , espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pkg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 mts y como obras adicionales se construirán aceras perimetrales y se construirán 930.00 metros lineales de huellas vehiculares, con un ancho de 0.80 metros y 0.12 metros de espesor, mismos que servirán a complementar la solución para el difícil tránsito por estas calles.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,885,541.04	9/2/2016	100.00%	L. 2,073,152.37			L. 187,611.33	NA	NA
1092	Conformación y bateteado de calles acceso a Cerro Grande zona 8 - aldea Guanilamo	Asociación Lucas Jetuel Velásquez Ramos	acceso a colonia Cerro Grande zona 8 y acceso a aldea El Guanilamo vector 1, salida a Olancho, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.5 Kms y un ancho de 7.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.P. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias y se construirán 200.00 metros lineales de huellas vehiculares en la Aldea El Guanilamo.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,752,538.88	11/2/2016	100.00%	L. 2,232,512.64			L. 480,373.76	NA	NA
711	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy	Constructora Pomar, S. de R.L. de C.V.	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy, Comayagüela, M.D.C.		Construcción de Pavimentación de una de las calle principales de la Colonia Villa Delmi, con una longitud de 1650.00 metros lineales con un ancho promedio en todo el tramo de 5.00 metros, un pavimento de 15.00 cms de espesor, resistencia del concreto de 4,000 lbs/pkg², Bordillo de concreto de 0.15 X 0.15 mts, renallo de material selecto en la base de 10.00cms.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,070,479.40	3/6/2016	100.00%	L. 1,332,746.85			L. 262,267.45	NA	NA
1131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith # 2	Saúl Arturo Díaz Baquedano	Colonia Smith No. 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle la cual tiene una longitud de 600.00 m con un ancho promedio de 5.80 m y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,777,879.26	15/4/2016	100.00%	L. 1,946,777.79			L. 168,898.53	NA	NA
1130	Pavimentación de calles con white topping, colonia Policarpo Paz García	Constructora Sion, S.A. de C.V.	colonia Policarpo Paz García, Tercera calles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4000 psi con una longitud de 370.00 metros lineales, ancho de 7.00 metros un espesor de losa de 12 cms donde la calle tiene un empedrado el cual se demolerá a los costados 60.00 cms, para hacer la transición con los bordillos actuales.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,876,947.58	15/4/2016	100.00%	L. 2,336,798.74			L. 459,852.16	NA	NA
1132	Pavimentación de calle con white topping, colonia 13 de Julio	Consultoría y Construcciones Russell, S. de R.L. (CONCON)	colonia 13 de Julio, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 122.00 m, ancho de 3.00 m , espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, también se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud de 230.00 m, ancho de 6.-30 m, un espesor de losa de 9 cm, bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m y 20 metros lineales de muro de mampostería de 2.00 m. de alto.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,221,757.51	15/4/2016	100.00%	L. 1,645,588.10			L. 323,830.59	NA	NA
1031	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Juan Ramón Molina y Obelisco	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia Juan Ramón Molina y zona del Obelisco				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,575,245.82	27/1/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,575,245.82			L. 0.00	NA	NA
1198	Mecanización y caja puente en aldea Cantaral	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDEL)	aldea Cantaral devió en kilometro 16 carretera hacia Olancho		El proyecto consiste en realizar trabajos de mecanizar la tierra con tractor de oruga y con ello proceder a realizar balastado con una longitud de 1.8 Km, instalar tubería de 24" de diámetro en alcantarillas existentes en los diferentes puntos críticos, realizar trabajos de corta y relleno de material para acondicionar los niveles deseados en las aproximaciones, en este mismo trama se construirá una caja puente de 10.00 metros de largo con dos luces de 5.00 cada uno, separados por apoyo, con estribos y aletas de mampostería de 4.00 metros de altura libre, una losa de concreto de 30 cm de espesor y un empalmillado de mampostería de 35 cm de espesor		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,940,517.22	30/5/2016	100.00%	L. 2,415,943.94			L. 475,426.72	NA	NA
1134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico residencial Centroamérica este	Ramón Antonio Cáceres Reyes	residencial Centroamérica Este, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la Restitución de Pavimento de concreto hidráulico en Colonia Las Uvas y Residencial Centroamérica Este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes en colonia las Uvas y San Francisco (El Ají), se mejorara el terreno con una sub-base con un espesor de 20 cm, el espesor de la carpeta de concreto será de 20 cm y también se construirán bordillo de concreto de 15x15 cm		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,941,961.22	30/5/2016	100.00%	L. 2,135,186.36			L. 193,225.14	NA	NA
1172	Conformación y bateteado de calles colonia Berlín y colonia Nueva Capital	JS Ingeniería, S. de R.L.	colonia Berlín y colonia Nueva Capital, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformaran y se les colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.5 Km y un ancho de 5.50 m aproximadamente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,031.10	30/5/2016	100.00%	L. 2,416,916.45			L. 481,285.35	NA	NA
891	Conformación y bateteado y huellas vehiculares colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australia	Ingeniería Soto, S.A. de C.V.	colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australia, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 2.8 Kms y un ancho de 6.00 mts, adicionalmente se construirán 650 mts de huellas Vehiculares de 0.60 mts de ancho.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,742,581.38	17/8/2015	100.00%	L. 2,169,513.82			L. 426,932.44	NA	NA
1040	Supervisión rotonda salida al departamento de Olancho frente a Mall Premier	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICOMA)	Salida al departamento de Olancho, Comayagüela, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el mejoramiento vial y mejor desplazamiento en la Ciudad		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,944,551.10	15/8/2016	100.00%	L. 1,944,551.10			L. 0.00	NA	NA
1202	Supervisión paso a desnivel avenida Berlín- bulevar Juan Bosco	Técnico de Ingeniería, S. A. (TECNISA)	colonia Payajaul, intersección avenida Berlín- bulevar Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el mejoramiento vial y mejor desplazamiento en la Ciudad		Zona impactada	NA		Municipales	L. 6,535,833.87	28/7/2016	100.00%	L. 6,535,833.87			L. 0.00	NA	NA
1102	Supervisión ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	salida hacia el departamento de El Paraíso, sector oriental de Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el mejoramiento vial y mejor desplazamiento en la Ciudad		Zona impactada	NA		Municipales	L. 7,358,267.94	28/7/2016	100.00%	L. 8,083,363.47			L. 725,095.53	NA	NA
1162	Supervisión ampliación a 4 carriles desde rotonda de la Hacienda - bulevar José Azcona, Villa Olímpica	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CONSA)	bulevar Juan Bosco, desde rotonda La Hacienda - Villa Olímpica, Tegucigalpa, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 4,993,873.14	28/7/2016	95.00%	L. 8,299,390.36	En Etapa de Cierre		L. 3,305,517.22	NA	NA
1099	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia mata de En medio, sector No. 1	Constructora Uribe, S.A. de C.V.	colonia mata de En medio sector No. 1, bulevard de las Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 273.00 metros lineales, ancho de 6.-00 mts, espesor de losa de 12 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms. También se hará pavimentación White Topping con concreto hidráulico de 4000 psi con una longitud de 141.00 metros lineales, ancho de 6.-00 metros un espesor de losa de 10 cms donde la calle tiene un empedrado deteriorado. bordillos de concreto 0.15x0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,951,449.10	24/2/2016	100.00%	L. 2,429,554.13			L. 478,105.03	NA	NA
1101	Conformación y bateteado de calles colonia Nuevo Sacramento - valle de Amarateca	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	carretera del norte (CA-5) devió a Amarateca, por la escuela de parvulotomo, valle de Amarateca, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 20 cm, la longitud del trama será de 2.70 km y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 18 metros lineales de obras de drenaje.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,885,804.91	24/2/2016	100.00%	L. 1,885,804.91			L. 0.00	NA	NA
1158	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Altos de Lusrque	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	colonia Altos de Lusrque, calle principal carretera al sur por Residencial Tiwasa, frente a la escuela Cielo Viviel, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 300.00 metros lineales, ancho de 6.-30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,443.16	15/4/2016	100.00%	L. 2,109,328.25			L. 190,885.09	NA	NA
1160	Conformación y bateteado de calles, aldea Vegas del Río, delante de la aldea La Calera	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECCHCO)	Aldea Vegas del Río, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del trama será de 2.4 Km y un ancho de 5.20 m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.A. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,933,025.32	19/4/2016	100.00%	L. 2,406,616.52			L. 473,591.20	NA	NA
1123	Conformación y bateteado de calles y construcción de cunetas colonia Monte Fresco	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Monte Fresco, salida a Danlí, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del trama será de 2.4 Km y un ancho de 6.00 m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas fluvias y se construirán 700.00 metros lineales de cunetas de mampostería de C .25 cms, A: 60 cm, P: 60 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,901,326.04	15/4/2016	100.00%	L. 2,367,150.92			L. 465,824.88	NA	NA
1133	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rincón	Alher Cornayagua R. de R.L. (ALHERCO)	Colonia El Rincón tres calles al sur del plantel de la ANDE, 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C..		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 130.00 metros lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 m, la construcción de un muro de contención de mampostería de 4.5 metros de alto, 15 metros, corona de 0.40 metros, relleno con material del sitio compactado y 484 metros lineales de huellas vehiculares, 0.80 metros de ancho con 0.12 metros de espesor.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,828,466.42	15/4/2016	100.00%	L. 1,828,466.42			L. 0.00	NA	NA
1137	Conformación y bateteado de calles, aldea La Calera	Agustín Alexis Torres Lizcora	aldea La Calera, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del trama será de 2.8 Km y un ancho de 6.50m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de diámetro como drenaje de aguas fluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,931,080.22	15/4/2016	100.00%	L. 2,404,207.32			L. 473,127.10	NA	NA
706	Pavimentación de calles concreto hidráulico colonia San Miguel, calle Trinidad	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	Colonia San Miguel, calle La Trinidad		El proyecto consiste en la pavimentación de la calle Trinidad con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 metros, ancho de 6.-30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 X 15 cm		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,131,664.47	22/5/2015	100.00%	L. 1,684,065.08			L. 152,400.61	NA	NA
1157	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio La Soledad	Gerdoradores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia Altos de Lusrque, calle principal carretera al sur por Residencial Tiwasa, frente a la escuela Cielo Viviel, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 245 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbs/pulgada²) y una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la nivelación de 6 pozos de inspección y cinquetes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,699.28	15/4/2016	100.00%	L. 2,028,246.86			L. 183,547.58	NA	NA
912	Construcción de cancha multiusos y parimetral escuela Francisco Morazán, colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.	Soluciones Integrales de Ingeniería, S. de R.L.	Colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.		Con el Fin de promover la practica de actividad física saludable a la población se invierte en la reconstrucción y mantenimiento de canchas deportivas en el distrito central		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,404,434.00	9/9/2015	100.00%	L. 1,537,855.23			L. 133,421.23	NA	NA

1196	Conformación y balastado de calles, aldea El Cantoral	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	aldea El Cantoral, carretera hacia Olancho, km 34, adelante del desvió aldea Monte Redondo	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser: pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	El proyecto consiste en realizar trabajos de mecanizado o escarpe con tractor de y con ello proceder a realizar balastado con una longitud de 1.8 km, instalar tubería de 24" con cabezal de mampostería en ambos extremos en tres puntos del trazo, realizar trabajos de corte y relleno de material para alcanzar los niveles deseados en las aproximaciones, en este mismo tramo se construirá una caja puente de 10.00 metros de largo con dos lunes de 5.00 cada uno, separados por apoyo, con estribos y aletas de mampostería de 4.00 metros de altura libre, una losa de concreto de 30 cm de espesor y un empedrillado de mampostería de 75 cm de espesor.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,765,528.25	30/5/2016	100.00%	L. 2,198,082.47		L. 432,554.42	NA	NA
971	Pavimentación y puente en Lomas del Norte	Consultoría e Ingeniería Pena y Asociados, S. de R.L. (I.P.A. S. de R.L.)	Colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 260 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms., Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, construcción de Cunetas con un espesor de 25 cms, 40 cms de ancho, 60 cms de profundidad y La Construcción de un Puente de 8.00mts de Longitud		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,867,706.13	20/11/2015	100.00%	L. 1,867,706.13		L. 0.00	NA	NA
1174	Conformación y balastado de calles, aldea El Palenque	Constructora La Virgia, S. de R.L. de C.V.	aldea El Palenque, D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 4.00 km y un ancho promedio de 5.50 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,855.20	30/5/2016	100.00%	L. 1,801,855.20		L. 0.00	NA	NA
770	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de En medio	Edith Xiomara Córdova Tinoco	Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 250 mts lineales, ancho de 7.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,787,385.10	15/7/2016	100.00%	L. 2,225,296.45		L. 437,909.35	NA	NA
771	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (ASEA)	Colonia Brisas de Olancho		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, que suman una longitud de 480 m lineales, ancho de 5.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pg², una capa de sub base de 10 cm. Bordillos de 0.15x0.15 m y se elevaran 3 pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,972,329.09		100.00%	L. 1,972,329.09		L. 0.00	NA	NA
1211	Conformación, balastado y construcción de cunetas en colonia Nueva Danlí	Alejandra Melissa Castro Paz	colonia Nueva Danlí, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 2.0 Km y un ancho de 6.00 m, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias y se construirán 600.00 ml de cunetas de mampostería de 0. 25 cm, A: 40 cm, H 60 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,937,714.69	10/8/2016	100.00%	L. 2,412,454.79		L. 474,740.10	NA	NA
1004	Mejoramiento de calles con adoquín y puente peatonal en barrio Villabela	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S de R.L. (SISA)	barrio Villabela, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación de dos tramos de calle, además se plantea la reparación de un puente para el paso de peatones, se ha determinado adoquinar tramos de calles mutilizando el adoquín existente, obra que incluye actividades como demontaje de adoquín, excavación manual bajo estructura de adoquín, relleno compactado manual de superficie, ya sea con material importado o del sitio segùn las condiciones a nivel de sub-rasante, adoquinado mutilizando el adoquín existente en buen estado, fundición de las claves de tramos para dar firmeza al pavimento. El ancho promedio de las		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,833,862.41	15/4/2016	100.00%	L. 1,833,862.41		L. 0.00	NA	NA
1191	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Pedregalito, calle final	Transhondureña, S. de R.L. de C.V.	Colonia Pedregalito, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 metros con un ancho de 8.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lb/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. El tramo tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se propone la reparación de un tramo de 120 metros de longitud, con una resistencia del concreto de 4000 lbs/pulgada² en una longitud de 198 metros con un ancho de 4.60 metros, un espesor de losa de 12 cm y bordillos de concreto 15x15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,859,130.12	30/5/2016	100.00%	L. 2,314,617.00		L. 455,486.88	NA	NA
1235	Pavimentación de calle con white topping, aldea Santa Rosa	Construcciones Renovadas, Distribuciones y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRDSCO)	zona de la Burrera frente a casa comercial CAMOSA, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico del un tramo de 80.00 m de longitud con un ancho de 6.30 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo con white topping el cual tiene una longitud de 230.00m con un espesor de losa de 12 cm sobre un empedrado existente, el cual se le hará una reparación, con un ancho de 6.30 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un tercer tramo de concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI. También se realizara una conformación de calle de 275.00 ml con un ancho de 6.30m y un espesor de 10 cm, y se colocara la construcción de cunetas con un ancho de 70 cm, con un		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,791,942.47	4/7/2016	100.00%	L. 1,791,942.47		L. 0.00	NA	NA
1236	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venezuela	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia Venezuela, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de 135.00 m de longitud con un ancho de 6.30 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo con white topping el cual tiene una longitud de 260.00m con un espesor de losa de 12 cm sobre un empedrado existente, al cual se le hará una reparación de 100m², con ancho de 6.30 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. En ambos tramos se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,806,612.19	4/7/2016	100.00%	L. 2,249,232.18		L. 442,619.99	NA	NA
1014	Rehabilitación de calles internas en complejo de la Villa Olímpica	Asfaltos Emulsificados, S.A. (ASEA)	complejo deportivo José Simón Azcona (villa Olímpica), Tegucigalpa, M.D.C.		El tramo a intervenir consta de una longitud de 1,300.00 m lineales y un ancho promedio de 6.00 m, actualmente la superficie de rodadura de mezcla asfáltica presenta severos deterioros por lo cual se requiere la reparación de baches a nivel de mezcla asfáltica para posteriormente lleva a cabo la colocación de Microcarpeta como medida de protección y mejoramiento de las condiciones viales. El proyecto requiere la ejecución de las actividades de: limpieza, baches con mezcla en frio y colocación de micro carpeta.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,596,041.10	27/1/2016	100.00%	L. 1,987,071.17		L. 391,030.07	NA	NA
1039	Restitución del pavimento de concreto hidráulico en colonia Las Uvas y Res. Centroamérica este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes Las Uvas y San Francisco (FAA)	Ingeniería en Diseño, Construcción y Construcción, S. de R.L. (ENC)	Res. Las Uvas, Res Centroamérica Este y Col. San Francisco, M.D.C.		El proyecto consiste en la Restitución de Pavimento de concreto hidráulico en Colonia Las Uvas y Residencial Centroamérica Este y mejoramiento de las aproximaciones a dos puentes en colonia Las Uvas y San Francisco (FT AA.), se mejoraran el terreno con una sub-base con un espesor de 20 cm, el espesor de la carpeta de concreto será de 20 cm y también se construirán bordillo de concreto de 15x15 cm		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,896,753.61	27/1/2016	100.00%	L. 2,361,458.24		L. 464,704.63	NA	NA
949	Construcción de muro de contención (6 etapa), colonia Las Colinas	Ramón Antonio Cáceres Reyes	colonia Las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la construcción de varios muros de contención a lo largo de la quebrada Salada, con diferentes secciones según se especifica en planos, Croquis de ubicación e imágenes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,985,167.86	28/6/2016	100.00%	L. 2,471,533.99		L. 486,366.13	NA	NA
1181	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Tonconton	Francisco Javier Salinas Chang	calle atrás de Carnoza, colonia Jardines de Tonconton, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de un tramo al cual tiene una longitud de 101 m lineales, ancho de 6.20 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se elevaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario, sobre otro tramo se colocará White Topping en una longitud de 190 m lineales, con ancho promedio de 6.30 m y espesor de losa de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,892,753.55	30/5/2016	100.00%	L. 2,356,478.17		L. 463,724.62	NA	NA
1072	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Aurora	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Colonia Aurora		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico por medio del sistema Whitetapping sobre un empedrado existente, al cual tiene una longitud de 270mts lineales, ancho de 6.30mts, espesor de losa de 10cm, con una resistencia de 4,000 lbs/pg2 y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,847,210.47	11/2/2016	100.00%	L. 1,847,210.47		L. 0.00	NA	NA
1054	Conformación y balastado de calles en aldea La Cuesta No. 2	Constructora Imperia, S. de R.L.	Aldea La Cuesta, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la obra será de 3.20 Km con un ancho de 6.00 m. En la misma obra se construirán cunetas de concreto hidráulico con una longitud de 400 m lineales, con un ancho de 0.60 m y una profundidad de 0.60 m, también se construirán cabezales con diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,388,873.27	27/1/2016	100.00%	L. 1,527,066.16		L. 138,192.89	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tiloarque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tiloarque, acceso por el bulevar de las Fuerzas Armadas ala altura de Transportes Cristina, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 310.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,519.88	9/2/2016	100.00%	L. 2,051,139.11		L. 185,619.23	NA	NA
1040	Construcción rotonda salida al departamento de Olancho	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Salida al departamento de Olancho, frente a Mall Premier, Comayagüela		Con el fin de mejorar la vialidad en esta la salida de la ciudad, con dirrección hacia el norte y hacia la carretera a Olancho y que representa una excesiva carga vehicular y para una mejor distribución del flujo vehicula construye la solución vial a nivel (rotonda)		Zona impactada	NA		Municipales	L. 13,532,361.58	27/1/2016	100.00%	L. 16,898,387.25		L. 3,356,025.67	NA	NA
982	Construcción de rotonda final del bulevar Kuwait - La Vega - El Pedregal	CODELCO, S.A. (Ingeniería de Ingeniería, S.A de C.V.	colonia la Vega y El Pedregal Comayagüela, M.D.C.		Con el fin de mejorar la vialidad en las populosas colonias la Vega y el Pedregal y las colonias aledañas a las mencionadas se mejora el flujo vehicula que actualmente se ve interrumpido y representa un conflicto vial al final del Bulevar Kuwait por lo colonias en mención construye la solución vial a nivel (rotonda)		Zona impactada	NA		Municipales	L. 8,790,507.93	15/4/2016	100.00%	L. 8,790,507.93		L. 0.00	NA	NA
733	Consultoría para la administración del contrato Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1	Seyler y Asociados	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,997,028.00	27/1/2016	100.00%	L. 1,997,028.00		L. 0.00	NA	NA
1122	Supervisión de los proyectos de restauración 1082 y 1083	Consultores OMN, S. de R.L.	Parque La Concordia, parque Central y Palacio Municipal, Tegucigalpa, M.D.C.		Con el fin de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para el centro histórico de la ciudad		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,284,126.84	19/4/2016	100.00%	L. 1,284,126.84		L. 0.00	NA	NA
974	Supervisión programa de rehabilitación de mejoras y calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A de C.V. (ASP Consultores)	Sector T1, Tegucigalpa, M.D.C., Sector T2, Tegucigalpa, M.D.C., Sector C1, Comayagüela, M.D.C., Sector C2, Comayagüela, M.D.C.		El objetivo principal de garantizar y transparentar los trabajos y procesos de constructivos de obras contratadas para la Rehabilitación y mejoras de calles en los distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 16,425,612.30	19/11/2016	100.00%	L. 19,520,317.88		L. 3,094,705.58	NA	NA
934	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nuánirca Zelaya, calle principal	El David Suarez Ramírez	colonia Nuánirca Zelaya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 290.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 12 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15x0.15 Mts. y la Construcción de Cuneta de Mampostería de 0. 0.25.- A= 0.40; P=0.60 Mts. con 90.00 metros de longitud.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,400.52	19/11/2015	100.00%	L. 1,822,400.52		L. 0.00	NA	NA
1044	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, entrada de gasolinera Puma	Rayron Eduardo Menjívar Funes	Colonia San Luis, entrada principal atrás gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 315 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,893,474.29	27/1/2016	100.00%	L. 2,357,377.98		L. 463,903.69	NA	NA
1059	Conformación y balastado de calles en aldea quebrada Honda	Constructora y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPROJ)	Valle de Amarateca entrada frente a Penitenciaria Nacional, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.4 km y un ancho de 6.00 mts, además se construirá 30 metros lineales de obras de drenaje detalle en planos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,859,235.53	27/1/2016	100.00%	L. 2,035,862.91		L. 176,627.38	NA	NA
1050	Conformación, balastado y huellas vehiculares en colonia Pinares de Oriente	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	Colonia Pinares de Oriente, km 8 de la salida a Danlí, Distrito Central		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 3.2 Kms y un ancho de 5.00 mts, adicionalmente se construirán 400 mts de Huellas Vehiculares de 0.60 mts de ancho.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,745,925.68	27/1/2016	100.00%	L. 2,146,328.01		L. 400,402.33	NA	NA
1068	Pavimentación de calle con white topping, colonia Tepeyac	Equipos de Construcción, S.A de C.V. (ECO)	calle atrás de gasolinera Uno, colonia Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 300 mts lineales, ancho de 7.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts y como obras adicionales se demolerá un empedrado existente en todo el tramo.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,958,485.90	27/1/2016	100.00%	L. 2,438,314.95		L. 479,829.05	NA	NA
1027	Baches con mezcla asfáltica en colonia Kennedy (primera hasta cuarta entrada)	Proyectos Mecanizados, S.A de C.V. (PROMECASA)	Colonia Kennedy, desde la primera a la cuarta entrada		En este proyecto se contempla realizar trabajos de 380 m3 de excavación y saneamiento de baches, conformación de la base triturada y colocación de 377 Ton de mezcla asfáltica para cubrir dichos baches. Adicional a esto se ha considerado, donde la amerita la construcción de bordillos de 15 x 15 cms, colocación de sello de grietas, nivelación de pozos de inspección y restitución de tapaderas plásticas en pozos de inspección		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,747,493.61	27/1/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,747,493.61		L. 0.00	NA	NA
1069	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Angeles, calle Juan Lobato	Equipos de Construcción, S.A de C.V. (ECO)	Colonia Los Angeles, calle Juan Lobato, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos. El tramo 1 cuenta con una longitud de 160 mts lineales mientras que el tramo 2 cuenta con una de 90mts. El espesor de losa en ambos tramos es de 15 cm, con un ancho de 6.30mts. una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,570,142.98	27/1/2016	100.00%	L. 1,570,142.98		L. 0.00	NA	NA
700	Pavimentación acceso colonia Centeno #1 y Brisas del Norte frente a los Bomberos	Constructora Ynterra, S. de R.L.	colonia Centeno #1 y Brisas del Norte, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 240 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,385,145.52	9/7/2015	100.00%	L. 1,670,699.30		L. 285,553.78	NA	NA
939	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Amarateca (Villa de los Niños)	Consultoría y Construcción de obras de Ingeniería Civil y representación (CCIR)	Aldea Amarateca, villa de los Niños		Para hacer más eficiente este mantenimiento del tratamiento de la basura, la AMDC pretende con este proyecto cubrir la parte baja del Relleno Sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,943,711.73	19/11/2015	100.00%	L. 2,137,111.05		L. 193,399.32	NA	NA
830	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Villadela	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	colonia Altos de la Villadela, Comayagüela, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser: pavimentos, balastados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 225.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,114,954.47	17/8/2015	100.00%	L. 1,114,954.47		L. 0.00	NA	NA
1128	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos del Pedregalito	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. (ITC)	colonia Altos del Pedregalito, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de una calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 270.00 metros lineales, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,659,346.48	15/4/2016	100.00%	L. 1,659,346.48		L. 0.00	NA	NA
1098	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Alpes	Rayron Eduardo Menjívar Fuentes	colonia Las Alpes, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 275 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,731,937.80	16/2/2016	100.00%	L. 1,731,937.80		L. 0.00	NA	NA
1094	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Peniel	Nelson Martínez Bellanca	Colonia Villa Peniel, km 8 carretera hacia Olancho, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud de 270 metros lineales, ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Actualmente la calle se encuentra en mal estado dado el deterioro por falta de mantenimiento, obras de drenaje y por la constante circulación de vehículos.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,793,299.37		L. 0.00	NA	NA
1081	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio el Manchen (atrás de gasolinera Uno)	Consultoría, supervisión y construcción de Obras, S. de R.L. (CONCOS)	barrio el Manchen, atrás de gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 255 mts lineales, ancho de 7.00 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,692,570.16	9/2/2016	100.00%	L. 1,853,364.33		L. 160,794.17	NA	NA
1155	Mantenimiento de muros y puentes de la red vial, salidas principales del Distrito Central	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	salidas principales del Distrito Central		consiste en el mejoramiento del entrado de la Ciudad a través de trabajo realizados en muros, paredes y puentes, con la técnica sandblasting		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,786,491.49	30/5/2016	100.00%	L. 1,956,208.40		L. 169,716.91	NA	NA
1208	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fe y Vida	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COIM)	colonia Fe y Vida, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, el cual consta de cuatro tramos y tiene una longitud total de 325 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y como obra adicional se nivelarán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,903,008.87	21/8/2016	100.00%	L. 1,903,008.87		L. 0.00	NA	NA
1169	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación	Ingeniería Morales, S. de R.L. de C.V. (INGEMO)	calle de acceso a colonia Superación, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 285 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y se nivelarán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,822,878.11	30/5/2016	100.00%	L. 1,822,878.11		L. 0.00	NA	NA
936	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Bárbara, calle principal	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.	Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 320.00 Metros Lineales, Ancho de 6.30 mts, Espesor de losa de 15 cms, con una Resistencia de 4,000 PSI, una Capa de Sub Base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,925,653.09	19/11/2015	100.00%	L. 1,925,653.09		L. 0.00	NA	NA

1088	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Agua Dulce	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	Aldea Agua Dulce, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 2410.00 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto de 15 X 15 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,986,584.90	9/2/2016	100.00%	L. 2,473,298.20			L. 486,713.30	NA	NA
1238	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires	Hammer Wilson Dubón	Avenida Valverde, frente a escuela República de Panamá, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 320 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 x 0.15 M y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes, adicionalmente a esto se demolerán de concreto y mampostería existentes antes de comenzar las obras de pavimentación.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,817,987.12	4/7/2016	100.00%	L. 1,817,987.12			L. 0.00	NA	NA
1224	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, conexión aldea Las Casitas - calle Los Alcaldes	Allan Fabricio Rallos Williams	aldea Las Casitas, calle los Alcaldes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 415.00 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, los metros lineales de Pavimento se Colocaran en 2 Carriles Tipo Bulevar, dejando una mediana de 2.00 metros de ancho, esto con el fin de aprovechar el ancho hábil que tiene esta calle.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,853,363.55	14/6/2016	100.00%	L. 1,853,363.55			L. 0.00	NA	NA
1291	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Fe, calle Sonsoguara	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Colonia Santa Fe, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 2410.00 m., un ancho promedio de 6.30 m, y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,724,651.38	29/7/2016	100.00%	L. 2,125,460.36			L. 400,808.98	NA	NA
760	Balastado aldea Guanguisito	David Alejandro Pinel Méndez	aldea Guanguisito, Distrito Central		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.50 Kms y un ancho de 5.00 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,781,802.50	26/5/2015	100.00%	L. 1,963,489.85			L. 177,687.35	NA	NA
1008	Reacondicionamiento de calles de adoquín en varias colonias Tiloarque, Bella Oriente y Río Grande	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S de R.L. (DAC)	Tiloarque, Bella Oriente y Río Grande, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación de las calles adoquinadas ubicadas en las Colonias Tiloarque, Río Grande y Bella Oriente. La cual consistirá en el desmontaje del adoquín existente, preparación de la superficie con una capa de arena, colocación de adoquines, demolición de elementos de concreto y construcción de bordillos de Excilcon.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,812,306.50	27/1/2016	100.00%	L. 1,992,631.00			L. 180,324.50	NA	NA
1170	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Canteros López	Alejandro Melina Castro Paz	colonia Canteros López, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle la cual tiene una longitud de 2410.00 m con un ancho promedio de 6.30 m y un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 0.15 x 0.15 m y 270.00 metros lineales de cuneta de mampostería.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,827,022.93	30/5/2016	100.00%	L. 1,827,022.93			L. 0.00	NA	NA
1282	Conformación y balastado de calles, Aldea San Matías - Comunidades Planchón #1 y #2	María Elena Rodríguez Pagoaga	Aldea San Matías, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.60 Km y un ancho de 4.50 m, adicionalmente se instalara una tubería C. R. de 24" de diámetro como drenaje de aguas lluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,857,733.18	29/7/2016	100.00%	L. 1,857,733.18			L. 0.00	NA	NA
1344	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Eduviges	Juan Antonio Nuñez Hernández	calle principal de colonia Santa Eduviges, Comayagüela, M.D.C		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 410 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y como obra adicional se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,923.97	30/5/2016	100.00%	L. 1,918,923.97			L. 0.00	NA	NA
915	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Centro América oeste	HV. Servicios para la Construcción, S de R.L. (SERVAL S de R.L.)	Colonia Centroamérica oeste, frente a iglesia católica parroquia de Inmaculada Concepción, Barrio Paraíso, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, la cual tiene una longitud de 2640.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 mts, se incluye la Construcción de un Muro de Contención de 3.00 m de alto, 1.50 m de ancho y 30.00 m de longitud.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,781,391.34	20/11/2015	100.00%	L. 1,781,391.34			L. 0.00	NA	NA
1290	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vegas del Country	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Vegas del Country, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 449 m, un ancho de 5.80, espesor de losa de 12cm, con una resistencia de 4,000 lb/pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,879,194.70	25/8/2016	100.00%	L. 2,108,597.40			L. 460,402.70	NA	NA
1263	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith #5	Delia Ruth Guillén Quiroz	colonia Smith #5		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 449 m, un ancho de 5.80, espesor de losa de 12cm, con una resistencia de 4,000 lb/pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,992,465.40	25/8/2016	100.00%	L. 1,992,465.40			L. 0.00	NA	NA
1254	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia Villa Nueva, vector 5	Constructora Bosquín, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa Nueva, vector 5, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 185 metros con un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 10 cm, bordillos de 10 X15 cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección del alcantarillado sanitario existente. Adicionalmente, se construirá un muro de contención en una longitud de 55 m que constará de 1.00 m de altura total, una base de 2 m y una corona de 40 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,947,759.85	25/8/2016	100.00%	L. 1,947,759.85			L. 0.00	NA	NA
1192	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara	Anibal Adalid Rovelo Cárcamo	colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 290 mt, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15m y se nivelarán los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,835,317.98	30/5/2016	100.00%	L. 1,995,722.22			L. 160,604.24	NA	NA
1168	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)	ntra entrada de colonia Villa Los Laureles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 455 m lineales, ancho de 5.30 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15 X 0.15 M y como obra adicional se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,892,753.55	25/8/2016	100.00%	L. 1,892,753.55			L. 0.00	NA	NA
1197	Conformación y balastado de calles aldea Tamaru y Quemo	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	aldea Tamaru y Quemo, valle de Jamaya		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 4.7 Km y un ancho de 5.00 mt.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,924,014.60	30/5/2016	100.00%	L. 1,924,014.60			L. 0.00	NA	NA
1280	Conformación y balastado de calles, Bes. El Tablón - Montaña de Azacualpa	Ingeniería de Carreteras, S.A. de C.V. (INCA)	Bes. El Tablón - Montaña de Azacualpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 4.5 km con un ancho de 5.50 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,884,021.44	29/7/2016	100.00%	L. 1,884,021.44			L. 0.00	NA	NA
1186	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, vector Zapote	Constructora Bosquín, S. de R.L. de C.V.	calle de acceso al vector Zapote de la colonia La Travesía, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 350 m lineales, ancho de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 x 0.15 M y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes, adicionalmente a esto se instalara tubería PVC de 4" SDR-41 y tubería PVC de 4" SDR-41 junto a la construcción de dos pozos de inspección de alcantarillado sanitario.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,874,622.29	4/7/2016	100.00%	L. 1,874,622.29			L. 0.00	NA	NA
1352	Supervisión de la construcción paso a desnivel: Incorporación puente Estocolmo - Calle la Isla y ampliación del retorno puente Estocolmo - La Isla y calle paralela al puente 4 puentos cardinales (Estadio)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Puente Estocolmo - Calle la Isla, puente 4 puntos cardinales (Estadio Nacional)		Consiste en la supervision del proyecto existente con concreto hidráulico de 0.20 m de espesor que conecta la calle del puente Estocolmo hasta la calle de la Isla, así mismo un muro de concreto ciclópeo para retener el corte y estabilizar la calle y el área verde.Consiste en la construcción de dos zapatas aisladas de 7.25 m x 6.0 m x 1.80 m y 11.0 m x 2.50 x 1.0 m con sus respectivas pilastras y capiteles de concreto armado, así mismo dos estribos de concreto ciclópeo. Mismos que estarán paralelos al paso a desnivel existente, (4 Puntos Cardinales).Consiste en dos tramos de vigas de concreto armado de longitud entre 6.0 m y 10.0 m, una tercera de refuerzo y una viga de unión de 30 cm x ...		Zona impactada	NA		Municipales	L. 2,331,236.52	8/8/2016	100.00%	L. 4,172,455.66			L. 858,179.14	NA	NA
826	Construcción de puente peatonal colonia La Era	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	ando periférico, a la altura de la colonia La Era		El proyecto consiste en la construcción de un Puente Peatonal con una longitud de 27 metros que permita el libre tránsito de personas de la tercera edad, niños, jóvenes, discapacitados y adultos al cruzar la calle, proporcionando mayor seguridad a los peatones.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,687,593.08	19/11/2015	80.00%	L. 1,687,593.08	Proyecto Temporalmente Suspendido por Trabajos de Alta Tension		L. 0.00	NA	NA
1063	Reetauración parque La Concordia (I etapa)	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	Barrio La Concordia, Tegucigalpa, M.D.C.				Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,598,716.06	27/1/2016	100.00%	L. 2,748,462.14			L. 1,149,726.08	NA	NA
1225	Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de la Aldea Suyapa, sector Norte	Servicios de Ingeniería y Construcciones, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	calle principal aldea Suyapa sector norte, Tegucigalpa, M.D.C.	Siendo para La Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser: pavimentación, bacheo, construcción de cunetas, bordillos, cordón cuneta, muros, caches deportivos, etc., por lo que no estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de 130 m de longitud con un ancho de 6.30 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo con white topping el cual tiene una longitud de 160 m con un espesor de losa de 12 cm sobre un empedrado existente, el cual se le hará una reparación, con ancho de 6.30 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. En ambos tramos se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 lb/pig².	Después de las visitas de campo en los colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las siguientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,626,689.73	25/8/2016	100.00%	L. 1,626,689.73			L. 0.00	NA	NA
1315	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Asociación de Ingenieros Constructores, S. de R.L. de C.V. (AINCO, S. de R.L. de C.V.)	colonia Altos de la Sosa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico con una longitud total de 275 metros. La primera calle tendrá una longitud de 235 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se demolerán 15 m2 de elementos de concreto (aceras vehiculares) donde irá colocado el pavimento. La segunda calle tendrá una longitud de 140 m con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbs/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y un ...	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,943,617.06	25/8/2016	100.00%	L. 1,943,617.06			L. 0.00	NA	NA
948	Conformación y balastado de calles en colonia Ciudad España	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONAS)	Colonia Ciudad España, salida al norte (CA-5) desvió en kilometro 7 anlo biblioteca de Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.4 Kms y un ancho de 9.00 mts, adicionalmente se instalara una tubería T.C.R. de 24" de Diámetro como drenaje de aguas Lluvias.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,214.12	19/11/2015	100.00%	L. 2,027,713.42			L. 183,499.30	NA	NA
1078	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Europea	Delia Ruth Guillén Quiroz	Calle Modesto Rodas que conduce a la colonia Bolívar inicio de tramo "A" contiguo a radiadores de Honduras, tramo "B" inicia por embudidos Europea, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, la cual se pavimentaran 2 tramos, trama A tiene una longitud de 163.00 metros lineales, ancho de 5.30 mts, tramo B será un complemento de bumahas existentes, tendrá una longitud de 153.00 metros lineales, ancho de 6.30 mts. en ambos tramos tendrán un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y bordillos de 0.15 X 0.15 mts.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,761,419.57	9/2/2016	100.00%	L. 1,761,419.57			L. 0.00	NA	NA
1227	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Pedregalito #2	Arnaldo Silva Rodríguez	colonia Pedregalito #2, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 150 metros con un ancho de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm., una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. El tramo tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de reabsurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 libras/pulgada² en una longitud de 198 metros con un ancho de 4.60 metros, un espesor de losa de 12 cm y bordillos de concreto de 0.15x0.15 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,695,915.91	25/8/2016	100.00%	L. 1,695,915.91			L. 0.00	NA	NA
1231	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en aldea La Lomita	Lucas Jetsel Velásquez Ramos	aldea La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm y una longitud aproximadamente 870.00 m y un ancho promedio de 5.50 m. Suministros e instalación de alcantarilla de 12.00 m de longitud, construcción de 960.00 m lineales de cuneta de mampostería con una sección de 40 x 40 cm, construcción de 60.00 m lineales de huellas vehiculares, 3.00 m lineales de muro de contención de mampostería de 3.00 m de altura y un valla inundable de mampostería y material selecto de 6.00 m de ancho y 7.50 m de largo, con ... una losa de concreto de 0.20 m de espesor.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,341.65	4/7/2016	100.00%	L. 1,844,341.65			L. 0.00	NA	NA
1176	Conformación y balastado de calles, aldea El Trigo	Luis Alfonso Polanco Henríquez	aldea El Trigo, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.50 km y un ancho de 5.70 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,656,592.99	25/8/2016	100.00%	L. 1,656,592.99			L. 0.00	NA	NA
1127	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Andes	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Los Andes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 2850.00 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,790,988.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,790,988.37			L. 0.00	NA	NA
1194	Conformación y balastado de calles colonia Estanzuela y colonia Canaán	Rerón Alvarado Osorio	colonia Estanzuela y colonia Canaán, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud del tramo será de 3.0 Km y un ancho de 6.00 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,527,276.02	25/8/2016	100.00%	L. 1,527,276.02			L. 0.00	NA	NA
1310	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Francisco Murillo Soto	Mirta Liliana Díaz Salgado	colonia Francisco Murillo Soto, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos A y B, el primer tramo de calle con concreto hidráulico y el segundo tramo con white topping. El tramo A tiene una longitud de 56 metros, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 lb/pig², una capa de sub base de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,676,276.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,676,276.30			L. 0.00	NA	NA
1129	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre	Silvia Rafael Mejía Aguilar	Colonia 21 de Octubre, pertenece de la Iglesia Católica Cristo Rey, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación de varios tramos con Concreto Hidráulico, la cual suman una longitud de 316.00 metros lineales, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L. 1,971,732.66			L. 178,433.29	NA	NA
1200	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Eugenio - colonia Centroamérica	Constructora Ardónida, S. de R.L. de C.V.	calle principal de colonia San Eugenio y segunda calle de colonia Centroamérica, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 400 m lineales, ancho de 6.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15 X 15 cm y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,728,066.63	25/8/2016	100.00%	L. 1,728,066.63			L. 0.00	NA	NA
1250	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Villa Delmi, sector 2	Compañía de Construcciones e Inversiones, S. de R.L. (CONCI)	colonia Villa Delmi, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 300 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,678,608.70	25/8/2016	100.00%	L. 1,840,867.83			L. 362,259.13	NA	NA
1356	Construcción de poso a desnivel acceso a colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea	JF Construcciones, S.A.	intersección colonia América - bulevar Comunidad Económica Europea, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en un paso a desnivel de una sola vía para todo tipo de tráfico, que da inicio al final del Bulevar Comunidad Económica Europea a la altura de la Plaza los Obeid y finaliza en el acceso de la colonia América, que también comunica a las colonias las Hadas, Las Cascadas y La Modelo, de una longitud de 75 m. Estará compuesto por: Aproximaciones con pavimento de concreto Hidráulico y soportado por muros de concreto ciclópeo, la sub estructura con capiteles y nueve (9) pilastras de concreto reforzado entre el, siendo de quince (15) vigas de concreto pre-fundido y nueve (9) de concreto ...	Zona impactada	NA		Municipales	L. 64,788,053.87	8/8/2016	100.00%	L. 76,622,094.60	En proceso de cierre administrativo		L. 9,834,040.73	NA	NA
1302	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Providencia	Ingeniería Sicri, S.A. de C.V.	valle de Amarateca, colonia Nueva Providencia, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.7 km con un ancho de 6.50 m. Además, se construirá un alcantarillado usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m para el drenaje de aguas lluvia, con su respectivo cabezal.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,300.83	25/8/2016	100.00%	L. 1,813,300.83			L. 0.00	NA	NA
1314	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Trinidad, calle Boca	JDIRICAH, Bienes y Raíces Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonia La Trinidad, calle Boca, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico, con una longitud de 325 metros y un ancho de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm y la nivelación de 6 pozos de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,807,529.43	25/8/2016	100.00%	L. 1,807,529.43			L. 0.00	NA	NA
																						NA	NA
1164	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias: residencial Plaza, Tres Caminos y resto de lo medio y resto de lo medio	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONSU	residencial Plaza, Tres Caminos y resto de lo medio, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la implementacion de mejorar y sin colemar de agua potable de tres colonias que a continuación se describen: 1.) La Residencial Plaza se suministrara e instalara 660 metros lineales de tubería de 8" SDR-26 y 160 mt de tubería de 6" SDR- 26, El número de clientes activos es de 1502, estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 9012 habitantes, de los cuales más de 3000 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto; 2.) La Residencial Tres Caminas se suministrara e instalara 144 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, El número de clientes activos es de 1,856 estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 6912 habitantes, de los cuales más de 1000 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto.; 3.) La Colonia mata de en Medio suministrara e instalara 110 metros lineales de tubería de 8" SDR-26, El número de clientes activos es de 1,856 estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,963,068.15	30/5/2016	100.00%	L. 1,963,068.15			L. 0.00	NA	NA
1268	Supervisión de construcción del túnel intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y ampliación del puente río chiquito	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y puente río chiquito (Bulevar Próceres)		El Proyecto consiste en la supervision de la construcción de un túnel de 4 carriles, siendo 2 carriles para cada sentido, para el flujo vehicular en los sentidos noreste y noroeste respectivamente, El mejor dicho Bulevar Próceres - Anillo Periférico Este y viceversa. El túnel tendrá una longitud de 220 m, ancho total de 18.50 m., con un ancho de carril efectivo de 4.00 m; incluyendo una Barrera divisoria central, del tipo New Jersey. En dirección Anillo Periférico - Bulevar los Próceres	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,645,428.51	8/8/2016	70.00%	L. 1,645,428.51	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA

772	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Hadas y San Rafael	60th Xiomara Córdova Tinoco	colonia Las Hadas y San Rafael, Comayagüela, M.D.C.		La solución a nivel consta de una ampliación del Puente existente sobre el Río Chiquito, pasando de 4 a 6 carriles, con un ancho total de 20.70 m., separados por una Barrera central, tipo New Jersey.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,812,267.77	15/7/2015	100.00%	L. 1,812,267.77			L. 0.00	NA	NA
1303	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructora Avendaño y Asociados, S. de R.L.	colonia Santa María, Tegucigalpa, M.D.C.		También se incluye la construcción de una rotonda ubicada exactamente en el centro de la intersección de la Calz. 21 de Octubre – Calz. San Miguel, con radios variables y que ocupa un perímetro de 68 m., misma que servirá para realizar los giros permitidos, que serán los mismos que actualmente se pueden realizar.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,899,636.11	25/8/2016	100.00%	L. 1,899,636.11			L. 0.00	NA	NA
1368	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia San José del Pedregal	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 46 metros, un ancho de 6.60 metros, un espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub-base de 10 cm y la nivelación de 2 pases de alcantarillado sanitario existente, sumado a esto la pavimentación de una calle con White Topping, con una longitud de 320 metros, un ancho de 6.30 metros, un espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y la nivelación de 2 pases de alcantarillado sanitario existente.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,806,753.82	4/10/2016	100.00%	L. 1,806,753.82			L. 0.00	NA	NA
1234	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Travesía, calle paseo Cerro de Plata	Construcciones Renovables, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	Calle Paseo Cerro de Plata, colonia La Travesía, Tegucigalpa, M.D.C.		de calle con concreto hidráulico, con una longitud de 127 m lineales, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/plg², una capa de sub base de 10 cm, Bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran 7 pases de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Después de las visitas de campo en las colonia, Barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una area de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado de las que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado daños severos, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,830,754.25	25/8/2016	100.00%	L. 1,830,754.25			L. 0.00	NA	NA
1257	Conformación y bateteado de calles, y construcción de cunetas, aldea Las Tapias	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Aldea Las Tapias, M.D.C.		terracería que se conformaran y se les colocara material selecto con un espesor de 15 cm. La longitud del tramo total es de 2.30 km y un ancho de 5.30 m., mismo que se dividen en las siguientes tramos. El tramo de Ciudad Mateo será de 0.54km El tramo de Aldea Achiote será de 0.26M El tramo de Aldea Las Tapias será de: 1.86M, También en el tramo de Ciudad Mateo se incluirá la construcción de 500 ml de cunetas de mampostería con un ancho de 0.40m una altura de 0.60m y un espesor de 0.25m			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,728,478.77	29/7/2016	100.00%	L. 1,728,478.77			L. 0.00	NA	NA
1470	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Villa Elena	TEC, Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V.	calle principal de colonia Villa Elena, M.D.C.		Consiste en la Rehabilitación de 900 metros lineales de calle con un ancho promedio de 6.10 metros, 5,490.00 metros cuadrados, a través de bacheo con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,376.84	23/11/2016	100.00%	L. 1,813,376.84			L. 0.00	NA	NA
1294	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Felicidad	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia La felicidad, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 140.00 m., un ancho promedio de 6.20 m. y un espesor de losa de 0.15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,767,582.38	25/8/2016	100.00%	L. 2,200,640.06			L. 433,057.68	NA	NA
1312	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Invernova	Servicios de Ingeniería Avila, S.A.	colonia Invernova, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 300 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbs/pulgada² y una capa de sub base de 15 cm.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,902,172.10	25/8/2016	100.00%	L. 1,902,172.10			L. 0.00	NA	NA
1321	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia San José de la Vega	Construcciones e Inversiones Arias, S. de R.L. (CIA)	colonia San José de la Vega, M.D.C.		Consiste en la remoción total del adoquinado existente que se encuentra en mal estado para luego proceder con la pavimentación de la calle con concreto hidráulico en una longitud de 260 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbs/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. Incluye la nivelación de 4 pozos de inspección y cespuetes.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,620,438.09	25/8/2016	100.00%	L. 1,781,752.70			L. 161,314.61	NA	NA
1353	Construcción de paso a desnivel Bulevar Kuwait - bulevar Santa Cristina	JF Construcciones, S.A.	Final del bulevar Santa Cristina interceptando con calzver Kuwait. Frente a las instalaciones de la Guardia de Honor Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel con una longitud aproximada de 270 metros con dos aproximaciones de 58.00 m y 80.00 m de muros de concreto ciclópeo y refuerzo con material del sitio, con 8 pilastras de concreto reforzado, vigas de concreto pre fforzadas, losa de espesor de 20 cm, con anchos de calzada de 5.5 metros, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como obras complementarias que incluye las mejoras a las calzadas y giros a nivel de calles existentes.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 39,049,503.18	25/10/2016	100.00%	L. 39,049,503.18	En Proceso de Cierre Administrativo		L. 0.00	NA	NA
1091	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Humuya	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CASA)	Colonia Humuya, , Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 210 mts lineales, ancho de 6.00 mts debido a que ya está establecido el derecho de vía en esa calle, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,870,159.28	11/1/2016	100.00%	L. 1,870,159.28			L. 0.00	NA	NA
1261	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Lomas del Carrizo	Ingeniería Sanitaria, S. de R.L. de C.V. (INGESA, S. de R.L. de C.V.)	Colonia Lomas del Carrizo		Consiste en la pavimentación de 2 tramos de calles con concreto hidráulico en una longitud total de 340 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la nivelación de 5 pozos de inspección y cespuetes.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,888,311.23	25/8/2016	100.00%	L. 1,888,311.23			L. 0.00	NA	NA
1251	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Doanna	Constructora Hondureña, S. de R.L. de C.V. (CONDRL)	colonia Altos de la Doanna, Comayagüela, M.D.C.		TRAMO A: Consiste en el desmontaje de adoquin y posterior en la pavimentacion con concreto hidraulico, la cual tiene una longitud de 70 m lineales, ancho de 6.20 m., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de concreto 15x15 cm.Tramo B: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, Tipo White Topping sobre empedrado la cual tiene una longitud de 200 m lineales, ancho de 6.60 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, y bordillos de concreto 15x15 cm.Tramo C: Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico con longitud de 80 metros con un ancho de 6.20 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 15x15 cm. En este tramo se incluirá la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario de 80 metros lineales de 8" PVC RD 41 como también las acometidas domiciliarias con el accesorio (Yee de 6 a 4") y con tubería de A.C PVC RD 41.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,942,826.17	25/8/2016	100.00%	L. 1,942,826.17			L. 0.00	NA	NA
1330	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Zapote Centro	A & V Ingenieros, S. de R. L.	colonia Zapote Centro, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm. También se construirán 30 m de cunetas de mampostería con un ancho neto de 50 cm y una profundidad neta de 50 cm, un drenaje tipo quebrapatas de 6 m de longitud y se demolerá el empedrado existente con una longitud de 131 m con un ancho de 6 m y un espesor de 20 cm, para poder construir el pavimento de concreto hidráulico.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,896,269.05	25/8/2016	100.00%	L. 1,896,269.05			L. 0.00	NA	NA
1266	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor #1, sector 3, calle La Posta	Nuvel Rene Cruz Mendoza	calle de la posta policial, sector 3, colonia Flor #1, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle los cuales suman un total de 360.00 ml de longitud, con un ancho de 6.00 mt, se les colocara una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm., bordillos de 15cm X 15 cm, se construirán 4 pases de inspección y cespuetes, así mismo los tramo serán divididos de la siguiente manera: Tramo No. 1: 218 ml Tramo No. 2: 142 ml			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,870,798.21	25/8/2016	100.00%	L. 1,870,798.21			L. 0.00	NA	NA
1204	Conformación y bateteado de calles en aldea San Juan de Río Grande	Suyapa Izquierdo Andino Martínez	aldea San Juan de Río Grande, carretera Olancho ingresando por aldea Las Flores, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de acceso de la aldea, a nivel de terracería la que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 3.95 km y un ancho de 5.00 metros.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,935,971.74	4/7/2016	100.00%	L. 1,935,971.74			L. 0.00	NA	NA
1268	Construcción del nivel inferior de colonia 21 de Octubre – colonia San Miguel y ampliación del puente río Chiquito	Ingenieros Colonia de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCOVI)	Intersección colonia 21 de Octubre – colonia San Miguel y ampliación del puente río Chiquito, Tegucigalpa, M.D.C.		El Proyecto consiste en la construcción de un túnel de 4 carriles, siendo 2 carriles para cada sentido, para el flujo vehicular en los sentidos norestey noroeste respectivamente; O mejor dicho: Bulevar Fróceres – Anillo Periférico Este y viceversa. El túnel tendrá una longitud de 220 m, ancho total de 18.50 m., con un ancho de carril efectivo de 4.00 m; incluyendo una Barrera divisoria central, del tipo New Jersey. La solución a nivel consta de una ampliación del Puente existente sobre el Río Chiquito, pasando de 4 a 6 carriles, con un ancho total de 20.70 m., separados por una Barrera central, tipo New Jersey. También se incluye la construcción de una rotonda ubicada exactamente en el centro de la intersección de la Calz. 21 de Octubre – Calz. San Miguel, con radios variables y que ocupa un perímetro de 68 m., misma que servirá para realizar los giros permitidos.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 101,712,627.26	8/9/2016	70.00%	L. 101,712,627.26	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1239	Conformación y bateteado de calles, aldea Casa Quemada - Cañada	Constructora RAMAR, S. de R.L.	aldeas Casa Quemada - Cañada, desvió en el kilometro 8.5 de la carretera hacia Olancho		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará en toda la longitud y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, en algunas estaciones del tramo, la longitud del proyecto será de 10.00 km y un ancho promedio de 5.50 m.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,720,046.74	4/7/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,720,046.74			L. 0.00	NA	NA
1226	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia El Rosario	Constructora Cadelca, S.A. de C.V.	colonia El Rosario, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 250 ml, ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15m y se nivelaran los pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente. Adicionalmente se construirá un muro de contención constará de 3.50 m de altura con 1.50 m de desplante, una base de 1 m y una corona de 40 cm.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,577,435.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,577,435.30			L. 0.00	NA	NA
931	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Joya (ultima calle)	Moisés Hernández Morales	Colonia Altos de la Joya, ultima calle, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 330 mts lineales, ancho de 6.00 mts., espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,631,368.44	19/11/2015	100.00%	L. 1,631,368.44			L. 0.00	NA	NA
1317	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Cabañas, calles Los Pilos	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	barrio Cabañas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle de 320.00 m de longitud, con un ancho de 6.20 mt, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, nivelación de 4 pozos de inspección y cespuetes.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,790,423.00	25/8/2016	100.00%	L. 1,790,423.00			L. 0.00	NA	NA
777	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Casitas-escuela Metropolitana	Constructora Traterra, S. de R.L.	Aldea Las Casitas, calle que conduce a escuela Metropolitana, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 415.00 mts lineales, ancho de 6.50 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts, los mismos tienen de Pavimento se Colocaran en 2 Carriles Tipo Bulevar, dejando una mediana de 2.00 metros de ancho, esto con el fin de aprovechar el ancho hábil que tiene esta calle.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,813,144.89	15/7/2015	100.00%	L. 2,257,365.39			L. 444,220.50	NA	NA
1332	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa No. 1	Hondutec, Ingenieros, Supervisores y Contratistas, S. de R.L. (HISCON)	Colonia Vista Hermosa No. 1, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 360.00 ml de longitud, con un ancho de 5.50 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 6 pozos de inspección y cespuetes.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,926,498.39	25/8/2016	100.00%	L. 1,926,498.39			L. 0.00	NA	NA
1287	Conformación y bateteado de calles, aldea Villeda Morales	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Colonia Villeda Morales, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será aproximadamente de 3.70 km y un ancho promedio de 5.70 m.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,865,827.17	29/7/2016	100.00%	L. 1,865,827.17			L. 0.00	NA	NA
1400	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°2	Nelson Martínez Bellanace	colonia Carrizal N°2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 240 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán 115.00 metros lineales de bordillos de concreto de 15x15cm en el tramo inicial de pavimento en ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También hay una calle que tiene una sección con empedrado deteriorado por lo que se ha tomado la iniciativa de restaurar la calle aplicándole white topping con una resistencia del concreto de 4000 PSI en una longitud de 175.00 metros con un ancho de 5.50 metros y un espesor de losa de 10 cm.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,718,505.06	4/10/2016	100.00%	L. 1,718,505.06			L. 0.00	NA	NA
1352	Construcción de paso a desnivel: incorporación Puente Estocolmo - La Isla y calle paralela al puente 4 puntos cardinales (estadio)	Constructora William & Moncada, S.A. de C.V.	Puente Estocolmo - calle La Isla, puente 4 puntos cardinales (Estadio Nacional), Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 360.00 ml de longitud, con un ancho de 5.50 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 6 pozos de inspección y cespuetes. Consiste en la ampliacion del terceno existente con una carpeta de concreto hidráulico de 0.20 m de espesor que conecta la calle del puente Estocolmo hacia la calle de la Isla, así mismo un muro de concreto ciclópeo para retener el corte y estabilizar la calle y el área verde. 2.- Rampa de incorporación del puente Estocolmo a la Isla y calle paralela al paso a desnivel 4 puntos cardinales hacia la calle de la Isla, con una longitud de 180.00 m. Pase desnivel, Sub Estructura Consiste en la construcción de dos zapatas aisladas de 7.25 m x 4.0 m x 1.00 m y 13.0 m x 3.50 x 1.0 m con sus respectivas pilastras y cajetines de concreto armado, así mismo dos estribos de concreto ciclópeo. Mismos que estarán paralelos al paso a desnivel existente, (4 Puntos Cardinales). Super Estructura Consiste en dos tramos de vigas de concreto armado de longitud entre 8.0 m y 13.0 m y una losa de rodadura o acera de concreto reforzado de 0.20 m de			Zona impactada	NA		Municipales	L. 25,354,389.89	8/9/2016	100.00%	L. 27,642,843.27			L. 2,309,453.38	NA	NA
1354	Paso a desnivel (túnel) intersección bulevar Centroamérica - bulevar República de Francia (La Colina) - paseo Tres Caminos	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	Bulevar Centroamérica - bulevar republica de Francia, (Las Colinas) - paseo Tres Caminos, Tegucigalpa, M.D.C.		Consta de 200 metros de aproximacion de dos partidas que descienden sobre el bulevar Centroamérica con una altura variable entre 5 a 6 metros, con muros de concreto ciclopeo (tail testing) de 0.20 m de espesor, la estructura central (Túnel) consta con Pilotes de concreto armado de 0.80 m de diámetro a cada 5.60m y pantalla de concreto armado de 0.20 m entre los pilotes, con una losa solida de 0.70 cm de espesor apoyada sobre los pilotes. Sobre el túnel se construirá una rotonda para los giros, de esa forma mejorar la circulación en la intersección. Obras complementarias Se construirá un Tunel Peatonal entre Centro Comercial Plaza Miraflores, UPN y Area Verde frente Grupo Q, para Acceso a la estación del Trans 450.			Zona impactada	NA		Municipales	L. 74,932,541.79	8/9/2016	100.00%	L. 92,915,861.55			L. 17,983,299.76	NA	NA
1425	Construcción de la solución vial corredor intersección Bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Constructora William y Molina, S.A. de C.V.	Intersección Bulevar Suyapa con calle principal colonia Loma Linda, calles principales de colonias El Hogar y el Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.		Para dar solución a la problemática vehicular en la intersección que servirá de acceso al flujo vehicular que transita por el Bulevar Suyapa. Este puente permitirá a los usuarios que deseen entrar a la colonia Loma Linda y zonas aledañas, realizar el giro a la izquierda, sin interrumpir a los usuarios del Bulevar Suyapa y del TRANS 450. La obra estará conformada por: 1. Rampa de entrada que se inicia frente al Hotel Alameda. 2. Puente que cruza el TRANS 450 y la calzada derecha del Bulevar Suyapa. 3. Rampa de salida que finaliza en la calle de acceso a la colonia Loma Linda, frente a la calida del estacionamiento de CITI BANK. 4. Ampliación a tres carriles de la calle de acceso a Colonia Loma Linda. La longitud total de la solución a desnivel es de 207.25 m3 lo cual se descompone de la siguiente manera: Aproximación de acceso de longitud 33.75 m3 de mampostería de concreto ciclópeo y de descanso con longitud de 24.00 m3 con			Zona impactada	NA		Municipales	L. 53,580,691.20	28/10/2016	80.00%	L. 53,580,691.20	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional		L. 0.00	NA	NA

| | | |

1284	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Guacerique, segunda calle	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Barrio Guacerique, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle que se dividen en un tramo de 152.000 m de longitud con un ancho de 6.00 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m. Un segundo tramo el cual tiene una longitud de 208.00m con un espesor de losa de 15 cm, con ancho de 6.00 m, y bordillos de 0.15 X 0.15 m. En ambos tramos se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,905,517.79	29/7/2016	100.00%	L. 1,905,517.79			L. 0.00	NA	NA
1293	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayestas, calle El Pastel	Nelson Armando Bustamante	colonia Las Ayestas, Calle El Pastel, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 310.00 ml de longitud, con un ancho de 6.30 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,720,459.40	29/7/2016	100.00%	L. 1,891,645.11			L 171,185.71	NA	NA
1271	Supervisión de la construcción de solución vial Jacalezapa - Kennedy - UNITEC	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	anillo Periférico hacia colonia Kennedy y colonia Víctor F. Ardon y UNITEC, Tegucigalpa, M.D.C.		Supervisión de las actividades del proyecto que incluye iniciar en la calzada derecha del anillo Periférico frente a la Gasolinera UNO y finaliza en la mediana de la Colectora Kennedy a la altura de la Colonia Lomas de Jacalezapa. Este enlace será de un carril, el cual dará acceso a los vehículos provenientes de la zona sur de la capital, que deseen dirigirse a la Colonia Kennedy y zonas aledañas. Para el desarrollo de este enlace se necesitarán aproximadamente 450 m de longitud y se realizará en dirección a la colonia Kennedy. Esta solución incluye también la solución vial sobre el anillo Periférico. b. Construcción de un puente, entroncado al túnel con la mediana de la Colectora Kennedy. c. Rampas de ascenso y descenso. d. Construcción de un retorno frente a la Colonia Lomas de Jacalezapa. Ramal directo para el tránsito que proviene de UNITEC y se dirige hacia el Oriente por el Anillo Periférico.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 7,445,083.77	7/11/2016	82.50%	L. 7,445,083.77	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1364	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, vector 4, segunda calle	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNINSA)	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 225 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,718,472.83	4/10/2016	100.00%	L. 1,718,472.83			L. 0.00	NA	NA
1285	Pavimentación de calle con white topping, colonia El Porvenir	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia El Porvenir, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con White Topping de una calle de 360.00 m de longitud con un ancho de 5.60 m; una capa de sub base de 10 cm; con un espesor de losa de 12 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, se utilizara concreto hidráulico con una resistencia de 4,000 PSI.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,692,462.20	25/8/2016	100.00%	L. 1,692,462.20			L. 0.00	NA	NA
1337	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Guillen	A & V Ingenieria, S. de R. L.	colonia Guillen, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 320 metros con un ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbrac/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,779,888.32	25/8/2016	100.00%	L. 1,779,888.32			L. 0.00	NA	NA
1271	Construcción de solución vial Jacalezapa - Kennedy - UNITEC	Consorcio JF Construcciones S.A. - Santos y Compañía, S.A. de C.V.	anillo periférico - bulevar kennedy, pasando por las colonias lomas de Jacalezapa y Víctor F. Ardón y calle hasta UNITEC, Tegucigalpa, M.D.C.		Este enlace inicia en la calzada derecha del anillo Periférico frente a la Gasolinera UNO y finaliza en la mediana de la Colectora Kennedy a la altura de la Colonia Lomas de Jacalezapa. Este enlace será de un carril, el cual dará acceso a los vehículos provenientes de la zona sur de la capital, que deseen dirigirse a la Colonia Kennedy y zonas aledañas. Para el desarrollo de este enlace se necesitarán aproximadamente 450 m de longitud y estará integrado por los siguientes obras a: Construcción de un puente entroncando la calzada izquierda del Anillo Periférico. b. Construcción de un puente, entroncado al túnel con la mediana de la Colectora.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 143,550,293.40	7/11/2016	82.50%	L. 143,550,293.40	Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso		L. 0.00	NA	NA
1249	Pavimentación con concreto hidráulico y construcción de muro de contención, aldea Suyapa, calle atrás de la iglesia	Consultoría e Ingeniería Pavas y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	calle atrás de la iglesia, aldea Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, la cual tiene una longitud total de 220 m, ancho de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 cm y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se construirá un muro de contención que constará de 7.50, una base de 3 m y una corona de 60 cm en una longitud de 21 m.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,885,257.00	25/8/2016	100.00%	L. 1,885,257.00			L. 0.00	NA	NA
1308	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia El Contador	Francisco Noel García Arriaga	colonia El Contador, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 332 metros con un ancho de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbrac/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm, también se incluye la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,842,070.69	25/8/2016	100.00%	L. 1,842,070.69			L. 0.00	NA	NA
1288	Conformación y balastado de calle, aldea El Cimarrón	Francisco Javier Salinas Chang	aldea El cimarrón, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 5.0 km con un ancho de 5.0 m. Además, se construirán dos (2) alcantarillas usando tubería de concreto reforzado con un diámetro de 24" y con longitud de 6 m de cada tubería para el drenaje de aguas fluvia.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,902,458.44	25/8/2016	100.00%	L. 1,902,458.44			L. 0.00	NA	NA
1416	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Ciudad Nueva (4 etapa), calle final	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia Ciudad Nueva (etapa 4) Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 200 m, un ancho promedio de 7 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle tiene una longitud de 160 m, un ancho de 6.20 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,845,462.49	19/10/2016	100.00%	L. 1,845,462.49			L. 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia	Nelson Francisco Obando García	colonia Independencia		La solución en la pavimentación consiste en la reparación y rehabilitación de la calle existente sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15 cm, con una longitud de 410 metros, ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, se nivelarán quince (15) pozos de inspección y cosquetes y se hará una losa de transición debido a la conexión con el pavimento ya existente, esta losa de transición tendrá una longitud de 3.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm, ancho promedio de 6.20 m, se reparara un 30% del área de empedrado y se construirán bordillos de 15cm x 15cm en una		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,843,642.07	25/8/2016	100.00%	L. 1,843,642.07			L. 0.00	NA	NA
1319	Pavimentación de calle, colonia Villa Cristina, vector 3	Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales, S. de R.L. (CIIN, S. de R.L.)	Colonia Villa Cristina, vector 3 ingreso por Cerro Grande zona 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico, la cual tiene una Longitud de 320.00 metros lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de losa de 15 cms, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de Sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,931,760.46	15/4/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,931,760.46			L. 0.00	NA	NA
1175	Conformación y balastado de calles, colonia Emmanuel	Juan Carlos Ocónor Cano	colonia Emmanuel, carretera Olancho costado sur del botadero municipal, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle de acceso de la colonia, a esta terracería le que se conformara y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2.3 km y un ancho de 5.50 metros.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,774,627.18	30/5/2016	100.00%	L. 1,774,627.18			L. 0.00	NA	NA
1207	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Icaraque	Constructora Mi Casa, S. de R.L. de C.V.	colonia San José de Icaraque		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 315 metros con un ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,828,972.31	4/7/2016	Pendiente de inicio	L. 1,828,972.31			L. 0.00	NA	NA
1281	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Resiapa	Constructora Marte, S.A. de C.V.	Aldea Resiapa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm en una longitud de aproximadamente 1.50 km y un ancho promedio de 5.50 m. Suministro e instalación de alcantarilla de 12.00 m de longitud en 2 tramos de 6.00 m, y construcción de 200.00 m lineales de huellas vehiculares con un ancho de 80 cm y 12 cm de espesor.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,632,835.79	25/8/2016	100.00%	L. 1,632,835.79			L. 0.00	NA	NA
1298	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2 calle 5	Mantener Wilson Reglin	colonia Villa Nueva sector #2 calle 5, Tegucigalpa		Consiste en la pavimentación de dos tramos con concreto hidráulico, el tramo 1 con una longitud de 200.00 metros y un ancho de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbrac/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y el tramo 2 con una longitud de 130 metros y 6.00 metros de ancho haciendo un total de 330.00 metros de longitud, en ambos tramos existen secciones de huellas de concreto las cuales se demolerán.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,840,051.11	25/8/2016	100.00%	L. 1,840,051.11			L. 0.00	NA	NA
1295	Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia Gracias a Dios	Félix Heriván Pinel Durón	colonia Gracias a Dios, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico en una longitud de 475 metros con un ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbrac/pulgada², una capa de sub base de 10 cm y se nivelarán seis (6) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,898,716.30	25/8/2016	100.00%	L. 1,898,716.30			L. 0.00	NA	NA
1296	Conformación y balastado de calles, colonia La Felicidad / aldea Las Casitas	Jesús Alex Vásquez Mondragón	colonia La Felicidad / aldea Las Casitas, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tramos de diferentes calles de terracería que se conformaran y se les colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud de los tramos será aproximadamente de 4.70 km y un ancho promedio de 5.50m, también consideramos el uso de un Tractor D6.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,847,977.23	25/8/2016	100.00%	L. 1,847,977.23			L. 0.00	NA	NA
1228	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Norte	Félix Heriván Pinel Durón	colonia Jardines del Norte, salida al Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 157 metros lineales, ancho de 5.00 metros, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m, actualmente la calle se encuentra en mal estado debido al deterioro por falta de mantenimiento, obras de drenaje y por la constante		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,601,436.41	25/8/2016	100.00%	L. 1,601,436.41			L. 0.00	NA	NA
1062	Restauración del Parque Central	Cesar Geovanny Chinchilla Acosta	Barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la limpieza del monumento a Francisco Morazán, la reconstrucción de las bases de las estatuas de las cuatro estaciones y el Ark-S, la demolición de la fuente actual, para convertirla en un área de estar con mesas y sillas de concreto y el reordenamiento de la barra del vector norte del parque, de manera que cumpla con los parámetros de accesibilidad establecidos por la norma, así también como la reposición del adoquinado del paseo liquidándose y obras menores que se fusión en el mismo para un mejor ambiente turístico.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,705,696.27	9/2/2016	100.00%	L. 1,705,696.27			L. 0.00	NA	NA
1076	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Angeles	Inversiones, Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (INMANZON)	Colonia Los Angeles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 310 mts lineales, ancho de 6.00 mts, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pg², una capa de sub base de 10 cms y Bordillos de 0.15 X 0.15 Mts.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,514,055.93	9/2/2016	100.00%	L. 1,514,055.93			L. 0.00	NA	NA
1165	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias; Los Peridoticos, La Soledad, 21 de Febrero, Titanique y Venecia	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	colonia Los Peridoticos, la soledad, 21 de febrero, titanique y venecia ubicada en las inmediaciones del boulevard Fuerzas Armadas, colonia 21 de Febrero esta ubicada en las inmediaciones del boulevard Fuerzas Armadas, colonia Titanique y en nuestro		Consiste en el mejoramiento del sistema de agua potable en las tres colonias que a continuación se describen: 1.) La colonia Venecia suministrará e instalará 250 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, 8 número de clientes activos en de 8 T, estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 150 habitantes, de los cuales más de 50 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto. b.) La Colonia La Soledad se suministrara e instalara 500 metros lineales de tubería de 3" SDR-26, 8 número de clientes activos en de 79 estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 474 habitantes, de los cuales más de 200 personas que viven en zonas altas serán beneficiadas con este proyecto.. c.) La Colonia 21 de Febrero suministrara e instalara 570 metros lineales de tubería de 4" SDR-26 y 10 metros lineales de tubería de 6" HG, 81 número de clientes activos en de 872, estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 5,232 habitantes, de		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,765,612.99	30/5/2016	100.00%	L. 1,765,612.99			L. 0.00	NA	NA
1297	Construcción de sendero en Cerro Juana Laínez	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GGCO)	Cerro Juana Laínez, Tegucigalpa, M.D.C.		le) La Colonia Titanique suministrará e instalará 267 metros lineales de tubería de 4" SDR-26, 8 número de clientes activos en de 8 T, estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 356 habitantes, de los cuales más de 100 personas viven en zonas y altas serán beneficiadas con este proyecto. ; e.) La Colonia Venecia suministrará e instalará 365 metros lineales de tubería de 3" SDR-26, 8 número de clientes activos en de 79 estimando una población de 6 habitantes por vivienda, se calcula una población total de 474 habitantes, de los cuales más de 200 personas viven en zonas y altas serán beneficiadas con este proyecto.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,984,449.18	29/7/2016	100.00%	L. 1,984,449.18			L. 0.00	NA	NA
1276	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Luis Andrés Zuniga	Constructora Transhondureña, S. de R.L. de C.V.	colonia Luis Andrés Zuniga, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud total de 290.00 metros con un ancho promedio de 6.20 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente. También se hará la pavimentación de dos callejones que debido al sedimento que estos llevan hacia la calle en temporada de lluvia perjudican el estado de la misma. Tienen una longitud total de 220.00 metros, un ancho promedio de 5.00 y un espesor de losa de 10cm, una resistencia de concreto de 3000 PSI, una capa de sub base de 10cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,910,497.49	30/11/2016	100.00%	L. 1,910,497.49			L. 0.00	NA	NA
1309	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Recino - Las Torres	A & V Ingenieria, S. de R. L.	colonia El Recino, Las Torres, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de dos tramos de calle con una longitud total de 302 m lineales, ancho de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lb/pg², una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 0.15x0.15 m y se nivelaran cuatro pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,860,771.61	25/8/2016	100.00%	L. 1,860,771.61			L. 0.00	NA	NA
1374	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza	Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODESA, S. de R.L)	colonia Nueva Esperanza, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 440 metros con un ancho de 5.60 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 lbrac/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.		Zona impactada	NA			Municipales	L. 1,884,580.95	4/10/2016	100.00%	L. 1,884,580.95			L. 0.00	NA	NA

| | | |

1433	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Sauce	Inversiones y Construcciones Martinez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	aldea El Sauce, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 310 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una caja de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm.																							
1461	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Felicidad, ultima cale	Keyda Lizzete Mendoza Painting	colonia La felicidad, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles; la calle "A" que tiene una longitud de 152m y se nivelará (1) un pozo de alcantarillado existente y la calle "B" que tiene una longitud de 155m y se nivelarán (2) dos pozos de alcantarillado existente, sumando ambas calles 310ml, con un ancho promedio de 6.20m, bordillos de 15cmX15cm, un espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10cm.																							
1465	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith N° 2	Construcctora, Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	Colonia Smith No. 2, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en dos (2) calles, la calle A con una longitud de 327 m, un ancho promedio de 6.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una caja de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado existente. La calle B tiene una longitud de 24 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una caja de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado existente. Adicionalmente, se construirá un muro de contención con una longitud de 8.00 m que constará de 2.00 m de altura total, una base de 0.80 m y una corona de 0.20 m.																							
1462	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Brisas, bloques 1, 2 y 3	Byron Eduardo Menjivar Fuentes	colonia Las Brisas, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una serie de calles sumando un total de 450m, tienen un ancho promedio de 6.50m, bordillos de 15cmX15cm únicamente a un extremo de la calle, un espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10cm, también se nivelarán 5(cinco) pozos de alcantarillado existente.																							
1509	Conformación y balastado de calles, col. José Arturo Duarte	Luis Marlon Chandias Antúnez	Colonia José Arturo Duarte		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería, las cuales se conformarán y se les colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud de la calle será de 3.50 km y un ancho de 5.50 m																							
1421	Supervisión de la construcción de la solución vial corredor intersección bulevar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CONAI)	intersección bulevar Suyapa con calle principal colonia Loma Linda, calles principales de colonias El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulevar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.		Para dar solución a tal problemática, se construirá un Puente elevado que servirá de alivio al flujo vehicular que transita por el Bulevar Suyapa. Este puente permitirá a los usuarios que deseen entrar a la colonia Loma Linda, colonia El Hogar y El Dorado, así como a los usuarios que salen de los usuarios del Bulevar Suyapa y del TFMHS 450. La obra estará conformada por: 1. Rampa de entrada que se inicia frente al Hotel Alameda 2. Puente que cruza el TFMHS 450 y la calzada derecha del Bulevar Suyapa. 3. Rampa de salida que finaliza en la calle de acceso a la colonia Loma Linda, frente a la salida del estacionamiento de CITI BANK. 4. Ampliación a tres carriles de la calle de acceso a Colonia Loma Linda. La longitud total de la solución a desviarse es de 207.25 ml la cual se descompone de la siguiente manera: Aproximación de accesos de longitud 25.75 ml de mampostería de concreto ciclópeo y de descenso con longitud de 24.00 ml con los respectivos muros en los arribos de concreto hidráulico. Puente elevado																							
1401	Supervisión de la construcción de ensanche y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias	Leyller y Asociados, S. de R.L.	intersección del bulevar Comunidad Económica Europea con bulevar Fuerzas Armadas, en dirección hacia el aeropuerto Internacional Toncontín, Tegucigalpa, M.D.C.		supervision del proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel que conectara el Bulevar Fuerzas Armadas con el puente "Ricardo Alvarez", con una longitud aproximada de 62 metros con una aproximación 30.00 m de muros de concreto armado y rellenos con material del sitio, con 2 pilastras de concreto reforzado, vigas de acero estructural, losa de espesor de 17.5 cm, con anchos de calzada que 5.5 m, con barrera de concreto tipo new jersey y baranda metálica, instalaciones eléctricas y de drenaje pluvial, señalización vial horizontal y vertical, así como una ampliación del puente existente para hacer que los vehículos circulen en doble sentido y obras complementarias que incluyan las mejoras a las cotaxdas y giros a nivel de calles existentes y un puente peatonal de 35.0 m.																							
1034	Baches con mezcla asfáltica en colonia Rio Grande Sur (Cód. 1034)	Empresa de Construcción y Transporte Etema, S.A. de C.V.	Colonia rio Grande Sur, calle frente y al costado de INICE, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la Rehabilitación de 630 metros lineales de calle con un ancho promedio de 5.20 metros, 3269 metros cuadrados, a través de baches con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.																							
1046	Baches con mezcla asfáltica en calle hacia regreso Los Laureles (conexión bulevar F.F.A.A. - anillo periférico (Cód. 1046)	Empresa de Construcción y Transporte Etema, S.A. de C.V.	calle que conecta bulevar Fuerzas Armadas con anillo periférico, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico reforzado de la calle de acceso a Col. Las Palmas la cual tiene una longitud de 530 metros lineales, ancho de 12 m, espesor de losa de 12 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una caja de sub base de 10 cm y bordillos de 15 X 15 cm.																							
1189	Construcción de cunetas en colonia José Angel Ulloa (Cód. 1189)	Javier Alberto Cruz Berlinsky	colonia José Angel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 1,500.00 metros de cuneta rectangular de mampostería con E=25 cm, A=40 cm, P=60 cm, 64% Piedra y 36% Morteo 1:4																							
1233	Baches con mezcla asfáltica en colonia Cerro Grande, zona 4 segunda calle (Cód. 1233)	Alejandra Melissa Castro Paz	segunda calle de la zona 4 de colonia Cerro Grande		Consiste en la Rehabilitación de 840 metros lineales de calle con un ancho promedio de 6.20 metros, 5,292.00 metros cuadrados, a través de baches con mezcla asfáltica ya que la estructura de pavimento actual está constituida por este material.																							
1301	Construcción de cunetas en colonia Planes del Magster y colonias Altos de la Arturo Quezada (Cód. 1301)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	colonia Planes del Magster, calle principal desde colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de 1100.00 metros lineales de cunetas de mampostería de 60 cm de ancho y 60 cm de profundidad, adicionalmente se construirán 78.00 m de drenajes tipo quebra pata distribuidos en 13 obras con un ancho promedio de 6.00 metros, (ver croquis de ubicación).																							
1259	Pavimentación de calle con white topping en colonia san José del Pedregal (Cód. 1259)	Constructora Cruz Arroyo, S. de R.L.	colonia San José del Pedregal, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 464.00 metros lineales, con un ancho de 7.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 lb/sq.(pulgada)^2, con una de sub base de 10 cm y se nivelarán cinco (5) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También se construirán un drenaje tipo quebrapata de 5.50 m de longitud con un ancho de 20 cm y un muro de contención que constará de 6 m de altura, una base de 2.5 m y una corona de 50 cm con una longitud de 10 m.																							
1347	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia (Cód. 1347)	Leticia Adelina Alfaro Alemán	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 356 m, un ancho de 6.20m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una caja de sub base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se nivelaran 7 pozos de inspección de alcantarillado existente.																							
1360	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén, Cuarta Edación Policial (Cód. 1360)	Ingenieros Profesionales de Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	barrio Belén, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 220.00 ml de longitud, con un ancho de 6.20 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.																							
1195	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en colonia El Recreo y aldea Santa Rosa (Cód. 1195)	Constructora Lucas Castillo, S. de R.L. de C.V.	colonia El Recreo y aldea Santa Rosa, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 15 cm, la longitud del tramo será de 2 km y tendrá un ancho de 6.00 m. En la aldea Santa Rosa, se construirán huellas de concreto hidráulico en una calle con longitud de 320 m, un ancho de huellas vehiculares de 0.80 m y un espesor de 12 cm. Se utilizará concreto con una resistencia de 4000 libras / pulgada^2 y se colocará una sub base con un espesor de 0.10 m.																							
1383	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas, aldea El Boquerón (Cód. 1383)	Constructora La Virgia, S. de R.L. de C.V.	aldea El Boquerón, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud de la calle será de 2.910 km con un ancho de 6.00 m. En la misma calle se construirán dos tramos de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 300 m, con un espesor de 12 cm, un ancho de 80.00 cm y una separación entre ellas de 1.00 m.																							
1391	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, ultima calle (Cód. 1391)	Constructora Maricalde y Asociados, S. de R.L.	barrio Buenos aires, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 340.00 ml de longitud, con un ancho de 6.20 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 0.15 X 0.15 m y se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes. La resistencia del concreto hidráulico será de 4000 PSI.																							
1313	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor No. 1 (Cód. 1313)	Constructora PEC, S. de R.L.	colonia Flor No. 1, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle los cuales sumarán un total de 450 ml, con un ancho promedio de 6.20 m, se colocará una caja de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm, bordillos de 15cm X 15 cm, se hará la nivelación de 4 pozos de inspección y cosquetes, así mismo los tramos están divididos de la siguiente manera: Trama No. 1: 218 ml, Trama No. 2: 142 ml.																							
1377	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Canteros López, acceso al anillo periférico (Cód. 1377)	Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. (COMPORT)	colonia Canteros López, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle, con una longitud de 351 m, un ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se nivelaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente.																							
1415	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a Hospital Santa Rosita (3 etapa) (Cód. 1415)	Construcciones y Supervisiones Metropolis, S. de R.L.	aldea Amarateca, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud de 290 m, un ancho promedio de 6.20 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, y bordillo de 15 cm x 15cm, no se colocará sub base debido a la dureza del terreno, con una resistencia de 4,000 PSI, también se construirá 72.00 ml de cuneta de mampostería, un espesor de 25 cm, un ancho de 60 cm y una profundidad de 60 cm																							
1419	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Peña por Baja, sector 3 (Cód. 1419)	Francisco Noel Garcia Arrieja	colonia Peña por Baja, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud de 350 m, un ancho promedio de 5.80 m, un espesor de losa de 15 cm, con la necesidad de colocar sub base debido a la dureza del terreno, con una resistencia de 4,000 PSI, bordillos de 15cm x 15cm y la nivelación de 5 pozos de inspección de alcantarillado existente.																							
1374	Construcción de huellas y muro de contención en colonia Buenos Aires de Oriente (Cód. 1374)	Servicios de Ingeniería y Construcctura, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	colonia Buenos Aires de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la construcción de unas huellas vehiculares que tienen una longitud total de 625 m, una capa de material selecto con un espesor de 0.10 m, el ancho promedio de cada huella es de 0.80 m, con una separación entre ellas de 1.00 m con un espesor de huella de 0.12 m, también se realizara la construcción de un muro de contención de mampostería que tendrá una altura de 4 m, una longitud de 80 m, con una base de 1.50 m, un desplome de 1.00 m y una corona de 0.50 m.																							
1253	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Lomita (Cód. 1253)	Raúl Edgardo Guillen Hernández	barrio La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 330.00 ml de longitud, con un ancho de 5.50 ml, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de losa de 15 cm y bordillos de 0.15 X 0.15 m.																							
1431	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas del Norte, 2, acceso a rompellero y acceso a anillo periférico (Cód. 1431)	El David Suarez Ramirez	Colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles con una longitud total de 320 m. La primer calle tiene una longitud de 155 metros, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm, se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente y se realizara una excavación tipo III debido que el terreno natural existente es rocoso. La segunda calle tiene una longitud de 165 metros, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente.																							

Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,838,107.90	25/10/2016	100.00%	L. 1,838,107.90			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,844,621.05	23/11/2016	100.00%	L. 1,844,621.05			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,796,003.19	23/11/2016	100.00%	L. 1,796,003.19			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,873,839.29	23/11/2016	100.00%	L. 1,873,839.29			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,777,879.56	21/12/2016	100.00%	L. 1,777,879.56			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 3,932,452.74	25/10/2016	85.00%	L. 3,932,452.74		Ampliacion de Tiempo y Monto en Proceso - Pendiente Aprobacion Congreso Nacional	L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 5,151,343.95	7/11/2016	100.00%	L. 5,151,343.95		En Proceso de Cierre Administrativo	L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,625,817.11	27/1/2016	Pendiente de inicio	L. 1,625,817.11			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,794,169.23	1/2/2016	Pendiente de inicio	L. 1,794,169.23			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,918,831.20	4/7/2016	100.00%	L. 1,918,831.20			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,793,078.57	25/8/2016	100.00%	L. 1,793,078.57			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,648,350.25	25/8/2016	20.00%	L. 1,648,350.25		En Espera de Dictamen Legal para su Resolucion	L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,471,962.47	25/8/2016	100.00%	L. 1,471,962.47			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,759,844.53	4/10/2016	100.00%	L. 1,759,844.53			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,223,416.85	4/10/2016	100.00%	L. 1,223,416.85			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,489,561.93	25/8/2016	100.00%	L. 1,489,561.93			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,878,952.83	4/10/2016	100.00%	L. 1,878,952.83			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,886,260.24	4/10/2016	100.00%	L. 1,886,260.24			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,913,640.40	25/8/2016	100.00%	L. 1,913,640.40			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,890,222.52	4/10/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,890,222.52			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,808,675.42	19/10/2016	100.00%	L. 1,808,675.42			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,768,135.81	19/10/2016	100.00%	L. 1,768,135.81			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,799,204.15	4/10/2016	80.00%	L. 1,799,204.15		Mayo 2018	L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,639,903.46	25/8/2016	Proyecto Fracasado - Ya fue realizado por otra institución.	L. 1,639,903.46			L. 0.00	NA	NA			
Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,849,735.42	25/10/2016	100.00%	L. 1,849,735.42			L. 0.00	NA	NA			

| | | |

1452	Pavimentación de calle con white topping, colonia La Trinanda, sector El Cedro (Cód. 1452)	Constructora Lempira, S. de R.L.	colonia La Trinanda, sector El Cedro, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles: la calle "A" con White Topping con una longitud total de 183.00 metros, se repararó el 40% total del área del empedrado, con un ancho promedio de 5.40 metros, un espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se rivalerán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. La calle "B" consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, con una longitud total de 249.00 metros, con un ancho promedio de 5.40 metros, un espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 03 cm, se construirán 399.00 ml de bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se rivalerán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,855,451.98	23/11/2016	100.00%	L. 1,855,451.98				L. 0.00	NA	NA
1475	Construcción de huellas vehiculares, col. Nueva Capital, calle principal (Cód. 1475)	Juan Manuel Alvarez Soto	Colonia Nueva Capital		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico con un ancho de 0.80 m y un espesor de 0.15 m, la longitud de la calle es de 425 m. empleandolado entre las huellas y en la unión de ambos cortiles de 0.20 m de espesor	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,848,240.26	21/12/2016	100.00%	L. 1,848,240.26				L. 0.00	NA	NA
1503	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Rosa (Cód. 1503)	Constructora WINDVA, S. de R.L.	colonia La Rosa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico y tiene una longitud aproximada de 270.00 m, un ancho promedio de 7.00 m, un espesor de losa de 15.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se rivalerán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,768,801.69	21/12/2016	100.00%	L. 1,768,801.69				L. 0.00	NA	NA
1427	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Fe, calle hacia Inst. Unión, Esfuerzo y Democracia (Cód. 1427)	Marlong Jeovanny Caballero Toro	Colonia Santa Fe, Comayagüela, M.D.C		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una longitud de 315 metros, ancho promedio de 5.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15cm a ambos lados de la calle y se rivalerán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,664,216.83	21/12/2016	100.00%	L. 1,664,216.83				L. 0.00	NA	NA
658	Conformación y bateteado de calles de aldea Amarateca, colonia Villa El Porvenir y la Joya (Cód. 658)	Constructora La Virgia, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa El Porvenir y La Joya, aldea Amarateca, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se conformara y se colocara material selecto con un espesor de 10 cm, la longitud del tramo será de 4.60 Km y un ancho de 5.90 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,532,698.88	22/5/2015	100.00%	L. 1,532,698.88				L. 0.00	NA	NA
778	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Girasoles Hotel Escuela Madrid (Cód. 778)	Constructora Tratorra, S. de R.L.	Colonia Los Girasoles, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en una pavimentación de calle con concreto hidráulico de 170 m, con un ancho de 6.60 m, con un espesor de losa de 0.15 m, concreto hidráulico con una resistencia de 4000 PSI, y bordillos de concreto 15x15cms, una cuneta con un espesor de 25 cm, ancho de 40 cm y profundidad de 40 cm y un muro de contención con 125 M3	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,432,107.08	15/7/2015	100.00%	L. 1,432,107.08				L. 0.00	NA	NA
1487	Conformación y bateteado de calles, colonia La Sosa norte - Los Quebrachos (Cód. 1487)	Claudia Maricela Matute Colindres	colonia La Sosa norte - Los Quebrachos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 4.00 km, con un espesor de 15 cm y un ancho promedio de 5.50 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,738,734.68	21/12/2016	100.00%	L. 1,738,734.68				L. 0.00	NA	NA
1481	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rivas y col. La Barrera	Dina Esmeralda Gómez López	Colonia Rivas y col. Barrera, Comayagüela (Cód. 1481)		Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico, la calle "A" con una longitud total de 205.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm. la calle "B" con una longitud total de 42.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm. la calle "C" con una longitud total de 70.00 metros, se hará un desmonoje de árboles y maleza, se construirá una cuneta con un espesor de 25 cm, un ancho exterior de losa de 0.5 cm, con resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se rivalerá un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existente en la calle "A" y dos (2) en la calle "C".	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,816,895.92	21/12/2016	100.00%	L. 1,816,895.92				L. 0.00	NA	NA
1304	Construcción de cunetas en colonia Pan de los Pinos (Cód. 1304)	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representaciones, S. de R.L. de C.V. (CCIR)	Colonia Pan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.		Construcción de cunetas de mampostería a lo largo de diferentes calles, con una longitud de 1,070.00 m, un ancho de 50.00 cm, un espesor de 25.00 cm y con una profundidad de 60.00 cm. en la parte superior de la cuneta se construirán 18.00 m con 90 vigas tipo quebrapatas 'ver planos) para captar las aguas que fluyen por la calle en tres diferentes cruces. También se construirá otro tramo de cunetas con una longitud de 600.00 m, un ancho de 1.00 m, una profundidad de 1.00 m y con un espesor de 25.00 cm, se hará un relleno compactado con material selecto de 10.00 m3 debido que las escorrentías superficiales han erosionado el suelo del terreno natural.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,821,960.55	4/10/2016	100.00%	L. 1,821,960.55				L. 0.00	NA	NA
1323	Remodelación de área social en COMVIDA y ampliación de cobrada frente a COLPROGUAMA (Cód. 1323)	Josué David Urtecho Figueroa	instalaciones de COMVIDA en el plantel de la ANDC y frente al edificio de COLPROGUAMA, MDC		Remodelación de varias áreas dentro de las instalaciones de COMVIDA. Incluirá actividades como la mejora del parque (construcción de gradas, firme de concreto, colocmo de tubo HG, techo de cavalete (7 "a" y 4 pies varias), mejores dentro del área de convivencia (zapata corrida 1.00m x 0.20m, solera inferior, pared de bloque de 8", firso de concreto pulido de 30cm x 5cm, tapaderas de concreto de 40 cm y 60 cm, firme de concreto y obras varias), reparación del techo, se colocará un canal PVC y se harán mejoras en el sistema eléctrico. Las mejoras en el área de la cobrada frente a COLPROGUAMA, incluye actividades de demolición de elementos de concreto (aceras, bordillos, pared de bloque), construcción de acera nueva de concreto, bordillos, pared de bloque de 8" reforzado, solera superior, zocalito de 20cm x 20 cm entre otras obras, que vendrán a facilitar el buen trámsito de las peatones.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 882,538.74	4/10/2016	100.00%	L. 882,538.74				L. 0.00	NA	NA
1451	Conformación y bateteado de calles, aldea La Sabana (Cód. 1451)	Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECONCO)	aldea La Sabana, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 3.80 km, se conformará y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,801,611.48	14/11/2016	100.00%	L. 1,801,611.48				L. 0.00	NA	NA
1482	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Meritam y Col. Matadero Redes (Cód. 1482)	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECONA)	Colonia Meritam y colonia Modesto Rodas, Comayagüela, MDC		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres tramos de calle con una longitud total de 250 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm y se rivalerán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. También incluye la pavimentación de calle con White Topping con una longitud de 160 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se rivalerán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,909,166.96	21/12/2016	100.00%	L. 1,909,166.96				L. 0.00	NA	NA
1494	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en col. Brisas de Olancho (Cód. 1494)	Mario Roberto Pineda Rodríguez	Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, MDC		Consiste en la pavimentación de dos calles; la calle "A" se pavimentará con white topping que se ejecutará sobre un empedrado existente que posee un espesor de 15.00 cm, con una longitud de 95.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI y se rivalarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existentes. La calle "B" se pavimentará en el área de empedrado y una loza de transición debido que se conecta con pavimento ya existente. la calle "B" se pavimentará con concreto hidráulico y tiene una longitud aproximada de 244.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, un espesor de losa de 12.00 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10.00 cm, con bordillos de 15cm x 15cm con una resistencia de 3,000 PSI, se rivalerán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado existente y se demolerán 37.50 m3 de losas de concreto existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,655,031.48	21/12/2016	100.00%	L. 1,655,031.48				L. 0.00	NA	NA
1434	Conformación y bateteado de calles, colonia El Hatillo - aldea Limones (Cód. 1434)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	colonia el Hatillo - aldea Limones, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud promedio de 6.50 km, se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 10 cm y un ancho de 5.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,754,842.68	25/10/2016	100.00%	L. 1,754,842.68				L. 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia independencia calle principal (Cód. 1311)	Tania Yarlene Murillo Lanza	colonia independencia, calle principal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 3 calles, con una longitud total de 346 m, un ancho de 6.00m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 lb/pig², una capa de sub-base de 10 cm, bordillos de 15 cm x 15cm y se rivalaran 6 pozos de inspección de alcantarillado existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,779,761.09	21/12/2016	100.00%	L. 1,779,761.09				L. 0.00	NA	NA
1511	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Izaraque, sector 2 (cód. 1511)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Altos de Izaraque, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico, con una longitud total de 309.00 metros, con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se rivelará dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,836,544.86	21/12/2016	100.00%	L. 1,836,544.86				L. 0.00	NA	NA
1510	Conformación y bateteado de calles, col. Mary Flake (Cód. 1510)	Lisandro Ruiz Bertrand Alvarenga	Colonia Mary Flake, Comayagüela MDC		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles de terracería, las que se conformarán y compactarán, con una longitud promedio de 4.20 km, un espesor de 12.00 cm de material selecto a colocar y un ancho promedio de 6.00 m.	Zona impactada	NA		Municipales	L. 1,681,461.24	21/12/2016	100.00%	L. 1,681,461.24				L. 0.00	NA	NA
1409	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sempa, sector 2 (Cód. 1409)	Constructora Obando Mass, S. de R.L. (COBAMA2)	colonia Sempa, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 310 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se rivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.				Municipales	L. 1,759,531.96	1/10/2014	100.00%	L. 1,759,531.96				L. 0.00	NA	NA
1388	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cofradía (Cód. 1388)	Ingeniería Milenium, S. de R.L.	colonia Cofradía, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle que tiene una longitud de 360 m, un ancho aproximado de 6.00 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de 15 cm x 15 cm a ambos lados de la calle y se rivalerán cuatro (4) pozos de inspección construido cuneta con una profundidad de 60 cm, un ancho de 40 cm y un espesor de 25 cm. Se rivelaran 4 pozos de inspección de alcantarillado existente. También se construirán dos muros de mampostería. El primer muro tendrá una longitud de 25 m, una altura de 5.00 m, una corona de 60 cm y una base de 2.00 m. El segundo muro tendrá una longitud de 30 m, una altura de 3.00 m, una corona de 50 cm y una base de 1.20 m.				Municipales	L. 1,698,251.01	4/10/2016	100.00%	L. 1,698,251.01				L. 0.00	NA	NA
1396	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4 (Cód. 1396)	Luis Marlon Chondas Antúnez	colonia Cerro Grande, zona 4, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos tramos de calle con una longitud total de 365 metros con un ancho promedio de 6.50 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se rivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.				Municipales	L. 1,806,624.98	4/10/2016	100.00%	L. 1,806,624.98				L. 0.00	NA	NA
1361	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes (Cód. 1361)	Constructora ECOMAC, S.A. de C.V.	barrio Las Mercedes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de calle, con una longitud de 229 m, un ancho de 6.30 m, espesor de losa de 15cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y se rivelaran 6 pozos de inspección de alcantrillado existente, también se desmontaran 2,072.70m2 de adoquín existente. La excavación se hará solo de los 10 cm de sub base ya que se removerá el adoquín de 15 cm (espesor de pavimento).				Municipales	L. 1,722,030.88	25/10/2016	100.00%	L. 1,722,030.88				L. 0.00	NA	NA
1397	Construcción de cunetas y obras varias, colonia Cofradía (Cód. 1397)	El David Suarez Ramírez	colonia Cofradía, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación de un centro educativo y la construcción de unas cunetas de mampostería en las calles de la colonia Cofradía, la cual consistirá en la pavimentación del estacionamiento de la institución educativa que tiene un ancho de 9.80m, un largo de 10.00 m, con un espesor de losa de 10.00cm, se realizará la construcción de un piso de concreto reforzado en un salón de eventos de la institución ya existente que tendrá un espesor de losa de 12.00 cm, un largo de 23.00 m y un ancho de 11.40 m, se rehabilitará una acera existente colocando un firme de concreto de 5.00 cm de espesor, una longitud de 30.00 m y un ancho de 1.00 m, también se hará un muro de retención de un largo de 30.00 cm, una profundidad de 1.00 m y un espesor de 15.00 cm, también se construirá en la colonia 1,250.00 m de cuneta de mampostería con un ancho de 40.00 cm, una profundidad de 60.00 cm y un espesor de 25.00cm				Municipales	L. 1,596,742.48	4/10/2016	100.00%	L. 1,596,742.48				L. 0.00	NA	NA
1322	Construcción de embaulado de quebrada en colonia 15 de septiembre, segunda etapa (Cód. 1322)	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonia 15 de septiembre, Tegucigalpa		Consiste en el embaulado de la quebrada Agua Dulce en un tramo de 48.00 ml, con un ancho de 8.00 m/y una altura libre de 3.00 m. El mismo incluye el trazado y marcado, remover escombros, limpiar el área, así mismo será necesario el uso de maquinaria pesada para la excavación de material suelto popular del entrecalado de la quebrada incluyen: excavación, armado y fundición de zapatas, columnas, vigas, losa, reparación del muro fallado, drenajes y empalmillado para evitar socavamiento. Se finalizara con el curado de elementos estructurales y la limpieza del área del proyecto.				Municipales	L. 1,841,263.30	4/10/2016	100.00%	L. 1,841,263.30				L. 0.00	NA	NA
1432	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontín, sector 2, atrás de farmacia Kielsa (Cód. 1432)	Rafael Lorenzo Sarmiento Dostbar	colonia Jardines de Toncontín, sector 2, atrás de farmacia Kielsa, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles. La primera calle tiene una longitud promedio de 150 m, con un ancho promedio de 5.50m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. La segunda calle tiene una longitud promedio de 165 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm también se construirán bordillos de 15cm x 15cm y se rivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.				Municipales	L. 1,871,263.94	25/10/2016	Proyecto Fracasado	L. 1,871,263.94				L. 0.00	NA	NA
1242	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza (Cód. 1242)	Edith Xiomara Córdova Tinoco	colonia Nueva Esperanza, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico en una longitud de 440 metros con un ancho de 5.50 metros, espesor de losa de 12 cm, una resistencia de concreto de 4,000 libras/pulgada² y una capa de sub base de 10 cm.				Municipales	L. 1,859,759.49	4/7/2016	100.00%	L. 1,859,759.49				L. 0.00	NA	NA

1372	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia San Miguel (Cód. 1372)	Imperia, S. de R.L.	colonia San Miguel, M.D.C.			Consiste en la pavimentación de 2 calles con white topping, sobre un empedrado existente en el cual se realizara una reparación de ±50 m2. La pavimentación tiene una longitud total de 434 m, con un ancho promedio de 6.30 m, espesor de 12 cm, con una resistencia de 4000 PSI, y se instalaran siete pozos de inspección de alcantarillado existente.																						
1379	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (Cód. 1379)	Luis Rolando Dehaya Ebrile	colonia Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.			El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 313.00 m., un ancho promedio de 6.30 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm. y bordillos de concreto 0.15 x0.15 m.																						
1324	Construcción de varias obras de estructura metálica en distintos puntos del Distrito Central (Cód. 1324)	Luis Marlon Chandias Amaya	varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.			Consiste en 5 proyectos de obra manor, en el Hato de Enmedio se construirá un área de servicio social la cual incluirá desde la cimentación, columnas de perfil W, vigas principales y secundarias Perfil W, techo de lámina de Cal 24, pasamanos y gradas de acceso peatonal. En la ecuela Nicolás Esterban la obra incluye la estructura principal de columnas de perfil W con marcos típicos de canalera encajonada, estructura de techo de canalera sencilla C 2x6 con cubierta de techos, cumbrera de lámina, canal de aguas fluvias y sus respectivos bajantes.																						
1272	(Supervisión) Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quesada (Cód. 1272)	Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SEI, S.A.)	colonia Arturo Quesada, Comayagüela, M.D.C.			El proyecto consiste en la pavimentación de 2.00 km de concreto hidráulico a lo largo de toda la calle principal que conecta a las colonias ubicadas al sur oeste de la capital, construcción. el proyecto en su inicio cuenta con un concreto hidráulico en buenas condiciones de aproximadamente 180.00 m de longitud, el cual se dejará en ese estado ya que no necesita mayores obras de rehabilitación. Las actividades iniciarán con la demolición de estructuras de concreto existentes a partir de la estación 0+180 del proyecto, tales como aceras, bordillos, muros, cunetas, etc. Posteriormente se llevarán a cabo actividades de excavación común para realizar la construcción de las ampliaciones en ambos lados de la calzada, esto a nivel de concreto hidráulico. Dentro de las obras de drenaje pluvial se considerará la construcción de un colector principal de aguas lluvias con tubería de 42" y 36" de diámetro de PVC de doble pared corrugado donde se deberán construir alrededor de 20																						
	Consultoría para la Administración del Contrato de Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1 (Cód. s/c)	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINGA)	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.			Los alcances para esta Consultoría tienen como generalidad el control, monitoreo de las actividades y la verificación de la calidad de los insumos, en cada una de las etapas del contrato de suministro de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1.																						
1272	Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quesada (Cód. 1272)	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	colonia Arturo Quesada, Comayagüela, M.D.C.			El Proyecto consiste en la pavimentación de 2.00 km de concreto hidráulico a lo largo de toda la calle principal que conecta a las colonias ubicadas al sur oeste de la capital, construcción. Cuenta ya ha mencionado, el Proyecto en su inicio cuenta con un concreto hidráulico en buenas condiciones de aproximadamente 180.00 mts de longitud, el cual se dejará en ese estado ya que no necesita mayores obras de rehabilitación. Las actividades iniciarán con la demolición de estructuras de concreto existentes a partir de la estación 0+180 del proyecto, tales como aceras, bordillos, muros, cunetas, etc. Posteriormente se llevarán a cabo actividades de excavación común para realizar la construcción de las ampliaciones en ambos lados de la calzada, esto a nivel de concreto hidráulico.																						
1460	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia América, vector 2 (Cód. 1460)	Diseño, Construcción y Consultorías, S. de R.L. (DICONCO)	colonia América, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles; la calle "A" que tiene una longitud de 200m , un ancho promedio de 6.00m y la calle "B" que tiene una longitud de 200m , un ancho promedio de 6.30m , bordillos de 15cm±0.5cm, y la nivelación de un(1) pozo de inspección de alcantarillado existente, ambas calles tienen espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI y una capa de sub base de 10 cm.																						
1428	Construcción de gradas y cunetas en colonia Nueva Suyapa, vector Las Flores (Cód. 1428)	Obando Constructores, S. de R.L.	colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, bateados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Después de las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle y en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.	El proyecto consiste en la construcción de gradas con concreto hidráulico las cuales tendrán una huella de 30 cm, contrahuella de 15 cm, la longitud de las gradas será de 136.00 m y un ancho promedio de 1.50 m, se colocará barandal a ambos lados el cual será de tubo estructural de 1 ½", se construirán cunetas de mampostería a ambos lados de las gradas cuya sección será de 0.20m x 0.30m, un drenaje tipo quebrapatas que cruzará la calle peatonal y la construcción de un muro de contención.																						
1497	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en col. Río Grande Sur (Cód. 1497)	José Arturo Díaz Izaguirre	Colonia Río Grande Sur, Tegucigalpa			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en una (1) calle, con una longitud de 500 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente.																						
1454	Conformación y bateado de calles, aldea San Matías (Cód. 1454)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea San Matías, M.D.C.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm, la longitud de la calle será de 952.00 m y un ancho promedio de 4.00 m y construcción de 726.00 m de bateados vehiculares con un ancho de 0.80 m y espesor de 0.12 m, se conformara 1.30m de la línea central de la calle hacia ambos lados.																						
1443	Conformación y bateado de calles, colonia Villa Madrid y río Abajo (Cód. 1443)	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Villa Madrid, segunda etapa, colonia Miller y aldea río Abajo, Comayagüela, M.D.C.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de tres (3) calles de terracería en las colonias Madrid, Miller y aldea Río Abajo, con una longitud promedia de 1,320 km, se conformarán y se les colocará material selecto con un espesor de 12 cm y un ancho de 5.00 m.																						
1468	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Kevalinda (Cód. 1468)	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	colonia Kevalinda, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación de dos calles, la calle "A" con White Topping con una longitud total de 256.00 metros, la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 50% total del área, con un ancho promedio de 5.60 metros, espesor de losa de 10 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI, se excavarán 25 cm para la losa de transición y se nivelará un (1) pozo de inspección de alcantarillado sanitario existente. También en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle "B" con una longitud total de 272.00 metros con un ancho promedio de 4.60 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.																						
1413	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, calle hacia cementerio Tierra Santa (Cód. 1413)	Aníbal Adalid Rovelo Cárcamo	colonia La Era, Tegucigalpa, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de dos calles, la primera calle tiene una longitud de 205 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado existente. La segunda calle tiene una longitud de 226 m, un ancho de 4.00 m, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.																						
1417	Conformación y bateado de calles, aldea El Zacatal (Cód. 1417)	Lucas Jehssel Velásquez Ramos	aldea El Zacatal, M.D.C.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de dos calles de terracería con una longitud promedio de 2.70 km, se conformará y se le colocara material selecto con un espesor de 15 cm y un ancho de 6.00 m.																						
1430	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, tercera entrada (Cód. 1430)	Claudia Marisela Matute Colindres	colonia San Luis, sector 3, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles. La calle A tiene una longitud de 260 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm y se nivelaran dos (2) pozos de inspección de alcantarillado existente. La calle B tiene una longitud de 61 m y la calle C tiene una longitud de 56 m(forma curva 117 m), ambas tienen un ancho de promedio de 5.50 m, espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillos de 15cm x 15cm.																						
1426	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa El Pinarete (aldea Amarateca) (Cód. 1426)	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	calle principal, colonia Villa El Pinarete (carretera al norte km 26), Comayagüela, M.D.C.			El proyecto consiste en la ejecución de las obras que incluyen: La pavimentación de calle con concreto hidráulico en una longitud de 325.00 m y un ancho promedio de 6.30 m, el espesor de la losa será de 15 cm y la sub-base será de 10.00 cm, el concreto que se utilizara tendrá una resistencia de f´c=4000 psi, se fabricaran bordillos cuya sección será de 15x15 cm además de realizar la nivelación de los pozos de inspección, además de construir pasos vehiculares para evitar el deterioro de la obra.																						
1523	Conformación y bateado de calles, colonia Travesía - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas (Cód. 1523)	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	colonia Travesía - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería con una longitud de 4.00 km y un ancho promedio de 6.00 m, la cual se conformará y se le colocará material selecto con un espesor de 12 cm.																						
1527	Mantenimiento en cauce de río Chiquito, parte baja (Cód. 1527)	Constructora Pinel & Asociados, S. de R.L.	río Chiquito, desde la colonia Fraternidad, hasta barrio La Vía, M.D.C.			El proyecto consiste en la limpieza del Cauce del Río Chiquito en la parte baja, el tramo a Canalizar tiene una longitud de 4,650.00 metros lineales, con un ancho de 15.00 metros y una profundidad de 0.50 metros.																						
1499	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas (Cód. 1499)	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación de tres tramos de calle; Tramo 1: Pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 160 metros, ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tramo 2: Pavimentación de calle con White Topping en una longitud de 260 metros, ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 10 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI y se nivelarán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes. Tramo 3: Pavimentación de calle con concreto hidráulico en longitud de 412 metros con un ancho promedio de 7.00 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, bordillos de concreto 15x15 cm, en este tramo se removerá el adoquín existente en una longitud de 104 metros																						
1526	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Amarateca, calle de acceso a ANAPO (Cód. 1526)	Obras de Construcción y Consultoría Alvarez, S. de R. de C.V. (OCCA)	aldea Amarateca, M.D.C.			Consiste en la pavimentación de una calle con White Topping la cual tiene una sección de empedrado deteriorado del 60% del área, una longitud total de 335.00 metros, con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 PSI se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente y se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle.																						
1437	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Lianique, calle principal, 6 etapa (Cód. 1437)	Roger Edgardo Villalthanza Aguilera	colonia San José de Lianique, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 315 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existentes.																						
1452	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación, sector 2, calle principal (Cód. 1452)	Roger Edgardo Villalthanza Aguilera	colonia Superación sector 2, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de una calle con una longitud total de 300 metros con un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una resistencia de concreto de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle y se nivelarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.																						
1521	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle final (Cód. 1521)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.			El proyecto consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico con una longitud total de 320.00 m., un ancho promedio de 6.50 m. y un espesor de losa de 15 cm. con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm.																						
1067	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia santa Eduvigen, segunda calle (Cód. 1067)	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Santa Eduvigen, Comayagüela, M.D.C.			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 330 mts lineales, ancho de 6.30 mts., espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de 4,000 lbs /pig², una capa de sub base de 10 cms, Bordillos de 0.15 X 0.15 MTS.																						
1573	Suministro de materiales eléctricos para mejoras en el Distrito Central	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	Distrito Central			Consiste en la adquisición e instalación de materiales eléctricos para mejoras del sistema en varios puntos del Distrito Central, estos materiales incluyen la sustitución de cableado, bastidores, cajas y cables neutros.																						

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

1807	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Peña por bajo, calle de acceso	Constructora Beck, S. de R.L.	colonia Peña por bajo, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reposición del adoquinado existente con pavimento de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 270 m, con ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se rivestirán tres (3) pozos de inspección de alcantarillado sanitario. Se incluye la pavimentación con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre empedrado existente en una calle con una longitud total de 105 m, ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se rivestirá un (1) pozo de alcantarillado sanitario, en toda la calle se construirá transición hacia el bordillo existente y dos losas de aproximación hacia pavimento existente, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se reparará el 15% del empedrado existente en malas condiciones.				Municipales	L. 1,849,580.45	6/7/2017	Pendiente Aprobacion Congreso Nacional	L. 1,849,580.45				NA	NA
1827	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Joya, calles internas	luis Enrique Bustillar Rivera	aldea La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 339.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, se rivetarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,853,745.93	6/7/2017	Proyecto a Reacindir	L. 1,853,745.93				NA	NA
1829	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos del Paraiso	Lisandro Ifrail Bertrand Alvarenga	colonia Altos del Paraiso, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares dobles de concreto hidráulico de 4000 PSI, en una calle con longitud total de 515.00 m y ancho promedio de 6.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m y 0.50 m en la parte central donde se construirá un empotrillado de mampostería. Se hará la demolición de concreto existente en una longitud de 165.00 m con ancho de 2.50 m y espesor de 0.15 m.				Municipales	L. 1,847,414.56	6/7/2017	100.00%	L. 1,847,414.56				NA	NA
1843	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Alpes 1, 4 etapa	Alejandro Melissa Castro Paz	colonia Las Alpes, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la colocación de White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente en una calle con una longitud de 220 m, ancho promedio de 4.20 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm y se rivetarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario, se reparará el 30% del empedrado existente y se construirán tres losas de transición hacia pavimento y aproximaciones hacia bordillos existentes, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se incluye la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 108 m, un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto de 15 cm x 15 cm, en ambos lados de la calle y se rivetarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario. La construcción 40 m de gradas peatonales con un ancho de 1.50 m, dimensión de huella de 30 cm y contrahuella de 15 cm. Se desmontará una estructura metálica existente que				Municipales	L. 1,753,134.78	12/7/2017	100.00%	L. 1,753,134.78				NA	NA
1811	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El Manantial, ultima calle	Constructora Transhandlers, S. de R.L. de C.V.	colonia El Manantial, colindando con las colonias El Carrizal y Jardines del Norte, calle principal, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la colocación de White Topping con una resistencia del concreto de 4,000 PSI, sobre el empedrado existente en tres (3) calles con una longitud total de 1,053.00 metros, un ancho promedio de 6.00 metros, una capa de sub base de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se rivetarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario, se construirán tres losas de aproximación hacia pavimento existente, como se muestra en el plano de la sección típica del pavimento. Se incluye la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI en una calle con longitud de 73 m, un ancho promedio de 5.80 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillo de concreto de 15 cm x 15 cm en ambos lados de la calle y se rivetará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,853,269.90	6/7/2017	100.00%	L. 1,853,269.90				NA	NA
1685	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector 7-3. Rehabilitación y mejoras de calles en centro histórico (CHC), Comayagüela	Pavimentos de Honduras, S.A. de C.V.	Lote 1, sector 7-3, Tegucigalpa, M.D.C.		Los trabajos que realizará el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfáltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparación de losas en tramos construidos con concreto hidráulico, señalas de grietas y juntas y en las zonas que amerite la ejecución. Adicionalmente se realizarán pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicarán en el mejoramiento de la vida útil de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutan obras complementarias como ser: construcción de bordillos e instalación de tapaderas plásticas en pozos de inspección.				Municipales	L. 9,466,436.14	28/3/2017	100.00%	L. 9,466,436.14				NA	NA
1542	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Vegas del Country, calle final	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)	colonia Vegas del Country, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la ejecución de las obras que incluyen: La pavimentación de calle con concreto hidráulico dividido en tres tramos los cuales suman una longitud de 370.00 m con un ancho promedio de 6.00 m; espesor de 12 cm y la sub base será de 10.00 cm, el concreto que se utilizara tendrá una resistencia de f´c=4000 psi, se construirán bordillos cuya sección será de 15x15 cm además se realizara la rivetación de 8 pozos de inspección, en el tramo II se demolerán el adoquín existente en un área de 1210 m2.				Municipales	L. 1,968,278.17	10/2/2017	100.00%	L. 1,968,278.17				NA	NA
1757	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Villa de Oriente	Juan Antonio Nuñez Hernández	residencial Villa de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico con una resistencia de 4000 PSI, con longitud de 365.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, espesor de losa de 12.00 cm, una capa de sub base de 10.00 cm, se rivetarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario y se demolerán 40.00 m de losa de concreto existente.				Municipales	L. 1,919,819.91	11/5/2017	Pendiente Aprobacion Congreso Nacional	L. 1,919,819.91				NA	NA
1614	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Las Laureles, calle hacia la escuela	Jami Kunkar Kafati	colonia Villa Las Laureles, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud total de 390 m, un ancho promedio de 5.50 m, espesor de losa de 12 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo tiene una longitud de 227 metros y se rivetarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario. El segundo tramo tiene una longitud de 63 metros y se rivetará un (1) pozo de alcantarillado sanitario. También se construirá un muro de contención con una longitud de 12.00 m que constará de 1.50 m de altura total, una base de 0.40 m y una corona de 0.20 m.				Municipales	L. 1,948,871.96	28/2/2017	100.00%	L. 1,948,871.96				NA	NA
1815	Mejoramiento del bulevar Centroamérica con concreto hidráulico MR-650 PSI entre puente sobre bulevar Fuerzas Armadas y puente frente a INFOP	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	bulevar Centroamérica, frente a INFOP, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la ampliación y reposición de la carpeta asfáltica con concreto hidráulico en un tramo del Bulevar Centroamérica, con una longitud total de 208 metros con un ancho promedio de 3.40 metros, el concreto tendrá un módulo de ruptura de 650 PSI y un espesor de 20 centímetros, se colocará una capa de sub base de 15 centímetros y se construirán 208m de bordillos de 15x15.				Municipales	L. 1,900,616.23	27/6/2017	100.00%	L. 1,900,616.23				NA	NA
1709	Construcción rotonda parque ADAMS (frente a DIBISA)	Obando Constructores, S. de R.L.	bulevar José Cecilio del Valle		El proyecto consiste en la construcción de una rotonda, la cual será construida por distintas islas que hacen una solución en conjunto. También se realizará la señalización, tanto vertical como horizontal de acuerdo a las normas establecidas. La ejecución del proyecto se compone por la construcción de un pavimento de concreto hidráulico MR-650 psi con un espesor de 20 cm sobre una base de material selecto de 15 cm, además de la construcción de cada una de sus respectivos componentes tales como: aceras de concreto simple con f'c= 210 kg/cm2 con un espesor de 10 cm, bordillos de 15x25 cm con un f'c= 210 kg/cm2 con pines #3 a cada 20 cm. También se realizara el bacheo con mezcla asfáltica en el pavimento de concreto asfáltico existente. Así como la reconstrucción de tragantes o pozos del drenaje pluvial, además se realizara el corte, remoción, trasplantar de árboles existentes y la reforestación considerando la fertilización y el riego por 60 días. Se considera también la				Municipales	L. 1,915,705.36	24/4/2017	85.00%	L. 1,915,705.36	Junio 2018			NA	NA
1651	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillén, calle principal	Compañía de Construcciones Multiples, S. de R.L. de C.V.	colonia Guillén, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con concreto hidráulico de 4000 PSI con una longitud de 300 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo tiene una longitud total de 240 metros en el cual se demolerán 354 m de empedrado en mal estado y se rivetarán cinco (5) pozos de alcantarillado sanitario; el segundo tramo tiene una longitud de 60 metros y se rivetará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,949,120.86	22/3/2017	Pendiente Aprobacion Congreso Nacional	L. 1,949,120.86				NA	NA
1844	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa El Porvenir, II etapa	Constructora Lanza Castillo, y de R.L. de C.V.	col. Villa El Porvenir, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4,000 PSI, con una longitud total de 248.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15 cm x 15 cm en ambos lados, se rivetarán cuatro (4) pozos de inspección de alcantarillado sanitario. También se construirán 110.00 metros lineales de cunetas de concreto reforzado de 3000 PSI, con una sección de 30cm x 30cm y se hará la colocación de vigas para un drenaje tipo cuadrapatas sobre cuneta existente en 3 cruces de 4.00m de ancho cada una haciendo un total de 18.00ml.				Municipales	L. 1,898,383.33	12/7/2017	100.00%	L. 1,898,383.33				NA	NA
1804	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Luis Zuniga, calles internas	Jesús Alex Vásquez Padilla	colonia Luis Andrés Zuniga, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI de una calle en una longitud de 214.00 m, con ancho promedio de 6.20 m, se colocará una losa de 0.15 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm en ambos lados de la calle y se rivetarán cuatro (4) pozos del alcantarillado sanitario. Se incluye también la pavimentación con concreto hidráulico de 3000 PSI, de tres callejones con una longitud total de 225.00 m, ancho promedio de 2.50 m, se colocará una losa de 0.12 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m y se rivetarán dos (2) pozos del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,874,409.53	6/6/2017	Pendiente Aprobacion Congreso Nacional	L. 1,874,409.53				NA	NA
1662	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Unión sector 3 y 4	FLEDS, Y ASOCIADOS S de R L de CV	colonia Villa Unión sector 3 y 4, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, tiene una longitud total de 355.00 metros con un ancho promedio de 6.00 metros, espesor de losa de 12 cm, se construirán bordillos de 15x15cm a ambos lados de la calle, se rivetarán siete (7) pozos de inspección de alcantarillado sanitario existente.				Municipales	L. 1,866,213.66	22/3/2017	Proyecto a Reacindir	L. 1,866,213.66				NA	NA
1771	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Betania	Raúl Edgardo Guillen Hernández	colonia Betania, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de 318 metros lineales con un ancho promedio de 6.30 metros, con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 12 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle, así como la rivetación de 4 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,899,680.08	24/5/2017	100.00%	L. 1,899,680.08				NA	NA
1803	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Norte	Allan Fabricio Rallos Williams	colonia Vista Hermosa Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos calles; La calle "A" consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 353.00 m, con ancho promedio de 6.00 m, se colocará una losa de 0.15 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se rivetarán cuatro (4) pozos de alcantarillado sanitario. En la calle "B" se hará la actividad de demolición de elementos de concreto para luego proceder con la pavimentación con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 48.00m, ancho promedio de 5.50m, se colocará una losa de 0.12m de espesor, una capa de sub base de 0.10m, se construirán bordillos de 15cm x 15cm a ambos lados de la calle y se rivetará un (1) pozo de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,895,369.15	6/6/2017	100.00%	L. 1,895,369.15				NA	NA
1781	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Campo Cielo, calle principal	Constructora Buenaventura S. de R. L.	calle principal de col. Campo Cielo, calle que conecta con barrio San Martin, Comayagüela, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como: pavimentos, bateteados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchas deportivas, etc.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, en una longitud de 475.00 m, con ancho promedio de 6.00 m, se colocará una losa de 0.12 m de espesor, una capa de sub base de 0.10 m, se construirán bordillos de concreto de 15cm x 15cm a un lado de la calle y se rivetarán seis (6) pozos del alcantarillado sanitario. También se hará la construcción de tres (3) muros de contención (mampostería) con una longitud de 6.00m, altura de 3.00m, base de 1.20m, una corona de 0.50m, se considera un desplante de 1.00m	Luego de realizar las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.			Municipales	L. 1,877,466.57	1/6/2017	100.00%	L. 1,877,466.57				NA	NA
1578	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Gra, sector El Roza	Nelson Martinez Bellanace	colonia La Gra, sector El Pozo, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos (2) tramos en una calle con concreto hidráulico de 4000 PSI, con una longitud total de 198.00 m, un ancho promedio de 6.30 m, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de 15cm x 15cm. El primer tramo tiene una longitud de 92 metros y se rivetará un (1) pozo de alcantarillado sanitario. El segundo tramo tiene una longitud de 106 metros y se rivetarán dos (2) pozos de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,876,198.30	21/2/2017	100.00%	L. 1,876,198.30				NA	NA
1750	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Crucitas, 1era calle	Honduras, Ingenieros, Suplidores y Contratistas, S. de R.L. (HISCON)	barrio Las Crucitas, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos de calle, con concreto hidráulico, con una resistencia de 4,000 PSI, el tramo "A" con una longitud de 172.00 metros y el "B" con una longitud de 119.00 metros, dando un total de 291.00 metros lineales, un ancho promedio de 6.30 metros, espesor de losa de 15 cm, una capa de sub base de 10 cm, se construirán bordillos de 15x15cm en ambos lados de la calle, se rivetarán dos (2) pozos de inspección de alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,946,911.12	11/5/2017	100.00%	L. 1,946,911.12				NA	NA
1850	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y obras varias, residencial Honduras	Edduin Enoc Garcia Matute	residencial Honduras, frente a colonia Jacolmaya, calle atrás de industrias Sula		El proyecto incluye el desentonge del cielorra del techo y cielo falso en tres módulos de aulas de la escuela, así como la reposición de los mismos instalando lámina Alusinc calibre 26 sobre estructura de cerchetta existente, cielo falso de tablo yeso con estructura metálica que incluye el interior, corredores y aleros de aulas. El área aproximada de cubierta de techo y cielo falso a instalar será de 984.86 M2. Para mejorar las condiciones de acceso a la escuela y alrededores se realizará la pavimentación de calle de acceso y estacionamiento frente a la misma con concreto hidráulico de 4000 PSI y espesor de 15 cm, la calle tiene un ancho de 6.50 m y se pavimentará en una longitud de 110 m, se colocará 80 m de bordillo de 15 x 15 cm a un costado de la calzada y 110 m de cuneta de mampostería de 0.40 m x 0.60 m al otro extremo , también se construirá drenaje tipo cuadrapatas con vigas de concreto armado en cruce de calle de 5.00 m. El estacionamiento tiene un ancho de 13.50 m, x 30.00 m, de invierta el				Municipales	L. 1,849,421.11	12/7/2017	100.00%	L. 1,849,421.11				NA	NA
1839	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta sector 2	Rene Arturo Martinez Campos	aldea La Cuesta, calles internas frente a mezclon de bravo y kinder, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la construcción de huellas vehiculares de concreto hidráulico de 4000 PSI, en varios tramos de una calle con longitud total de 610.00 m y ancho promedio de 5.00 m, se colocará una sub base con espesor de 0.10 m, cada huella tendrá un espesor de 0.12 m, ancho de 0.80 m y una separación entre estas de 1.00 m donde se construirá un empotrillado de mampostería. En el tramo inicial se hará la excavación de 25 centímetros con una longitud de 90 metros.				Municipales	L. 1,891,504.98	4/7/2017	90.00%	L. 1,891,504.98	Mayo 2018			NA	NA
1258	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calle Los Indios	Pineda Cano Ingenieros y Arquitectos, S. de R.L. de C.V. (PICAVAD)	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, con una longitud de 320.00 m, un ancho promedio de 6.00 m, y un espesor de losa de 15 cm con una resistencia de 4,000 PSI, una capa de sub base de 10 cm, bordillos de concreto 0.15 x 0.15 m, y el suministro e instalación de 320.00 m de tubería de PVC de 4" de diámetro SDR-41, misma que será utilizada para alcantarillado.				Municipales	L. 1,899,768.84	25/8/2016	Por Iniciar 2018	L. 1,899,768.84				NA	NA
1762	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, calle a las gradas	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	calle final de colonia Las Torres, que conduce hacia sector Las Grobas, Comayagüela, M.D.C.		Las calles a pavimentar están a nivel de terracería tienen una longitud total de 305. metros lineales con un ancho promedio de 6.20 metros y se pavimentarán con concreto hidráulico a una resistencia de 4,000 PSI, espesor de 12 centímetros, se colocará una capa de sub base de 10 centímetros de espesor, se construirán bordillos de 15x15 centímetros en ambos lados de la calle y se hará la rivetación de 8 pozos de inspección del alcantarillado sanitario.				Municipales	L. 1,819,292.65	6/6/2017	100.00%	L. 1,819,292.65				NA	NA
1767	Conformación y balastado de calles, colonia Montes de Bendición y Renacer	Constructora BINOVA, S. de R.L.	colonia Montes de Bendición y Renacer, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de varias calles a nivel de terracería, la que se conformará y compactará en una longitud total de 1,930.00 m con un ancho promedio de 5.80 m y se colocará material selecto con un espesor de 15 cm.				Municipales	L. 1,995,992.07	11/5/2017	100.00%	L. 1,995,992.07				NA	NA

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

OFICIO AMDC-DCS-374-2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
11 de mayo, 2018

ABOGADA
CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SU OFICINA

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el Mes de abril 2018.**

Atentamente,

Por:

ING. MANUEL MEMBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO