República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1

27/01/2012 15:46:43
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Institucion: **Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras**

Misión:

APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE HONDURAS

Objetivos: 01 DISMINUIR LOS COSTOS DEL TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.

Actividad Obra: 001 - OBRAS **Programa:** 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE **Sub Programa:** 01 - CARRETERA CA - 5 **Proyecto:** 001 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA - 5 REHABILITADA (SECCION 1 Y2)	53	KILÓMETRO (S)	0.00	0.00	219,514,995.00	0.00	12.00	16,570,954.00	0.00	0.00	64,821,581.00	0.00	0.00	138,122,459.00	0.00	12.00	219,514,994.00	0.00	0.00	100.00
			Total Actividad - Obra:	**0.00**		**219,514,995.00**	**0.00**		**16,570,954.00**	**0.00**		**64,821,581.00**	**0.00**		**138,122,459.00**	**0.00**		**219,514,994.00**	**0.00**		**100.00**

Actividad Obra: 002 - SUPERVISIÓN **Programa:** 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE **Sub Programa:** 01 - CARRETERA CA - 5 **Proyecto:** 001 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA REHABILITADO	53	KILÓMETRO (S)	0.00	0.00	7,283,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,439.00	0.00	0.00	3,096,139.00	0.00	0.00	7,283,578.00	0.00	0.00	100.00
			Total Actividad - Obra:	**0.00**		**7,283,579.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**4,187,439.00**	**0.00**		**3,096,139.00**	**0.00**		**7,283,578.00**	**0.00**		**100.00**

Actividad Obra: 003 - REASENTAMIENTO **Programa:** 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE **Sub Programa:** 01 - CARRETERA CA - 5 **Proyecto:** 001 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	TRANSFERENCIA A BAC BAMER PARA INDEMNIZAR 50 FAMILIAS (PAGO DE MEJORAS) INCLUIDAS EN SEGUNDA DECLARATORIA DE EXPROPIACION FORZOSA DECRETO 166 -2010	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	1.00	100.00	18,895,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	18,895,100.00	1.00	100.00	18,895,100.00	100.00	100.00	100.00
02	INDEMNIZAR AL MENOS 10 FAMILIAS (PAGO DE MEJORAS) CASOS EXTRA RAP	260	NO. DE FAMILIAS	3.00	25.00	568,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad - Obra:	**4.00**		**19,463,178.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1.00**		**18,895,100.00**	**1.00**		**18,895,100.00**	**25.00**		**97.08**

Actividad Obra: 004 - ESTUDIOS DE RAPS **Programa:** 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE **Sub Programa:** 01 - CARRETERA CA - 5 **Proyecto:** 001 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA - I

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	RESOLUCIÓN CASOS EXTRA - RAPS	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	25.00	595,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	387,349.00	0.00	16.00	387,349.00	0.00	64.00	65.08
			Total Actividad - Obra:	**0.00**		**595,196.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**387,349.00**	**0.00**		**387,349.00**	**0.00**		**65.08**

Actividad Obra: 002 - SUPERVISIÓN **Programa:** 13 - PROYECTO DE TRANSPORTE **Sub Programa:** 01 - CARRETERA CA - 5 **Proyecto:** 002 - CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	APOYO EN LA RESOLUCIÓN RECLAMOS DAB	252	NO. DE INFORMES	4.00	100.00	972,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	728,745.00	3.00	75.00	728,745.00	75.00	75.00	74.96
			Total Actividad - Obra:	**4.00**		**972,153.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3.00**		**728,745.00**	**3.00**		**728,745.00**	**75.00**		**74.96**

Actividad Obra: 001 - UAP **Programa:** 14 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA **Sub Programa:** 01 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA **Proyecto:** 001 - ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	GESTION ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	27.00	10,175,352.00	0.00	44.00	3,691,796.00	0.00	5.00	1,886,441.00	0.00	7.00	2,584,388.00	0.00	56.00	8,162,625.00	0.00	207.41	80.22
			Total Actividad - Obra:	**0.00**		**10,175,352.00**	**0.00**		**3,691,796.00**	**0.00**		**1,886,441.00**	**0.00**		**2,584,388.00**	**0.00**		**8,162,625.00**	**0.00**		**80.22**

Actividad Obra: 003 - AGENTE FISCAL **Programa:** 14 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA **Sub Programa:** 01 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA **Proyecto:** 001 - ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	GESTION DE CONTROL Y ASISTENCIA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00	27.00	787,345.00	0.00	58.00	220,442.00	0.00	6.00	168,481.00	0.00	5.00	146,171.00	0.00	69.00	535,094.00	0.00	255.56	67.96
			Total Actividad - Obra:	**0.00**		**787,345.00**	**0.00**		**220,442.00**	**0.00**		**168,481.00**	**0.00**		**146,171.00**	**0.00**		**535,094.00**	**0.00**		**67.96**

Actividad Obra: 004 - AUDITORÍA **Programa:** 14 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA **Sub Programa:** 01 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA **Proyecto:** 001 - ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Enero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Febrero Cantidad	%	Costo	Ejecutado Marzo Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 1 %		
01	INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA - EXTERNA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,270,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad - Obra:	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**1,270,722.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**-1,270,722.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**
			Total Institución:	**8.00**		**258,791,798.00**	**0.00**		**21,753,914.00**	**0.00**		**71,063,942.00**	**4.00**		**162,689,629.00**	**4.00**		**255,507,485.00**	**50.00**		**98.73**
			Totales del Reporte:	**8.00**		**258,791,798.00**	**0.00**		**21,753,914.00**	**0.00**		**71,063,942.00**	**4.00**		**162,689,629.00**	**4.00**		**255,507,485.00**			