PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FORTALECIMIENTO POLICIA NACIONAL A MAYO 2018

PROYECTO	FONDOS	MONTO INVERSION (US$)	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	STATUS	IMAGEN
LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI), EN TEGUCIGALPA	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL (OBRA DE INFRAESTRUCTURA) PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLICITCA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PRESTAMO BID 2745/BL-HO (EQUIPAMIENTO)	5180,000.00	Septiembre de 2016	Noviembre de 2017	OBRA FINALIZADA	
JEFATURA DEPARTAMENTAL GRACIAS, LEMPIRA	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	4453,781.51	Febrero de 2018	Diciembre de 2018	6% de Avance	
Jefatura Departamental - Puerto Lempira, Gracias a Dios	DECRETO DE EMERGENCIA	3243,260.83	18 de abril 2018	Diciembre de 2018	1% de Avance	
Jefatura Municipal - Catacamas Olancho	DECRETO DE EMERGENCIA	2992,125.85	6 de abril	Diciembre de 2018	6% de Avance	
Jefatura Municipal - Siguatepeque, Comayagua	DECRETO DE EMERGENCIA	3109,243.70	Pendiente de definición	Pendiente de definición	Proceso de Invitación	
Complejo Policial (Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria San Miguel, Tegucigalpa)	DECRETO DE EMERGENCIA	3739,495.80	Pendiente de definición	Pendiente de definición	En etapa de Diseño	

Complejo Policial (Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Cobras, Tegucigalpa)	DECRETO DE EMERGENCIA	81,500.00	13 de abril 2018	Diciembre de 2018	3% de avance	
Complejo Policial (Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, San Pedro Sula)	DECRETO DE EMERGENCIA	3109,243.70	Pendiente de definición	Pendiente de definición	Definicion de necesidades el 11 de mayo	
Complejo Academía Nacional de Policía (ANAPO)	Fondos BID , Asmiistración UCP	7095,063.03	01/10/2019	01/05/2021	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 18 meses	
Unidad Metropolitana de Prevención, Comayaguela	Fondos BID , Asmiistración UCP	3972,954.31	01/11/2019	01/11/2020	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses	
Unidad Metropolitana de Prevención, Tegucigalpa	Fondos BID , Asmiistración UCP	3792,000.00	01/11/2019	01/11/2020	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses	
Unidad Metropolitana de Prevención, Valle de Sula	Fondos BID , Asmiistración UCP	3792,000.00	01/11/2019	01/11/2020	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses	

Unidad Metropolitana de Prevención, El Progreso, Yoro	Fondos BID , Asmiistración UCP	3792,000.00	01/11/2019	01/11/2020	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses	
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 3 SECCIONALES DE LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CEIBA, CHOLOMA Y LOS DOLORES-TEGUCIGALPA	Fondos Programa EUROJUSTICIA (Unión Europea)	325,894.37	Diciembre de 2017	Marzo de 2016	OBRA FINALIZADA	 Fachada Arquitectónica Frontal Sur
Archivo Policía Nacional	Fondos Propios	668,807.10	Febrero de 2018	Octubre de 2018	20% de avance	
Registro Balistico de Santa Rosa de Copán	Fondos Propios	297,872.34	Marzo de 2018	Septiembre de 2018	18% de avance	
Registro Balistico de La Ceiba	Fondos Propios	76,595.74	15 de mayo 2018	Agosto de 2018	0%	
TOTAL INVERSION		**49395,943.92**				

CARLOS NAPOLEON PORTILLO
Contralór de Bienes Nacionales.

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
QUINTIN ANTONIO JUAREZ GARCIA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
POLICIA NACIONAL

QAJG/**nany
Cc Archivo.