MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio. Con apoyo de misión bautista	Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Pueblo Nuevo	Mejorar la calidad de vida de familias de escasoso recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Se dio inicio a la construcción de las primeras 5 viviendas, las 3 familias restantes están completando la documentación. El Avance por vivienda se detalla a continuación	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Sra. Rosa Natalia Solís La vivienda se encuentra en la etapa de cimentación, se está construyendo el muro o arranque de mampostería. Se estima un avance del 4% aproximadamente.						
		Bo. San Francisco				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Sra. Karina Yamileth López Se construyó un muro para nivelación de terreno. Y se está trabajando en la etapa de cimentación de la vivienda. Se estima un avance aproximado del 5%						
		Bo. San Sebastián				Nombre: Diego Portillo Id. No. 0419-1964-00199				Se construyeron las soleras inferiores para finalizar la etapa de cimentación de paredes. Se estima un avance aproximado del 10%						
		Bo. El Progreso				Nombre: Francisco Gómez Ident. No. 1416-1963-00005				Sra. Marta Flor Benítez Se construyeron las soleras inferiores para finalizar la etapa de cimentación de la vivienda. Se estima un avance aproximado del 8%						
		Bo. El Progreso				Nombre: Manuel De Jesús Enrríquez Cabrera Id. No. 0419-1958-00074				Sra. Iris Idalia Herrera La vivienda se encuentra en la etapa de cimentación. Se está construyendo el muro o arranque de mampostería. Se estima un avance del 6% aproximadamente.						

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio		Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	30-nov-17	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Cerro Redondo				David Orlando Meléndez Ident. No. 0419-1982-00079	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Modesta Contreras Se hizo el trazo, excavación y cimentación de la vivienda. Actualmente se están construyendo las paredes las cuales se encuentran a la altura de soleras superiores. Se estima un avance del 40%.						
		El Modelo				Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Mariana Escobar Se construyó el módulo sanitario. Se estima un avance del 50%						
		El Modelo				Oscar Antonio Aguilar Melara Ident. No. 0419-1985-00013,	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Se construyó el techo, se instalaron puertas y ventanas, y se construyó el piso. Se estima un avance del 95%						
Hábitat para la Humanidad y Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de viviendas con la Construcción de pisos saludables	Casco Urbano Pueblo Nuevo Buena Vista El Porvenir	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en la construcción de pisos de cemento pulidos a viviendas identificadas previamente (viviendas completas o habitaciones)	Se benefician directamente 20 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal. Se contrató de parte de habitat albañiles de las comunidades beneficiarias	Fondos municipales, Hábitat para la humanidad y contraparte de beneficiarios	L. 80,000.00	30-nov-17	Los veinte pisos se encuentran terminados. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	L. 600,000.00	jun-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Apertura de carretera del Casco Urbano hacia El Porvenir	Bo. San Sebastián El Porvenir	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en la apertura de una carretera que comunica la comunidad El Porvenir con el Casco Urbano. Luego de la apertura se hará balastado y conformación de la misma	Directamente se benefician 3604 habitantes de ambas localidades	Renta de Maquinaria Ayala de José Antonio Ayala Tejada R.T.N. 16131968009022 con domicilio en la ciudad de La Entrada Copán	Fondos Municipales	L. 300,000.00	30-nov-17	Se aperturó la carretera del Casco Urbano hacia el puente. Se está realizando la apertura de la carretera que conduce del Porvenir hacia el puente. Se estima un avance aproximado del 45% del proyecto	Lps. 300,000.00	nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Fondo Cafetero Nacional Muncipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	Cerro Redondo, El Sisín, El Porvenir hacia el Casco Urbano	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio	Directamente se benefician 4000 habitantes aproximadamente	Fondo Cafetero Nacional	Fondo Cafetero Nacional Muncipalidad de San Nicolás	L. 570,000.00	30-nov-17	Se realizó balastado parcial, conformación y cuneteo de la carretera hacia Cerro Redondo y se instalaron alcantarillas.	L. 570,000.00	ago-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Fondo Cafetero Nacional Muncipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano del municipio	Bo. San Francisco Bo. San Nicolás	Mejorar las vias de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo, compactado e instalación de alcantarillas en calles de los diferentes barrios del casco urbano de San Nicolás	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	Fondo Cafetero Nacional con maquinaria y Se contrató un albañil para instalación de alcantarillas: Nombre: Carlos Arturo Henrriquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondo Cafetero Nacional Muncipalidad de San Nicolás	L. 350,000.00	30-nov-17	Se está balastando y cuneteando la calle hacia el instituto Hector Mejía Lara y se instalaron alcantarillas en Bo. San Nicolás en calle que consduce hacia el campo	L. 350,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación de cerca perimetral en los tanques de alamacenamiento de agua del Casco Urbano	Bo. San Francisco	Mejorar la seguridad de los bienes de la comunidad	Consite en construir un muro perimetral de bloque para evitar que personas no autorizadas ingresen al predio de los tanques, ademas se instalaran dos puertas con techo para protección del agua y el sol y serpentina aobre el muro.	Directamente se benefician 848 abonados al sistema de agua del Casco Urbano y sus familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Dirección de Servicios Públicos. Se contrató de parte de la municipalidad albañil y soldador para ejecutar el proyecto	Fondos Municipales	L. 100,000.00	30-nov-17	Se estima un avance del 100%	L. 100,000.00	jun-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de campo de fútbol en la escuela Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Mejorar las condiciones de recreación de los estudiantes de la escuela Manuel Luna Castillo	Consiste en engramillar el campo de fútbol con grama en pilón	Directamente se benefician 350 alumnos y 15 maestros	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Dirección Municipal de Justicia. Se contrató de parte de la municipalidad un albañil y soldador para ejecutar el proyecto	Fondos Municipales	L. 50,000.00	30-nov-17	Se está removiendo la laja para colocar la grama en pilón posteriormente	L. 50,000.00	oct-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD TECNICA DE GESTION
San Nicolas, Copan

Bach. Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal