UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Junio 2018

Monto del Contrato	Titulo del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de atividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 99,132.67	PROYECTO: MANTENIMIENTO REPARACION Y SEÑALIZACION VIAL DE ESTA CIUDAD DE DANLI	27/04/2018	CRISTOBAL IZAGUIRRE MONTOYA	24/04/2018	08 Meses	Ocho Entregas	Monitoreo Control de Tiempos Evaluación óptica Evaluación Física Verificar cadencia	Global	1	25.00%	L. 24,783.17	L. 24,783.17	L. 74,349.50	UTM CONT.051-2018
L. 150,000.00	PROYECTO: AMPLIACION DE PROYECTO ELECTRIFICCION, UBICADO EN BARRIO LIRIOS DEL VALLE COMUNIDAD DE CHIRINAS, ZONA DE JUTIAPA D ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	05/05/2018	GERARDO AMID CASTILLO	15/08/2018	60 días calendario	una sola entega	Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies clase 5 Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies clase 5 Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructura secundaria Suministro e instalación de estructuras tipo B-2A-B-1A Suministro e instalación de cable de acero Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles (incluye plato de anclaje y varilla de anclaje)	unidad unidad unidad unidad unidad pie unidad	6 7 8 9 5 400 10	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.052-2018
L. 80,000.00	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO: SAN MARCOS ABAJO, ZONA ALTIPLANODE ESTE MUNICIPIO	16/05/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	15/05/2018	15 días calendario	una sola entega	Motoniveladora Suministro de material selecto (viaje de 5cm3)	Hora Viaje	20 70	100.00%	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 0.00	UTM CONT.063-2018
L. 199,926.00	PROYECTO: ELECTRIFICACION LOS HIGUEROS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS, LA MAJADA No.2, ZONA ALTIPLANO	22/05/2018	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALEZ	28/05/2018	30 días calendario	una sola entega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5 Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies clase 5 Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies clase 4 Suministro e instalación de cable 1/0ACSR Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de estructuras primarias una 34.5 voltios Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-1-1 y B-1-2 Suministro e instalación de estrucruras secundarias tipo B-III-1 Suministro e instalación de retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de transformador de 15kva. 19,920/120/240 voltios	unidad unidad unidad metros metros unidad unidad unidad unidad unidad	1 7 3 502 502 8 4 4 8 1	100.00%	L. 199,926.00	L. 199,926.00	L. 0.00	UTM CONT.064-2018
L. 99,360.00	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES POR EL COMISARIATO ORIENTAL, UBICADO BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	22/05/2018	VICTOR ALFONSO RAMIREZ GAITAN	22/05/2018	30 días calendario	una sola entega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resisncia de 4,000 lbs/2pulg. 48mts de longitudx8m de ancho y bordillo a ambos lados) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte curado y limpieza final	m2	368	100.00%	L. 99,360.00	L. 99,360.00	L. 0.00	UTM CONT.065-2018
L. 150,000.00	PROYECTO:REPARACION DE CALLES DE LA COL. URRUTIA, UBICADO: COL. JOSE ANTONIO URRUTIA, ZONA ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO	23/05/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	11/06/2018	15 días calendario	una sola entega	Motoniveladora Suministro de material selecto (viaje de 5cm3)	Hora Viaje	42 117	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.067-2018
L. 146,880.00	PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFALTICO, UBICADO BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	23/05/2018	RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO	23/05/2018	30 días calendario	una sola entega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resisncia de 4,000 lbs/2pulg. 68mts de longitudx8m de ancho y bordillo a ambos lados) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte curado y limpieza final	m2	544	100.00%	L. 146,880.00	L. 146,880.00	L. 0.00	UTM CONT.068-2018
L. 208,440.00	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES ATRÁS DE LA MAXI, UBICADO BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	23/05/2018	LUIS ALEJANDRO ROMERO RAMIREZ	23/05/2018	30 días calendario	una sola entega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. con una resisncia de 4,000 lbs/2pulg. 96mts de longitudx8m de ancho y bordillo a ambos lados) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte curado y limpieza final	m2	772	100.00%	L. 208,440.00	L. 208,440.00	L. 0.00	UTM CONT.069-2018
L. 99,300.00	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS CALPULES, UBICADO: CAMUNIDAD DE CALPULES, ZONA ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO	04/06/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	02/07/2018	15 días calendario	una sola entega	Motoniveladora Suministro de material selecto (viaje de 5cm3)	Hora Viaje	27 60	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 99,300.00	UTM CONT.070-2018
L. 201,650.00	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO: CAMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO Y FLOR DEL CAMPO, ZONA AZABACHE DE ESTE MUNICIPIO	06/06/2018	DAGOBERTO GODOY MARTEL	25/06/2018	20 días calendario	una sola entega	Motoniveladora	Hora	109	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 201,650.00	UTM CONT.071-2018

L. 204,425.00	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES UBICADO: CAMUNIDADES DE CACAO, CALPULES Y CHAGUITE, ZONA ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO	06/06/2018	DAGOBERTO GODOY MARTEL	11/06/2018	20 días calendario	una sola entega	Motoniveladora	Hora	110.5	100.00%	L. 204,425.00	L. 204,425.00	L. 0.00	UTM CONT.072-2018
L. 239,000.00	PROYECTO: REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANAS (ALQUILER DE TANQUE CISTERNA) UBICADO: EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	06/06/2018	CINTIA MABETH GONZALEZ SOSA	06/06/2018	03 tres meses	tres entegas	Tanque cisterna	mes	3	33.33%	L. 79,658.70	L. 79,658.70	L. 159,341.30	UTM CONT.073-2018
L. 38,790.00	PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION/ REHABILITACION DE CALLES Y DRAGADO DE QUEBRADA, UBICADO: EN COLONIA LA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	06/06/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	06/06/2018	05 días calendario	una sola entega	Motoniveladora Retroexcavadora	Hora Hora	13.5 14.6	100.00%	L. 38,790.00	L. 38,790.00	L. 0.00	UTM CONT.078-2018
L. 20,400.00	PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION/ REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO, UBICADO: EN COMUNIDAD DE CAMPAMENTO, ZONA BAÑADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	06/06/2018	ABRHAM KAFATI DIAZ	06/06/2018	05 días calendario	una sola entega	Tractor	Hora	10.20	100.00%	L. 20,400.00	L. 20,400.00	L. 0.00	UTM CONT.079-2018
L. 55,800.00	PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION/REPARACION DE TRAMO CARRETERO, UBICADO: EN COMUNIDAD DE LAS MINAS, EL OBRAJE ZONA JUTIAPA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	12/06/2018	JOSE MARIO FORTIN	06/06/2018	05 días calendario	una sola entega	Retroexcavadora	Hora	62	100.00%	L. 55,800.00	L. 55,800.00	L. 0.00	UTM CONT.089-2018
L. 26,250.00	PROYECTO: PAVIMENTO DE CALLES POR COMISARIATO ORIENTAL/SUMINISTRO DE 35M3 DE GRAVA TRITURADA 3/4, UBICADO: EN BUENOS AIRES ABAJO DE ESTA CIUDAD DANLI.	21/06/2018	KARLA MELINA CERRATO MALDONADO	21/06/2018	10 días calendario	una sola entega	Suministro de Grava triturada 3/4	M3	35	100.00%	L. 26,250.00	L. 26,250.00	L. 0.00	UTM CONT.090-2018
L. 52,500.00	PROYECTO: PAVIMENTO DE CALLES ATRÁS DE LA MAXI /SUMINISTRO DE 70M3 DE GRAVA TRITURADA 3/4, UBICADO: EN BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DANLI.	21/06/2018	KARLA MELINA CERRATO MALDONADO	21/06/2018	10 días calendario	una sola entega	Suministro de Grava triturada 3/4	M3	70	100.00%	L. 52,500.00	L. 52,500.00	L. 0.00	UTM CONT.091-2018
L. 37,500.00	PROYECTO: RECONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO/SUMINISTRO DE 70M3 DE GRAVA TRITURADA 3/4, UBICADO: EN BARRIO TIERRA BLANCA DE ESTA CIUDAD DANLI.	21/06/2018	KARLA MELINA CERRATO MALDONADO	21/06/2018	10 días calendario	una sola entega	Suministro de Grava triturada 3/4	M3	50	100.00%	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 0.00	UTM CONT.092-2018

MUNICIPALIDAD DE DANLI EL PARAISO U T M

Anthony Valle

Ing. Aly V Gomez
Directora Unidad Técnica