**Municipalidad de Tambla Lempira.**

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-30 DE JUNIO DE 2018

| | |
|---|---|
| **Encargado de ejecutar** | **Municipalidad de Tambla Lempira** |
| **Sector** | **Infraestructura** |
| **Nombre del Proyecto** | **Construcción De 3 Casas en las Comunidades de Zarzal y Santa Guadalupe, Tambla Lempira.** |
| **Ubicación del Proyecto** | **Comunidades de Santa Guadalupe y Zarzal Tambla Lempira.** |
| **Objetivo del proyecto** | **El proyecto de construcción de 3 viviendas está dirigido a beneficiar a 3 personas de la tercera edad de escasos recursos y con capacidades especiales. Proyecto fue ejecutado con fondos de Pro Vivienda por medio de la municipalidad de Tambla Lempira** |
| **Descripción del proyecto** | **Se construirán 3 casas de uso básico, dicho proceso de construcción se describe a continuación:**<br>- **Remoción de capa vegetal:** se contará toda capa vegetal y terreno inestable que pueda perjudicar la cimentación de la habitación.<br>- **Trazado y marcado:** se realizará en trazo de la habitación comprendido en largo de 6 metros por 4 de ancho.<br>- **Excavación:** Se realizará una excavación de 0.40 m de ancho por 0.50 de profundidad.<br>- **Cimentación:** La cimentación será de tipo corrida de mampostería con piedra de sitio.<br>- **Solera inferior e inferior:** Se construirá una solera inferior de 0.15X0.15m con 4 varillas de 3/8" y #2@0.2m.<br>- **Pared de bloque:** La pared de será de bloque de 4" sisado.<br>- **Castillos:** se construirán castillos de concreto con 4 varillas de 3/8 y #2@0.2m.<br>- **Estructura de techo:** el techo se construirá con canaleta de 4x2x0.2 y lamina de aluzinc.<br>- **Firme de piso:** El firme de piso será de concreto 1:2:3 con un espesor de 10cm.<br>- **Puertas y ventanas:** Las puertas y ventanas se harán de metal.<br>- **Módulo de baños:** Se construirá un módulo de baño con inodoro lavable y regadera. |

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U. T. M TAMBLA LEMPIRA



Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira

| | |
|---|---|
| | - **Fosa séptica:** Las aguas residuales del sanitario llegaran a una fosa séptica de 1.5mx1.5m por 3 metros de profundidad.<br>- **Instalaciones Eléctricas:** Las instalaciones eléctricas se realizarán colocando 2 lámparas una dentro de la habitación y una en el exterior, también 2 tomacorrientes internos en las paredes, el cable a usar es cable #14 THHN para lámparas y tomacorrientes, y cable #8 para circuito principal, toda la instalación eléctrica contara con su caja de control. |
| **Avances del proyecto** | **Para el 30 de junio se ejecutaron las actividades de:**<br>En la vivienda que se está construyendo al señor Toribio en la comunidad del Zarzal se han completado las actividades siguientes:<br>- Trazado y marcado 100%<br>- Excavación 100%<br>- Cimentación de mampostería 100%<br>- Solera inferior 100%<br>- Pared de bloque 100%<br>- Solera superior 100%<br>- Estructura de techo 100%<br>- Módulo de baño 100%<br>- Firme de piso 100%<br>- Puertas y ventanas 100%<br>- Limpieza final 100%<br>- Instalaciones eléctricas 100%<br>En la vivienda que se está construyendo al señor Francisco en la comunidad del Zarzal se han completado las actividades siguientes:<br>- Trazado y marcado 100%<br>- Excavación 100%<br>- Cimentación de mampostería 100%<br>- Solera inferior 100%<br>- Pared de bloque 100%<br>- Solera superior 100%<br>- Estructura de techo 100%<br>- Módulo de baño 100%<br>- Firme de piso 100%<br>- Puertas y ventanas 100%<br>- Limpieza final 100%<br>- Instalaciones eléctricas 100%<br>En la vivienda que se está construyendo a la señora Carmela en la comunidad de Santa Guadalupe se han completado las actividades siguientes:<br>- Trazado y marcado 100% |

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U. T. M. TAMBLA, LEMPIRA



Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira

| | |
|---|---|
| | - Excavación 100%<br>- Cimentación de mampostería 100%<br>- Solera inferior 100%<br>- Pared de bloque 100%<br>- Solera superior 100%<br>- Estructura de techo 100%<br>- Módulo de baño 100%<br>- Firme de piso 100%<br>- Puertas y ventanas 20%<br>- Instalaciones Eléctricas 30% |

| | |
|---|---|
| **Detalles del Contratista** | **Denis Ramón Paz Mejía.**<br>Identidad No. 0801-1971-01957 |
| **Encargado por parte de la municipalidad** | **Ing. Henry Herrera Velásquez.**<br>**Cel. 97862355** |
| **Inicio de obra** | **Lunes 18 de abril del 2018** |
| **Porcentaje de avance del proyecto** | **Al 30 de junio un 96 %** |
| **Periodo de ejecución del proyecto** | **3 meses** |
| **Fecha Estimada de entrega de proyecto** | **15 de julio del 2018.** |

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U. T. M TAMBLA, LEMPIRA



Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira

**Memoria Fotográfica.**

**Casa del señor Francisco Placido en comunidad de Zarzal.**

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U. T. M TAMBLA, LEMPIRA



Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira

**Casa del señor Toribio en la comunidad de Zarzal.**

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U. T. M TAMBLA, LEMPIRA

**Ing. Henry Herrera Velásquez**

**Unidad Técnica Municipal**



Barrio el centro, Tambla, Lempira
Tel: 2608-3833
Correo: munitambla1896@yahoo.es
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira