Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

INGENIERO EDWIN EDUARDO RICO
JEFE DE DEPTO. TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION
SU OFICINA

Para los fines necesarios adjunto a la presente, información solicitada correspondiente al mes de octubre del año en curso, de los siguientes proyectos:

Construcción de RCM Aramecina, Valle
Restauración de RCM Nacaome, Valle
Restauración de RCM San Pedro Sula, Cortes

Sin otro particular, este departamento queda a la disposición de atender cualquier solicitud.

Atentamente,

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JEFATURA DEPARTAMENTO DE OBRAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ingeniero Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Fisicas

Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoria:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Aramecina, Depto Valle	Construcción de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
2	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Municipio de Nacaome, Depto de Valle	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en restaurar el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
3	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Ciudad de San Pedro Sula, Depto de Cortes	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en la restauracion de techo y cielo falso en todo el edificio donde funcionan las oficinas del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

IDENTIFICACION DE NUEVOS PROYECTOS CON SUS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

									IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN			
No.	**PROYECTOS**	**MONTO DEL CONTRATO**	**RNP**	**CONTRATANTE**	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	**% AVANCE OBRA**	**INFORME DE SUPERVISIONES**	**MOTIVO DE AUMENTO EN COSTOS**	**DURACIÓN DEL PROYECTO**	**COSTO TOTAL**	**OBSERVACIONES**
1	Construccion de RCM, Municipio de San Pedro de Zacapa, Dpto. Sta. Barbara	L. 860,443.94	L. 860,443.94	RNP	RNP	Pendiente	0%	N /A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
2	Construccion de la oficialia civil departamental en el edificio del RCM Municipio de Trujillo, Dpto. Colon	L. 873,174.15	L. 873,174.15	RNP	RNP	Pendiente	0%	N /A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
3	Construccion de RCM, Municipio de Sonaguera, Dpto. Colon	L. 1,227,679.22	L. 1,227,679.22	RNP	RNP	Pendiente	0%	N /A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
4	Construccion de RCM, Municipio de Villa de San Franciso, Dpto. Francisco Morazan	L. 851,305.53	L. 851,305.53	RNP	RNP	Pendiente	0%	N /A	N / A	90 dias	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones
5	Construccion de RCM, Municipio de Alubaren, Dpto. Francisco Morazan	L. 854,457.76	L. 854,457.76	RNP	RNP	Pendiente	0%	N /A	N / A	90 dias	Pendiente	En Proceso de elaboracion de bases de licitacion y pliegos de condiciones

Ing. Oscar Rolando Hernandez
Jefe de Obras Fisicas

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JEFATURA DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO INICIAL	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	PUNTO DE ACTA No.	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE INICIO	ESTADO ACTUAL	COSTO FINAL
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Aramecina, Dpto. Valle	Construcción de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP	L. 911,763.96	30/01/2018	6.6	120 Dias	25/05/2018	100% de Ejecución	L 973,000.38
2	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Municipio de Nacaome, Dpto. Valle	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en restaurar el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP	L. 887,112.32	30/01/2018	6.6	90 Dias	24/05/2018	100% de Ejecución	L. 887,112.31
3	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Ciudad de San Pedro Sula, Dpto. de Cortes	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en la restauracion de techo y cielo falso en todo el edificio donde funcionan las oficinas del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula	RNP	L. 961,206.55	30/01/2018	6.6	120 Dias	25/05/2018	100% de Ejecución	L. 1,048,116.51

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
JEFATURA
DEPARTAMENTO
OBRAS
FISICAS
COMAYAGUA, HONDURAS

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

			FINANCIACION		DESEMBOLSO PARA PAGO DE AVANCE DE OBRA						IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN			
No.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	RNP	ALCALDIA	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISION	AUMENTO DE COSTOS %	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO FINAL	OBSERVACIONES
1	Construccion de RCM, Municipio de Aramecina - Dpto Valle	L. 911,763.96	L. 911,763.96	L. 61,236.42	L. 509,789.84	RNP	RNP	Ingeniero Lucas Jetssel Velasquez Ramos	100%	1	6.72%	120 Dias	L. 973,000.38	Se ordenaron obras adicionales que financiara la alcaldia municipal y el RNP, estimacion en proceso de pago, Recepcion Provisional Realizada
2	Restauracion de RCM, Municipio de Nacaome - Dpto de Valle	L. 887,112.32	L. 887,112.32	-	L. 887,112.31	RNP	RNP	Ingeniera Gloria Lizeth Lopez Sauceda	100%	1	0%	90 Dias	L. 887,112.31	Recepcion Provisional Realizada
3	Restauracion de RCM, Ciudad de San Pedro Sula - Dpto de Cortes	L. 961,206.55	L. 961,206.55	-	L. 1,048,116.51	RNP	RNP	Ingeniero Mario Alberto Garcia Vallejo	100%	1	9.04%	120 Dias	L. 1,048,116.51	Se elaboro una orden de cambio para obras adicionales no previstas en el contrato, aumento de costos sera pagado por el RNP, Recepcion Provisional Realizada
TOTAL					L. 2,445,018.66									

Ing. Oscar Rolando Hernandez
Jefe de Obras Fisicas