GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn
Teléfono: 2665-0416

****

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 890/2018

DE: **ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA**
GERENTE TECNICO MUNICIPAL .

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2018

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Tecnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Administración y Control de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Octubre 2018, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01-30 de Septiembre del 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
																Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescision de Contrato		
Item	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
CÓDIGO GT-MPC-03-2016	Infraestructura vial	Pavimentación Calle Cienaguita-San Antonio, Etapa I Puerto Cortés	Barrio Cienaguita Calle Principal hasta San Antonio	Mejorar las condiciones de las vias publicas que dirigen hacia el sector Ecoturistico, asi como tambien mejorar las condiciones de vida de los pobladores que seran veneficados con este tipo de obra de infraestructura vial.	El proyecto consiste en la construcción de la red de alcantarillado sanitario desde la red y sub colectores hasta el suministro e instalación de pozos de visita, incluira la preparación de la base con material granular de prestamo una losa de concreto de espesor de 0.15m con un MR-640 PSI junto con ello el cortes y sellado de juntas, asi como bordillos y aceras, incluira un sistema de drenaje de agua pluvial como las mejoras en ampliación de puente en estación 0.00+606.43 y ampliaciones con alcantarillas de concreto reforzado de 24" y 30" tipo II, Construcción de tragantes y todo lo que es señalización Vial.	Mejorar el acceso principal hacia el sector eco turístico y así influenciar positivamente en el trafico en la zona rural	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental), Manejo de Hidrocarburos en la zona de trabajo, trabajos con gases almacenados como equipo de soldadura.	Mejoramiento de la estructura de suelo y mejoramiento de la estructura del suelo en las propiedades de las vias alternas.	Vladimir Su Yanez, Cich-01524, CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 13592,899.00	73.50%	L. 18493,740.14	27 de diciembre del 2018	X			X		debido a las sub excavaciones en las orillas de los canales existentes en los tramos de la entrada (est 0+000) y aumento en los rellenos de los mismos, aumento en los metros lineales de canales en el entronque de la CA-13 (Canal Entre Est. 0+300 y Est. 0+320 Lado derecho y Est. 0+000 a Est. 0+020 L.I.), construcción de un tragante más en la estación 0+000, desmontaje y levantamiento de una línea más de alcantarillas en la est. 0+090, incremento en los anchos de la excavación al momento de utilizar ademado para evitar derrumbes y accidentes al personal y transeúnte, Tubería conectada para utilizar a futuro en Pozo 1 lado izquierdo. en la est. 0+000, La construcción del rediseño de los cruces de calle en las estaciones 0+090 y 0+320 debido a la necesidad de incrementar la capacidad hidráulica y así tener la capacidad de evacuar más aguas de los cerros aledaños y zonas pantanosas.	X		compensación a las condiciones climatológicas, por bajos rendimientos por falta de liberación de la vía alterna de la Colonia La Escondida e incrementos en Modificación de Contrato Número Tres.		X	
LPN-GT-MPC-05-2016	Infraestructura vial	Pavimentacion de la 6 Avenida entre 1 y 16 calle Este y Calles convexas, Puerto Cortes, Cortes.	6 Avenida entre 1 y 16 calle Este , Puerto Cortes, Cortes.	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al trafico vehicular que transite por dicho lugar.	Pavimentacion con losa de concreto hidraulico, canales pluviales, aceras	Mejorar las condiciones de circulacion en la ciudad	Incremento de la temperatura ambiental y reflectividad de los rayos solares.	Control del polvo, erosion y mantenimiento de la ruta en excelente condiciones de trafico permanentes.	Constructora DIEK	Municipalidad de Puerto Cortés.	02de Mayo del 2017	L. 24169,658.55	68.82%	L. 35121,379.15	6 de Diciembre del 2018		X			X		X					
CLPN-GT/MPC-01-2017	Infraestructura vial	Pavimentacion Calle de MEDINA - ESLAND, ETAPA I, Puerto Cortes, Cortes.	Barrio Medina, Calle principal que conduce al sector Montaña	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al trafico vehicular que transite por dicho lugar.	Pavimentacion con losa de concreto hidraulico de 15 cm de espesor, canales pluviales, cajas puente, aceras de concreto, señalizacion vertical y horizontal	Mejorar las condiciones de circulacion en la ciudad	Incremento de la temperatura ambiental y reflectividad de los rayos solares.	Control del polvo, erosion y mantenimiento de la ruta en excelente condiciones de trafico permanentes.	Constructora DIEK	Municipalidad de Puerto Cortés.	05 de Enero del 2017	L. 7824,963.08	69.81%	L. 11209,307.94	15 de Noviembre del 2018		X			X		X				X	
CLPN-GT/MPC-01-2018	Sector Saneamiento/ alcantarillado sanitario	Construccion alcantarillado sanitario Barrio Suyapa, 10 y 11 Avenida 4, 5,6, 7 y 8calles y Barrio San Martin,12este 9 y 10 avenida, Puerto Cortes.	Construccion alcantarillado sanitario Barrio Suyapa, 10 y 11 Avenida 4, 5,6, 7 y 8calles y Barrio San Martin,12este 9 y 10 avenida, Puerto Cortes.	Mejorar las condiciones de salubridad y saneamiento de los barrios Suyapa y San Martin y lugares cercanos.	Levantamiento topografico e Instalacion y suministro de 2,404.30 ML, De tuberia de 6" PVC ASTM30-34 Y Elaboracion de planos como construido.Suministro e instalacion de 20 posos de visita prefabricados, instalacion de 700 ML De tuberias domiciliarias de PVC 4. Suministro e instalacion de 174 "Y" inyectadas.	Mejorar las condiciones de Salud en base al saneamiento sanitario en la comunidad donde se desarrollara el Proyecto.	Remocion de la composicion original del Suelo, se subcionara el nivel freatico por lo que se produciran asentamientos en edificios cercanos, provocara ruido dentro y alrededor del area de ejecucion del proyecto.	Estabilizacion y mejora de la estratificacion del suelo.	EMPRESA CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA TELF. 26651181, CEL 99860974.	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de Enero del 2018	L. 3861,068.70	62.44%	L. 6183,697.24	27 de Noviembre del 2018	X			X			X			X			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
GT/MPC 001-2016	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construcción de Canales Pluviales en la 2 Calle Este entre 17-21 Avenida del Barrio San Isidro de Puerto Cortés	2 Calle Este entre 17-21 Avenida del Barrio San Isidro de Puerto Cortés	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y pulidas, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles, estructura de gaviones y levantado de alcantarillas de 24"-36"	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Compañía de la Construcción S.A de C.V (CODECON), +504-8894-0476	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de Mayo del 2016	L. 6935,506.19	98.00%	L. 7077,047.13	Recepción Sustancial hasta el 02 de Octubre del 2018, La recepción final del proyecto dependera de la rapidez con que se efectue el despeje de energia para instalación de postes por parte de ENEE	X			X			X			X			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-62-2017	Infraestructura vial	Empedrado de Segunda Calle, Ubicación: Colonia 21 de Octubre, Sector Baracoa, Puerto Cortes, Cortes	Colonia 21 de Octubre, Sector Baracoa, Puerto Cortes, Cortes	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura de la calle con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de 100.00 ml de calle con un ancho promedio de 5.50m	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Rene Paz Alvarez. #cel: 9969-0326	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de Agosto del 2017	L. 470,588.78	82.00%	L. 573,888.75	Rescindido		X		X			X				X		Por Incumplimiento en obra
DAC-06-2018	Red Vial	Empedrado de la Calle, Ubicación: Colonia Santa Clara, El Chile, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia Santa Clara, El Chile, Puerto Cortés, Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Se cortara con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura de la calle con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de 145.80 metros, corte y sellados de juntas, fundicion de bordillos de 0.15x0.15m pintados, construccion de 106.00 metros de canal pluvial con firme de concreto armado de 10cms de espesor, paredes de bloque de 6" armado y repellados, solera de concreto armada de 0.10x0.15 metros, pasos peatonales y vehiculares, cruces vehiculares, asi como Pruebas de laboratorio como densidad de suelos, proctor, ruptura de bloques y cilindros.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Danilo Gutierrez Barrios #cel: 9946-8553	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de Abril del 2018	L. 549,433.56	63.20%	L. 869,356.90	Suspendido desde el 26 de septiembre		X		X			X				X		
DAC-12-2018	Sector Red Vial	Construcción de Pavimentación de Calle Principal, Ubicación: Calle Principal, Colonia San Roque	Calle Principal, Colonia San Roque, Puerto Cortés	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al trafico vehicular, ademas evitar enfermedades por proliferación de polvo o charcos de agua en epoca de invierno.	Consiste en la construcción de pavimento con concreto ciclopeo con espesor de 20 cm, cruces vehiculares y canales de drenaje pluvial. Se realizara el corte del terro, colocara piedra de espesor igual a 15 cm y juntas programadas cada 3.0 m.	Brindar acceso fluido y seguro a los peatones y vehiculos de los callejones, aumentar la cantidad de red vial pavimentada en Puerto Cortés.	Al construir pavimentos se evita la absorción natural del terreno.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Carlos Vivian Calderon, +504 3237-8261	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Marzo del 2018	L. 536,366.48	85.31%	L. 628,720.62	09 de Noviembre del 2018		X		X			X				X		
DAC-15-2018	Red Vial	Empedrado de Calle Los Almendros, Ubicación: Colonia San Juan Zapadril, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia San Juan Zapadril, Puerto Cortés, Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Se cortara con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura de la calle con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de 139.50 metros, corte y sellados de juntas, fundicion de bordillos de 0.15x0.15m pintados, construccion de 90 metros de canal pluvial con firme de concreto armado de 10cms de espesor, paredes de bloque de 6" armado y repellados, solera de concreto armada de 0.10x0.15 metros. Pruebas de laboratorio como densidad de suelos, proctor, ruptura de bloques y cilindros.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Mario Roberto Membreño Aguilar. #cel: 9684-3955	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Marzo del 2018	L. 798,382.74	100.00%	L. 798,382.74	Rescindido		X		X			X				X		Por Incumplimiento en obra
DAC-17-2018	Seguridad Ciudadana	Acondicionamiento De Cancha, Ubicación: Colonia Brisas Del Mar Desvio A Mano Derecha De Carretera CA-13, Cancha de Julio9 Perdomo, Puerto Cortes, Cortes.	Ubicación: Colonia Brisas Del Mar Desvio A Mano Derecha De Carretera CA-13, Cancha de Julio9 Perdomo, Puerto Cortes, Cortes.	Proporcionar un area recreativa optima y en buenas condiciones a los pobladores de dicho sector, beneficiando asi a toda la comunidad en general.	Consiste en la construccion de una cancha de 16.00x 24.60mts, se le instalaran porterias y tableros, sera pintada y arreglada, contara con un cerco de malla ciclon y contara con sistema de iluminacion y tambien contara con dos juegos recreativos para niños : Un sube y baja y columpios.	Brindar un area de recreacion en optimas condiciones y con seguridad a los pobladores de la comunidad en general.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias, tambien eliminar criaderos de mosquitos y zancudos.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Guspaldo Lemus Avila #cel: 3362-5318	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de Febrero del 2018	L. 598,367.95	100.00%	L. 598,367.95	Recepcionado 20 de Ocubre	X		Los incrementos son debidos a que se incorporo la construcción de porton en la entrada y de desbroce de aboles		X		X		Por lluvias y saturacion de suelo		X	
DAC-19-2018	Red Vial	Empedrado de Calle Ubicación: Calle Principal, Aldea Chile Abajo, Puerto Cortés, Cortés.	Calle Principal, Aldea Chile Abajo, Puerto Cortés, Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Se cortara con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura de la calle con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de 158.00 metros, corte y sellados de juntas, fundicion de bordillos de 0.15x0.15m pintados, construccion de 151.50 metros de canal pluvial con firme de concreto armado de 10cms de espesor, paredes de bloque de 6" armado y repellados, solera de concreto armada de 0.10x0.15 metros. Pruebas de laboratorio como densidad de suelos, proctor, ruptura de bloques y cilindros.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Mario Roberto Membreño Aguilar. #cel: 9684-3955	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de Abril del 2018	L. 705,767.72	92.00%	L. 767,138.83	06 de Noviembre de 2018	X		El incremento en obra adicional se debe a que se realizó cambio de canal parabólico a canal de bloque de 6", así mismo se fundió pared de concreto ciclópeo para protección del empedrado y gradas de acceso.		X		X		Debido a obra adicional sustentada mediante Orden de Cambio Unica		X	
DAC-20-2018	Proyectos Sociales	Remodelación del Centro Social, Ubicación: Zapadril Abajo, Puerto Cortés, Cortés.	Zapadril Abajo, Puerto Cortés, Cortés.	Brindar a la comunidad un espacio fisico para celebrar reuniones.	La remodelación consiste en el desmontaje de estructura de techo existente, puertas, ventarias, demolición de firme de concreto. Se constuira una nueva estructura de techo con tijeras de canaleta encajonada, tendales de canaleta, lamina ca. 26 y aislante termico, construcción de firme de concreto con colorante, instalaciones electricas, reparación de modulo de servicios sanitarios.	Brindar un area de comunion en optimas condiciones y con seguridad a los pobladores en general.	iluminación reflectante por laminas de aluzinc.	Erosión del suelo en temporada de lluvia en puntos especificos donde caen las gotas de agua.	Sr. Sarahi Esperanza Romero Tovar, +504 9589-0974	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de Abril del 2018	L. 395,701.77	100.00%	L. 395,701.77	Recepcionado 06 de Octubre del 2018		X		X			X				X		
DAC-21-2018	Educación	Construcción de Edificación para actos cívicos en la escuela Mario Ramon Lopez, Ubicación: Aldea Bully Champa, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea Bully Champa, Puerto Cortés, Cortés.	Crear dentro del centro educativo un lugar donde celebrar los dias festivos nacionales, reuniones con padres de familias y actividades que el director de la escuela estime convenientes.	Consiste en el desmontaje de techo existente en el escenario y la construcción de una nueva cubierta. Se construira una edificación para la celebración de actos cívicos en la escuela, que consistira de cimientos de concreto, zapatas aisladas y pedestal 0.40 x 0.40, como columna funcionara perfil W10x39, el techo estara soportado por tijeras de angulo, crucetas verticales y laterales, tendales de canaleta, se dejara resuelto el sistema para evacuación de aguas lluvias a traves de canales, bajantes con tuberias y cajas de registro, esta edificación contara con instalaciones electricas.	Crear una red de escuelas sectoriales con las necesidades basicas para educación y recreación, a su vez mejorar las instalaciones fisicas del centro educativo.	Iluminación reflectante por laminas de aluzinc.	Romper la estructura natural del terreno, se pierde area de suelo para infiltración de agua en temporada lluviosa.	Sr. Engualbert Burgos Rivera, +504 9973-8805	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Abril del 2018	L. 491,596.28	91.62%	L. 536,560.01	01 de Noviembre de 2018	X			X			X				X		
DAC-22-2018	Sector Educacion	Ampliación de Centro de Educación Básica Lempira, Ubicación: Rio Arriba, Ecoturístico	Rio Arriba, Sector Ecoturístico, Puerto Cortés, Cortés.	Dotar de dos aulas amplias para mejorar la calidad de enseñanza en la comunidad.	Consiste en la construcción de dos aulas, con su respectivo arranque y estructuras de concreto paredes de bloque sisado , tijera de angulo esgtructural, techo con lamina de aluzinc, sistema de limuninación y cableado de tomacorrientes y mueble empotrado con bloques.	Dotar de dos aulas para dar solución a la cantidad de alumnado que se esta dando en la comunidad	Asentamientos en la Terracería y mejorar la condiciones de aprendizaje.	Mejoramiento en la condiciones pedagojicas .	María Aide Quiroz, Cel. 9888-9807	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Abril del 2018.	L. 842,460.16	100.00%	L. 842,460.16	24 de octubre del 2018		X		X	surge como ajuste a las cantidades de obras medidas en campo, solicitudes de cambios de puertas metálicas por madera, solicitud de suministro e instalación de ventanas de celosillas, soporte para instalación de lámparas, incremento en la cantidad de tomacorrientes y ajuste en relleno por		X			X		
DAC-27-2018	Proyectos Sociales	Construccion centro social ubicacion: Colonia 18 de noviembre contiguo a escuela , chameleconcito.	Colonia 18 de noviembre, Sector Chameleconcito, Puerto Cortés, Cortés.	Brindar a la comunidad un espacio fisico para celebrar reuniones.	Contruccion de estructura de techo con tijeras de canaleta encajonada, tendales de canaleta, lamina, construcción de firme de concreto, cimentacion, pared de loque de 6", solera inferior y superior instalaciones electricas, instalacion de modulo de servicios sanitarios, cielo falso, instalacion de puertas, instalacion de porton, instalacion de ventanas de celosia,	Brindar un area de comunion en optimas condiciones y con seguridad a los pobladores en general.	iluminación reflectante por laminas de aluzinc.	Erosión del suelo en temporada de lluvia en puntos especificos donde caen las gotas de agua.	Roberto Crespo Montalban con Número de identidad 0506-1946-00029	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de Abril del 2018	L. 498,050.14	80%	L. 620,545.90	27 de Diciembre del 2018	X			X			X				X		
DAC-28-2018	Red Vial	Empedrado de Calle, Ubicación: Colonia las Palmas, Baracoa, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Colonia Las Palmas, Baracoa, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las rodaduras de la Colonia y darle a los vecinos la calidad de vida, ya que en temporadas de lluvias es dificil el acceso y las condiciones de la rodadura se dañan.	Consiste en construcción de 752.40m2 de pavimento tipo empedrado, canal pluvial #1 con seccion de 0.60x0.52, enchapado de concreto e=0.10m con 24.90m2, cruce de calle sección de 0.90x1.00, bordillos de concreto de 0.15x0.15m	Dar una mejor condicion de vida a los vecinos ya que en temporadas de invierno la calle se rompe por las escorrentias de las aguas arriba.	Una vez se construlla el pavienmto empedrado la sub fluidez de agua que drenara por los canales sera mucho mayor.	Se rompe la estrucruta del suelo mejorando la sub base con material de bancos de prestamo si no se pasan las pruebas.	Carlos Alberto Madrid Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de junio del 2018	L. 93,409.91	13.50%	L. 691,925.25	27 de Diciembre del 2018	X			X			X				X		
DAC-29-2018	Sector Educacion	Reconstrucción de Cancha Multiusos en la Escuela 19 De Octubre, Ubicación; Colonia San Antonio, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia San Antonio, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las condiciones de recreacion en el centro educativo y brindar un area protegida para realizar actos civicos y actividades que involucren a los alumnos, maestros y padres de familia.	consiste en la reconstrucción de 140.00m de cerco perimetral y la construcción de la cancha multiusos con un area de 510.00m2 con sus respectivos marcos nuevos e instalacion de lamparas para actividades de noche.	Dotar a la escuela para un lugar de reuniones y proteger el area de recreación con la reconstruccion del cerco perimetral.	Remocion de la composiciion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Estabilizacion y mejora de la estratificacion del suelo.	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	7 de mayo del 2018	L. 597,652.39	75%	L. 796,869.85	27 de Noviembre del 2018	X			X			X				X		
DAC-30-2018	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Obras Complementarias Para Aseguramiento de Empedrado, Ubicación: Colonia El Mirador, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Colonia El Mirador, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Proteger la rodadura del pavienmto existente, así como asegurar la salida de las aguas lluvias y proteger también parte de la rodadura de terracería que daña el agua en temporada de invierno.	consiste en la construccion de un canal rectangular de 0.70x0.62 con una longitud de 79.50m, incluyendo los pasos vehiculares y peatonales.	Proteger la rodadura existente del pavienmto y dirigir el agua lluvia hacia el cruce de calle encausando tambien las aguas arriba de la colonia.	Minimización de los criaderos de zancudos y botaderos de basura, minimizar deslaves en las propiedades aledañas al callejon.	Mejoramieto en la salida de aguas lluvias y evitar deslaves del material fino en las orillas de las propiedades.	Juan Angel Ferrufino. Cel: 9851-6400	Municipalidad de Puerto Cortés	04 de junio del 2018	L. 163,784.24	100%	L. 163,784.24	Recepcionado 26 de octubre del 2018	X		surge como la necesidad de encausar las aguas que se encuentran desde la calle de arriba y bajan por medio de la rodadura dañando la terracería e incrementando los costos por mantenimiento de calles, y como obra adicional es necesario continuar la linealidad de la calle por lo que se continuo con el canal y respetando los derechos de vía se demolieron losas de concreto ciclópeo y armado en pasos, así como el desmontaje y	X				X		
DAC-31-2018	Red Vial	Continuacion de pavimentacion de calle principal ubicacion: Calle Principal, Aldea Nueva Camapana, del municipio de Puerto Cortes, Cortes	Aldea Nueva Camapana, del municipio de Puerto Cortes, Cortes	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al trafico vehicular que transite por dicho lugar.	Pavimentacion con losa de concreto hidraulico de 15 cm de espesor, canales pluviales, cajas puente, aceras de concreto, señalizacion vertical y horizontal	Mejorar las condiciones de circulacion en la ciudad	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Carlos Vivian Calderon. Cel: 3237-8261	Municipalidad de Puerto Cortés	24de Agosto del 2018	L. -	0%	731, 548.50	04 de Enero del 2019		X		X			X				X		
DAC-32-2018	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construccion de Drenaje Pluvial, Ubicación: Colonia Lopez Bonilla Baracoa, del Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Colonia Lopez Bonilla Baracoa, del Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la demolicion de paredes firmes y losas de concreto existentes, construcción de firmes armados, paredes de bloques armadas,soleras y tensores de concreto pasos peatonales, pasos vehiculares, pruebas de laboratorio como ser elaboracion y ruptura de cilindros y ruptura de bloques	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insecto al reducir la acumulacion de agua en los terrenos, malos olores por descomposicion organica.	Se rompe la estructura natural del suelo y se drenan los terrenos	Daisy Vanessa Moreno Maldonado. #cel: 9627-2983	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Junio del 2018	L. 143,563.55	45.00%	L. 319,030.10	26 de Noviembre del 2018	X		El incremento se debe a que por la topografía del terreno era necesario aumentar una hilada más en un tramo del canal, así mismo se debió aumentar el repello de la pared.		X		X		Debido a obra adicional sustentada mediante Orden de Cambio Unica		X	
DAC-33-2018	Red Vial	Ampliación Centro de Salud Ubicación: Contiguo al Centro de Salud existente, mano derecha carretera principal hacia Travesia Sector Garifuna, Puerto Cortés, Cortés.	Contiguo al Centro de Salud existente, mano derecha carretera principal hacia Travesia Sector Garifuna, Puerto Cortés, Cortés.	Proveer a la población garifuna un espacio fisico donde se puedan brindar los servicios de odontología.	Cimientos de zapata corrida armada, paredes de bloque, acabados repello, pulido, pintura, Intalaciones electricas y sanitarias, techo de aluzin ca. 26, cielo falso con madera curada, puertas demadera laurel, ventanas de celosias y balcones, rampa de acceso.	Incrementar el area del centro de salud local, proveyendo una cobertura basica de salud.	Se elimina la capa vegetal del terreno en el area de construción, sirviendo de barrera para insectos.	Se rompe la estrucruta del suelo mejorando la sub base con material de bancos de prestamo.	COPERSA S.A DE C.V +504 9561-1591	Municipalidad de Puerto Cortés	24 de Mayo de 2018	L. 284,592.00	36.96%	L. 770,000.00	02 de Enero del 2019	X			X			X				X		
DAC-34-2018	Presupuestario en Reparaciones	Remodelación del Centro Social,Ubicación: Planes de Medina,Puerto Cortés, Cortés.	Planes de Medina,Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las condiciones de infraestructura que actualmente posee el centro social, brindándole un mejor espacio a los vecinos de Planes de Medina de acuerdo a las actividades que neceisten realizar.	Desmontaje de techo existente, cielo falso con madera curada, ventanas de celosia y balcones, puertas de madera de laurel, instalación de sanitarios, lavamanos, pintura	Brindar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de actividades y reuniones del sector.	Eliminar la generacion de polvo,moho y evitar enfermedades respiratorias	Ninguno	Roberto Antonio Díaz Gregorio Cel:3396-9801	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Mayo de 2018	L. 137,695.47	51.56%	L. 267,058.70	24 de Noviembre de 2018	X			X			X				X		
DAC-35-2018	Seguridad Ciudadana	Ampliación del Sistema Eléctrico	Barrio Camagüey	Proveer de energia electrica y alumbrado publico a los habitantes del sector	Este proyecto consiste en el hincado y aplomado de 13 postes de concreto de 35', 1 poste de concreto de 40', extensión de 345 metros de red de distribución eléctrica primaria monofasica, construcción de 416 metros de red secundaria monofasica, instalación de 1 transformador de 75 kVA e instalacion de 12 lamparas tipo canasta de 100W.	Proveer a la comunidad de un servicio de energia electrica adecuado, para impulsar el desarrollo del area.	Iluminación Artificial	Apertura de agujeros para hincado de postes	Reina María Calix Mejia con Numero de Identidad 0506-1968-00574	Municipalidad de Puerto Cortés	21/08/2018	L. 604,200.00	76.40%	L. 790,790.31	5 de Noviembre del 2018	X			X			X		La aprobación por parte de la ENEE para construcción del proyecto fue emitida el 19 de Octubre.		X	
DAC-36-2018	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construccion de Canales de Drenaje Pluvial, Ubicación: Barrio Marejada 2 calle oeste, 19-21 Avenida, Puerto Cortés, Cortés	Barrio Marejada 2 Calle Oeste, 19-21 Avenida, Puerto Cortés, Cortés	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, paredes de bloques armadas, soleras y tensores de concreto, cruces de avenida con firme, paredes y losa de concreto armada, pasos peatonales, pasos vehiculares, suministro e instalacion de colchoneta de gaviones, pruebas de laboratorio como ser elaboracion y ruptura de cilindros y ruptura de bloques	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insecto al reducir la acumulacion de agua en los terrenos, malos olores por descomposicion organica.	Se rompe la estructura natural del suelo y se drenan los terrenos	Fernando Alberto Meza Urbina. #cel: 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de Agosto del 2018	L. 414,540.00	47.00%	L. 882,000.00	23 de Enero del 2019	X			X			X				X		
DAC-37-2018	Sector Educacion	Ampliacion de escuela Jose Trinidad Reyes Ubicacion: Aguas Calientes Ecoturistico, del municipio de Puerto Cortes, Cortes.	Sector Aguas Calientes, Puerto Cortes, Cortes	Dotar de dos aulas amplias para mejorar la calidad de enseñanza en la comunidad.	Consiste en la construcción de dos aulas, con su respectivo arranque y estructuras de concreto paredes de bloque sisado , tijera de angulo esgtructural, techo con lamina de aluzinc, sistema de limuninación y cableado de tomacorrientes y mueble empotrado con bloques.	Dotar de dos aulas para dar solución a la cantidad de alumnado que se esta dando en la comunidad	Asentamientos en la Terracería y mejorar la condiciones de aprendizaje.	Mejoramiento en la condiciones pedagojicas .	Orlin Javier Rivera Ponce	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de Agosto del 2018	L. 71,392.45	9%	L. 834,999.40	04 de Febrero del 2019	X			X			X				X		
DAC-38-2018	Red Vial	Pavimentación En El Centro De La Comunidad, Ubicación: Calle Principal Chameleconcito, Del Municipio De Puerto Cortés, Cortés.	Centro De La Comunidad, Calle Principal Chameleconcito, Municipio De Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las rodaduras de la comunidad y darle a los vecinos la calidad de vida, ya que en temporadas de lluvias es dificil el acceso y las condiciones de la rodadura se dañan.	Consiste en construcción de 783.00m2 de pavimento tipo empedrado con un espesor de 0.20m, canal pluvial #1 con seccion de 0.60x0.52m y longitud de 102.10ml, enchapado de concreto e=0.10m con 25.20m2, cruce de calle sección de 0.60x0.69m, bordillos de concreto de 0.15x0.15m, con una longitud de 71.00ml	Dar una mejor condicion de vida a los vecinos ya que en temporadas de invierno la calle se rompe por las escorrentias de las aguas arriba.	Una vez se construlla el pavienmto empedrado la fluidez de agua que drenara por los canales sera mucho mayor.	Se rompe la estrucruta del suelo mejorando la sub base con material de bancos de prestamo si no se pasan las pruebas.	Olvin David Montes. Cel. 3163-2600	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de agosto del 2018	L. -	0.00%	L. 798,273.50	04 de febrero del 2019	X			X			X				X		
DAC-39-2018	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Construcción de Canal Pluvial Contiguo a Carretera CA-13 Rio Mar del Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Paralelo a la Carretera CA-13 Rio Mar del Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Dar solución a la problemática de las inundaciones que se dan por la poca eficiencia en la salida de las aguas lluvias que son recolectadas por la calzada del pavimento.	consiste en la construccion de un canal rectangular de 1.30x1.04m de sección y tramos de entrada de 1.00xvariable de altura con una longitud de 150.00m, incluyendo los pasos vehiculares y peatonales. Y cruces de calle.	Proveer una manera mas rapida de evacuar las aguas que se estancan en la calzada de la carretera	Minimizar el riesgo de accidentes en la zona por derrapes de los carros.	Mejoramieto en la salida de aguas lluvias y evitar deslaves del material fino en las orillas de las propiedades.	Andrés Gustavo Meoñez. Cel. 3179-1939	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de agosto del 2018	L. -	0.00%	L. 630,452.36	5 de enero del 2019	X		