UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Diciembre 2018

Monto del Contrato	Titulo del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de otividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 98,132.67	Proyecto: Mantenimiento Reperacion Y Señalizacion Vial De Esta Ciudad De Danli	27/04/2018	Cristobal Izaguirre Montoya	24/04/2018	08 Meses	Ocho Entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Global	1	100.00%	L. 98,132.67	L. 98,132.67	L. 0.00	UTM CONT.051-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Manuel Adalid Y Gamero, Calle Central Y Plaza San Sebastian) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Central", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	100.00%	L. 182,000.00	L. 182,000.00	L. 0.00	UTM CONT.109-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Principal Barrio El Carmelo Y Boulevard La Democracia) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Oeste)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	100.00%	L. 182,000.00	L. 182,000.00	L. 0.00	UTM CONT.110-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales Y Parque Central) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Este)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	100.00%	L. 182,000.00	L. 182,000.00	L. 0.00	UTM CONT.111-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Del Canal Y Calle Principal Barrio Las Flores) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Sur", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	100.00%	L. 182,000.00	L. 182,000.00	L. 0.00	UTM CONT.112-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Mercado Municipal, Plaza San Sebastian Y Banhcafe) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Norte)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	6	100.00%	L. 182,000.00	L. 182,000.00	L. 0.00	UTM CONT.113-2018
L. 129,600.00	Mano de obra en el proyecto: Reconstrucción de pavimentación asfáltico a hidráulico, ubicado en barrio Tierra Blanca desde comercial Aidamar de esta ciudad de Danli.	08/08/2018	Ronald Isaac Tinoco Castillo	20/08/2018	90 días calendario	Una sola entrega	Reconstrucción de pavimento Asfáltico a concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. Con una resistencia de 4,000 lb./pulg2, (60m de longitud x 8m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2	480	100.00%	L. 129,600.00	L. 129,600.00	L. 0.00	UTM CONT.124-2018
L. 19,899.00	Construcción de Alcantarilla entrada principal a Colonia Valle Verde de esta ciudad de Danli	11/10/2018	Fernando Emilio Rodriguez Torres	01/11/2018	45 días	Una sola entrega	Excavación Instalacion de tubo de concreto Construccion de cabezales Relleno compactado Ademada con piedra en piso	m3 ml m3 m3 ml	5.40 8 3 12 4	0.00%	L. 19,899.00	L. 0.00	L. 19,899.00	UTM CONT.143-2018
L. 50,000.00	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Quebrada Arriba, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Marco Antonio Castellanos López	12/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Suministro de postes de madera de 40 pies clase 4 (incluye acarreo Danli-Quebrada Arriba)	unidad	5	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT.167-2018

L. 225,504.25	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de La Estacada, zona de Las Animas de este municipio de Danlí.	08/11/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte	19/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación para cimentación en suelo semi-duro Relleno con material selecto Cimentación de mampostería Losa de 0.60mx0.10m concreto 1:2:2 Dado de concreto Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m,4#3, @0. 20 m, concreto 1:2:2. Castillo C-1de 0.15m,4#3, #2@0.20m, concreto1:2:2 Solera inferior S-2 de 0.15mx0.15m,4#3,#2 @0. 20 m, concreto 1:2:2. Batiente liso bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Batiente en pestaña bajo ventanas 0.10mx0.15m,2#3 con alacranes #2@0.20m Cargador 0.17x0.15,3#3,#2@0.20m, concreto1:22 Firme de concreto 1:22 reforzado e=0.05m Piso de concreto simple 1:24,e=0.08 para acera Pared reforzada de bloque #5cisado, 1#3@3 hiladas horizontalmente mortero 1:5 Tallado de elemento estructurales Techo de estructura de canaleta galvanizada de 2"x4" con soporte en 3 vigas de tubo estructural de 4"x4", cubierta de lámina de Aluzinc, cal.26color natural con su respectivo soporte Puerta metálica de lámina troquelada (1.00mx2.10m)con contramarco y herrajes Balcones metálico de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla mosquitera Pintura Limpieza general	ml m³ m³ m3 ml unidad ml ml ml ml ml M2 M2 M2 ml M2 unidad M2 M2 global	28 29.70 17 15.33 5 11 28 33 28 4.25 5.60 1.20 48 32.50 78.11 155.15 77.49 1 13.75 50 1	100.00%	L. 225,504.25	L. 225,504.25	L. 0.00	UTM CONT.168-2018
L. 196,000.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de tramo carretero, ubicado en la comunidades de Trocones, Joyas Galanas y Cooperativas de Seales, zona de Villa Santa de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Dagoberto Godoy Martel	03/12/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	98	100.00%	L. 196,000.00	L. 196,000.00	L. 0.00	UTM CONT.169-2018
L. 120,000.00	Mano de obra en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de El Chaparral, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Marco Antonio Castellanos López	30/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Actualización de estudio eléctrico Hincado de poste de madera de 40 pies Hincado de poste de madera de 35 pies	Global Unidad Unidad	1 18 32	100.00%	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. 0.00	UTM CONT.172-2018
L. 174,995.96	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Mejormiento de Centro de Salud, ubicado en la comunidad de San Julián, zona de El Tablón de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Fabricio José Guillen Mazariego	09/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Solera inferior de 0.15mx0.20m concreto 1:2:2, 4#3 y #2 @0.20m Dado de concreto simple 0.25x0.25mx0.30 Castillo C-1 de 0.15mx0.10m de concreto 1:2:2, 4#3, #2@0.15m Jamba triangular 0.13mx0.065m concreto 1:2:2, 1#3 Acera de concreto simple de ancho 0.60m con diente de bloque de concreto No.4 Columna de concreto 0.20mx0.20m, 4#4,#2@0.15m Pared de bloque de concreto #4 Instalación de malla ciclón de 4 pies cal.14 Suministro e instalación de tubo galvanizado cuadrado 2"x2" chapa 14 Portón de acceso de 2.00mx1.80m con tubo galvanizado de 2pulg. y malla ciclón	ml m³ ml unidad ml ml ml ml M2 ml unidad unid.	128 9.28 128 52 71.50 128 63 7.73 56.32 128 50 1	100.00%	L. 174,995.96	L. 174,995.96	L. 0.00	UTM CONT.173-2018
L. 69,950.00	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Villa Real, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	09/11/2018	Marco Antonio Castellanos López	19/11/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Instalación de cable #1/0 ACSR Suministro e instalación de estructura E-I-2 Suministro e instalación de estructura primaria Suministro e instalación de estructuras tipo neutro Suministro e instalación de cable #1/0 TW	metro Unidad Unidad unidad metro	800 2 1 4 850	100.00%	L. 69,950.00	L. 69,950.00	L. 0.00	UTM CONT.175-2018
L. 299,288.58	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Construcción caja puente, ubicado en la comunidad de La Lima, zona de La Lodosa de este municipio de Danlí.	12/11/2018	José Anibal Avila Torres	03/12/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Acarreo de material Estructura de concreto ciclópeo Relleno con material selecto Construcción de pretil de concreto y tubo de HG2 pulg Encofrado y desencofrado de losa monolítica Concreto clase A Acero de refuerzo Curado de losa	ml m³ m³ m3 m3 ml M2 M3 kg M2	30.20 53.39 66.74 72.28 180 9.20 26.16 6.21 784.49 20.70	100.00%	L. 299,288.58	L. 299,288.58	L. 0.00	UTM CONT.176-2018

L. 755,275.23	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Remodelación de Sala de Rayos X y consulta externa Hospital Viejo, ubicado en Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí.	09/11/2018	Empresa Servicios Estratégicos de consultoría /Alan Josué Nuñez Ramos	09/11/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Apertura de boquetes en pared sencilla (E = 0.20m) Apertura de boquetes en pared doble (E= 0.40m) Sellado de boquetes en pared sencilla (E = 0.20m) con bloque de 20x20x40 cm Sellado de boquetes en pared doble (E = 0.40m) con bloque de 20x20x40 cm Desmontaje de lavamanos y estibado en un lugar indicado por el Supervisor del proyecto (ver ubicación en plano) Desmontaje de inodoro ubicado actualmente en el servicio sanitario del salón de charlas. Picado de azulejo en paredes de Servicios Sanitarios Demolición de piso mosaico existente Demolición de moldura de piso existente Desmontaje y estibado de puerta de madera Desmontaje y estibado de puerta de madera Demolición de pileta de aseo Excavación para instalar canaleta en piso, para paso de tubería eléctrica Desmontaje de cielo falso existente Desmontaje de marco de aluminio y celosías de vidrio en ventanas y estibado en lugar indicado por la supervisión Desmontaje de balconería tipo industrial existente Repello en paredes Pulido en paredes Tallado de elementos Suministro e instalación de lavamanos Suministro e instalación de sanitario Suministro e instalación de puerta tipo P-1 de 0.90m de ancho x 2.10m de alto, Suministro e instalación de puerta tipo P-1 de 0.90m de ancho x 2.10m de alto, Suministro e instalación de puerta tipo P-2, de tambor con estructura de madera de color, de 0.90 x 2.10 m., Suministro e instalación de puerta tipo P-3, corrediza, de madera de color, de 1.50 x 2.10m con blindaje de plomo Recubrimiento de paredes con protección de plomo de 2.0 mm. de espesor hasta una altura de 2.10 m., Suministro e instalación de cielo falso de lámina de PVC de 2" x 4", suspendida en flejes metálicos Suministro e instalación de piso de granito terrazo de 0.30m x 0.30m, esmerilado y pulido. Color a decidir por la supervisión del proyecto Suministro e instalación de moldura de piso Limpieza final de áreas interiores del proyecto Acarreo y Botado de Material de Desperdicio, en lugar autorizado por la alcaldía municipal Suministro e instalación de Centro de carga, Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados de 20 Amperios, 120 Voltios; a una altura de 0.40m del nivel de piso terminado. Suministro e instalación de luminaria tipo Led para empotrar en cielo falso, 2 x 32 watts, 120 Voltios. (Ubicar de acuerdo al plano) Suministro e instalación de luz de señalización, la cual se instalará sobre la puerta corrediza de Rayos x. Suministro e instalación de unidad de mini Split de 18,000 BTU,	m2 m2 m2 m2 Unidad Unidad m2 m2 ml Unidad Unidad Unidad m3 m2 Unidad Unidad m2 m2 ml unidad unidad unidad unidad Unidad Unidad m2 Unidad m2 m2 m2 m2 ml m2 m3 Unidad unidad unidad Unidad unidad	15.31 0.27 2.15 5.32 2 1 7.86 36.87 44.40 3 1 1 0.22 37.32 2 2 15.82 15.82 12.25 1 1 1 1 2 1 33.43 1 6.81 95 37.32 36.87 14.56 36.87 15 1 5 10 1 1	100.00%	L. 755,275.23	L. 755,275.23	L. 0.00	UTM CONT.177-2018
L. 145,854.27	Mano de obra y suministro de materiales para el sub-proyecto:Contraparte KOICA remodelación de 3 aulas de la Escuela Taller Municipal de esta ciudad de Danlí	10/12/2018	LENIN AUYAPAH MARADIAGA MEDINA	10/12/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Limpieza en aulas y paredes existente (incluyendo el botado de material de desperdicio) Resanes de pulido con masilla de tabla de yeso en paredes internas y externas Demolicion de paredes de bloque de 4.0x2.50m Botado de material producto de la demolicion Desinstalacl{on de pizarra de pared Excavaciones de tierra para instalaciones hidraulicas y electricas Castillos de concreto 1.2.3 hierro 4#4,#2@0.15m Viga de concreto de 20x20m acero 4#4,2#3, #2@0.15m Pared de bloque 6 Repello 1.4 en paredes nuevas Pulido en paredes nuevas Pintura en paredes Pintura exterior de aceite Pintura en puertas metálicas Lámina de policarbonato para tragaluz Pintura en balcones de ventana Suministro e instalación d acometida principal Ventana corrediza de Pvc blanco con espejo 5mm 1.45x2.36m Ventana corrediza de PVC blanco con espejo 5mm 1.45x2.05m	M2 m2 m2 unidad m2 ml ml m2 m2 M2 M2 M2 unidad M2 M2 unidad M2 M2	1 219.78 18.51 6.48 3.00 6 5 4 2.20 4.20 4.20 179.82 381.91 6.00 14.00 41.99 1.00 20.53 17.84	70.31%	L. 0.00	L. 0.00	L. 145,854.27	UTM CONT.180-2018
L. 187,999.35	Mano de Obra y suministro de materiales en el proyecto. Agua Potable ubicado en la comunidad de Nueva Coyolar, zona de Jutiapa	14/12/2018	Fabricio José Gullen Mazariego		45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de cimiento de mampostería con una cama de arena de 5cm Fundición de solera de concreto .15mx0.20m 4#3, #2.@0.15m Piso de ladrillo rafón. #2 @0.16cm Pared de ladrillo rafón reforzado Losa de concreto armado Construcción de una Tapadera de concreto Ventila para tanque Repello Pulido de pared (interior) Acabado tipo pila Impermeabilización de pared de tanque Aplicación de sellador en pared nueva Aplicación de pintura acrílica Fundición de piso concreto Fundición de 7 concreto simple para acera	ml m3 ml m2 m2 m2 Unidad Unidad m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18.84 11.09 15.39 33.22 41.15 22.22 1 1 83.3 41.15 57.76 57.76 41.15 41.15 16.61 7.88	70.00%	L. 131,599.55	L. 131,599.55	L. 56,399.81	UTM CONT.183-2018
L. 90,000.00	Alquiler de Equipo en el Proyecto: Reparación de calles en Poblados Rurales, ubicado en la comunidad de Ocobas, zona Altiplano, Danlí	14/12/2018	Abraham Kafati Diaz	14/12/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	45	100.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L.0.00	UTM CONT-184-2018

L. 94,000.00	Alquiler de Equipo en el Proyecto: Reparación de calles en Poblados Rurales, ubicado en la comunidad de Cacao, zona Altiplano, Danlí	14/12/2018	Abraham Kafati Díaz	14/12/2018	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	45	100.00%	L. 94,000.00	L. 94,000.00	L 0.00	UTM CONT-185-2018
L. 399,825.28	Mano de obra y Suministro de materiales en el proyecto: Construcción caja puente, ubicado en la comunidad de El Hatillo, zona de Jutiapa de este municipio de Danlí.	14/12/2018	Dagoberto Godoy Martel		45 días calendario	Una sola entrega	Desvio de fuente Trazado y Marcado Excavación tipo II Acarreo de material de desperdicio Fundición de estructura de concreto ciclópeo Relleno con material selecto Construcción de pretil de base concreto y pasamanos de tubo HG Ø2" Encofrado de losa monolitica Concreto clase A Suministro e instalación de acero de refuerzo Curado de losa	Global ml m3 m3 m3 m3 ml m2 m3 Kg m2	1 37 85.63 107.04 85.63 120 11.2 31.26 7.56 1,100 25.2	0.00%	L. -	L. 399,825.28	L. 399,825.28	UTM CONT-186-2018
L. 98,800.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de reparación de calles, ubicado en la comunidades de La Unión No.2, Cedral No.2, zona de El Tablón de este municipio de Danlí.	19/12/2018	Fabricio José Guillen Mazariego		15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	52	0.00%	L. 0.00	L. 98,800.00	L. 98,800.00	UTM CONT.187-2018
L. 975,218.73	Mano de obra y suministro de materiales, Proyecto: Pavimentación de Calles, ulcado en Barrio Las Flores y Buenos Aires de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMAN JOYA		45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI,e=0.15mm Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza final Cuneta de mampostería tipo "V"(incluye trazado y marcado excavación y relleno) Trazado y marcado para instalación de tubería pvc Suministro e instalación de tubería pvc perfilado helicoidal de 6" Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m Relleno y compactado con material del sitio Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m	ml M2 Kg ml M3 ml ml ml M3 unidad M3	177.85 1,012.13 717.70 88.93 194 120 66 66 9.24 2 5.24	0.00%	L. 0.00	L. 975,218.73	L. 975,218.73	UTM CONT-188-2018
L. 942,870.50	Mano de obra y suministro de materiales Proyecto: Construcción frente a Iglesia Principe de Paz, Colonia Villeda Morales de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA		45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI,e=0.15mm Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Construcción de bordillo de concreto tipo acceso vehicular	ml M2 Kg ml Ml	160 1,088 368.02 160 160	0.00%	L. 0.00	L. 942,870.50	L. 942,870.50	UTM CONT-189-2018
L. 911,104.80	Mano de Obra y Suministro de matriales para el proyecto: Pavimentación de Calle, ubicado en la Colonia Teodoro Rodas Valle de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte		45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m. Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (Juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general	ml m² Kg ml m²	187 1,223 400 135 1,223	0.00%	L. 0.00	L. 911,104.80	L. 911,104.80	UTM CONT-190-2018
L. 514,681.54	Mano de Obra y Suministro de matriales para el proyecto: Revestimiento de Pavimento, ubicado en la Colonia Santa Gertrudis de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA		45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI,e=0.10mm Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general Construcción de alcantarilla de bloque #5, sección 0.50mx90m, repellado y dado fino en el interior (tramo 1, con rejilla metálica tipo quiebra pata y tramo2, con losa de concreto e=0.15m y 2 tapaderas)	ml M2 Kg ml M2 Ml	99 634.62 250 192.30 634.60 14.50	0.00%	L. 0.00	L. 514,681.54	L. 514,681.54	UTM CONT 191-2018
L. 439,928.25	Mano de obra y suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de calles por Ferretería Dimoro, ubicado en Barrio La Reforma, Danlí	19/12/2018	Dagoberto Godoy Martel		60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Conformación de terreno natural Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.10m. Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (Juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general	ml M2 m² Kg ml m²	56.50 490.15 490.15 280 113 490.15	0.00%	L. 0.00	L. 439,928.25	L. 439,928.25	UTM CONT-192-2018
L. 883,951.74	Mano de obra y suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de calles, ubicado en Colonia Bella Vista, Danlí	20/12/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte		40 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m. Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (Juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general	ml m² Kg ml m²	156.70 1,096.90 437.53 313.40 1,096.90	0.00%	L. 0.00	L. 883,951.74	L. 883,951.74	UTM CONT 193-2018
L. 845,475.00	Mano de obra y suminsitro de materiales para el proyecto: Electrificación, ubicado en las comunidades de La Mancha, Claveles No.1, y No.2, Zona Azabache	20/12/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez		45 días calendario	Una sola entrega	Marcaje e hincado de postes de madera de 30 pies clase 5 Marcaje e hincado de postes de madera de 35 pies clase 5 Marcaje e hincado de postes de madera de 40 pies clase 4 Instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Instalación de cable de aluminio #2 ACSR Instalación de 3 cable de aluminio 1/0 WP forrado Instalación de cable de acero galvanizado O1/4" Instalación de corta circuito DR-II-1 Instalación de corta circuito DR-I-1 Instalación de estructuras primarias 2 fases tipo "A" en 34.5 voltios Instalación de estructuras primarias 2 fases de tipo "TM" en 34.5 voltios Instalación de estructura primaria 1 fase tipo "A" en 34.5 voltios Suministro e instalación de estructura tipo neutro G-I-I, G-I-2 y G-I-4 Instalación de estructuras tipo neutro B-I-I, B-I-2, B-I-2ª Instalación de estructuras secundarias B-II-1, B-II-2, B-II-4 Marcaje e instalación de retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de luminarias de 100W Instalación de sistemas de aterrizaje primario y secundario Instalación de transformadores de 15 Kva 19,920/120/240 voltios y sus componentes Instalación de transformador de 25 Kva 19,920/120/240 voltios y sus componentes	Unidad Unidad Unidad ml ml Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	17 34 50 11,550 2,375 3,350 5,550 1 4 25 21 14 35 13 35 140 20 45 6 1	0.00%	L. 0.00	L. 845,475.00	L. 845,475.00	UTM CONT-194-2018

L. 989,492.43	Mano de obra y Suministro de materiales para el Proyecto: Construcción caja puente, ubicado en colonia La Granjita, de esta ciudad	20/12/2019	Roger Guillermo Padilla		90 días calendario	Una sola entrega	Desvío de Fuente Trazado y Marcado Excavación tipo II Acarreo de material de desperdicio Fundición de estructura de concreto ciclópeo Relleno con material selecto Construcción de pretil de base concreto y pasamanos de tubo HG 02" Encofrado de losa monolítica Concreto clase A Suministro e instalación de acero de refuerzo Curado de losa	Global ml m3 m3 m3 m3 ml m2 m3 Kg m2	1 89 762.24 952.80 285 953 33.60 105 41.16 4,715 110.40	0.00%	L. 0.00	L. 989,492.43	L. 989,492.43	UTM CONT-195-2018
L. 424,600.00	Mano de obra y suministro de materiales para el Proyecto:Electrificación II etapa, ubicación en el sector Piedra Ancha, Barcelona de esta ciudad de Danlí	20/12/2019	Javier Antonio Estrada Gonzalez		30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e hincado de postes de madera de 30 pies clase 5 Suministro e hincado de postes de madera de 35 pies clase 5 Suministro e hincado de postes de madera de 40 pies clase 4 Instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Marcaje e instalación de retenidas entre dobles y sencillas	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	13 27 4 27 44	0.00%	L. 0.00	L. 424,600.00	L. 424,600.00	UTM CONT-196-2018
L. 419,885.00	Mano de obra y suministro de materiales para el Proyecto:Electrificación III etapa, ubicación en la Comunidad de Potrero Grande, Zona El Porvenir	20/12/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez		30 días calendario	Una sola entrega	Marcaje e hincado de postes de madera de 30 pies clase 5 Marcaje e hincado de postes de madera de 35 pies clase 5 Marcaje e hincado de poste de madera de 40 pies clase 4 Instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Instalación de cable aluminio #2 ACSR Instalación de 3 cable de aluminio 1/0wp forrado Instalación de cable de acero galvanizado Ø ¼" Instalación de cortos circuitos DR-I-I Instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Instalación de estructuras secundarias B-II-I, B-II-2,B-II-4 Suministro e Instalación de estructuras tipo neutro B-I-2A Marcaje e Instalación de Retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de luminarias de 100w Instalación de aterrizaje primaria y secundaria Instalación de transformadores de 15Kva 19,920/120/240 voltios y sus componentes Elaboración de diseño eléctrico (actualizado)	Unidad unidad unidad Ml ml ml pie unidad unidad unidad unidad Ml ml ml pie unidad unidad	5 11 8 2,290 2,650 3,050 2,790 1 27 34 13 65 20 11 5 1	0.00%	L. 0.00	L. 419,885.00	L. 0.00	UTM CONT-197-2018
L. 124,800.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de calles, ubicado desde el desvio de El Barro al desvio a las Animas de este municipio	20/12/2018	Dagoberto Godoy Martel		15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	64	0.00%	L. 0.00	L. 124,800.00	L. 124,800.00	UTM CONT.198-2018
L. 174,600.00	Alquiler de equipo en el proyecto: mantenimiento de calles, ubicado en Danlí Barcelona, Los Llanos, desvio al Barro, Zona de El Tablón	21/12/2018	Dagoberto Godoy Martel		15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	90	0.00%	L. 0.00	L. 174,600.00	L. 174,600.00	UTM CONT.199-2018
L. 200,000.00	Alquiler de equipo en el proyecto: Arreglo de carreteras, ubicado en la comunidad El Zarzal, Zona de Azabache de este municipio de Danlí.	21/12/2018	Fabricio José Guillen Mazariego		15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	100	0.00%	L. 0.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	UTM CONT.200-2018
L. 130,000.00	Alquiler de equipo en el proyecto: Mantenimiento de tramo Carretero, ubicado en las comunidades de Jutiapa, y La Majada de este municipio de Danlí.	21/12/2018	Fabricio José Guillen Mazariego		15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	65	0.00%	L. 0.00	L. 130,000.00	L. 130,000.00	UTM CONT.201-2018

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO U T M

Ing. Anthony Josué Valle
Unidad de Proyectos UTM