GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn
Teléfono: 2665-0416

****

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 158/2019

DE: **ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA**
GERENTE TECNICO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE ABRIL 2019

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Tecnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Administración y Control de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Marzo 2019, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución

Departamento De Supervisión De Proyectos.

Periodo: 01-31 de Marzo del 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCIÓN DEL PROYECTO													
															Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
CÓDIGO GT-MPC-03-2016	Infraestructura vial	Pavimentación Calle Cienaguita-San Antonio, Etapa I Puerto Cortés	Barrio Cienaguita Calle Principal hasta San Antonio	Mejorar las condiciones de las vías publicas que dirigen hacia el sector Ecoturistico, así como también mejorar las condiciones de vida de los pobladores que serán beneficiados con este tipo de obra de infraestructura vial.	El proyecto consiste en la construcción de la red de alcantarillado sanitario desde la red y sub colectores hasta el suministro e instalación de pozos de visita, incluirá la preparación de la base con material granular de préstamo una losa de concreto de espesor de 0.15m con un MR=640 PSI junto con ello el cortes y sellado de juntas, así como bordillos y aceras, incluirá un sistema de drenaje de agua pluvial como las mejoras en ampliación de puente en estación 0.00+606.43 y ampliaciones con alcantarillas de concreto reforzado de 24" y 30" tipo II, Construcción de tragantes y todo lo que es señalización Vial.	Mejorar el acceso principal hacia el sector eco turístico y así influenciar positivamente en el trafico en la zona rural	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental), Manejo de Hidrocarburos en la zona de trabajo, trabajos con gases almacenados como equipo de soldadura.	Mejoramiento de la estructura de suelo y mejoramiento de la estructura del suelo en las propiedades de las vías alternas.	Vladimir Su Yánez, Cich-01524, CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 18,493,740.14	100.00%	L. 18,493,740.14	Recepción final 07 de marzo del 2019		X			X			X			X	
CLPN-GT/MPC-01-2018	Sector Saneamiento/ alcantarillado sanitario	Construcción alcantarillado sanitario Barrio Suyapa, 10 y 11 Avenida 4, 5,6, 7 y 8calles y Barrio San Martin,12este 9 y 10 avenida, Puerto Cortes.	Barrio Suyapa, 10 y 11 Avenida 4, 5,6, 7 y 8calles y Barrio San Martin,12este 9 y 10 avenida, Puerto Cortes.	Mejorar las condiciones de salubridad y saneamiento de los barrios Suyapa y San Martin y lugares cercanos.	Levantamiento topográfico e Instalación y suministro de 2,404.30 ML, De tubería de 6" PVC ASTM310-34 Y Elaboración de planos como construido. Suministro e instalación de 20 posos de visita prefabricados, instalación de 700 ML De tuberías domiciliarias de PVC 4. Suministro e instalación de 174 "Y" inyectadas.	Mejorar las condiciones de Salud en base al saneamiento sanitario en la comunidad donde se desarrollara el Proyecto.	Remoción de la composición original del Suelo, se succionará el nivel freático por lo que se producirán asentamientos en edificios cercanos, provocara ruido dentro y alrededor del área de ejecución del proyecto.	Estabilización y mejora de la estratificación del suelo.	EMPRESA CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA TELF. 26651181, CEL 99860974.	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de Enero del 2018	L. 6,556,639.44	95.00%	L. 6,901,725.73	22 de Abril del 2019		X			X			X			X	Por Incremento de obra y adiciones sustentadas mediante orden de cambio No. 2
LP M.P.C. 002-2018	Infraestructura vial	Construcción de Puente Remolino Ticamaya, Puerto Cortés, Honduras	Aldea El Remolino Ticamaya, Canal de Alivio Nola Sector Ramal de Lima, Puerto Cortés, Honduras	El puente será construido en el sector en donde actualmente existe el puente de madera dañado que cruza el canal de alivio de Nola, que tendrá como finalidad la libre circulación y seguridad a los transeúntes.	El puente tiene una longitud de 28.00m y losa de aproximación de 6.00m en ambas entradas, con un ancho de 4.50m incluyendo aceras, la cimentación se hará con pilotes de 35´ de altura 15cm de anchos, losa de desplante, y vigas tipo WS-100M H=1.52m prefabricadas unidas con diafragmasen los extremos y dos en la zona intermedia sobre las vigas se colocaran losas tipo prefabricadas de 1.50mx5.00mx7.5cm y sobre estas una losa de concreto fundida en sitio con un espesor de 12.5cm, el ancho de la calzada será de 3.60m más aceras de 0.50m en ambos lados, incluyendo barandales de concreto reforzado, muros en las aletas y estribos serán de concreto armado, sobre los cuales se construirá la viga coronade concreto reforzado	Hacer mas efectivo la movilización del comercio en las zonas aledañas y dar seguridad de transitar por la zona en épocas de crecidas en el canal.	Remoción de la capa vegetal que se encuentra aledaña y será construida la zona de anclaje del puente incluyendo su desplante así como la deforestación de los bordos por ampliación de los muros de contención	Estabilización en el área del bordo por la estructura que se construirá a partir del sub suelo.	CONSTRUCTORA CONDELTA, S.A. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de febrero del 2018	L. 7,709,432.31	62.00%	L. 12,434,568.24	17 de junio del 2019		X			X			X			X	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
MPC 03-2018	Edificaciones y Bienes Municipales	Construcción de Edificio Municipal de Puerto Cortes	Predio de la Municipalidad de Puerto Cortes, 13 y 14 Calle, 2da Avenida, Barrio La Curva, Puerto Cortes, Honduras	Centralizar las oficinas municipales para mejorar la atención a la población porteña.	El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de atención en oficinas en primer y segundo nivel, sistema de entrepiso, paredes con bloques repelladas, pulidas y pintadas, techo con tijera metálica y estructura de techo con canaleta galvanizada, sistema eléctrico y sanitario, aceras, rampa de acceso para personas con capacidades especiales, modulo de escalera de concreto con barandal metálico.	Brindar una correcta y mejor atención a todos los sectores de la población	Asentamientos de suelos y estructuras edificables.	Mejoramiento en el suelo para estabilidad del edificio.	Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. (COPASA)	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 856,349.49	12.00%	L. 7,136,245.78	26 de Noviembre del 2019		X			X			X			X	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-31-2018	Red Vial	Continuación de pavimentación de calle principal ubicación: Calle Principal, Aldea Nueva Campana, del municipio de Puerto Cortes, Cortes	Aldea Nueva Campana, del municipio de Puerto Cortes, Cortes	Mejorar las condiciones de rodadura de la carretera y brindar mayor comodidad al trafico vehicular que transite por dicho lugar.	Pavimentación con losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, canales pluviales, cajas puente, aceras de concreto, señalización vertical y horizontal	Mejorar las condiciones de circulación en la ciudad	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Carlos Vivian Calderón. Cel.: 3237-8261	Municipalidad de Puerto Cortés	24de Agosto del 2018	L 755,028.00	100.00%	L. 755,028.00	Recepcionado el 1 de marzo del 2019	X		Medicion final de obra realizada		X			X			X	
DAC-33-2018	Sector Salud	Ampliación Centro de Salud Ubicación: Contiguo al Centro de Salud existente, mano derecha carretera principal hacia Travesía Sector Garifuna, Puerto Cortés, Cortés.	Contiguo al Centro de Salud existente, mano derecha carretera principal hacia Travesía Sector Garifuna, Puerto Cortés, Cortés.	Proveer a la población garifuna un espacio físico donde se puedan brindar los servicios de odontología.	Cimientos de zapata corrida armada, paredes de bloque, acabados repello, pulido, pintura, Instalaciones eléctricas y sanitarias, techo de aluzin ca. 26, cielo falso con madera curada, puertas de madera laurel, ventanas de celosías y balcones, rampa de acceso.	Incrementar el área del centro de salud local, proveyendo una cobertura básica de salud.	Se elimina la capa vegetal del terreno en el área de construcción, sirviendo de barrera para insectos.	Se rompe la estructura del suelo mejorando la sub base con material de bancos de préstamo.	COPERSA S.A DE C.V +504 9561-1591	Municipalidad de Puerto Cortés	24 de Mayo de 2018	L. 802,160.80	100.00%	L. 802,160.80	Recepcionado el 13 de marzo del 2019	X		Medicion final de obra, actividades incorporadas como ser, galera, piso de ceramica		X			X			X	
DAC-38-2018	Red Vial	Pavimentación En El Centro De La Comunidad, Ubicación: Calle Principal Chameleconcito, Del Municipio De Puerto Cortés, Cortés.	Centro De La Comunidad, Calle Principal Chameleconcito, Municipio De Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las rodaduras de la comunidad y darle a los vecinos la calidad de vida, ya que en temporadas de lluvias es difícil el acceso y las condiciones de la rodadura se dañan.	Consiste en construcción de 783.00m2 de pavimento tipo empedrado con un espesor de 0.20m, canal pluvial #1 con sección de 0.60x0.52m y longitud de 102.10ml, enchapado de concreto e=0.10m con 25.20m2, cruce de calle sección de 0.60x0.69m, bordillos de concreto de 0.15x0.15m, con una longitud de 71.00ml	Dar una mejor condicion de vida a los vecinos ya que en temporadas de invierno la calle se rompe por las escorrentias de las aguas arriba.	Una vez se construlla el paviemnto empedrado la fluidez de agua que drenara por los canales sera mucho mayor.	Se rompe la estrucruta del suelo mejorando la sub base con material de bancos de prestamo si no se pasan las pruebas.	Fernando Alberto Meza Urbina. #cel: 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	06 de agosto del 2018	L. 550,808.72	69.00%	L. 798,273.50	04 de junio del 2019		X			X			X			X	
DAC-45-2018	Sector Educación	Construcción de Jardín de Niños, Ubicación Aldea Paleto, Sector Pantano, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea Paleto, Sector Pantano, Puerto Cortés, Cortés	Proveer un espacio físico seguro para que se impartan las enseñanzas de preescolar.	Consiste en la construcción de un aula de 7.0 x 7.0 m, paredes de bloque y techo con tijeras de ángulo, clavadores de canaleta 2x6, instalaciones eléctricas, tomacorrientes, lámparas, ventiladores, panel de control, circuito de fuerza y circuito de iluminación, instalación de ventiladores, incluye la construcción de baño con servicio sanitario, lavado y ducha, instalación de agua potable y drenaje de aguas negras, construcción de cajas de registro y fosa séptica., puertas de madera laurel, ventanas de celosías y balconería, en cuanto a acabados, repello, pulido, pintura, cielo falso.	Proveer un lugar donde se impartan las clases de preescolares, con las condiciones físicas necesarias.	Al construir los cimientos se rompe la estructura natural del terreno y en cuanto al techo se aumentan los lúmenes de luz al ser este totalmente reflectante	Evitar la absorción natural del terreno en ese punto, desvio de las escorrentias de agua	Sr. Rene Francisco Pérez Henriquez, +504 3262-7752	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Octubre de 2018	L. 385,020.00	93.00%	L. 414,000.00	03 de Abril de 2019		X		X			X			X	
DAC-47-2018	Sector Educación	Construcción de Jardín de Niños, Ubicación San José Brisas, Puerto Cortés, Cortés	San José Brisas, Puerto Cortés, Cortés	Proveer un espacio físico seguro para que se impartan las enseñanzas de preescolar.	Consiste en la construcción de un aula de 6.0 x 8.10m, y una oficina de 2.47 x 1.90 m paredes de bloque de bloque sisado y techo clavadores de canaleta 2x6, instalaciones eléctricas, tomacorrientes, lámparas, ventiladores, panel de control, circuito de fuerza y circuito de Iluminación, instalación de ventiladores, incluye la construcción de baño 2.24 x 1.90 m con servicio sanitario, lavado y ducha, instalación de agua potable y drenaje de aguas negras, construcción de cajas de registro y fosa séptica, puertas de madera laurel, ventanas de celosías y balconería, en cuanto a acabados cielo falso, tallado de elementos y pizarra.	Proveer un lugar donde se impartan las clases de preescolares, con las condiciones físicas necesarias.	Al construir los cimientos se rompe la estructura natural del terreno y en cuanto al techo se aumentan los lúmenes de luz al ser este totalmente reflectante	Evitar la absorción natural del terreno en ese punto, desvio de las escorrentias de agua	Sres. CONSTRUCTORA CRANIOTIS S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	24 de Mayo de 2018	L. 225,908.62	40.00%	L. 564,771.55	10 de Abril de 2019		X			X		X		Por Lluvia y saturacion de suelo		X	
DAC-49-2018	Red Vial	Pavimentación de la Calle Santa Anita, Ubicación: Calle Santa Anita, Aldea Campana, Puerto Cortés, Cortés.	Calle Santa Anita, Aldea Campana, Puerto Cortés, Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en la construcción de 183.00 metros de canal pluvial semicircular, 677.10 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclópeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, además bordillo intermitente pintado en el empedrado.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Heber Eduardo Acosta # cel.: +504 3219-7104	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de Septiembre del 2018	L. 424,121.08	48.61%	L. 872,497.60	12 de Abril del 2019		X			X			X			X	
DAC-50-2018	Red Vial	Empedrado de Calle, Ubicación: La Concordia, El Chile, Puerto Cortés.	La Concordia, El Chile, Puerto Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura cómoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en la construcción de 135.50 metros de canal pluvial que consta de firme de concreto reforzado, pared de bloque de 6" reforzada, solera de concreto reforzada, repello en paredes del canal, así mismo incluye la construcción de pasos peatonales y vehiculares de acceso domiciliario, tensores de concreto. También incluye 20.50 metros de cruce de calle que consta con firme de concreto reforzado, pared de concreto reforzado y losa de concreto reforzado, 665.00 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclópeo de 3000 PSI de resistencia con espesor de 20 cm, y bordillos de concreto pintados en el empedrado.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Gladys Sofía Terreros	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Octubre del 2018	L. 79,028.36	10.00%	L. 790,283.60	12 de Abril del 2019		X			X			X			X	
DAC-51-2018	Edificaciones y Bienes Municipales	Construcción de Parque, Ubicación: Banderas 3, Chameleconcito, contiguo a Centro Social, Puerto Cortés	Banderas 3, Chameleconcito, contiguo a Centro Social, Puerto Cortés	Proporcionar un espacio de recreación, reuniones familiares o vecinales y actos comunales.	Consiste en la construcción de 118.39 m2 de firme de concreto, construcción de escenario, 14.28 m de bancas de concreto, suministro e instalación de juegos recreativos como pasamanos, 3 subey baja y 1 columpio, instalaciones eléctricas gabinete de protección, instalación de 3 reflectores rectangulares.	Crear centros de recreación comunales.	Evitar la absorción natural del suelo, mediante la construcción de firmes de concreto.	Se mejorara la capacidad soportante del suelo.	Sra. Francis Dayanara Viana Agurcia, +504 9707-0247	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Octubre de 2018	L. 206,791.10	97.00%	L. 213,186.70	12 de Abril de 2019		X			X			X			X	
DAC-52-2018	Red Vial	Empedrado de Calle Principal, Barrio las Flores, Calle Principal al Cementerio	Baracoa Pueblo, Puerto Cortes	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes, eliminación de polvo y baches.	Consiste en la pavimentación de 165 metros de calle con concreto ciclópeo en un área de 842.40 m2, incluye canales pluviales tipo semicircular de concreto con F'c=3000 psi, canal pluvial de paredes de bloque de concreto reforzado, 51 metros de bordillos de concreto.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortés	6 de Agosto del 2018	L. 979,610.36	100.00%	L. 979,610.36	Recepcionado el 28 de marzo del 2019	X		surge como ajuste en las cantidades de obra contratadas, como lo son la demolición de firmes, paredes de canales existentes ya que se encontraron en malas condiciones al momento de la demolición de las paredes exteriores, ajuste en las cantidades de obras de los cruces de calle numero uno y dos, y como obra adicional el levantamiento de 4.00 unidades de pozos de inspección		X			X			X	
DAC-53-2018	Red Vial	Construcción de Puente en Entrada a Colonia	Colonia 19 de Mayo, Baracoa, 200 metros al este desde la carretera CA-13 hacia Puerto Cortés.	Dotar a la comunidad de un acceso amplio y mejorado durante las crecidas de la corriente que fluye en temporadas de lluvias, manteniendo la seguridad al Transeúnte.	Consiste en la construcción de una caja puente de 8.00m de claro mas aproximaciones con pavimento tipo empedrado. El puente consta de su cabezales como estribos de concreto ciclópeo con un desplante de 4.00m, incluyendo aletas, protección en los bordos con gaviones galvanizados, el ancho del puente será de 4.50m, se construirán 4 vigas de concreto de 4,000 PSI altura de 0.50m y reforzada con #6, puestas sobre una viga almohadón de 0.50m de altura. Losa de concreto de 0.20m de espesor concreto de 4,000 PSI, incluye canal de alivio tipo semicircular.	Dar una mejor seguridad al transeúnte al momento de las llenas y contar con un acceso a las comunidades aledañas.	Remoción de la capa vegetal que se encuentra aledaña y será construida la zona de anclaje del puente incluyendo desde su desplante, así como la deformación de los bordos por ampliación de los muros de contención y aletas.	Estabilización en el área del bordo por la estructura que se construirá a partir del sub suelo.	María Haydee Quiroz cel. 9888-9807	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Octubre del 2018	L. 765,691.57	100.00%	L. 765,691.57	Recepcionado el 4 de marzo del 2019	X				X			X			X	
DAC-54-2018	Drenaje Pluvial	Construcción de Canales de Drenaje Pluvial, Ubicación: Colonia Vacacional 18-21 Avenida, 8 Calle, Puerto Cortés	Colonia Vacacional 18-21 Avenida, 8 Calle, Puerto Cortés	Evacuar a la mayor velocidad posible las aguas lluvias, evitar inundaciones y socavaciones, a su vez proteger la rodadura de calles no pavimentadas.	Construcción de 130.50 m de canal de drenaje pluvial y 3.68 m3 de engavionado en la obra de descarga final. Los canales se construirán con firme de concreto armado, paredes de bloque armadas y fundidas, soleras, repello y pasos peatonales y vehiculares. Los cruces de calle se construirán totalmente con concreto armado.	Aumentar la cobertura de drenaje pluvial en el municipio.	Hay menor proliferación de insectos y zancudos al drenar el agua a un punto de descarga y evitar los charcos.	Se rompe la estructura natural del suelo, se evitan los lodos, erosión.	Sr. Andres Gustavo Meoñez	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Septiembre del 2018	L. -	0.00%	L. 785,309.78	Suspensión desde 14 de Enero 2019	X				X			X			X	
DAC-56-2018	Red Vial	Pavimentacion II Calle Ubicación: Colonia Miraflores, Barrio Medina, Puerto Cortés.	Colonia Miraflores, Barrio Medina, Puerto Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en la construccion de 98.00 metros de canal pluvial rectangular de bloque y concreto reforzado, 600.00 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, ademas bordillo intermitente pintado en el empedrado y gaviones de proteccion para cabezal existente.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Antonio Americo Regalado Figueroa # cel: 8773-8758 +504	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Octubre del 2018	L. 155,985.77	20.54%	L. 759,424.40	03 de Mayo del 2019	X				X			X			X	
DAC-57-2019	Servicios Públicos	Reparación de canal frente a Tree H, Ubicación : Barrio El Porvenir, Carretera CA-13, Contiguo a CRIPCO, Puerto Cortés.	Barrio El Porvenir, Carretera CA-13, Contiguo a CRIPCO, Puerto Cortés.	Resolver el problema de acumilación de sedimentos, productos de los deslaves de los cerros y evacuar con mejor fluidez las aguas.	Consiste en demoler las paredes existentes y firmes para volver a darle la sección al canal con el armado amarrando el acero existente con el nuevo, paredes de concreto reforzado de 0.20m, firme de 0.15m, rellenando los contornos con material exportado.	Realizar reparaciones en el canal dañado paralelo a la CA-13, y salida de aguas de predio de fabricas.	Eliminar el sedimento que se retiene en el canal ya que se obstruye por paredes y firmes fallados.	Evitar la absorcion natual del terreno en ese punto, desvio de las escorrentias de agua.	Sr. José Geovany Alvarado- cel. 9583-5588	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de noviembre del 2018	L. 290,109.34	100.00%	L. 290,109.34	Recepcioando el 04 de marzo del 2019	X				X			X			X	
DAC-58-2018	Red Vial	Empedrado de Calle Los Almendros. Ubicación: Colonia San Juan Zapadril, Puerto Cortés	Colonia San Juan Zapadril, Puerto Cortés	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en la construccion de 90 metros de canales pluviales que constan de firme de concreto reforzado, pared de bloque de 6" reforzada, solera de concreto reforzada, repello en paredes del canal, así mismo incluye la construccion de pasos peatonales y vehiculares de acceso domiciliario. Contara con 873.22 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con un espesor de 20 cm, ademas de bordillo intermitente en el empedrado.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	COPERSA S.A DE C.V +504 9561-1591	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de noviembre del 2018	L. 153,674.53	19.00%	L. 808,813.32	08 de Mayo del 2019		X			X			X			X	
DAC-59-2018	Seguridad Ciudadana	Construcción de Red de Distribución Eléctrica Secundaria	Colonia Nuevos Horizontes, Sector Nuevos Horizontes	Mejorar la calidad del servicio de energia electrica y alumbrado publico a los habitantes del sector	Este proyecto consiste en el hincado y aplomado de 8 postes de concreto, construcción de 298 metros de red secundaria monofasica, instalación de 1 transformador de 50 kVA e instalacion de 6 lamparas tipo cobra de 250W.	Proveer a la comunidad de un servicio de energia electrica adecuado, para impulsar el desarrollo del area.	Iluminación Artificial	Apertura de agujeros para hincado de postes	Reina Maria Calix Mejia con Numero de Identidad 0506-1968-00574	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de Noviembe del 2018	L. 538,007.34	100%	L. 538,007.34	Recepcionado el 18 de Marzo del 2019		X		X		Las obras adicionales surgen por recomendaciónes de la ENEE, se considera utilizar un calibre de conductor eléctrico mayor al proyectado.		X			X	
DAC-01-2019	Servicios Públicos	Reparaciones en Diferentes Puntos de la ciudad	Varios Sectores de la Ciudad	Resolver los problemas en losa de pavimento asi como en cruce de canales	Sustitucion de losas de pavimento dañadas, cruces de canales dañados, contruccion de pedestal y escudo de armas en el parque central	Mejorar el ornato de la ciudad, incluyendo la circulacion vehicular	Evita la acumulacion de agua pluvial	rotura de suelo	Dilcia Antonia Rivera con Numero de cedula N. 0503-1961-00094	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Febrero del 2019	258,000.00	100.00%	258,000.00	Recepcionado al 29 de marzo del 2019	X		Revision , cantidades de obra, incorporacion de actividades complementarias		X			X			X	