MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Ubicación**	**Propósito**	**Descripción del Proyecto**	**Alcance del Proyecto**	**Detalles del Encargado del proyecto**	**Fuentes de Financiamiento**	**Presupuesto del Proyecto**	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto**	**Estado del Proyecto**	**Costo de Finalización Proyectado**	**Fecha de Finalización Proyectada**	**Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral**	**Variación en el Costo Total del proyecto**	**Variaciones en el Alcance y duración del proyecto**	**Razones de los cambios antes mencionados**
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Ampliación de CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de un módulo para oficinas de dirección. Es una actividad extra que ha surgido al observa que hay un espacio entre el modulo de aulas antiguas y el modulo nuevo, ya se encuetra techado solo deben construirse las paredes frontal y de fondo, repellarlas y pulirlas y construir el piso e instalar una ventana.	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 35,000.00	19-nov-18	Se construyeron las dos paredes y se repellaron, tambien se nivelo el terreno para el piso firme. Se estima un avance de esta actividad del 50%	N/D	ago-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal II Etapa	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en realizar toda la etapa de acabado que se describen a continuacion: Cielo PVC -Paredes de tabla yeso -Instalación de sistema eléctrico -Instalación de puertas -Piso ceramico en suelo y paredes de baños -Instalación de sanitarios y lavabos -Molduras -Pintura -Repello y Pulido -Piso firme en gradas -Cerámica en gradas	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan Contratista Ventanas de vidrio: José Eduardo Herrera Ident. No. 0413-1979-00204	Fondos municipales	L. 250,000.00	19-nov-18	Se finalizó la construccion de de cielo falso de tabla yeso, se realizó la instalación eléctrica, se instalaron seis puertas mas. Se está pintando el nuevo edifcicio. Falta la intalacion de sanitarios y lavabos y finalizar la actividad de pintura Se estima un avance del segundo contrato servicios de construcción. Se compraron e instalaron las ventanas de vidrio con marcos PVC en todo el nuevo edificio un total 3 corredizas grandes mas 1 ventana pequeña para baño. Se estima un avance general del 90% del proyecto en su segunda etapa.	N/D	jul-19	Se presentó un retraso de 10 días más en la ejecución del proyecto debido a procesos administrativos de la municipalidad por lo que se exime al contratista de responsabilidades por no cumplir el tiempo pactado en el contrato, pues es total responsabilidad de la municipalidad. Aparte se realizo una orden de cambio del cielo que inialmente era de PVC y se hizo de tabla yeso por recomendaciones del arquitecto David Banegas	Se modifica el monto Original del contrato por mano de obra del proyecto que inicialmente era por L. 56,550.00 con un incremento de L. 5,380.00	La duración del proyecto incrementará 25 dias mas	Retraso en los procesos administrativos de la municipalidad. Orden de cambio Orden de cambio Modifica el Ítem No. 1 de la estimación No. 1 y el Ítem No. 1 de la estimación No.2 de las actividades de Acabados: CIELO PVC con la cantidad de: 118 m² y precio unitario de L.114.40 para un monto total de L.13,500.00 Sustituyendo por la actividad de CIELO DE TABLA YESO con la cantidad de: 118 m² y precio unitario de L.160.00 para un monto total de L.18,880.00. Esta modificación se realizó con base en la recomendación realizada por el Arquitecto David Banegas.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del sistema de agua	Casco Urbano	Mejorar la prestación del servicio de agua a los habitantes del Casco Urbano	Consiste en hacer reparaciones varias al sistema de agua, ampliaciones y la busqueda de soluciones a la falta de agua en algunos sectores del Casco Urbano	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	GEOPETROL representada por el Sr. ALFONSO FERNANDO GIL LUTIN, con nacionalidad Guatemalteca , con N° de identificación migratoria 02-1508-201801819 y RTN 05018016884926, con domicilio en colonia Villa FIorencia del municipio de San Marcos de Ocotepeque	Fondos Municipales	L. 500,000.00	19-nov-18	Se entregó el informe final a esta municipalidad. Se han realizado reparaciones varias al sistema de agua del Casco Urbano desde la linea de conducción hasta la Red de Distribución	N/D	dic-19	Seejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Remodelación de mangas de puente por propiedad de la Sra. Enma Casaca	Bo. San Francisco	Mejorar la seguridad vial y de los transeuntes del municipio	Consiste en la ampliacion del tramo de calle sobre el puente y la reconstrucción de las, mangas o pretiles para brindar seguridad a los que transitan por esta calle y mejorar la infraestructura social en el Casco Urbano de San Nicolas	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos Municipales	L. 150,000.00	19-nov-18	Se finalizaron aceras peatonales a ambos lados del puente y se instaló el sistema elecytrico y de iluminación. El proyecto se encuentra en un avance fisico del 100%	N/D	jun-19	Se está ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de parque recreativo para mujeres y niñas	Bo. San Nicolas	Fomentar la convivencia y mejorar el estado físico y emocional de las niñas y mujeres a través de la creación de un parque recreativo.	El proyecto consistirá en adaptar una serie de espacios para diferentes actividades alrededor del estadio municipal. El lugar será apropiado para diversos eventos y actividades físicas para las niñas y las mujeres. Se construirán áreas de acuerdo a las necesidades de las niñas y mujeres. El proyecto constara con las siguientes áreas: 1. Área de ejercicios (Gimnasio al aire libre) 2. Salón de conferencias 3. Baños 4. Jardineras 5. Área de juegos para niños 6. Caseta de vigilancia 7. Mirador Fotográfico: 8. Villa de atletismo	Beneficiarios Directos: Directamente se beneficiarán 1628 personas del Casco Urbano que comprenden niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultas mayores con rangos de edades entre 0 - 65 y más años (según línea de base 2015) Beneficiarios Indirectos: Indirectamente se beneficiará las niñas y mujeres del resto del municipio, 1985 en total.	Nombre del Arquitecto: David Alejandro Chávez Banegas, mayor de edad, estado civil soltero, Arquitecto, Nacionalidad Hondureña, vecino de la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán, con Tarjeta de Identidad No. 0413-1992-00693	Fondos Municipales	L. 1300,000.00	19-nov-18	Se realizó el proceso de cotizaciones de parte de la Red de la Mujer y se realizó la compra de materiales de ferretería	para la primera etapa se pretende que se invertirá un monto de L. 700,00.00	ago-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de la Escuela Manuel Bonilla	Aldea El Achiotal	Mejorar la infraestructura educativa del municipio	El proyecto consiste en la remodelacion y ampliacion del area que antes fuciono como cocina-bodega que será destinada para aula salon de usos multiples, también se construira un muro de contención que a lavez servira de muro perimetral en el lado Norte de la Escuela, se ampliará el area de juegos para los niños y se repará la cerca perimetral con la instalación de nueva malla ciclón.	En total son 46 alumnos y 2 maestras De los alumnos 20 son niñas y 26 varones entre los 6 y los 12 años de edad	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se contruyeron las paredes de la ampliación del aula para usos multiples y se están repellando las mismas y se ha instalado la estructura de canaleta del techo. Tambien se construyó la solera superior del muro de mampostería de la cerca perimetral . Se estima un avance del 15%	N/D	ago-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas	Casco Urbano	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas de las dimensiones 6x6 m de bloque, piso de cemento, techo de aluzinc y canaleta, baño incluido dento de la vivienda y pila fuera de la vivienda.	En total son 14 familias para un total 58 personas.	Maestro de obra: Rigoberto Mejía -Ivan Herrera -Miguel Angel Tábora todos vecinos del municipio de San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 600,000.00	19-nov-18	De las 14 familias priorizadas para la cosntrucción de su vivienda solo se construirán 8 viviendas. De las 8 viviendas ya están en construcción de paredes 4 vivendas. Se estima un avance general del 5%	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Mirador Fotográfico (Letrero Yo "Corazón" San Nicolás Copán	Bo. San Nicolás	Promover el turismo del municipio	Consiste en la elaboracion e intalación de un rotulo metalico con las siguientes actividades: Juego de letras en metal con cuerpo de tubo estructural • Texto: YO AMO (CORAZON) SAN NICOLAS, todas las letras entregadas con una capa de base (praimer) con un metro de alto cada letra y todo el rótulo con una extensión de 6 metros Base de concreto: • Base de concreto fundido para afianzar las letras, alto: 0.31mts, ancho:0.4mts, largo: 7mts. Acabado, repellado, pulido y pintado incluyendo texto pintado que diga COPÁN Pintura de colores directos: • Pintura de letras de colores representativos del municipio, con base acrílica.	Los beneficiarios son la población en general del municpio 7102 habitantes	Nombre del Arquitecto: David Alejandro Chávez Banegas, mayor de edad, estado civil soltero, Arquitecto, Nacionalidad Hondureña, vecino de la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán, con Tarjeta de Identidad No. 0413-1992-00693	Fondos Municipales	L. 128,000.00	19-nov-18	El letrero se encuentra terminado con todas las especificaciones de la obra plasmadas en el contrato. La actividad se encuentra ejecutada en un 100%	L. 128,000.00	jun-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del parque central	Bo. San Nicolás	Mejorar las condiciones de los lugares de esparcimiento del municipio	El proyecto consiste en hacer reparaciones varias en la infraestructura del parque, pintura, mantenimiento de areas verdes entre otras.	Los beneficiarios son la población en general del municpio 7102 habitantes	Soldador: Edgar Jeovany Pérez Aguilar, mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y con Tarjeta de Identidad No. 0419-1984-00120 con domicilio en Bo. San Francisco de este municipio	Fondos Municipales	L. 13,690.00	19-nov-18	Se fabricó e instaló 1 banca para parque de las dimensiones 1 m. de alto x 2 m. de largo • Con los materiales que se describen a continuación: - Varilla de ½ lisa - Tubo estructural de 1x1 ½ pulgadas chapa 14 de hierro galvanizado - Pintura de bronce La actividad se encuentra ejecutada en un 100%	L. 13,690.00	jun-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Lic. Nancy Murillo
Dirección Técnica de Gestión Municipal