Municipalidad de Villanueva Cortes

Gerencia de Infraestructura Y Proyectos de Desarrollo

05 de julio de 2019

Licenciado
Gregorio Coello
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Estimado Lic. Coello:

Por este medio le remito el informe en detalle de avances de proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondientes al mes de julio del 2019.

Sin otro en particular.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTES

Ing. Luis Beltrán López Bonilla
Gerente de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

Copia : Archivo

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Detalle de Avances de Proyectos Mes de Junio de 2019.

No	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector-Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización del Proyecto	Fecha de Finalización del Proyecto	Relación de lo planificado con el Trabajo	Variación en el costo Total del Proyecto	Razones de Cambio Antes Mencionadas
1.	P.&. E. Constructores (Raúl Heriberto Duarte)	Red Vial No Pavimentada	Conformación de 8.38-km Calle de Terracería Tipo II	Col. Miguel Calvo-B° Brisas de Concepción-B° Tegucigalpa-B° Cabañas-B° José Cecilio del Valle-B° Manuel Bonilla-B° Fco Morazán	Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada	Mantenimiento de red Vila no pavimentada y mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	Nivelación y explanación del terreno	Fondos Municipales	L. 402,240.00	25/04/2019	Ejecutado	L. 402,240.00	14/06/2019	Acertado	No hubo	No hubo
2.	Construcciones y reparaciones Chávez (Mario Rubén Chávez)	Red Vial No Pavimentada	Conformación de 17.12-km Calle de Terracería Tipo II	Res. San Ramón-Col. Lomas de San Carlos-Co l Colinas de Canadá-Col. Fernández Flores-Col. Santa Fe-Col. Belén	Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada	Mantenimiento de red Vila no pavimentada y mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	Nivelación y explanación del terreno	Fondos Municipales	L 821,760.00	03/05/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	A.&. S. ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya	Electrificación y Alumbrado Publico	Adición y Mejoras en Electrificación y Alumbrado Publico	Col.Villa Sol-B° Manuel Bonilla	Mejoras en la Red Eléctrica e Iluminación	Mejoramiento del Sistema de la red eléctrica e Iluminación	Desperdicio de material de eléctrico	N/A	Fondos Municipales	L. 222,956.25	07/06/2019	Ejecutado	L. 222,956.25	20/06/2019	Acertado	N/A	N/A
4.	IMECO (José Roberto Pineda)	Edificio Municipales	Diseño y Construcción de Oficinas	Edificio Municipales	Construcción de Oficinas Gestión de Riesgos-Sala de Capacitación-Sala Técnica	Mejoramiento Administrativa y Operativa Municipal	Desperdicios de Materiales de Construcción	No Hubo	Fondos Municipales	L. 342,842.42	03/06/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	No hubo
5.	Contrato no Asignado (Expediente Incompleto)																
6.	A.&. S. ELECTRIKOS	Electrificación y Alumbrado Publico	Adición y Mejoras en Electrif cación y	Aldea La Esperanza el Venado	Mejoras en la Red Eléctrica e Iluminación	Mejoramiento del Sistema de la	Desperdicio de material de eléctrico	N/A	Fondos Municipales	L. 346,661.75	10/05/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	(José Ramón Castro Montoya)		Alumbrado Público.			red eléctrica e Iluminación.											
7.	Inversiones Serrano (José Arturo Serrano Vallecillo	Agua Potable	Construcción de Tanque de Agua Potable	Aldea Santa Ana de Chasnigua	Almacenamiento de 10 mil Galones de Agua Potable	Abastecimiento de Agua Potable en el sector	Sedimento de materiales de construcción	Conformación del terreno	Fondos Municipales	L. 308,344.49	03/06/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.	A.&. S. ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya	Electrificación y Alumbrado Publico	Adición y Mejoras en Electrificación y Alumbrado Publico	Col. Tres Rosas-B° Martin Fajardo	Mejoras en la Red Eléctrica e Iluminación	Mejoramiento del Sistema de la red eléctrica e Iluminación	Desperdicio de material de eléctrico	N/A	Fondos Municipales	L. 269,790.00	24/05/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Movimiento de Tierras DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Red Vial No Pavimentada	Conformación y Balastado de 3.7km de Calles de Terra	Col. Tres Reyes	Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada	Mantenimiento de red Vila no pavimentada y mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción	Nivelación y explanación del terreno	Fondos Municipales	L. 832,500.00	03/06/2019	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total..... **L. 3,547,094.91**

Luis Beltrán López Bonilla
Gerencia de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CORTES