REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Oscar Alfaro COCEPRADIL ,Municipalidad	Agua y Saneamiento	Implementacion de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera ,se reconstruye toda la red de distribucion de agua.quedara un proyecto completamente nuevo.	El presente proyecto esta en ejecucion ,se esta reportando la tercera etapa,se estan haciend trabajos ya de colocacion de tuveria nueva.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.2,239,351.95	Diciembre de 2018	En Proceso **38.76%+10.52 de Julio+ 3.64 del mes de Agosto.+13.65 del mes de Diciembre.**	Lps.2,239,351.95	Diciembre de 2019	Ya se esta avanzando considerablemente en su obra fisica el cual tiene en su obra fisicas un **80%** pero por el momento se paro la ejecucion del proyecto.	Por el momento la unica variacion en lo que va del mes de Noviembre es que solo se ha ejecutado un 13.65% + **38.76%**+3.64 del mes de Agosto de Proyecto de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	No se presentara Perfil,Por su baja ejecucion financiera y fisica.El proyecto no se le ha dado continuidad.
2	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Electrificacion	Electrificacion en Mercedes Pecanera	Mercedes Pecanera	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Mercedes Pecanera	El Proyecto consiste en la instalacion de un sistema de electrificacion Rural en la comunidad de Mercedes Pecanera haciendo montaje de 3 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso,ya se han llevado a cavo algunas actividades propias del proyect,traslado de postes a la comunidad.,cables ,lamparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.165,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 90.91%	Lps. 165,000.00	Mayo de 2019	Para este semestre se cumplira con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para este mes de Mayo del año 2018 este proyecto tenia que estar concluida la obra fisica y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra fisica no hay variacion.	Hasta donde va la etapa del proyecto ya de finalizacion este proyecto no presenta cambios.solamente falta pagar la parte financiera.
3	ing. Mauricio Avalos	Educacion	Construccion de Biblioteca Publica en Barrio San Juan	Barrio San Juan, Lepaera Lempira	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio San Juan atraves de la Construcccion de una biblioteca Publica en barrio San Juan	El proyecto consiste en la construccion de una biblioteca Publica en barrio San Juan ,dicha bibliioteca consta de todas las areas que se requieren	El proyecto en estos momentos esta finalizado y esta siendo usado para el fin inicial.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	L.150,000.00	Dicembre de 2018	En Proceso 26.43%+ 4.50 en su obra financiera en el mes de Agosto.+ en este mes Noviembre se ha ejecutado en un **10.33% de lo financiero**	Lps.150,,000.00	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto ya esta finalizado todas las actividades del proyecto pero faltando la parte financiera que se continuara.	por el momento no existe variacion que se considere de mucha relevancia	No hay cambios por el momento,en este momento no se presentara perfil ya que es muy poco el avance financiero. Y lo fisico ya se presento reporte.

4	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Repáracion de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condicion Vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales devido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	El presente proyecto se inicio a principios de año y este mes se dio por finalizado,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehiculos a diario cirulan,tramo iniciado ,tramo finalizado.	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia,cuneteo,vastreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	2,121,,589.55	Diciembre de 2018	**En proceso el 14.87%+19.62% +18.81% de este periodo +10.33% de este mes de Noviembre**	L.2,121,589,55	Diciembre de 2019	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejcucion,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variacion por el momento	**No se presentara Perfil ,no han habido cambios fisicos ,solo financieros,no existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos**
5	Ing. Mauricio Avalos	Sector Educacion	Construccion de Aulas Escolares	Colonia San Jose,Plan Grande	Construccion estructura fisica del Centro de educacion de la Colonia San Jose en la comunidad de Plan Grande latravez del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos.	El proyecto consiste en la Construccion de 2 Aulas Escolares en Colonia San Jose ,Plan Grande	El proyecto es solicitado por los padres de familia ,maestros de la comunidad y su avance es muy significativo.ya que esta finalizado.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase,ademas la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lps.300,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 56.92% +21.27 +17.49% en lo que corresponde al mes de Julio y +21.04 del mes de Agosto+ **6.46% de este mes de Noviembre.**	Lps.300,000.00	Octubre de 2019	En relacion de lo planificado el proyecto esta finalizado	No hay variacion en el costo del proyecto porque en estos momentos ya esta finalizada la obra fisica,excepto la financiera.	**Este mes no se presentara perfil porque muy bajo el porcentaje de ejecucion como ser el 6.46%**
6	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares	Laguna de Pajapas	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas de la escuela de la comunidad de Laguna de Pajapas para mejorar el proceso	El Proyecto Consiste en la Construccion de 2 aulas Escolares en la comunidad de Laguna de Pajapas ,mejorando asi la	En estos momentos ya el propyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso **20.53%** en el mes de Mayo +27.98+4.09 de avance en este mes de Septiembre.+ un 12.70% de	Lps.250,000.00	jun-19	La obra fisica de este proyecto ya esta casi finalizada lo cual es necesario parà que los niños y maestros le den	La variacion que existe es que tenia que concluir el mes de Junio pero por la parte financiera se ha atrazado	el Avance financiero es muy poco comparado con el fisico.
7	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Ampliacion de Aulas Escolares en centro de Educacion Basica Lorenzo Mateo Cruz	Matasanito	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del centro de educacion Basica Lorenzo Mateo Cruz de Matasanito ,asi	El Proyecto Consiste en la Ampliacion de Centro de Educacion Basica en la comunidad de Matasanito ,mejorando asi la	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.se hizo ya el trazado my marcado ,seguido la	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 22%	Lps.250,000.00	Diciembre de 2019	La obra fisica de este proyecto lleva un excelente avance lo cual es necesario para que los niños y	Por el momento no hay variacion ya que el proyecto esta en ejecucion	el avance financiero es muy poco comparado con el fisico
8	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara C.	Agua y Saneamiento	Construccion de Alcantarillado,iniciando en calle salida a Gualan a Casa del Sr.	Barrio El Calvario ;Lepaera	Mejorar las condiciones de vida de la poblacion del Barrio El Calvario,Lepaera atravez de la Construccion de	El Proyecto consiste en la Construccion de un Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Calvario ,Lepaera en el	El proyecto se esta iniciando en su obra fisica ,tambien en lo financiero lleva un avance significativo	Excavacion de terreno para colocacion de tuveria nueva	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.300,000.00	Diciembre de 2018	En ejecucion 33.10%	Lps.300,000.00	Diciembre de 2019	En relacion de lo planificaco es necesario mencionar que el proyecto lleva un buen avance fisico y financiero	No hay variacion por el momento en el costo total de la obra	el proyectom lleva muy buen avance financiero y tecnico.
9	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda hasta salida a Tejeras	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles desde Gradas Antiguas a Carretera que conduce a Tejeras	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal .	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.604,451.00	diciembre de 2018	En Proceso **55.45%**	L.604,451.00	Diciembre de 2019	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de Construccion ,el cual lleva un buen avance en su obra fisica a	Ya esta en su etapa final y no existe variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la obra ,en la	El propyecto lleva muy buen avance fisico y financiero.
10	Ing.Mauricio Avalos	Educacion	Construccion de Biblioteca en Aldea LA Estancia	La Estancia Lepaera Lempira	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de LA Estancia a traves de la Construccion de una biblioteca	El proyecto consiste en la construccion de una biblioteca Publica en La Estancia ,dicha biblioteca consta de todas las	El proyecto en estos momentos ya esta finalizada la estructura fisica de la obra no asi lo financiero ya que se estan realizando los	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la	En esta area no sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	Lps.210,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso **2.24%**	Lps.210,000.00	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto apenas esta en su etapa de inicio,ya se tiene lo materiales en el	Por el momento ya estando finalizada la obra en mencion no existe variacion que afecte el	**No se presentara perfil,Su avance financiero es muy poco.**

11	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura Vial	Construccion de Muro Frente a casa del Sr. Jose Luis Mejia en la calle de salida a Santa Rosa de Copan	Casco Urbano Lepaera Lempira	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Calvario atraves de la Construccion de un muro en la carretera que conduce al desvio de Lepaera.	El proyecto consiste en la construccion de un muro Frente a la propiedad del Sr. Jose Luis Mejia,en carretera salida a desvio de Las Flores	El proyecto en estos momentos esta en su etapa media ya que el avance es tanto fisico como financiero,se esta terminando el muro para retencion de Carretera en una	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	Lps.50,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 57.98%	Lps.50,000.00	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto ya lleva un buen avance,tanto fisico como financiero.	Por el momento no existe variacion ya que el proyecto ya esta en proceso de nivelacion de muro.	No hay cambios por considerar
12	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Adiciones y Mejoras a la Iglesia Catolica de Lepaera Centro	Casco Urbano Lepaera Lempira	Mejorar el aspecto fisico de la casa de Dios en el Casco Urbano atraves de la Mejora de la Estructura Fisica de la Iglesia Catolica de Lepaera.	El Proyecto Consiste en realizar adiciones y Mejoras en la Iglesia Catolica	El proyecto en estos momentos esta en su etapa final ya que solo falta mejorar pequeños detalles internos	Generación de polvo por las actividades de quitar repello dañado,y lijado de partes donde se requeria,y al mismo tiempo nivelacion de paredes.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	Lps.150,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 50%	Lps150,000.00	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto ya lleva un buen avance,tanto fisico como financiero.	Por el momento no existe variacion ya que el proyecto ya esta en proceso de pintado en su parte interna	No hay cambios por considerar
13	Ing. Mauricio Avalos Mancomunidad PUCA L.L	Agua y Saneamiento	Proyecto de Agua en la Aldea de Sierra Vieja	Sierra Vieja,El Carmen	Mejorar Calidad de Vida de los habitantes de la Aldea de Sierra Vieja ,El Carmen Lepaera Lempira	El Proyecto Consiste en ls Construccion de un prpyecto de agua que abastecera a la aldea de Sierra Vieja,El Carmen,Lepaera	El proyecto en estos momentos esta en su etapa inicial,lo que significa que el avance es muy poco,ya que solo una pequeña cantidad de material se ha llevado a sitio.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.50,000.00	Diciembre de 2018	**En proceso.6%**	Lps.50,000.00	Diciembre de 2019	de acuerdo a lo planificado El proyecto apenas se esta iniciando.tanto fisica como fiancieramente.	La unica Variacion que existe es que el proyecto en mencion su avance es muy opoco y el avance poco relevante.	**del presente proyecto no se presentara perfil,ya que su avance es muy poco ,apenas se han llevado los materiales iniciales.**

Maria Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA
UNIDAD TECNICA DE GESTION MPAL
HONDURAS C.A.