Municipalidad de Copán Ruinas

Puerta cultural de Honduras al Mundo

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

PARA: EBER ABISAI LEIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA

DE: WENDY MARTINEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

ASUNTO: INFORMACION PAGINA TRANSPARENCIA MARZO 2020

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2020

Por medio de la presente se remite informes de los departamentos bajo el cargo de esta Unidad Técnica Municipal: Obras Publicas, Oficina Municipal de la Mujer, Educación Municipal, Unidad de Turismo Municipal, Unidad de Medio Ambiente y Unidad de Catastro Municipal, correspondiente al mes de MARZO 2020, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente:

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Wendy Martínez
Unidad Técnica Municipal
Copán Ruinas

Tel: +504 2651-3900 E-mail: utmcopanruinas2018@gmail.com
Horario de atencion: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM
Y viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 4:00 PM

Municipalidad de Copán Ruinas

Puerta cultural de Honduras al Mundo

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: DEL 01-31 DE MARZO DEL 2020

NO.	NUMERO DE EXPEDIENTE	IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO											EJECUCION DEL PROYECTO			
		ENCARGADO	SECTOR/SUB-SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	PROPOSITO	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO DEL TERENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	EJECUTADO	DISPONIBLE	PORCENTAJE DEL AVANCE	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	3784, 3788, 3810, 3832, 3836, 3838, 3844, 3898, 3909, 3917	Obras Publicas	Red Vial Casco Urbano	Mejoramiento de Red Vial en Casco Urbano	Barrio La Tejera Copan Ruinas	Mejoramiento de calles en el casco urbano para un mejor paso vehicular y transeúntes	construcción de calle cemento hidráulico	Mejorar la red vial para mejor funcionamiento vehicular mejorar transito vehicular beneficiando a la comunidad y comunidades que lo rodean	N/A	N/A	Coordinado por Encargado de Obras Publicas	Fondos de Transferencia a gobierno Municipal	L171,930.78	27/1/2020	L127,654.38	L44,276.40	1.00%	15/3/2020	No aplica	Ninguna	Ninguna	No aplica
2	3785, 3787, 3788, 3711, 3816, 3822, 3833, 3834, 3838, 3909, 3917, 3886, 3894, 3897	Obras Publicas	Red Vial Urbano	Mejoramiento de Red Vial Barrio El Calvario	Barrio El Calvario Copan Ruinas	Mejorar la red vial para mejor acceso y mantenimiento vehicular	Reparación de empedrado completo	Mejorar el acceso vehicular y funcionamiento vehicular	N/A	N/A	Coordinado por Encargado de Obras Publicas	Fondos de transferencia a gobierno Municipal y Fondos Propios	L342,857.14	3/2/2020	L339,171.50	L3,685.64	47.00%	30/4/2020	No aplica	Ninguna	Ninguna	No aplica
3	3944	Obras Publicas	Vivienda	Mejoramiento de Vivienda	El Chilar	Mejorar las condiciones físicas de la vivienda de familias de escasos recursos para que puedan tener un lugar digno donde vivir.	Contraparte municipal en la construcción de viviendas en esta comunidad.	aprox 200 personas	ninguno	N/A	Coordinado por Jefe de Obras Publicas	Fondos de transferencia a gobierno local	L4,500.00	1/1/2020	L4,500.00	L0.00	100.00%	25/3/2020	N/A	N/A	N/A	N/A
4	3966	Obras Publicas	Vivienda	Mejoramiento de Vivienda	Rincón del Buey	Mejorar las condiciones físicas de la vivienda de familias de escasos recursos para que puedan tener un lugar digno donde vivir.	Compra de material para hacerle cerca a casa de habitación de 1 familia	10 personas	ninguno	N/A	Coordinado por Jefe de Obras Publicas	Fondos de transferencia a gobierno local	L3,540.00	1/3/2020	L3,540.00	L0.00	100.00%	15/3/2020	N/A	N/A	N/A	N/A