MEMO SGIMSG – 1065- 2020.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.

FECHA: 29 de Abril del 2020.

ASUNTO: **Información Portal Transparencia.**

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de Abril del 2020, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto**: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)".**
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Ampliaciòn de Tiempo: 30 dìas hasta el 26 de junio del 2019.**
- **Ampliaciòn de Tiempo 2: 60 dìas hasta el 25 de agosto del 2019.**
- **Ampliaciòn de Tiempo 3: 30 dìas hasta el 24 de septiembre del 2019.**
- **Ampliaciòn de Tiempo 4: 50 dìas hasta el 13 de noviembre del 2019.**
- **Ampliaciòn de Tiempo 5: 40 dìas hasta el 23 de diciembre del 2019.**
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96 **Ampliación 1: L. 477,355.97**
- **Ampliación 2: L. 297,032.71**
- **Nuevo Monto de Contrato: L. 6,679,120.22**

- **Garantía: FICOHSA SEGUROS Lps. 1,001.03 hasta el 23 marzo 2020.**
- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca , Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS"
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto**: Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos**: Ninguno.
- **Detalles del Contacto**: Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento**: Fondos Propios.
- **Avance:**
- **Se realizaron pruebas del transformador e instalación de medidor en clínica de Torocagua de Tegucigalpa.**
- **Valor Pagado del Proyecto: L. 2,815,931.90**
- **Porcentaje de Avance:** 100%

Se despide de Usted,
Atentamente.

CC. Archivo