SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

JULIO 2020

www.ampuertocortes.com
www.fb.com/puerto.cortes
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn
Teléfono: 2665-0416

****

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 201/2020

DE: **ING. DUNIA A. ZUNIGA**
GERENTE TECNICO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA

FECHA: 07 DE AGOSTO 2020

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Supervisión de Proyectos, Administración y Control de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Julio 2020 para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

Escaneado con CamS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución

Departamento De Supervisión De Proyectos.

Periodo: 01-31 de Julio del 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
MPC-GT 03-2018	Edificaciones y Bienes Municipales	Construcción de Edificio Municipal de Puerto Cortes	Predio de la Municipalidad de Puerto Cortes, 13 y 14 Calle, 2da Avenida, Barrio La Curva, Puerto Cortes, Honduras	Centralizar las oficinas municipales para mejorar la atención a la población porteña.	El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de atención en oficinas en primer y segundo nivel, sistema de entrepiso, paredes con bloques repelladas, pulidas y pintadas, techo con tijera metálica y estructura de techo con canaleta galvanizada, sistema eléctrico y sanitario, aceras, rampa de acceso para personas con capacidades especiales, modulo de escalera de concreto con barandal metálico.	Brindar una correcta y mejor atención a todos los sectores de la población	Asentamientos de suelos y estructuras edificables.	Mejoramiento en el suelo para estabilidad del edificio.	Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. (COPASA)	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 7,003,603.96	85.00%	L. 8,239,534.07	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 28 de Junio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 29 de Junio del 2020; Fecha de Finalizacion: 5 de Septiembre del 2020		X		X		**Incoporacion del sistema de climatizacion en el segundo nivel, y la tuberia de cobre en el primer nivel**	X		Incorporacion de actividades del sistema de climatizacion, por verse afectados los rendimientos de produccion de la actividad de la empresa al solo poder laborar con el 20% del personal según el decreto PCM -052 -2020		X	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-48-2019	Proyectos Sociales	Construccion de cerco del cementerio general, Ubicación: Saraguayna, Sector Garifuna, Puerto Cortes, Cortes.	Saraguayna, Sector Garifuna, Puerto Cortes, Cortes.	Construir la estructura que delimite la zona del cementerio y asi mismo aisla las zonas y seguridad de la comunidad	Consite en contruccion de 218 ml de cerco, la limpieza del area, excavacion y estabilizacion del suelo, fundicion de zapata corrida, sobre elevacion de bloque de 6¨, solera de concreto, castillos de concreto armado, sumistro e instalacion de porton.	Resguardar la seguridad de las lapidas y el area del cementerio	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estrucruta natural del suelo	Francis Dayanara Viana Agurcia	Municipalidad de Puerto Cortes	02 de Septiembre del 2019	L. 549,000.00	100.00%	L. 549,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 13 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020;Recepcionado el : 16 de julio del 2020		X			X			X			X	
DAC-58-2019	Construccion de Canales	Construccion Canales Drenaje Pluvial, Segunda Etapa Colonia Kennedy Ubicación: Barrio Campo Rojo, Puerto Cortés, Cortés	Segunda Etapa Colonia Kennedy Barrio Campo Rojo, Puerto Cortés, Cortés	Evacuar a la mayor velocidad posible las aguas lluvias, evitar inundaciones y socavaciones, a su vez proteger la rodadura de calles no pavimentadas.	Consiste en la demolicion de canal existente, construccion de 480.00 metros lineales de canal rectangular con firme de concreto armado, pared de bloque de 6" relleno de concreto y armado, solera de concreto armada, pasos vehiculares.	Aumentar la cobertura de drenaje pluvial en el municipio.	Hay menor proliferación de insectos y zancudos al drenar el agua a un punto de derscarga y evitar los charcos.	Se rompe la estructura natural del suelo, se evitan los lodos, erosion.	Roberto Antonia Díaz Gregorio	Mano de obra 100% fondos municipales	14 de Octubre del 2019	L. 542,095.86	100.00%	L. 542,095.86	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 08 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Recepcionado, 20 de julio del 2020	X		Incorporacion de actividades necesarias para el optimo funcionamiento como ser el uso de bomba achicadora, acarreo de materiales, aceras, entre otros		X			X			X	
DAC-66-2019	Educación	Construcción de Escuela Rural Tobías Valencia	Zapadril Arriba, Despeués de Puente De Hamaca, Puerto Cortés, Cortés	Dotar a la comunidad de dos aulas para completasy mejorar las condiciones en las que actualmente estan recibiendo clases los alumnos del centro edcucativo.	consiste en las construccion de dos aulas con un area de 114.00m2 de conctrucción. las cuales estaran dotadas de iluminación aire con ventiladores, ventanales, ueble de concreto para guardar papeleria, incluyendo baños y una pila de asea fuera de las aulas.	Mejorar el ambiente academico de los alumnos y que los padres tengan mas tranquilidad con los edificios pedagocios donde estaran resguardados sus hijos.	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Pedro Colbourne Beaumont	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de octubre del 2019	L. 356,912.47	36.98%	L. 965,150.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 06 de agosto del 2020		X			X			X			X	
DAC-67-2019	Red Vial	Continuacion Empedrado de Calle, Ubicación: Nueva Puente Alto, Puerto Cortés, Cortés	Nueva Puente Alto, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en construccion de 664.40 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, ademas 98.00 metros de canal rectangular compuesto por firme de concreto armado de 10 cms de espesor, pared de bloque de concreto de 6" reforzado y repellada, solera de cierre de concreto armado de 10x15cms, losas para pasos vehiculares y peatonales y cruce de calle.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Andres Gustavo Meoñez Fernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Agosto del 2019	L. 662,987.42	85.00%	L. 779,985.20	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 08 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 09 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 10 de Agosto del 2020		X			X			X			X	
DAC-75-2019	Red Vial	Pavimentacion de Calle Principal Colonia Amigos del Campo	Calle Principal Colonia Amigos del Campo, Puerto Cortes.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Construccion de 139 metros de pavimento con empedrado compuesto de 60% concreto 3000 psi y 40% piedra, incluye bordillo intermitente y canales pluviales.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	7 de octubre 2019	L. 453,135.80	51.61%	L. 878,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 29 de Junio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 30 de Junio del 2020; Fecha de Finalizacion: 15 de Septiembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-78-2019	Drenaje Pluvial	Construcción de canales pluviales, Ubicación: Barrio Los Mangos, Primera Calle, 9 y 11 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Los Mangos, Primera Calle, 9 y 11 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el macro canal de la 7ma avenida.	Construccioón de 320.00 metros lineales de canales de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de concretoy solera de ajuste, ancho de 1.00m terminados, pasos vehiculares con un total de 45.50m2, pasos peatonales 12.00m2, se incluyen dos cruces de calle de concreto de 10.00m cada uno.	Aliviar las aguas lluvias que salen de las casas y escorrentias de las calles.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Enguelberth Burgos Rivera	Municipalidad de Puerto Cortes	09 de octubre del 2019	L. 41,760.00	6.00%	L. 696,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 02 de septiembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-79-2019	Saneamiento	Construcción de Canal de Drenaje Pluvial, Ubicación: Vista Hermosa, Puerto Cortés, Cortés	Vista Hermosa, Puerto Cortés Cortés	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el macro canal de la 7ma avenida.	Cosntrtucción de 221.50ml de canales con una altura de 0.83m, un ancho de 1.00m, incluyendo firme de concreto, paredes de bloque de 6" y solera de ajuste de 0.10x0.15m, incluye cruce de calle de 7.50m de largo con sus respectivo firme, paredes y losa de concreto reforzado.	Aliviar las aguas lluvias que salen de las casas y escorrentias de las calles.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Heber Eduardo Acosta Navarro.	Municipalidad de Puerto Cortes	05 de noviembre del 2019	L. 57,000.00	10.00%	L. 570,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 28 de septiembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-80-2019	Drenaje Pluvial	Construccion de Puente Peatonal en la Aldea Nisperales, Puerto Cortés, Cortés	Aldea Nisperales, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el acceso de los habitantes a la aldea y evitar que en esa zona se siga dañando la calle.	Construccion de puente peatonal con firme de concreto armado, paredes de concreto armado y losa de concreto armado, fundicion de aletas y cabezal de concreto ciclopeo.	Facilitar el acceso vehicular y peatonal	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Carlos Alberto Madrid Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Octubre del 2019	L. 28,177.80	10.00%	L. 281,778.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 01 de Septiembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-81-2019	Agua Potable	Mejoramiento del Sistema dde Agua Potable, Ubicación: Guanacastales, Sector Ramal de Lim, Del Municipio de Puerto Cortés	Guanacastales, Sector Ramal de Lim, Del Municipio de Puerto Cortés	Mejorar el sistema de agua pótable de la comunidad de Guanacastales	Consiste en el suminstro e instalación de tuberías de agua potable de 3", 2" y 1" SDR 21, Suministro de válvulas de 3", 2" y 3", accesorios para las conexiones entre tuberías.	Suministrar la tuberia de 3", 2" y 1" con sus respectivas válvulas para el mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Carlos Vivian Calderon Rosales	Municipalidad de Puerto Cortes	25 de noviembre del 2019	L. 997,898.70	100.00%	L. 997,898.70	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020, Recepcionado 15 de julio del 2020	X		ajuste a las cantidades de obra contratadas al momento del levantamiento de obra de y alcance a una de las propiedades donde se encuentran 4 viviendas a las culés se les hizo el anexo de lo restante con tubería de 1" cambios en las válvulas de control para mejorar ya que se necesitó una mejor distribución y se realizó un rediseño en la tubería contratada. Afectando todo lo contratado desde la tubería de 1", 2" y 3" como las válvulas, cama de asiento de arena y como obra adicional fue necesario incorporar la contratación de las cajas de registro para dichas válvulas		X			X			X	
DAC-84-2019	Drenaje Pluvial	Construcción de Canales de Drenaje Pluvial Contiguo a Cancha de Futbol, Ubicación: Aldea Los Cruces, Tapón de Los Oros, Puerto Cortés Cortés.	Aldea Los Cruces, Tapón de Los Oros, Puerto Cortés Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el macro canal de la 7ma avenida.	Construcción de 335.00 ml de canales, 0.83m de altura un ancho de 1.00m, incluyendo firme de concreto, paredes de bloque de 6" y solera de ajuste, Losa de concreto reforzado tanto de paso vehiculares 32.00m2 como de pasos peatonales 12.00m2	Aliviar las aguas lluvias que salen de los solares baldíos y escorrentias de las calles.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Santos Miguel Villanueva Zelaya	Municipalidad de Puerto Cortes	02 de diciembre del 2019	L. 952,710.13	100.00%	L. 952,710.13	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020, Recepcionado 15 de julio del 2020	X		ajuste a las cantidades de obra contratadas al momento del levantamiento de obra de los canales concluidos se observó que era necesario terminar frente a media propiedad para dejar saneada toda la zona y ordenar el derecho de vía ya que se encuentran criaderos de zancudo y era necesario para evitar empozamiento de aguas negras y malezas, como lo es el aumento en excavaciones, sub sanación de suelo (núcleo), firme de concreto paredes solera y repellos, así como la contratación de obra nueva como lo es la limpieza del canal existente embaulado que está lleno de sedimento y obstruido por partes con mampostería, uso de bomba achicadora de 2" permanentemente en el proyecto, la demolición de las estructuras existentes de pasos peatonales y vehiculares y el levantamiento de alcantarillas de 24" y 36"		X			X			X	
DAC-88-2019	Sector Social	Construccion 9 casetas de espera de bus	2, Colonia 23 de Abril, Puente Alto, Rondon, Brisas de Tramade, El Chile y Baracoa	Dotar de un espacio comodo y seguro para que Los habitantes del sector tengan la posiilidad de tomar su transporte.	Consiste en la construccion de 7 casetas de autobuses 3.20mX2m de pared de bloque con una altura de 4 hiladas, tambien con una solera inferior de 0.15X0.20 con refuerzo de varilla #3 y #2, solera de cierre de 0.10X0.15 con refuerzo de varilla #3 y #2. columna de 0.20x0.20 con refuerzo de varilla #3 y #2, viga superior de 0.20X0.20 con refuerzo de varilla #4 y #3, una losa en la parte superior de 8cm de espesor con refuerzo de varilla #4 y sus respectivas bancas. Ubicadas: 2 en la colonia 23 de abril, Puente Alto, Rondon, Brisas de tramade, El Chile y Baracoa.	Dotar a la comunidad un area donde puedan tener la oportunidad de tomar un medio de transporte, con seguridad y confiabilidad	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Se rompe la estructura del suelo	Roberto Antonia Díaz Gregorio	Municipalidad de Puerto Cortés	10 deDiciembre del 2019	L. 201,464.54	45.60%	L. 441,808.20	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 08 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 28 de septiembre del 2020		x			x			x			x	
DAC-89-2020	Red Vial	Construccion Caja puente	Brisas de Chameleconcito, Puerto Cortes	Resolver los problemas de conexion entre las zonas, tanto al peaton como el transito vehicular del sector.	Consiste en la construccion de un paso vehicular sobre la quebrada. Incluye tuberias de concreto reforzado de 48 pulgadas, con sus respectivos cabezales y muros de proteccion elaborados de concreto ciclopeo.	Brindar a la poblacion un mejor acceso entre las comunidades.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Se rompe la estructura del suelo	Oscar Orlando Monge Melgar	Municipalidad de Puerto Cortés	10 deDiciembre del 2019	L. 369,381.87	100.00%	L. 369,381.87	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 08 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 22 de junio del 2020 Recepcionado: 26 de junio del 2020		X		X		Necesidades que surgieron para el optimo funcionamiento del proyecto		x			x	
DAC-90-2019	Proyectos Sociales	Construcción de Taller de Cocina, Escuela Taller, Puerto Cortés, Cortés.	Escuela Taller, Puerto Cortés, Cortés.	Dotar de un espacio comodo y seguro para que los estudiantes de la escuela taller puedan recibir sus clases de cocina	Consiste en la construccion de aula de taller de cocina y cubiculos de baños, los cuales constan de: cimiento corrido de concreto armado, sobrecimiento con bloque de 6" armado, elementos de concreto armado (castillos, soleras, jambas, batientes) paredes debloque de 6" repellaras, pulidas y pintadas, estructura de techo con canaleta 2x6 y lamina de aluzinc k26, cielo falso de pvc, ceramica en paredes, suministro e instalacion de ventanas y puertas, sistema electrico y sanitario completo.	Brindar de un area donde los alumnos puedan recibir sus enseñanzas de una manera comoda.	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Rina Maria Calix Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de Octubre del 2019	L. 137,624.65	20.00%	L. 688,123.24	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 02 de Octubre del 2020	X				X			X			X	
DAC-91-2019	Red Vial	Reparacion de Losa de concreto pavimento 3 Avenida 7 y 9 calle, 16 calle 3 avenida	Barrio San Ramon, 3 avenida entre 3 y 9 calle oeste	Mejorar la circulacion vehicular en la ciudad, reconstruyendo las losas de concreto dañadas.	Consiste en la sustutucion de 416 m2 de losas de concreto dañadas, incluye la demolision de las losas dañadas, la sustitucion del suelo contaminado por material granular, y sub base con suelo cemento, el concreto hidraulico a colocar es de un resistencia MR640 PSI.	Sustituir las losas de concreto dañadas en la 3 avenida entre la 3 y 9 calle oeste	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de diciembre del 2019	L. 986,280.02	100.00%	L. 986,280.02	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 29 de Junio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 30 de Junio del 2020; Recepcionado el 21 de julio del 2020	X		Necesidad de incrementar el espesor de la capa de nucleo, debido al suelo inestable contaminado con alto nivel freatico		X			X			X	
DAC-92-2019	Red Vial	Reconstruccion Alcantarillas Boulevard Juan Lara Zepeda, 16 Calle	Barrio La Curva, Boulevard Juan Lara Zepeda, Puerto Cortes	Corregir el drenaje pluvial de la zona.	Consiste en la reconstruccion de una linea de alcantarillas de 48"	Cambio de las alcantarillas dañadas por el terremoto del 2009, las cuales se encuentras obstruidas	Evita las inundaciones y retenciones de basura	elimina asentamientos por humedad	Carlos Alcides Cortes	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de diciembre del 2019	L. -	0.00%	L. 570,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 17 de agosto del 2020		X			X			X			X	
DAC-93-2020	Salud	Ampliacion del Césamo	Puente Alto, Puerto Cortes, Cortes	Resolver los problemas en el servicio brindado en el area de salud e higiene a las personas de la zona y asi se mejora su calidad de vida.	Consiste en la construccion de un edificio nuevo de 100 metros cuadrados, el cual incluye zapata corrida de 0.20X0.60m con su respectivo armado, sobrecimentacion pared de bloque de 6" repellada, pulida, pintada, puertas de laurel, ventanas de celosias con sus balcones, firme de concreto, cubierta de techo de lamina cal. 26 y todos los elementos necesarios para asegurar la estructura. Este edificio se construira a la par del existente para la habilitacion de nuevas areas necesarias en el centro de salud.	Dar solucion a la poblacion en el area de salud para que puedan tener mejor calidad en los servicios .	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Rompe la estructura del suelo	Maria Haydee Quiros Villalvir	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre del 2019	L. 409,840.00	47.00%	L. 872,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 08 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 28 de septiembre del 2020		x			x			x			x	
DAC-94-2019	Red Vial	Construcción de Pavimentación de calle, Ubicación: Desde Puente Bayle, Aldea La Unión Zapadril, Puerto Cortés, Cortés	Desde Puente Bayle, Aldea La Unión Zapadril, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las condiciones de la calle que en condiciones de clima lluvioso se dañan y mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la comunidad.	Construcción de 696.00m2 de pavimento tipo ciclopeo, con una longitd de 120.00m, un promedio de abcho de 5.80m y espesor de 0.20m, incluyendo bordillo de concreto de 0.15x0.15m y una longitud de 60.00m en forma intermitente y pintados, canales pluviales con una longitud de 120.00m y una altura de 0.62m, ancho de 1.00m incluyendo pasos	Mejorar el trafico y la accesibilidad a los trausentes en condiciones de clima lluvioso.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortes	05 de noviembre del 2019	L. 352,000.00	40.00%	L. 880,000.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 28 de septiembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-95-2019	Edificaciones de Bienes Municipales	Cerco Perimetral para Area de Desechos Hospitalarios, Ubicación: Aldea El Chile Abajo, Una Cuadra Delante de Camet Industrial Luego Tres Cuadras Desviandose a la Izquierda, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea El Chile Abajo, Una Cuadra Delante de Camet Industrial Luego Tres Cuadras Desviandose a la Izquierda, Puerto Cortés, Cortés.	Restringir el area donde se depositaran los desechos hospitalarios.	Consiste en la construcción de 263.00 metros de cerco perimetral, con pared de bloque sisado y malla ciclon plastificada, con tallado en todos los elementos de concreto (castillos y soleras), porton vehicular corredizo	Tener el area definida y separada donde se colocaron los desechos hospitalarios.	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre del 2019	L. 406,305.00	45.00%	L. 902,900.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 31 de Agosto del 2020		X			X			X			X	
DAC-96-2019	Red Vial	Pavimentacion de II Calle, Etapa Final, Ubicación: Colonia Miraflores, Barrio Medina, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia Miraflores, Barrio Medina, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en construccion de 754.70 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, ademas incluye 84.00 metros de bordillo intermitente de concreto pintado.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Andres Gustavo Meoñez Fernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	04 de Diciembre del 2019	L. 123,100.00	20.00%	L. 615,500.00	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 08 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 09 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 25 de Agosto del 2020		X			X			X			X	
DAC-97-2019	Red Vial	Pavimentacion de Calle, Ubicación: Calle Principal La Gran Villa, Campana, Puerto Cortés, Cortés.	Calle Principal La Gran Villa, Campana, Puerto Cortés, Cortés.	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Consiste en el empedrado de 155.00 metros lineales con un ancho de 7.15 metros, dando un area de 1,108.25 metros cuadrados de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor de 20 cm, ademas incluye 77.50 metros de bordillo intermitente de concreto pintado.	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Eliminar la generacion de polvo y asi evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Transporte Ilangueños S. de R.L. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 619,594.68	72.26%	L. 857,451.81	Ordenes de Suspension de Obra por Pandemia COVID-19: del 16 de Marzo del 2020 al 12 de Julio del 2020, Orden de Reinicio de Obra: 13 de Julio del 2020; Nueva Fecha de Finalizacion: 26 de Octubre del 2020		X			X			X			X	
DAC-02-2020	Edificaciones de Bienes Municipales	Cerca Perimetral Lagunas Oxidación, Ubicación: Bo. Buenos Aires 13 Ave, Entre 17 Y 18 Calle Este Al Par Del Plantel De Mantenimiento Vial, Puerto Cortes, Cortes	Bo. Buenos Aires 13 Ave, Entre 17 Y 18 Calle Este Al Par Del Plantel De Mantenimiento Vial, Puerto Cortes, Cortes	Delimitar el area de las Lagunas Oxidacion y dar seguridad a las herramientas dentro del predio.	Consiste en la construcción de 400.00 metros de cerco perimetral, con zapatas aisladas de concreto armado, suministro e instalacion de postes para muro prefabricado y suministro e instalacion de loseta para muro prefabricado.	Tener el area definida y segura del predio de las lagunas de oxidacion	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Wilson David Williams Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de Diciembre del 2019	L. 44,150.00	5.00%	L. 883,000.00	06 de Octubre del 2020		X			X			X			X	
CE-13-2020	Salud	Obras Complementarias Para Sala COVID-19 en el Marco de la Emergencia	Instituto Franklin D. Roosevelt, Puerto Cortés.	Acondicionar un espacion para que los medicos puedas quitarse los equipos con los que trabajaron en la sala COVID-19	El proyecto consiste en acondicionar un espacio tipo sala para el uso de medicos una vez finalizada su labor, las actividades fueron paredes de tablayeso, firme de concreto, cimiento corrido, sobrecimiento, puertas, cubierta y estructura de techo, instalaciones electricas, instalaciones sanitarias y pintura por el interior.	Dar solucion a la poblacion en el area de salud para que puedan tener mejor calidad en los servicios .	Mejorar la calidad de vida en la sociedad	Rompe la estructura del suelo	Wilson David Williams Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	9 de julio del 2020	L. 106,737.06	100.00%	L. 106,737.06	Recepcionado, 26 de julio del 2020				X		Necesidades que surgieron para el optimo funcionamiento del proyecto						