ALCALDÍA MUNICIPAL

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.

Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074

Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Remodelación, Construcción y Reacondicionamiento para Centro de Triaje

Identificación del Proyecto	**Respuesta**
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Salud
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	San Isidro Intibucá
Propósito	Atención dinámica y oportuna para pacientes COVID 19

Elaboración del Proyecto	**Respuesta**
Alcance del Proyecto	Acceso al 100% de la población para atención del COVID 19
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo	Jenaro Adolfo Sánchez Meza, Tel 97035936 Correo: jenacivil@ hotmail.com
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	711,128.40
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	90.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	853,254.69.11

Ejecución del Proyecto	**Respuesta**
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 142,126.29
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desface de 66 días
Razones de los cambios antes mencionados	Falta de desembolsos oportunos para realización de compras

ALCALDÍA MUNICIPAL UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL San Isidro, Depto. de Intibucá

José Gerardo Palacios Morán

Coordinador UT