GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn
Teléfono: 2665-0416

****

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 02/2021

DE: **ING. DUNIA A. ZUNIGA**
GERENTE TECNICO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA

FECHA: 06 DE ENERO 2021

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Tecnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Mantenimiento Municipal de Edificios, correspondiente al mes de Diciembre 2020, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

Escaneado con CamScanner

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Provectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Provectos.
Periodo: 01-31 de Diciembre del 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DEPROYECTOS MAYORES																											
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
MPC-GT 03-2018	Edificaciones y Bienes Municipales	Construcción de Edificio Municipal de Puerto Cortes	Predio de la Municipalidad de Puerto Cortes, 13 y 14 Calle, 2da Avenida, Barrio La Curva, Puerto Cortes, Honduras	Centralizar las oficinas municipales para mejorar la atención a la población porteña.	El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de atención en oficinas en primer y segundo nivel, sistema de entrepiso, paredes con bloques repelladas, pulidas y pintadas, techo con tijera metálica y estructura de techo con canaleta galvanizada, sistema eléctrico y sanitario, aceras, rampa de acceso para personas con capacidades especiales, modulo de escalera de concreto con barandal metálico.	Brindar una correcta y mejor atención a todos los sectores de la población	Asentamientos de suelos y estructuras edificables.	Mejoramiento en el suelo para estabilidad del edificio.	Construcciones y Pavimentos S.A. de C.V. (COPASA)	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Junio del 2016	L. 7,827,557.37	95.00%	L. 8,239,534.07	Recepcionado Sustancialmente		X			X		X		Atraso en permiso de la Enee, para conexión electrica		X	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-90-2019	Proyectos Sociales	Construcción de Taller de Cocina, Escuela Taller, Puerto Cortés, Cortés.	Escuela Taller, Puerto Cortés, Cortés.	Dotar de un espacio comodo y seguro para que los estudiantes de la escuela taller puedan recibir sus clases de cocina	Consiste en la construccion de aula de taller de cocina y cubiculos de baños, los cuales constan de: cimiento corrido de concreto armado, sobrecimiento con bloque de 6" armado, elementos de concreto armado (castillos, soleras, jambas, batientes) paredes debloque de 6" repellaras, pulidas y pintadas, estructura de techo con canaleta 2x6 y lamina de aluzinc k26, cielo falso de pvc, ceramica en paredes, suministro e instalacion de ventanas y puertas, sistema electrico y sanitario completo.	Brindar de un area donde los alumnos puedan recibir sus enseñanzas de una manera comoda.	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Rina Maria Calix Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de Octubre del 2019	L. 851,335.17	100.00%	L. 851,335.17	Recepcionado el 03 de Diciembre de 2020		X			X			X			X	
DAC-01-2020	Red Vial	Obra de Drenaje en Quebrada, Ubicación; Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Medina, Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Drenar de una mejor manera las agas u)y crear el acceso a viviendas del otro lado de la quebrada.	Consiste en la construcción e instalacion de 3 baterias de 5 alcantarillas de 48" de diametro construccion de cabezales de concreto ciclopeo, relleno con material importado y construcción de rodadura de concreto ciclopeo con un ancho de rodadura de 7.20m y una longitud de 6.00m para un aproximado de 43.56m2, 6.00m de bordillo de concreto de 0.15x0.15m	mejorar las escorrentias del cause de la quebrada al salir el agua.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Fernando Alberto Meza Urbina	Municipalidad de Puerto Cortes	02 de septiembre del 2019	L. -	0.00%	L. 550,060.30	24 de febrero del 2021. (Suspendido a Partir del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, Huracanes ETA e IOTA).		X			X			X			X	
DAC-16-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de Drenaje Pluvial, Ubicación: Barrio San Martin 13 calle, entre 9 y 11 avenida, Puerto Cortés, Cortés	Barrio San Martin 13 calle, entre 9 y 11 avenida, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar las salidas de aguas lluvias frente a la escuela Especial Emanuel, y aliviar las aguas lluvias de las calles y dirigirlas hacia el macro canal de la 7ma avenida.	Construccioón de 314.00 metros lineales de canales de 3 y 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de concretoy solera de ajuste, ancho de 1.00m terminados, pasos vehiculares con un total de 52.00m2, pasos peatonales 1.50m2, se incluyen dos cruces de calle de concreto de 10.00m	Aliviar las aguas lluvias que salen de las casas y escorrentias de las calles.	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Sarahi Esperanza Romero Tovar	Municipalidad de Puerto Cortes	22 de junio del 2020	L. 949,660.54	100.00%	L. 949,660.54	Recepcionado el 21 de Diciembre del 2021		X			X			X			X	
DAC-24-2020	Seguridad Ciudadana	Reparaciones del Parque de Baracoa	Parque de Baracoa, Puerto Cortes, Cortes	Mejorar las areas recreativas de la comunidad	Construccion del Parador Fotografico y pedestal, demolision de elemento de concreto y losa en galera, para la instalacion de juegos recreativos, suministro de fuente con elementos prefabricados	Reparacion y rehabilitacion de las instalaciones del parque, parador turistico, fuente decorativa, luminacion general	movimiento de tierra	Se removio el suelo, al realizar la excavacion.	Maria Haydee Quiros Villalvir	Municipalidad de Puerto Cortés	2/9/2020	L. 43,600.00	20.00%	L. 218,000.00	15 de Enero de 2021							X		Ampliación de Tiempo de debido a Orden de Cambio			
DAC-25-2020	Educación	Construcción de Jardin de Niños Construyendo saberes, Ubicación: Colonia Villa Isabel, Puerto, Cortes.	Colonia Villa Isabel, Puerto Cortés, Cortés	Dotar de un aula pedagogica a la comunidad	Construccion de un aula de 8.00x7.00m, area total de 56.00m2 , elementos estructurales como castillos soleras jambas batientes piso de concreto y pared de bloque de 6", acabados como repellos pulidos en paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con lamina de aluzinc y canaleta y tijeras. todo el suministro electrico, como tomacorrientes lamparas	Mejorar las condiciones pedagogicas en las que se encuenra el jardin de niños	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Carlos Madrid	Municipalidad de Puerto Cortes	06 de agosto del 2020	L. 441,120.74	91.90%	L. 480,000.80	04 de enero del 2020 (Suspendido a Partir del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, Huracanes ETA e IOTA).		X			X			X			X	
DAC 26-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de Drenaje Pluvial, Colonia Colinas del Norte, Puerto Cortés, Cortés.	Colonia Colinas del Norte, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles	Construccioón de 320.00 metros lineales de canales de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de concretoy solera de ajuste, ancho de 1.00m terminados, pasos vehiculares con un total de 45.50m2, pasos peatonales 12.00m2, se incluyen dos cruces de calle de concreto de 10.00m cada uno.	Mejorar las condiciones pedagogicas en las que se encuenra el jardin de niños	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	CODECON	Municipalidad de Puerto Cortes	27 de agosto 2020	L. 818,126.64	90.00%	L. 909,029.60	26/01/2021. (Suspendido a Partir del 03 de noviembre del 2020 por emergencia, Huracanes ETA e IOTA).		X			X			X			X	
DAC-27-2020	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento alimentación eléctrica	Barrio San Isidro, Puerto Cortés, Cortés	Mejormiento de la alimentación eléctrica del sector.	El trabajo consistirá en la construcción de Suministro e instalación de un control de iluminación para encendido de lámparas, suministro e instalación de	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Rina Maria Calix Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septimbre del 2020	L. 851,107.24	100.00%	L. 851,107.24	Recepcionado al 18 de Diciembre de 2020		X			X			X			X	
DAC-30-2020	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico el Rondón	El Rondón,Sector Baracoa,Puerto Cortés,Cortés	Mejormiento de la alimentación eléctrica del sector.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de Estructuras primarias, Secundarias eléctricas y lámparas tipo canasta	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N//A	N/A	Wilson David Williams Mejía	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Septiembre de 2020	L. 871,650.30	90.00%	L. 871,650.30	05 de Enero 2021		X			X			X			X	
DAC-32-2020	Drenaje Pluvial	Construcción de canales de drenaje pluvial	Barrio Cienaguita desde iglesia del Alfarero Paralelo a CA-13, hasta empalmar al existente, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles	Consiste en la construcción de 61 ml de canal de concreto con 205.92 m2 de pared de bloque de 6¨ , 62.40 m2 de firme de concreto con 104 ml de solera	Mejorar las condiciones de dreanje de las calles	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	COPERSA	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Septiembre de 2020	L. -	0.00%	L. 438,407.20	31 de Enero de 2021		X			X			X			X	
DAC-33-2020	Educación	Construcción de aula CEB Miguel Angel Banegas, Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Colonia Emsland, Puerto Cortés, Cortés	Dotar de un aula pedagogica a la comunidad	Construcción de un aula de 8.06x8.80m, area total 70.93m2, incluyendo aceras de concreto y muebles empotrados de concreto, elementos estructurales como castillos soleras jambas batientes piso de concreto y pared de bloque de 6", acabados como repellos pulidos en paredes pintura cielo falso, cubierta de techo con lamina de aluzinc y canaleta y tijeras. todo el suministro electrico, como tomacorrientes lamparas de techo y ventiladores de techo, ventanas y puertas de madera.	Mejorar las condiciones pedagogicas en las que se encuenra el jardin de niños	Remocion de la capa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	René Fraancisco Peréz Henriquez	Municipalidad de Puerto Cortes	08 de octubre del 2020	L. -	0.00%	L. 430,000.00	08 de febrero del 2020		X			X			X			X	
DAC-34-2020	Sector Educacón	Reparación de Techo de CEB LUIS LANDA	EL CHILE #2, Sector El Chile, Cortés.	Dotar de un espacio cómodo y seguro donde los estudiantes puedan realizar actividades recreativas.	El trabajo consistirá en la construcción de 225 m2 de estructura de techo junto con columas de concreto de 0.25x0.25 m, además de reparaciones varias en estructura existente.	Dotar de un espacio cómodo y seguro donde los estudiantes puedan realizar actividades recreativas.	Remocion de la composicion original del Suelo y corte de maleza existente en sitio.	Rompe la estructura del suelo	Edwin Vicente Maradiaga Davis	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Octubre 2020	L. 156,883.70	20.00%	L. 784,418.50	08 de Febrero de 2021		X			X			X			X	
DAC-36-2020	Seguridad Ciudadana	Reparación de Sistema Eléctrico	Colonia Vista Hermosa,Secor Cienaguita	Mejormiento de la alimentación eléctrica del sector.	Este proyecto consistirá en la reparación del sistema eléctrico de la comunidad.	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Geovanny Rápalo	Municipalidad de Puerto Cortes		L. 31,000.00	100.00%	L. 31,000.00	Recepcionado el 11 de Diciembre de 2020												
DAC-37-2020	Reparaciones	Tramo de Macrocanal, Colonia Brisas del Mar, Carretera CA-13 Cortés	Colonia Brisas del Mar, Carretera CA-13, Cortés	Mejorar las salidas de aguas lluvias de las calles	Reparación de Macrocanal existente con 17.60 m2 de firme de concreto, 26.40 m2 de pared de bloque de 6¨ con losa de 17.60m2	Mejorar las condiciones de dreanje de las calles	N/A	N/A	Francis Dayanara Viana Agurcia	Municipalidad de Puerto Cortes	20 de Octubre de 2020	L. 274,153.00	100.00%	L. 274,153.00	Recepcionado el 21 de Diciembre del 2021												
DAC-38-2020	Seguridad Ciudadana	Ampliación al Sistema Eléctrico Colonia EL MIRADOR	Colonia El Mirador, Puerto Cortés,Cortés	Mejormiento de la alimentación eléctrica del sector.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de Estructuras primarias, Secundarias eléctricas y lámparas tipo canasta	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Olvin David Montes Ferrera	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Octubre de 2020	L. 945,546.62	100.00%	L. 945,546.62	Recepcionado 30 de diciembre de 2020	X		Orden de Cambio debido a Incremento en el Proyecto									
DAC-39-2020	Saneamiento	Limpieza de Canales Pluviales en Barrio San Martín	Barrio San Martín, Municipio de Puerto Cortés	Resolver los problemas de Salud e Higiene, ya que con estos trabajos no se tendra problemas de maleza en la zona y asi se mejora el ambiente y seguridad	Consiste en el mantenimiento y limpieza de los canales pluviales y todos los residuos que salen de la limpieza deben ser trasladados al relleno sanitario municipal por el contratista del proyecto.	Dar solucion a la poblacion en lo que es limpieza de areas verdes.	Eliminar los residuos de los canales pluviales y asi poder tener limpieza segura de nuestra zona.	No aplica	Wendy Beatriz Escobar	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Noviembre del 2020	L. 51,060.00	100.00%	L. 51,060.00	Recepcionado al 26 de diciembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-40-2020	Saneamiento	Limpieza en canales pluviales en calle principal salida vieja, desde la gasolinera texaco hasta la cancha futbol bioquinsa, Municipio de Puerto Cortes.	Varios Sectores	Resolver los problemas de Salud e Higiene, ya que con estos trabajos no se tendra problemas de maleza en la zona y asi se mejora el ambiente y seguridad.	Consiste en el mantenimiento y limpieza de los canales pluviales y todos los residuos que salen de la limpieza deben ser trasladados al relleno sanitario municipal por el contratista del proyecto.	Dar solucion a la poblacion en lo que es limpieza de areas verdes.	Eliminar los residuos de los canales pluviales y asi poder tener limpieza segura de nuestra zona.	No aplica	Rosibel Moran Montes	Municipal	20 de Noviembre del 2020	L. 65,348.75	100.00%	L. 65,348.75	Recepcionado 30 de diciembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-41-2020	Saneamiento	Limpieza y Mantenimiento de Macro Canales en el Barrio El Porvenir del Municipio de Puerto Cortes.	Barrio El Porvenir	Resolver los problemas de Salud e Higiene, ya que con estos trabajos no se tendra problemas de maleza en la zona y asi se mejora el ambiente y seguridad	Consiste en el mantenimiento y limpieza de los canales pluviales y todos los residuos que salen de la limpieza deben ser trasladados al relleno sanitario municipal por el contratista del proyecto.	Dar solucion a la poblacion en lo que es limpieza de areas verdes.	Eliminar los residuos de los macro canales y asi poder tener limpieza segura de nuestra zona.	No aplica	Jensy Yolibeth Cardenas Villalobo	Municipal	20 de Noviembre del 2020	L. 77,625.00	50.00%	L. 155,250.00	Recepcionado 14 de Enero del 2021		X			X			X			X	
DAC-42-2020	Saneamiento	Limpieza en canales pluviales en Barrio Cienaguita de Puerto Cortes.	Barrio Cienaguita	Resolver los problemas de Salud e Higiene, ya que con estos trabajos no se tendra problemas de maleza en la zona y asi se mejora el ambiente y seguridad.	Consiste en el mantenimiento y limpieza de los canales pluviales y todos los residuos que salen de la limpieza deben ser trasladados al relleno sanitario municipal por el contratista del proyecto.	Dar solucion a la poblacion en lo que es limpieza de areas verdes.	Eliminar los residuos de los macro canales y asi poder tener limpieza segura de nuestra zona.	No aplica	Rodolfo Amilcar Vargas	Municipal	20 de Noviembre del 2020	L. 76,636.00	100.00%	L. 76,636.00	Recepcionado 30 de diciembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-45-2020	Saneamiento	Limpieza en canales pluviales en Colonia las Mercedes de Puerto Cortes.	Colonia las Mercedes	Resolver los problemas de Salud e Higiene, ya que con estos trabajos no se tendra problemas de maleza en la zona y asi se mejora el ambiente y seguridad.	Consiste en el mantenimiento y limpieza de los canales pluviales y todos los residuos que salen de la limpieza deben ser trasladados al relleno sanitario municipal por el contratista del proyecto.	Dar solucion a la poblacion en lo que es limpieza de areas verdes.	Eliminar los residuos de los macro canales y asi poder tener limpieza segura de nuestra zona.	No aplica	Bryan Ariel Maradiaga Davis	Municipal	20 de Noviembre del 2020	L. 78,620.90	100.00%	L. 78,620.90	Recepcionado 30 de diciembre del 2020		X			X			X			X	
DAC-46-2020	Sector Reparaciones	Mejoramiento de Alumbrado Público	Sector Peninsula, Puerto Cortés,Cortés	Mejoramiento de la alimentación eléctrica del sector	El trabajo consistirá en la reparación de varias lámparas en el sector.	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Carlos Vivian Calderón Rosales	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Noviembre de 2020	L. 865,411.24	95.00%	L. 910,959.20	04 de Enero de 2021		X			X			X			X	
DAC-47-2020	Sector Reparaciones	Reparación de Alumbrado Público e Instalación de Lámparas	Barrio el Porvenir, Puerto Cortés,Cortés	Mejoramiento de la alimentación eléctrica del sector	El trabajo consistirá en la reparación de varias lámparas en el sector.	Mejorar la red eléctrica de los habitantes del sector.	N/A	N/A	Dilcia Antonia Rivera Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de Noviembre de 2020	L. 269,720.00	100.00%	L. 269,720.00	Recepcionado 28 de Diciembre de 2020		X			X			X			X	
CE-18-2020	Sector Reparaciones	Sistema eléctrico de Macroalbergue	Sector Campana,Puerto Cortés,Cortés.	Proveer un sistema eléctrico a los albergados por las tomentas ETA e IOTA	El trabajo consisitirá en el suministro e instalación eléctrica el en Macroalbergue	Mejorar la red eléctrica para los albergados	N/A	N/A	Olvin David Montes Ferrera	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de Noviembre de 2020	L. 516,941.25	100.00%	L. 516,941.25	Recepcionado el 26 de diciembre 2020		X			X			X			X	