MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE PROYECTOS

CENTRAL TELEFONICA: 2443-0257.*2443-0478.2440-0702.24400911
ALCALDIA MUNICIPAL TELE/FAX 2443-0221—TEL: 2443-2508*2443-0878

MEMORANDUM

N° UTMDP 008-2021

PARA: **CINTHYA MEJIA**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: **LIC. ROGER LEONEL FUENTES**
JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **03 DE JUNIO DEL 2021**

Por este medio remitimos informe de los proyectos que se están ejecutando por ahorita en la Unidad Técnica Municipal de Proyectos, correspondientes al mes de mayo los cuales detallo a continuación

Adjunto Proyectos para que sean cargados al Portal de Transparencia

1. Construcción de Batería de Baños de la Escuela Gustavo Castañeda
2. Reconstrucción de Muro Perimetral de la Escuela Ramón Quintanilla Jácome
3. Construcción del Cerco Perimetral y Cielo Falso de La Escuela José Cecilio del Valle
4. Reparación del Techo de la Escuela Luis Landa
5. Construcción de Módulos de Servicios Sanitarios de la Escuela Ramón Quintanilla Jácome
6. Construcción de la Bodega en el Instituto Victoria Contreras

Atentamente

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL UTM 2018-2022 LA CEIBA, ATLDA.

Lic. Roger Leonel Fuentes
Jefe de Unidad Técnica Municipal

CC/ Archivo

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Unidad Tecnica Municipal de Proyectos

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución

Periodo: 01-31 de Mayo del 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de			Ampliación de Tiempo			Rescisión de		
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
UTMP 01-2019	Infraestructura Educativa	Construcción de una Bodega en el Instituto Victoria Contreras	Barrio Sierra Pina, La Ceiba Atlantida, Honduras	A Través de la Construcción de la Bodega en el Instituto Victoria Contrerasa se dara respuesta a la problemática que enfrentan los casi trescientos alumnos de la institución, donde el mismo ha cedido con el pasar de los años hasta prácticamente convertirse en un peligro por sus escombros y constantes derrumbes, sin mencionar la inseguridad a la que se exponen al quedar expuestos al ingreso de personas mal intencionadas o ajenas al centro educativo, por ello; se prioriza la reconstrucción que brinde protección a la integridad física y moral tanto de la institución como a la de los alumnos, maestros y padres de familia, con altos estándares de calidad en la ejecución para la larga duración del mismo, al cual se le brinde el mantenimiento respectivo en cuanto a la responsabilidad de los beneficiarios y ejecutores se refiere	Construcción de una Bodega de en el Instituto Oficial Victoria Contreras se llevará a cabo bajo los estándares de calidad requeridos en cada uno de los materiales a utilizar, con zapata corrida como fundición y solera de inicio e intermedia, castillos cada 3 metros que provean una estabilidad acorde a la seguridad requerida, cada castillo con 4 varillas de 3/8" legítimas con anillos de 2/4" espaciadas a 15 centímetros, los mismos estarán fundidos a una dosificación 1:2:3 y con una resistencia de concreto de 3000psi. La excavación de zapata corrida será de 60 centímetros de ancho por 1 metro de profundidad en los 10x7.50 metros lineales. (1x0.60x17.50) obteniendo 10.50 metros cúbicos de excavación y cimentación	Con este proyecto se busca proveer condiciones dignas a los niños y maestros de los centros educativos de la comunidad. Brindar la seguridad de los niños, docentes y padres de familia que asisten al centro educativo. Asegurar las instalaciones y mobiliario interno del centro educativo.	No se presentara ningun impacto ambiental, ya que existe una edificacion en el mismo.	No presentara ningun impacto, ya que el predio ya existia un edificio y es reconstruccion.	Unidad Tecnica Municipal de Proyectos	Fondos de descentralización de infraestructura	16 de marzo del 2020	L82,763.84	80.00%	L103,454.80			x			x			x			x	
UTMP 02-2020	Infraestructura Educativa	Reconstrucción de Cerco Perimetral y Cielo Falso de la Escuela Jose Cecilio del Valle	Barrio Bella Vista , La Ceiba Atlantida, Honduras	A Través de la Construcción del centro Pre básico en Colonia Prados de misericordia muchos niños podrán asistir a clases ya que actualmente las condiciones son inaceptables e insalubres, para que un niño reciba clases.	El Proyecto de Restauración del centro de educación Pre-Básico comprenderá el diseño y Construcción del mismo en la colonia Prados de misericordia con su respectiva área de Juegos y muro perimetral, Todas estas obras contarán con las condiciones Arquitectónicas, técnicas y físicas para el desarrollo de actividades Educativas.	En los últimos años, la población hondureña ha experimentado niveles de inseguridad notablemente altos, lo que se ha materializado en conductas de aislamiento por parte de la población, que han significado un progresivo abandono de los centros educativos. Sin embargo, una de las claves para revertir este proceso se encuentra justamente en la ocupación de los espacios públicos por parte de los miembros de la comunidad. Considerando que los problemas se atacan de raíz y conociendo la situación de la zona intervenida logrando que la infancia de nuestro país logre desarrollarse en un entorno salubre y correcto para el incentivo en su futuro educativo y evitar que las nuevas generaciones se contaminen con entornos inseguros e inapropiados protegiendo al menor de los problemas sociales que atacan a nuestro País.	No se presentara ningun impacto ambiental, ya que existe una edificacion en el mismo.	No presentara ningun impacto, ya que el predio ya existia un edificio y es reconstruccion.	Unidad Tecnica Municipal de Proyectos	Fondos de descentralización de infraestructura	16 de Marzo del 2020	L200,341.64	70.00%	L286,202.35			x			x			x			x	
UTMP 03-2020	Infraestructura Educativa	Reparacion de Techo de La Escuela Luis Landa	Aldea Villa Nuria, La Ceiba Atlantida, Honduras	La Reconstrucción de la estructura del techo de la Escuela Luis Landa responde a la problemática que enfrentan los casi ciento cincuenta alumnos de la institución, donde el mismo ha cedido con el pasar de los años hasta prácticamente convertirse en un peligro por sus grietas, goteras e inestables soportes del mismo, por ello; se prioriza la reconstrucción que brinde protección a la integridad física de los alumnos, maestros y padres de familia, con altos estándares de calidad en la ejecución para la larga duración del mismo, al cual se le brinde el cuidado y mantenimiento respectivo en cuanto a la responsabilidad de los beneficiarios y ejecutores se refiere	Consiste en la reconstrucción de la estructura completa del techo del centro educativo.	LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA ESCUELA LUIS LANDA, para ejecutar obras de infraestructura municipal, es beneficiar de forma significativa a la comunidad de Villa Nuria y sus alrededores, así como el nivel de vida de sus pobladores, se beneficiaran una cantidad de 817 habitantes, de los cuales 384 son mujeres y 433 hombres	No se presentara ningun impacto ambiental, ya que existe una edificacion en el mismo.	No se encuentra ningun impacto de ya que el predio reune todos los requisitos para la construccion del mismo	Unidad Tecnica Municipal de Proyectos	Fondos de descentralización de infraestructura	16 de Marzo del 2020	L96,048.00	80.00%	L120,060.00			x			x			x			x	
UTMP 04-2020	Infraestructura Educativa	Reconstrucción de Muro Perimetral de la Escuela Ramón Quintanilla Jácome	Colonia la Alhambra, La Ceiba Atlantida	Por todo lo anterior y pensando en impulsar el desarrollo de la Escuela Ramón Quintanilla Jácome, se ha puesto a disposición fondos de inversión en infraestructura a través de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización (SGJD), con el objetivo de desarrollar el proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA RAMÓN QUINTANILLA JÁCOME, para ejecutar obras de infraestructura municipal, que beneficiarán de forma significativa a la Colonia Alhambra y sus alrededores, así como el nivel de vida de sus pobladores, se beneficiaran una cantidad de 15,790 habitantes, de los cuales 10,263 son mujeres y 5,527 hombres.	La Reconstrucción del muro perimetral de l	Este proyecto consiste en la reconstrucción de 35 metros lineales de muro perimetral del centro educativo, el cual se encuentra destruido prácticamente	No se presentara ningun impacto ambiental, ya que existe una edificacion en el mismo.	No se encuentra ningun impacto de ya que el predio reune todos los requisitos para la construccion del mismo	Unidad Tecnica Municipal de Proyectos	Fondos de descentralización de infraestructura	16 de Marzo del 2020	L42,027.64	54%	77,361.03			x			x			x			x	
UTMP 05-2020	Infraestructura Educativa	Construcción de Batería de Baños de la Escuela Gustavo Castañeda	Barrio Mejia, La Ceiba Atlantida	El proyecto consiste en la construcción de un módulo que constará de dos baterías de baños, cada una con 6 servicios sanitarios que harán un total de 12 baños equipados	La Institución educativa cuenta con baños a	Con este proyecto se busca proveer condiciones dignas a los niños y maestros de los centros educativos de la comunidad, así como también brindar la seguridad de los niños, docentes y padres de familia que asisten al centro educativo y asegurar las instalaciones y mobiliario interno del centro educativo.	No se presentara ningun impacto ambiental, ya que existe una edificacion en el mismo.	No se encuentra ningun impacto de ya que el predio reune todos los requisitos para la construccion del mismo	Unidad Tecnica Municipal de Proyectos	Fondos de descentralización de infraestructura	16 de Marzo del 2020	L117,253.20	50.37%	L232,786.11			x			x			x			x	
UTMP 06-2020	Infraestructura Educativa	Construcción de Modulo de Servicos Sanitarios de la Escuela Ramon Quintanilla Jacome	Colonia la Alhambra, La Ceiba Atlantida.	El proyecto consiste en la construcción de un módulo que constará de dos baterías de baños, cada una con 6 servicios sanitarios que harán un total de 12 baños equipados Con esto lo que se busca es proveer condiciones dignas a los niños y maestros de los centros educativos de la comunidad y de la misma manera reducir riesgos de enfermedades bacterianas a la población estudiantil y maestros así como también proporcionar condiciones y capacidades óptimas sanitarias.	La construcción del módulo de servicios sanitarios de la Escuela Ramón Quintanilla Jácome responde a la problemática que enfrentan los casi trescientos alumnos de la institución, donde actualmente no cuentan con servicios suficientes para la cantidad de usuarios y los que actualmente funcionan no lo hacen con las suficientes medidas de seguridad ni de calidad, aumentando así el riesgo para la comunidad estudiantil de contraer enfermedades	El presente informe tiene como finalidad establecer los parámetros, especificaciones y lineamientos técnicos que se deben seguir para dar inicio al proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIO SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN QUINTANILLA JÁCOME", el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la misma escuela, de la colonia Alhambra, del ubicada en el departamento de Atlántida, en el municipio de La Ceiba	No se presentara ningun impacto ambiental, ya que existe una edificacion en el mismo.	No se encuentra ningun impacto de ya que el predio reune todos los requisitos para la construccion del mismo	Unidad Tecnica Municipal de Proyectos	Fondos de descentralización de infraestructura	16 de Marzo del 2020	L114,554.79	49.21%	L232,786.11			x			x			x			x	