INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2014
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado JULIO			Ejecutado AGOSTO			Ejecutado SEPTIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
1	Canalizaciones	M3	364,760	0	15834,352	123,441	33.84	1088,058							123,441	33.84	1088,058	33.842	6.872
2	Estructuras de gavion	M3	6,100	0	12079,800	1,509	24.74	1703,215							1,509	24.74	1703,215	24.738	14.1
3	Alcantarillas	ML	39	0	2881,214	8	20.51	1197,896							8	20.51	1197,896	20.513	41.58
4	Bordos	M3	117,590	0	7628,085	15,965	13.58	2348,529							15,965	13.58	2348,529	13.577	30.79
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0	-	-		-							-	0	-	0	0
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	5571,837	-		-							-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación		-	0	3020,085	-		1276,483							-	0	1276,483	0	0
TOTALES			488,489		47015,373	140,923	28.85	7614,181							140,923	28.85	7614,181	28.849	16.2

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte

COMISION VALLE DE SULA
OCIVS
Planificación y Gestión

Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS