INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
I Trimestre 2019
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado ENERO			Ejecutado FEBRERO			Ejecutado MARZO			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
1	Canalizaciones	M3	64,747	0	7,787,527.00	45,595	70.42	-	-	0	-	-	0	-	45,595	70.42	-	70.4203	0
2	Estructuras de gavion	M3	21,180	0	5,483,065.00	14,418	68.074	-	-	0	-	-	0	-	14,418	68.07	-	68.0737	0
3	Alcantarillas	ML	-	0	31,100.00	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0.00	-	0	0
4	Bordos	M3	11,122	0	2,849,402.00	9,193	82.656	-	-	0	-	-	0	-	9,193	82.66	-	82.656	0
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0	-	-		-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	-	-		-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación		-	0	5,034,910.25	-		85,986.13	-	0	-	-	0	-	-	0	85,986	0	1.707799
TOTALES			97,049		21,186,004.25	69,206	71.31	85,986.13	-		-	-		-	69,206	71.31	85,986	71.3104	0.405863

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte

COMISION VALLE DE SULA
CCIVS
Planificación y Gestión

Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS