



**MEMORANDUM UTM- 2022-0008**

De : Lic. Omar Ayala  
COORDINADOR DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.



Para : Luis Alejandro Echeverria.  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.

Envio de orden da cambio

LUGAR : QUIMISTAN SANTA BARBARA.

FECHA : 13/JULIO/2022

---

Estimado señor Echeverria.

Deseando exitos en sus labores diarias, me dirijo a usted;

Por este medio le informo que en el mes de junio no adjunte en fecha correspondiente, por lo cual remito hasta la fecha la orden de cambio al contrato MQ-C-2022-0005 que se debe subir al portal de transparencia, .

Saludos.

cc.arch

cc. información publica

## ORDEN DE CAMBIO No. 1

**PROYECTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE LAS CRUCITAS-VISTA HERMOSA, VISTA HERMOSA-SINAI, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA Y LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO**

**CONTRATISTA: TRANSPORTE ILANGUEÑOS S DE R.L DE C.V**

**FECHA: 01-06-2022**

De acuerdo con el **CONTRATO MQ-C-2022-0005** de trabajos de **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE LAS CRUCITAS-VISTA HERMOSA, VISTA HERMOSA-SINAI, VISTA HERMOSA-VISTA BONITA Y LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO** suscrito el 19 de mayo del 2022 con la empresa **TRANSPORTES ILANGUEÑOS S DE R.L DE C.V** para atender los siguientes tramos:

- Las Crucitas-Vista Hermosa
- Vista Hermosa-Sinai
- Vista Hermosa-Santo Domingo
- Las Crucitas-Santo Domingo

Correspondientes al sector montaña del municipio de Quimistán, Santa Barbara, con la alcaldía Municipal así mismo por petición de miembros de los patronatos de dichas comunidades y para cubrir mayor área tratada, y en vista de las condiciones climáticas presentadas en fechas del 23 mayo al 01 de junio del presente año en el sector lo que imposibilita la ejecución de ciertas actividades y por lo que se acordó realizar cambios y redistribución de actividades a ejecutar que no estaban contempladas en el contrato anteriormente descrito cuales son las siguientes:

- Atender 1.5 kilómetros con mecanización en la comunidad de Las Crucitas.
- Reducir de 15 centímetros a 10 centímetros el espesor de la capa de material de balastro en calzada.
- Reducir la longitud de balastrado del tramo de Las Crucitas-Vista Hermosa de 700 metros lineales a 350 metros lineales.

*1*  
*m-r*

**CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA QUE DISMINUYEN**

Items	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (LPS)
1.00	<b>TRAMO LAS CRUCITAS-VISTA HERMOSA</b>				<b>127,137.85</b>
1.03	MATERIAL SELECTO	M3	245	518.93	127,137.85
2.00	<b>TRAMO VISTA HERMOSA-SINAI</b>				<b>172,544.23</b>
2.03	MATERIAL SELECTO	M3	332.5	518.93	172,544.23
<b>TOTAL GLOBAL</b>					<b>299,682.08</b>

**CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA QUE INCREMENTAN**

Items	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (LPS)
1.00	<b>TRAMO LAS CRUCITAS-VISTA HERMOSA</b>				<b>10,970.62</b>
1.01	MECANIZACION	KM	0.1	44,609.70	4,460.97
1.02	CONFORMACION TIPO II	KM	0.1	65,096.50	6,509.65
2.00	<b>TRAMO VISTA HERMOSA-SINAI</b>				<b>13,382.91</b>
2.01	MECANIZACION	KM	0.3	44,609.70	13,382.91
3.00	<b>TRAMO VISTA HERMOSA-SANTO DOMINGO</b>				<b>94,129.54</b>
3.02	CONFORMACION TIPO II	KM	1.446	65,096.50	94,129.54
4.00	<b>TRAMO LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO</b>				<b>32,548.25</b>
4.01	CONFORMACION TIPO II	KM	0.5	65,096.50	32,548.25
<b>TOTAL GLOBAL</b>					<b>151,031.32</b>

*m-8*

- Reducir el balastrado del tramo de Vista Hermosa-Sinai de 700 metros lineales a 100 metros lineales.
- Colocación de 300 metros lineales de balastrado en el tramo Vista Hermosa-Santo Domingo.
- Conformación tipo II del tramo de Vista Hermosa-Santo Domingo en 1.446 kilómetros.
- Limpieza de derrumbes del tramo Vista Hermosa-Sinai con uso de tractor con un total de 6.054276 horas.

Así mismo las actividades que disminuyen, incrementan y a la vez las nuevas cantidades de obra incorporadas se muestran en los cuadros siguientes:

#### CUADRO DE CANTIDADES DEL CONTRATO ORIGINAL

Items	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>1.00</b>	<b>TRAMO LAS CRUCITAS-VISTA HERMOSA</b>				<b>366236.695</b>
1.01	MECANIZACION	KM	1.6	44,609.70	71,375.52
1.02	CONFORMACION TIPO II	KM	1.6	65,096.50	104,154.40
1.03	MATERIAL SELECTO	M3	367.5	518.93	190,706.78
<b>2.00</b>	<b>TRAMO VISTA HERMOSA-SINAI</b>				<b>410,119.18</b>
2.01	MECANIZACION	KM	2	44,609.70	89,219.40
2.02	CONFORMACION TIPO II	KM	2	65,096.50	130,193.00
2.03	MATERIAL SELECTO	M3	367.5	518.93	190,706.78
<b>3.00</b>	<b>TRAMO VISTA HERMOSA-VISTA BONITA</b>				<b>54,853.10</b>
3.01	MECANIZACION	KM	0.5	44,609.70	22,304.85
3.02	CONFORMACION TIPO II	KM	0.5	65,096.50	32,548.25
<b>4.00</b>	<b>TRAMO LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO</b>				<b>130,193.00</b>
4.01	CONFORMACION TIPO II	KM	2	65,096.50	130,193.00
	<b>DESCUENTO POR PARTE DE EMPRESA</b>				<b>-6,261.97</b>
	<b>TOTAL GLOBAL</b>				<b>955,140.00</b>

*m-d*

**CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA NUEVAS**

Items	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (LPS)
3.00	TRAMO VISTA HERMOSA-SANTO DOMINGO				54,487.65
3.03	MATERIAL SELECTO	M3	105	518.93	54,487.65
5.00	COMUNIDAD LAS CRUCITAS				66,914.55
5.01	MECANIZACION	KM	1.5	44,609.70	66,914.55
6.00	LIMPIEZA DE DERRUMBES				12,108.55
6.01	VISTA HERMOSA-SINAI (TRACTOR)	HRS	6.054276	2,000.00	12,108.55
<b>TOTAL GLOBAL</b>					<b>133,510.75</b>

**CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS (ORDEN DE CAMBIO No.1)**

Items	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (LPS)
1.00	TRAMO LAS CRUCITAS-VISTA HERMOSA				250,069.47
1.01	MECANIZACION	KM	1.7	44,609.70	75,836.49
1.02	CONFORMACION TIPO II	KM	1.7	65,096.50	110,664.05
1.03	MATERIAL SELECTO	M3	122.5	518.93	63,568.93
2.00	TRAMO VISTA HERMOSA-SINAI				250,957.86
2.01	MECANIZACION	KM	2.3	44,609.70	102,602.31
2.02	CONFORMACION TIPO II	KM	2	65,096.50	130,193.00
2.03	MATERIAL SELECTO	M3	35	518.93	18,162.55
3.00	TRAMO VISTA HERMOSA-SANTO DOMINGO				203,470.29
3.01	MECANIZACION	KM	0.5	44,609.70	22,304.85
3.02	CONFORMACION TIPO II	KM	1.946	65,096.50	126,677.79
3.03	MATERIAL SELECTO	M3	105	518.93	54,487.65
4.00	TRAMO LAS CRUCITAS-SANTO DOMINGO				162,741.25
4.01	CONFORMACION TIPO II	KM	2.5	65,096.50	162,741.25
5.00	COMUNIDAD LAS CRUCITAS				66,914.55
5.01	MECANIZACION	KM	1.5	44,609.70	66,914.55
6.00	LIMPIEZA DE DERRUMBES				12,108.55
6.01	VISTA HERMOSA-SINAI (TRACTOR)	HRS	6.054276	2,000.00	12,108.55
	DESCUENTO POR PARTE DE EMPRESA				-6,261.97
<b>TOTAL GLOBAL</b>					<b>940,000.00</b>


*m-2*

La presente Orden de Cambio No.1 se emite en base en lo establecido con el artículo 122 de la Ley de contratación del Estado. Esta Orden de Cambio disminuye el monto del contrato en 1.59%.

El trabajo se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el Contrato y con las especificaciones Técnicas requeridas, el pago se efectuará de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas.

Los abajo firmantes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las estipulaciones y se obliga a su fiel cumplimiento.

En fe de cual firmamos la presente Orden de Cambio.

  
Rodolfo Montoya  
TRANSPORTE ILANGUEÑOS  
TRANSILAN S. de R. L. de C. V.  
Cel.: 9505-2414  
R.T.N. 05069998173521  
Puerto Cortés, Honduras

  
  
Lic. Ruben Dario Pacheco  
Alcalde Municipal

  
Ing. Marlon Antonio Pineda  
Ingeniero Municipal  


  
Lic. Omar Ayala  
Unidad Técnica Municipal  
