

MEMORANDO DARA-GIT-0333- 2018

**PARA: FAUSTO CARCAMO
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**DE: ING. CARLOS ROBERTO SILVA
GERENTE DE INFOTECNOLOGIA**



ASUNTO: RESPUESTA A MEMO DARA-DT-No. 117-2018

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2018

En respuesta al Memorando DARA- DT-No.117-2018 en el que solicitan información de los meses de enero, Febrero, marzo, abril y mayo del 2018, adjunto el Proyecto de Infraestructura.

Atentamente,

CS/KC



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Infocnología

Contenido

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DARA	4
Identificación del proyecto	4
Propietario del proyecto.....	4
Sector, Sub sector.....	4
Nombre del proyecto	4
Ubicación del proyecto.....	4
Propósito	4
Descripción del proyecto.....	4
Elaboración del proyecto.....	4
Alcance del proyecto	4
Impacto Ambiental.....	5
Impacto e terreno y asentamientos	5
Detalles del Contacto.....	5
Fuentes de Financiamiento	5
Presupuesto del Proyecto.....	5
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	5
Estado del Proyecto.....	5
Costo de Finalización	5
Fecha de finalización	5
Ejecución del proyecto	5
Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral.....	5
Variación en el costo total del proyecto.....	5
Variaciones de alcance y duración del proyecto	5
Razones de los cambios antes mencionados	5
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DARA	6
Identificación del proyecto.....	6
Propietario del proyecto.....	6
Sector, Sub sector.....	6
Nombre del proyecto	6
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DARA	6
Ubicación del proyecto.....	6
Propósito	6
Descripción del proyecto.....	6

Elaboración del proyecto.....	6
Alcance del proyecto	6
Impacto Ambiental	7
Impacto e terreno y asentamientos	7
Detalles del Contacto.....	7
Fuentes de Financiamiento	7
Presupuesto del Proyecto.....	7
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	7
Estado del Proyecto	7
Costo de Finalización	7
Fecha de finalización	7
Ejecución del proyecto	7
Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral.....	7
Variación en el costo total del proyecto.....	7
Variaciones de alcance y duración del proyecto	7
Razones de los cambios antes mencionados	7
Firma Electrónica	8
Identificación del proyecto.....	8
Propietario del proyecto.....	8
Sector, Sub sector	8
Nombre del proyecto	8
Ubicación del proyecto.....	8
Propósito	8
Descripción del proyecto.....	8
Elaboración del proyecto.....	8
Alcance del proyecto	8
Impacto Ambiental	9
Impacto e terreno y asentamientos	9
Detalles del Contacto.....	9
Fuentes de Financiamiento	9
Fondos propios por medio de la Tasa de Servicio de Transporte de Datos.	9
Presupuesto del Proyecto.....	9
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	9
Estado del Proyecto	9
Costo de Finalización	9
Fecha de finalización	9

Ejecución del proyecto	9
Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral.....	9
Variación en el costo total del proyecto.....	9
Variaciones de alcance y duración del proyecto	9
Razones de los cambios antes mencionados	9
Digitalización.....	10
Identificación del proyecto.....	10
Propietario del proyecto.....	10
Sector, Sub sector	10
Nombre del proyecto	10
Ubicación del proyecto.....	10
Propósito	10
Encaminar a la Administración Aduanera hacia la obtención de todos los beneficios que la digitalización proporciona como ser accesibilidad y explotación de la información, reducción de costes y tiempo, optimización de los recursos, reducción del traslado del papel, evitar la manipulación indebida de la documentación, minimizar el uso y deterioro del papel.	10
Descripción del proyecto.....	10
Elaboración del proyecto.....	10
Alcance del proyecto	10
Impacto Ambiental	11
Impacto e terreno y asentamientos	11
Detalles del Contacto.....	11
Fuentes de Financiamiento	11
Fondos propios por medio de la Tasa de Servicio de Transporte de Datos.	11
Presupuesto del Proyecto.....	11
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	11
Estado del Proyecto	11
Costo de Finalización	11
Fecha de finalización	11
Ejecución del proyecto	11
Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral.....	11
Variación en el costo total del proyecto.....	11
Variaciones de alcance y duración del proyecto	11
Razones de los cambios antes mencionados	11

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DARA

Identificación del proyecto

Propietario del proyecto

Gerencia de Infotecnología de DARA

Sector, Sub sector

Gobierno

Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DARA

Ubicación del proyecto

Zona norte del país

Propósito

Que los usuarios internos y externos de los sistemas informáticos de la DARA cuenten con los mejores sistemas gracias a equipos tecnológicos de última generación que contribuyan a mejorar la eficiencia de los servicios que la Administración Aduanera brinda en la facilitación y simplificación del comercio; control, verificación, recaudación y fiscalización de los tributos aduaneros; seguridad y control de las importaciones y exportaciones.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la adquisición de los componentes de hardware necesarios para la operación del Sistema Aduanero de Honduras en una infraestructura tecnológica independiente, al mismo tiempo permitir el crecimiento vertical (capacidad de procesamiento) y horizontal (balanceo y tolerancia a fallos) en sus componentes.

El Sistema Aduanero opera con infraestructura compartida con el SAR, lo que representa una degradación en sistemas y servicios que ofrece la Aduana a los contribuyentes y auxiliares de la función en el proceso del Despacho Aduanero, actualmente no hay control en la administración e impide que se pueda dar solución inmediata y de manera independiente a problemas puntuales que afectan la operación de los servicios de aduanas a nivel nacional.

Elaboración del proyecto

Alcance del proyecto

Los componentes de infraestructura tecnológica de hardware necesaria para la puesta en marcha de los servicios de tecnología requeridos para la correcta operatividad de los sistemas Aduaneros desde el Centro de datos propio de la DARA.

Impacto Ambiental

No implica ningún impacto ambiental

Impacto e terreno y asentamientos

No implica ningún impacto

Detalles del Contacto

Gerencia de Infotecnología

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Fuentes de Financiamiento

La Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), mediante el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (COPRISAO) y la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).

Presupuesto del Proyecto

El monto estimado para la ejecución del proyecto es de aproximadamente de 31 Millones de lempiras.

Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto

Segundo semestre 2017

Estado del Proyecto

Ejecutado

Costo de Finalización

L. 30,780,712.87

Fecha de finalización

Marzo 2018

Ejecución del proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral
Se cumplió con el objetivo de adquirir e implementar los equipos en el primer trimestre 2018

Variación en el costo total del proyecto

La variación fue minina en relación con los presupuestado.

Variaciones de alcance y duración del proyecto

La planificación inicial establecía fecha de entrega a enero 2018 pero se otorgó ampliación a marzo 2018 de forma de cumplir con el alcance establecido.

Razones de los cambios antes mencionados

A raíz de los acontecimientos de las manifestaciones realizadas en diciembre 2017 en donde parte de los tramites de comercio fueron paralizados

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DARA

Identificación del proyecto

Propietario del proyecto

Gerencia de Infotecnología de DARA

Sector, Sub sector

Gobierno

Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DARA

Ubicación del proyecto

Zona norte del país

Propósito

Que los usuarios internos y externos de los sistemas informáticos de la DARA cuenten con los mejores sistemas gracias a soluciones de Software que permitan el máximo aprovechamiento de equipos tecnológicos de última generación, contribuyendo a mejorar la eficiencia de los servicios que la Administración Aduanera brinda en la facilitación y simplificación del comercio; control, verificación, recaudación y fiscalización de los tributos aduaneros; seguridad y control de las importaciones y exportaciones.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la adquisición de las soluciones de Software necesarias para la óptima operación del Sistema Aduanero de Honduras en una infraestructura tecnológica independiente.

Elaboración del proyecto

Alcance del proyecto

Soluciones de Software de infraestructura tecnológica necesarios para la puesta en marcha de los servicios de tecnología requeridos para la correcta operatividad de los sistemas Aduaneros desde el Centro de datos propio de la DARA.

Impacto Ambiental

No implica ningún impacto ambiental

Impacto e terreno y asentamientos

No implica ningún impacto

Detalles del Contacto

Gerencia de Infotecnología

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Fuentes de Financiamiento

La Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), mediante el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio (COPRISAO) y la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA).

Presupuesto del Proyecto

El monto estimado para la ejecución del proyecto es de aproximadamente de 14.5 Millones de lempiras.

Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto

Segundo semestre 2017

Estado del Proyecto

Ejecutado

Costo de Finalización

L. 14,409,365.97

Fecha de finalización

Enero 2018

Ejecución del proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral
Se cumplió con el objetivo de adquirir e implementar el software para los equipos en el primer trimestre 2018

Variación en el costo total del proyecto

La variación fue minina en relación con los presupuestado.

Variaciones de alcance y duración del proyecto

La planificación inicial establecía fecha de entrega la primera semana de enero 2018 pero se otorgó ampliación a la última semana de enero 2018 de forma de cumplir con el alcance establecido.

Razones de los cambios antes mencionados

A raíz de los acontecimientos de las manifestaciones realizadas en diciembre 2017 en donde parte de los tramites de comercio fueron paralizados

Firma Electrónica

Identificación del proyecto

Propietario del proyecto

Unidad de Modernización Institucional

Sector, Sub sector

Gobierno

Nombre del proyecto

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA DARA

Ubicación del proyecto

Todas las oficinas y Aduanas del país.

Propósito

Agilizar los trámites y servicios, simplificar los procedimientos administrativos, permitiendo garantizar la seguridad, integridad, autenticidad, no repudio y confidencialidad de la información Aduanera.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la adquisición de los componentes de servicios necesarios así como el hardware y software requeridos para la implementación de la plataforma tecnológica que permita proporcionar los servicios de información los usuarios internos y externos de la institución por medio de Firma electrónica.

Elaboración del proyecto

Alcance del proyecto

El alcance inicial de proyecto está orientado a los procesos internos de la DARA para posteriormente trasladarlo a los usuarios externos.

Impacto Ambiental

No implica ningún impacto ambiental

Impacto e terreno y asentamientos

No implica ningún impacto

Detalles del Contacto

Gerencia de Infotecnología

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Fuentes de Financiamiento

Fondos propios por medio de la Tasa de Servicio de Transporte de Datos.

Presupuesto del Proyecto

El monto estimado para la ejecución del proyecto es de aproximadamente de 17 Millones de lempiras.

Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto

Pendiente de aprobación

Estado del Proyecto

Fase de estudio

Costo de Finalización

No defino aun

Fecha de finalización

No defino aun

Ejecución del proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral

Se cumplió con el objetivo de realizar el estudio de mercado del servicio

Variación en el costo total del proyecto

No definido aun

Variaciones de alcance y duración del proyecto

No definido aun

Razones de los cambios antes mencionados

No definido aun

Digitalización

Identificación del proyecto

Propietario del proyecto

Unidad de Modernización Institucional

Sector, Sub sector

Gobierno

Nombre del proyecto

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTION DE PROCESOS ADUANEROS

Ubicación del proyecto

Todas las oficinas y Aduanas del país.

Propósito

Encaminar a la Administración Aduanera hacia la obtención de todos los beneficios que la digitalización proporciona como ser accesibilidad y explotación de la información, reducción de costes y tiempo, optimización de los recursos, reducción del traslado del papel, evitar la manipulación indebida de la documentación, minimizar el uso y deterioro del papel.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en:

- Adecuar los procesos para el tratamiento de la documentación por medio de la digitalización.
- Implementar la Metodología de Digitalización de Documentos necesaria para la adaptación de normativas en los procesos de digitalización.
- Habilitar las herramientas necesarias (hardware y software) para la realización de la digitalización de documentos.
- Implementar la comunicación y difusión del cambio que supone la incorporación de la digitalización de documentos en los procesos
- Crear roles, tareas y responsabilidades.

Elaboración del proyecto

Alcance del proyecto

El alcance inicial de proyecto está orientado a los procesos internos de la DARA en relación al manejo de expediente y gestión de procesos realizados por parte de los usuarios internos.

Impacto Ambiental

No implica ningún impacto ambiental

Impacto e terreno y asentamientos

No implica ningún impacto

Detalles del Contacto

Gerencia de Infotecnología

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Fuentes de Financiamiento

Fondos propios por medio de la Tasa de Servicio de Transporte de Datos.

Presupuesto del Proyecto

El monto estimado para la ejecución del proyecto es de aproximadamente de 36 Millones de lempiras.

Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto

Pendiente de aprobación

Estado del Proyecto

Fase de estudio

Costo de Finalización

No defino aun

Fecha de finalización

No defino aun

Ejecución del proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregado de manera Trimestral

Se cumplió con el objetivo de realizar el estudio de mercado del servicio

Variación en el costo total del proyecto

No definido aun

Variaciones de alcance y duración del proyecto

No definido aun

Razones de los cambios antes mencionados

No definido aun