



Municipalidad de Danlí

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



Oficio N°00010-2018-UTM/AMD

Danlí, El Paraíso 06 de febrero de 2018

Ing. Luis Nohel Castellanos
Oficina de Información Pública
Alcaldía Municipal de Danlí
Su Oficina

Deseándole éxitos y bendiciones en sus labores.


En respuesta a la nota en la que solicita la información para el Portal Único de Transparencia, durante el mes de **enero**, se hace entrega de lo siguiente:

- ✓ Cuadro de contratos y actividades realizadas durante el mes de enero.
- ✓ Así mismo se notifica que durante el mes de enero No se realizaron Licitaciones, ni Perfiles.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Aty Varinma
Director UTM



C/c Archivo

Recibido por el Sr. Amador
06/02/2018 9:29 am
etc

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de ENERO 2014

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de la Planificado con los productos emergentes de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 74,950.00	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA REAL EL CHAPARRAL ZONA DE BANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	12/09/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	26/09/2017	10 días calendario	Una sola entrega	Replanteo y elaboración de plano actualizado (firmado y sellado por ingeniero electrónico) Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies (incluye todos los gastos de traslado e instalación en el sitio) Instalación de cable #10, ACSR Suministro e instalación de E-12 Suministro e instalación de estructuras primarias	Global Unidad metros Unidad Unidad	1 2 500 10 5	100.00%	L. 74,950.00	L. 74,950.00	L. 0.00	UTM CONT.00152.2017
L. 239,989.30	Proyecto Alcance Alcantarado Sanitario, ubicado en la colonia Los Pinos de esta ciudad de Danli	02/11/2017	Fabriceo Godoy Martel	08/11/2017	10 días hábiles	Dos entregas	Tratado y Marcado Excavación con reprocesadora en material no clasificado Encamado con material selecto Suministro e instalación de tubería PVC de 8" Ø Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.71m (incluye media caña, peldaños, casquete y tabedera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.00m (incluye media caña, peldaños, casquete y tabedera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 3.12m (incluye media caña, peldaños, casquete y tabedera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 1.94m (incluye media caña, peldaños, casquete y tabedera) Construcción de pozo de inspección con una profundidad Aprox. de 2.51m (incluye media caña, peldaños, casquete y tabedera) Rejuno con material del sitio Limpieza General	mi m² m² mi Unidad Unidad Unidad Unidad m² Global	299.98 405 35 289.98 2 1 1 1 280 1	100.00%	L. 239,989.30	L. 239,989.30	L. 0.00	UTM CONT.00190.2017
L. 35,430.00	Proyecto Mantenimiento de Cementerios, Afijación y montaje de estructura de techo para kiosco, ubicado en el cementerio general de la ciudad de Danli	20/11/2017	Eder Segurado Ramirez Llanez	05/12/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Desmontaje de estructura metálica decorativa existente Fabricación y montaje de estructura metálica de techo para kiosco, octagonal de tubo estructural galvanizado rectangular de 2"x4" apoyado en una columna de concreto existente, con armazones de cancheta galvanizada de 2"x4" a una separación máxima de 0.80m Reinstalación de estructura metálica decorativa	Global Global	1 1	100.00%	L. 35,430.00	L. 35,430.00	L. 0.00	UTM CONT.00205.2017
L. 348,940.58	PROYECTO MEJORAS A CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJE, ZONA DE JIJARA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	05/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	08/01/2018	90 días calendario	Una sola Entrega	Demolición de barandas existentes Demolición de columnas existentes Rejuno con material selecto Solera de remate de 15cmx15cm, 4x3, #2@15cm, concreto 1:2:2 Cubierta de 15cmx15cm, 4x3, #2@25cm, concreto 1:2:2 Columna de 25cmx25cm, 4x3, #2@25cm, concreto 1:2:2 Rigido de concreto reforzado 1:2:2, 8x8cm Pavés de boque simple de 15cm Techo de cancheta de 2"x4" Puga. Con cubierta de lámina de Aluzinc calibre 26, color natural. Fabricación e instalación de portón de 2.00m x 2.10m de lámina troquelada Fabricación e instalación de puerta de 0.90m x 2.10m de lámina troquelada Ventanales de malla expandida Limpieza y acerreo de material de desperdicio hasta 5m3	m2 mi m3 mi mi mi m2 m2 m2 Unidad Unidad m2 m3	91.65 18.10 60.00 47.00 42.10 12.20 299.45 97.00 401.50 2.00 1.00 4.48 15.00	26.00%	L. 90,984.55	L. 90,984.55	L. 258,956.03	UTM CONT.00233.2017
L. 31,500.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN SAN JUAN LA BATEA, EL RINCON DE LA ZONA DE EL TABLÓN DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Manuel Ariza Torres	08/01/2018	10 días calendario	Una sola Entrega	Reprocedimientos	Hora	35	100.00%	L. 31,500.00	L. 31,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00234.2017
L. 50,000.00	PROYECTO CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO ESCUELA GUÍA TÉCNICA DE LA COLONIA LAS BRISAS DE DANLI	11/12/2017	RAMON ARTURO CALIX MARIN	11/12/2017	30 días calendario	Una sola Entrega	Excavación Fundición de Solera inferior de 0.15m x 0.20m, 4x3, #2@20 Desmontaje de tuberías existentes Fundición de casillo de 0.15m x 0.20m, 4x3, #2@20 Rejido de rejillo ranal Fundición de Solera superior de 0.15m x 0.20m, 4x3, #2@20 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 4 Pulg. Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2 Pulg. Rejuno y Comedero con material del sitio Fundición de PISO de concreto simple Fabricación y montaje de estructura de techo con cancheta y cubierta de aluzinc color natural Rejuno y puzado Suministro e instalación de cerámico en piso Suministro e instalación de servicio sanitario Suministro e instalación de umbrío Suministro e instalación de lavamanos Suministro e instalación de puerta metálica de lámina troquelada con contramarco y herrajes	m² mi Global mi m² m² mi mi Global m² m² m² Unidad Unidad Unidad Unidad	6 2.20 1 12 13.29 2.20 40 23 1 7.15 7 34.29 7.15 1 1 1 1	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00239.2017
L. 81,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES, UBICADO EN SAN JUAN LA BATEA, EL RINCON DE LA ZONA DE EL TABLÓN DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	Dagoberto Godoy Martel	08/01/2018	10 días calendario	Una sola Entrega	Tractor D6	Hora	45	100.00%	L. 81,000.00	L. 81,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00243.2017
L. 12,500.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLE, UBICADO EN TRAMO CARRETERO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JULIAN, LA BATEA, EL RINCON, ZONA DE EL TABLÓN DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	Fabriceo José Guillén Martínez	08/01/2018	10 días calendario	Una sola Entrega	Volquete	Hora	25	100.00%	L. 12,500.00	L. 12,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00244.2017

L 94,945.00	PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COLONIA CEPILLO, ZONA DEL ALTIPLANO, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Jeser Antonio Estrada González	29/12/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 VWP forjado Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/2" tipo neutro "B" Suministro e instalación de luminarias	Mts Mts Pie Unidad Unidad	1,250 625 650 15 8	100.00%	L 94,945.00	L 94,945.00	L 0.00	UTM CONT 00251-2017
L 100,000.00	PROYECTO AGUA POTABLE/COMEDIDA ELECTRICAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJAS, ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	15/12/2017	GERARDO ANJO CASTILLO	19/12/2017	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 VWP Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies (incluye acanoso) Suministro e instalación de cachibols de 2" x 100 empuestos Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de protectores para el transformador Elaboración de diseño eléctrico	metro metro metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global	320 100 40 4 1 4 2 2 1	100.00%	L 100,000.00	L 100,000.00	L 0.00	UTM CONT 00253-2017
L 149,958.16	PROYECTO ALGANTARRILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA COLONIA LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD DE DANLI	15/12/2017	Jose Mario Forin Benites	15/01/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazo y marcado de pozo Excavación con retroexcavadora en suelo clasificado Construcción de pozo de inspección H=1.50 metros aprox. Incluye base, casquete, tapadera de concreto y peldaños según se requiera. Construcción de pozo de inspección H=2.45 metros aprox. Incluye base, casquete, tapadera de concreto y peldaños según se requiera. Construcción de pozo de inspección H=3.37 metros aprox. Incluye base, casquete, tapadera de concreto y peldaños según se requiera. Relleno y compactado con material del sitio	unidad M3 Unidad Unidad Unidad M3	13 115.21 10 1 2 21	98.00%	L 53,984.94	L 53,984.94	L 95,973.22	UTM CONT 00254-2017
L 199,999.90	PROYECTO CONSTRUCCION DE ALLA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TRAVESIAS EL OLINGO, DE LA ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	18/12/2017	Fabrizio Jose Guillen Mazariego	09/01/2018	45 días calendario	Una sola entrega	Trazo y marcado Excavación Comerción de mampostería Relleno con material selecto Dado de concreto simple Solea inferior 0.15m x 0.20m-4x3, #2@0.20m Pared de bloque #5 Castillo de 0.15m x 0.20m-4x3, #2@0.20m Solea superior 0.15m x 0.20m-4x3, #2@0.20m Batiente de concreto Cargador en buena Estructura de techo de caleta galvanizada de 2"x4" y cubierta de Aluzinc Cal. 26, color napolí. Piso de concreto simple, acabado lino Tallado de Elementos Suministro e instalación de puerta metálica, con cerramiento y herrajes (1mx2 10m) Ventanas tipo balcon de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y malla expandida de 1/2" Construcción de librero fijo	mi m3 m3 m3 Unidad mi m2 mi mi mi m2 m2 mi Unidad m2 Global	28 29.7 15.33 17 11 28 78.11 33 28 4.25 1.2 87.81 45 194.56 1 13.75 1	52.00%	L 103,999.95	L 103,999.95	L 95,999.95	UTM CONT 00255-2017
L 201,404.75	PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES, UBICADO EN BARRIO EL CARMELO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI	19/12/2017	Ronald Isaac Tinoco Castillo	19/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Fundición de concreto hidráulico con un espesor de 8 pulg. con una resistencia de 4,000 lb./pulg ² , (54m de ancho en un primer tramo y de 64.50 m de longitud x 7.00m de ancho) incluye encofrado, fendido, desencofrado, cura, curado y limpieza final. Construcción de Bordillo (Incluye: encofrado, fundido, desencofrado, cura, curado y limpieza final).	M2 M	805.75 238	100.00%	L 201,404.75	L 201,404.75	L 0.00	UTM CONT 00256-2017
L 89,850.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES EN EL PROYECTO REPARACION DE CALLES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS DE LA ZONA DE ALTIPLANO DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	19/12/2017	Jose Mario Forin Benites	19/12/2017	20 días calendario	Una sola entrega	Volqueta Retroexcavadora Motocavadora	hora hora hora	34.50 25 31.50	100.00%	L 89,850.00	L 89,850.00	L 0.00	UTM CONT 00257-2017
L 30,000.00	PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POZO BENITO, ZONA DE JUTIAPA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	19/12/2017	Fabrizio Jose Guillen Mazariego	03/01/2018	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de balcones Suministro e instalación de puertas Suministro e instalación de baños (económicos, color blanco marca acanosa) y construcción de cisterna Construcción de fosa séptica	M2 Unidad Global Global	13.83 2 1 1	100.00%	L 30,000.00	L 30,000.00	L 0.00	UTM CONT 00258-2017
L 100,000.00	PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUETA, SAN JOSE, ZONA DE EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	20/12/2017	Jeser Antonio Estrada González	29/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies CL-5 Suministro e instalación de postes de madera de 35 pies CL-5 Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies CL-4	Unidad Unidad Unidad	8 2 4	100.00%	L 100,000.00	L 100,000.00	L 0.00	UTM CONT 00260-2017
L 21,500.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS, UBICADO EN TODA LA ZONA DE EL PORVENIR ESPECIFICAMENTE EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	Jose Anibal Avila Torres	18/01/2018	10 días calendario	Una sola entrega	Volqueta	Hora	43	100.00%	L 21,500.00	L 21,500.00	L 0.00	UTM CONT 00261-2017
L 92,500.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS, UBICADO EN TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE LA ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	Dagoberto Godoy Matiel	18/01/2018	10 días calendario	Una sola entrega	Patrol	Hora	50	100.00%	L 92,500.00	L 92,500.00	L 0.00	UTM CONT 00262-2017
L 36,000.00	ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO ARREGLO DE CARRETERAS, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, ZONA DE EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	Fabrizio Jose Guillen Mazariego	18/01/2017	18 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	Hora	40	100.00%	L 36,000.00	L 36,000.00	L 0.00	UTM CONT 00263-2017
L 347,850.00	PROYECTO ELECTRIFICACION, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ARREA, ZONA DE BANAEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	22/12/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	22/12/2017	45 días calendario	Una sola entrega	Replanteo de proyecto Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para guarda Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de cable # 1/0 VWP Suministro e instalación de cable # 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable #14, acero Reubicación de poste de madera y líneas primaria y secundaria Suministro e instalación de poste de 40' Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de atornillajes de tierra	Global Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Metros Metros Unidad Unidad Unidad Unidad	1 8 13 4 4 1,300 1,800 1,250 1,000 1 34 7	100.00%	L 347,850.00	L 347,850.00	L 0.00	UTM CONT 00264-2017

L 199,999 04	DE OCOTILLO, ZONA DE VILLA SANTA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	11/12/2017	José Anibal Avila Torres	03/01/2017	90 días calendario	Una sola entrega	<p>OBRA TOMA</p> <p>Trazado con Topógrafo</p> <p>Desvío de fuente con paños</p> <p>Ejecución material tipo (Roca Sueña)</p> <p>Acarreo de material (Sin volquetes)</p> <p>Cimentación de mampostería con 5 cm de crema de arena</p> <p>Losa de concreto en 10 cm. #2@20cm armazón sentados</p> <p>Concreto ciclopé</p> <p>Partida de drenaje en Caja Toma</p> <p>Pavido de ladrillo ratón reforzado</p> <p>Replazo y pulido en paredes en 3cm mortero 1:4</p> <p>Acabado fino en 0.5 cm</p> <p>Fabricación de una tapadera de concreto 0.70m x 0.70m</p> <p>Construcción de caja de registro</p> <p>Suministro e instalación de accesorios de obra toma</p> <p>LINEA DE CONDUCCIÓN</p> <p>Suministro e instalación de tubería de H3-SCH40 Ø1-1/2 Pulg</p> <p>Suministro e instalación de tubería de PVC-RD26 Ø 1-1/2 Pulg</p> <p>Suministro e instalación de tubería de PVC-RD26 Ø 1-1/2 Pulg</p> <p>Suministro e instalación de válvula de compuerta de bronce de 2 Pulg</p> <p>Suministro e instalación de válvula de compuerta de bronce de 1-1/2 Pulg</p> <p>Construcción de caja de registro para válvula de limpieza</p> <p>Suministro e instalación de válvulas de aire de 1-1/2 Pulg</p> <p>Suministro e instalación de válvulas de aire de 1 Pulg</p> <p>Construcción de caja de registro para válvula de aire</p> <p>TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GAL</p> <p>Limpieza del Terreno</p> <p>Trazado y marcado</p> <p>Excavación tipo I</p> <p>Cimentación de mampostería con 5cm de crema de arena</p> <p>Solera de 15cm x 20cm, 4x3, #2@20cms, concreto 1:2:2</p> <p>Piso de ladrillo ratón #2@19cms</p> <p>Pavido de ladrillo ratón reforzado</p> <p>Losa de concreto armada</p> <p>Suministro e instalación de una tapadera de concreto</p> <p>Suministro e instalación de una ventilla para tanque</p> <p>Suministro y aplicación de sellador</p> <p>Replazo en paredes</p> <p>Pulido en baldosas</p> <p>Acabado fino tipo piso</p> <p>Impermeabilización de tanque</p> <p>Suministro y aplicación de pintura</p> <p>Piso de concreto simple en 8cm para acera</p> <p>Suministro e instalación de accesorios para tanque superficial</p> <p>Construcción de hincionador de 1m x 1m x 1m</p>	<p>Jornada 2</p> <p>Global 1</p> <p>m² 5.90</p> <p>m² 7.67</p> <p>m² 1.64</p> <p>m² 5.20</p> <p>m² 1.30</p> <p>Unidad 1</p> <p>m² 13.70</p> <p>m² 27.40</p> <p>m² 16.30</p> <p>Unidad 1</p> <p>Global 32</p> <p>mi 810</p> <p>mi 678</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 2</p> <p>Unidad 2</p> <p>mi 12</p> <p>m³ 7.36</p> <p>m² 10.56</p> <p>mi 12</p> <p>m² 20.35</p> <p>m² 33.54</p> <p>m² 13.46</p> <p>Unidad 1</p> <p>Unidad 1</p> <p>m² 38.8</p> <p>m² 60</p> <p>m² 36</p> <p>m² 38.6</p> <p>m² 38.6</p> <p>m² 30.05</p> <p>m² 10.17</p> <p>Global 1</p> <p>Unidad 1</p>	32.00%	L 63,999 88	L 63,999 88	L 135,999 76	UTM CONT 00246-2017
L 170,000 00	PROYECTO CONSTRUCCION DE ALLA KINDER UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Fabrizio José Guillén Mazariego	15/01/2018	30 días calendario	Una sola entrega	<p>Limpieza del Terreno</p> <p>Trazado y marcado</p> <p>Excavación para cimentación</p> <p>Relevo y compactado con material selecto</p> <p>Cimentación de Mampostería</p> <p>Fundación de base de 0.60m x 0.10 m concreto 1:2:2</p> <p>Fundación de duto de concreto</p> <p>Fundación de Solera inferior S-1 de 0.15m x 0.15m de concreto 1:2:2 reforzado con #4@3, #2@0.20m</p> <p>Fundación de cimiento C-1 de 0.15m x 0.15m de concreto 1:2:2 reforzado con #4@3, #2@0.20m</p> <p>Fundación de Solera Superior S-2 de 0.15m x 0.15m de concreto 1:2:2 reforzado con #4@3, #2@0.20m</p> <p>Fundación de baterías iso bajo ventanas B-1 0.10m x 0.15m reforzado con #4@3 con alcafranes #2 @0.20m</p> <p>Fundación de baterías con pestana B-2 0.10m x 0.15m reforzado con #4@3 con alcafranes #2 @0.20m</p> <p>Fundación de cargador de concreto 1:2:2 de 0.17m x 0.15m reforzado con #4@3 y #2@0.20m</p> <p>Fundación de concreto 1:2:4 simple en 8 cm para acera</p> <p>Pared de bloque sisaco</p> <p>Enlucido con bloque</p> <p>Replazo de elementos estructurales L = 0.15m</p> <p>Replazo de elementos estructurales L = 0.17m</p> <p>Replazo de elementos estructurales L = 0.10m</p> <p>Viga metálica de tubo estructural cuadrado de 4"x4" con longitud de 11.50 metros</p> <p>Fabricación y montaje de estructura de techo de cancheta de 2"x4" con cubierta de estuco cablete 26 color natural (incluye 7.20 ml de capote en cubiertas)</p> <p>Fabricación e instalación de una puerta metálica de lámina triplexada 1m x 2, 10m</p> <p>Fabricación e instalación de balcones metálicos</p> <p>Aplicación de pintura a dos manos</p> <p>Limpieza y acarreo de material de desperdicio</p>	<p>mi 64.96</p> <p>Unidad 26</p> <p>m² 7</p> <p>Unidad 12.48</p> <p>m² 7.85</p> <p>mi 9</p> <p>m² 5</p> <p>m² 20</p> <p>m² 27</p> <p>m² 29</p> <p>Unidad 4.25</p> <p>mi 5.80</p> <p>mi 1.20</p> <p>mi 46</p> <p>mi 32.50</p> <p>mi 44.08</p> <p>mi 12</p> <p>m² 112.03</p> <p>m² 2.40</p> <p>m² 19.70</p> <p>mi 1</p> <p>mi 87.91</p> <p>mi 1</p> <p>m² 13.75</p> <p>m² 44.08</p> <p>Global 1</p>	32.00%	L 54,400.00	L 54,400.00	L 115,600.00	UTM CONT 00247-2017
L 49,970 00	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA ETAPA C.E.B. MARTHA RUAS DEL BARRIO EL QUQUISQUE DE DANLI	13/12/2017	RAMÓN ARTURO CALIX MARIN	18/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y Marcado</p> <p>Excavación para 10 zapatas de 0.80m x 0.80m</p> <p>Armado de Hierro, encofrado, fundido y desencofrado de zapata</p> <p>Armado de Hierro, encofrado, fundido y desencofrado de pedestales</p> <p>Relevo y compactado con material de sitio</p> <p>Suministro e instalación de perrones para columnas</p> <p>Limpieza General</p>	<p>mi 76</p> <p>m³ 6.40</p> <p>Unidad 10</p> <p>Global 20</p> <p>Global 1</p> <p>Unidad 40</p> <p>Global 1</p>	100.00%	L 49,970.00	L 49,970.00	L 0.00	UTM CONT 00248-2017
L 219,995 00	PROYECTO CONTINUACION PROYECTO ELECTRIFICACION UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, EL PORVENIR, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI	13/12/2017	Jesús Antonio Estrada González	13/12/2017	30 días calendario	Una sola entrega	<p>Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 VWP forrado</p> <p>Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR</p> <p>Suministro e instalación de cable de acero galvanizado de 1/4 pulg</p> <p>Suministro e instalación de estructura secundaria</p> <p>Suministro e instalación de estructura secundaria tipo neutro B-2A</p> <p>Suministro e instalación de retenidas dobles y sencillas</p> <p>Suministro e instalación de armazones</p>	<p>Mts 2,822</p> <p>Mts 1,475</p> <p>Pie 1,850</p> <p>Unidad 32</p> <p>Unidad 15</p> <p>Unidad 10</p> <p>Unidad 10</p>	100.00%	L 219,995.00	L 219,995.00	L 0.00	UTM CONT 00249-2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de la Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato								
L. 317,350.00	PROYECTO DE ELECTRIFICACION URBANO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ARRIBA, ZONA DE BANANEROS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLÍ	22/12/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	22/12/2017	06 meses calendario	Una sola entrega	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de proyecto Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para alumbrado Suministro e instalación de estructura para alumbrado Suministro e instalación de cable #10 AWG Suministro e instalación de cable #10 ACSR Suministro e instalación de cable #14 AWG Suministro e instalación de poste de madera y hierro primario y secundario Suministro e instalación de poste de 40 Suministro e instalación de tuberías Suministro e instalación de interruptores de aire 	<ul style="list-style-type: none"> Cable Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Metro Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 	1	2	3	4	5	1,000	1,500	1,250	1,000	100.00%	L. 347,850.00	L. 347,850.00	L. 0.00	UTM CONT 10264-2017
L. 149,700.00	PROYECTO DE ELECTRIFICACION URBANO EN LA COMUNIDAD DE EL OQUEAL, ZONA DE LAS ANIMAS DE ESTE MUNICIPIO DE DANLÍ	22/12/2017	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPEZ	22/12/2017	06 meses calendario	Una sola entrega	<ul style="list-style-type: none"> Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras para alumbrado Suministro e instalación de cable #10 AWG Suministro e instalación de cable #10 ACSR Suministro e instalación de poste de 40 Suministro e instalación de tuberías Suministro e instalación de interruptores de aire 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Metro Unidad Unidad Unidad 	11	2	4	600	900	100.00%	L. 149,700.00	L. 149,700.00	L. 0.00	UTM CONT 10265-2017				


 Directora Unidad Técnica Municipal

 MUNICIPALIDAD DE DANLÍ
 EL PARAISO
 DIRECTOR
 U. T. M.