

**ADENDUM No. 5 AL CONTRATO DE REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDA SOCIAL (IHSS) A CELEBRARSE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA MADO S, DE R. L. DE C. V. No.272-2018.**

Nosotros, **RICHARD ZABLAH ASFURA**, mayor de edad, casado, Doctor en Química y Farmacia, hondureño, con Tarjeta de Identidad No.0801-1944-02465 y de este domicilio, actuando en mi condición de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad con Personería Jurídica, creada mediante Decreto Legislativo No.140, de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en la Gaceta, diario oficial de la República de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolución IHSS No.01/20-01-2014, de fecha 20 de enero del 2014, por la Comisión Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-011-2014, de fecha 15 de Enero de 2014; publicado el 17 de enero de 2014, en la Gaceta, diario oficial de la República; con Oficinas Administrativas, en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. No.08019003249605, quien para los efectos de este Adendum se denominará "**EL INSTITUTO**" y por otra parte el señor **MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ORELLANA**, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No 0890-1969-00003, con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, actuando en su condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA MADO S, DE R. L. DE C. V.**, una Sociedad Mercantil inscrita bajo el número sesenta ( 60 ) del tomo mil novecientos cuarenta (1940) del Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazán del Instituto de la Propiedad, con Registro Tributario Nacional (RTN) No.0801-9995-360715 e inscripción en el Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) No.109-1N-CT; y en adelante denominado "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente **ADENDUM No.5 AL CONTRATO DE REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDA SOCIAL (IHSS) A CELEBRARSE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA MADO S, DE R. L. DE C. V. No 272-2018**, rigiéndose por las cláusulas y condiciones siguientes; **PRIMERA: OBJETO DEL ADENDUM:** Manifiesta el Doctor **RICHARD ZABLAH ASFURA**, en la condición con que actúa, que mediante Resolución **CI IHSS-GAYF No 724/29-7-2019** de fecha 29 de julio de 2019 emitida por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social ( **IHSS** ) se **RESOLVIO:** dar por recibida la solicitud presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera enviada mediante memorando No 9448-GAYF de fecha 29 de julio de 2019 relacionado al Contrato **No 272-2018** suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA MADO S DE R L DE C V** por concepto de la **REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** y donde así mismo **SE AUTORIZÓ** la suscripción del presente **ADENDUM AL CONTRATO DE REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL**

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) A CELEBRARSE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA MADO S, DE R. L. DE C. V No 272-2018 el cual deberá cumplir con la presentación de una garantía de cumplimiento del 15% del valor del mismo por el periodo comprendido de **31 de Julio al 09 de Agosto de 2019** por lo que se modifica mediante el presente **ADENDUM** las siguientes Clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** La prestación de los Servicios de Mantenimiento a desarrollar por “ **EL CONTRATISTA**” de la Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del IHSS para la ejecución de obras adicionales en el proyecto en referencia y detallado así:

	Descripción	ORDEN DE CAMBIO				JUSTIFICACION	
		Und	Cant	P.U.	Total		
<b>ORDEN DE CAMBIO UCIA</b>							
<b>F</b>	<b>PISOS</b>						
47	Suministro e instalación de piso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige. Ver plano	M2	- 289.0 0	L 800.00	-L	231,200.00	A SOLICITUD DE LA GERENCIA DEL SERVICIO Y CON EL VISTO BUENO DE DIRECCION MEDICA HRN, MEDIANTE MEMO UCIA-166-2019, CON LA JUSTIFICACION TECNICA, SE PROPONE CAMBIO DE DIMENSION EN EL PORCELANATO DE PISO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA CODICIONES DE ASEPCIA DE LA SALA DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE JUNTAS ENTRE PIEZAS, ESTA ACTIVIDAD GENERA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS PRESUPUESTADOS PARA EL PROYECTO.
	<b>Sub Total</b>				-L	231,200.00	L -
<b>I</b>	<b>ACTIVIDADES ELECTRICAS</b>						
79	Suministro e Instalación de Breaker 1P20A a ser instalado en tablero	Unidad	3.00	L 263.25	L	789.75	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

80	Suministro e Instalación de Breaker 1P30A a ser instalado en tablero	Unidad	-2.00	L 363.25	-L	726.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
81	Suministro e Instalación de Breaker 3P100A a ser instalado en tablero	Unidad	-2.00	L 463.25	-L	926.50	EL CONTRATISTA INDICA QUE LA PROTECCION QUE SE REQUIERE PARA EL EQUIPO ES DE MENOR CAPACIDAD DEBIDO AL CONSUMO DE LA MAQUINA INSTALADA, ESTO GENERA UNA DISMINUCION EN ESTA ACTIVIDAD
<b>Sub Total</b>					-L	<b>863.25</b>	
J	<b>ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA</b>						
82	Suministro e instalación de lámparas con tubos led LED, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso 6500k, con acrílico prismático	Unidad	7.00	L 3,217.50	L	22,522.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
84	Suministro e instalación de lámparas con tubos LED, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso 6500k, con acrílico prismático	Unidad	-1.00	L 760.50	-L	760.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

85	Suministro e instalación de lámparas tipo LED de 18W, 120V, SUPERFICIAL PARA cielo falso, 1000lm 6500K, 280mm diámetro.	Unidad	6.00	L 2,000.00	L	12,000.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
86	Suministro e instalación de lámparas tipo LED de 6W, 120V, para cielo falso, 1000lm 3000K, 3 inch diámetro. DIMEABLE	Unidad	7.00	L 1,500.00	L	10,500.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, A RAZON DE ALTURA DEL CIELO, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
88	Suministro e instalación Extractor para baño, alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminación de cada área	Unidad	1.00	L 1,462.50	L	1,462.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y EL DISEÑO DE LA SALA NO PERMITE VENTILACION NATURAL EN LOS AMBIENTES, Y DEBIDO A QUE NO TODOS LOS BAÑOS INCLUYEN EXTRACCION, ESTO GENERA UN INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
89	Suministro e instalación de salida de Iluminación	Unidad	12.00	L 994.50	L	11,934.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

90	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	9.00	L 760.50	L	6,844.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
91	Suministro e instalación de apagador Doble	Unidad	-7.00	L 789.75	-L	5,528.25	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
92	Suministro e instalación de apagador Dimeable tipo dado.	Unidad	-2.00	L 966.42	-L	1,932.84	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
93	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.0.30 msnt	Unidad	-6.00	L 1,140.75	-L	6,844.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
94	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.1.20 msnt	Unidad	9.00	L 1,140.75	L	10,266.75	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

						ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS	
95	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.2.20 msnt	Unidad	1.00	L 1,140.75	L	1,140.75	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
96	Suministro e instalación de salida eléctrica para torres hospitalarias 15-20A ubicada en estructura de tech, caja de registro.	Unidad	-2.00	L 2,175.03	-L	4,350.06	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
97	Suministro e instalación de Salida de Datos (para torres)	Unidad	-2.00	L 3,217.50	-L	6,435.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
99	Suministro e instalación de Salida de TV	Unidad	-1.00	L 3,217.50	-L	3,217.50	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	<b>Sub Total</b>				L	<b>47,602.35</b>	
<b>K</b>	<b>ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO</b>						
103	Suministro e instalación de Breaker Trifásico de 100Aver tablero para instalación.	Unidad	-2.00	L 4,500.00	-L	9,000.00	EL CONTRATISTA INDICA QUE LA PROTECCION QUE SE REQUIERE PARA EL EQUIPO ES DE MENOR CAPACIDAD DEBIDO AL CONSUMO DE LA MAQUINA INSTALADA, ESTO GENERA UNA DISMINUCION EN ESTA ACTIVIDAD
	<b>Sub Total</b>				-L	<b>9,000.00</b>	
<b>M</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>						
107	Suministro e instalación de Puerta P-3 de plywood con cinta de acero en la parte inferior + vidrio claro en la parte superior + forro de formica, de 0.90 x 2.1m, brazos hidráulicos, con topes de media luna en pisos, manilla de acero inoxidable con placa	Unidad	-6.00	L 5,350.00	-L	32,100.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS ESTANCIAS PARA ADECUARLAS A SITIO, ESTO GENERA UNA DISMINUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
	<b>Sub Total</b>				-L	<b>32,100.00</b>	
<b>N</b>	<b>ACABADOS</b>						

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

11 2	Codaleado de paredes donde se colocara la cerámica	M2	- 178.7 4	L 120.00	-L	21,448.80	MEDIANTE MEMO No. UCIA-166-2019, SE SOLICITA PROPORCIONAR SUPERFICIES LISAS, QUE FACILITEN SU LIMPIEZA Y QUE ESTEN LIBRES DE JUNTAS DONDE SE PROPAGAN LOS CRIADEROS MICROBIOLÓGICOS, SE PROPONE DEJAR PAREDES, PULIDAS Y PINTADAS CON PINTURA CLINICA ANTIBACTERIAL, LO QUE GENERA UNA DISMINUCION DE OBRA PRESUPUESTADA
11 3	Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas y columnas con pintura que contiene un agente Bacteriostático, pintura libre de VOC, Compuestos volátiles orgánicos a dos manos. (La Pintura debe cumplir las normas para desinfección superficial) Esmalte Epóxico de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al	M2	68.78	L 250.00	L	17,195.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

	brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, acabado mate, color a definir por la Supervisión del IHSS.						
116	Suministro e instalación de Enchape de porcelanato de 40x40cms acabado mate color beige primera calidad resistente al químico, h=3.00m	M2	-186.58	L800.00	-L	149,264.00	MEDIANTE MEMO No. UCIA-166-2019, SE SOLICITA PROPORCIONAR SUPERFICIES LISAS, QUE FACILITEN SU LIMPIEZA Y QUE ESTEN LIBRES DE JUNTAS DONDE SE PROPAGAN LOS CRIADEROS MICROBIOLÓGICOS, SE PROPONE DEJAR PAREDES, PULIDAS Y PINTADAS CON PINTURA CLÍNICA ANTIBACTERIAL, LO QUE GENERA UNA DISMINUCIÓN DE OBRA PRESUPUESTADA
117	Suministro e instalación de Enchape cerámico en pared de 25x70cms, acabado brillante color perla primera calidad	M2	-5.13	L800.00	-L	4,104.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FÍSICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCIÓN E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

118	Suministro e instalación de Enchape cerámico en pared de 25x70cms, acabado mate color gris perla café, diseño con bandas primera calidad	M2	12.97	L 800.00	L	10,376.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
<b>Sub Total</b>					-L	<b>147,245.80</b>	
0	<b>MISCELANEOS:</b>						
121	Suministro e instalación de barras de acero inoxidable de 36"	Unidad	1.00	L 950.00	L	950.00	DEBIDO A QUE EXISTEN DOS BAÑOS PARA PACIENTES, ESTOS REQUIEREN LA INSTALACION DE BARRAS EN LAS REGADERAS PARA FACILITAR EL BAÑO DE LOS PACIENTES, POR LO QUE SE PROPONE LA INSTALACION DE UNA BARRA PARA CADA BAÑO. ESTO GENERA UN INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD PRESUPUESTADA
122	Suministro e instalación de espejos biselados L= 0.90m. Alto=1.00m	Unidad	1.00	L 950.00	L	950.00	NO SE INCLUYE LA INSTALACION DE ESE ACCESORIO EN LA TOTALIDAD DE LOS BAÑOS, POR TEMAS DE ESTETICA Y FUNCIONALIDAD SE PROPONE LA INSTALACION DE DICHOS ACCESORIOS EN TODOS LOS BAÑOS, ESTO GENERA UN INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD PRESUPUESTADA

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

123	Suministro e instalación dispensador de papel de acero inoxidable	Unidad	1.00	L 950.00	L	950.00	NO SE INCLUYE LA INSTALACION DE ESE ACCESORIO EN LA TOTALIDAD DE LOS BAÑOS, POR TEMAS DE ESTETICA Y FUNCIONALIDAD SE PROPONE LA INSTALACION DE DICHOS ACCESORIOS EN TODOS LOS BAÑOS, ESTO GENERA UN INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD PRESUPUESTADA
124	Suministro e instalación dispensador de jabón liquido de acero inoxidable	Unidad	1.00	L 950.00	L	950.00	NO SE INCLUYE LA INSTALACION DE ESE ACCESORIO EN LA TOTALIDAD DE LOS BAÑOS, POR TEMAS DE ESTETICA Y FUNCIONALIDAD SE PROPONE LA INSTALACION DE DICHOS ACCESORIOS EN TODOS LOS BAÑOS, ESTO GENERA UN INCREMENTO EN LA ACTIVIDAD PRESUPUESTADA
125	Suministro e instalación de cortinas verticales de PVC color ivory que incluya tiras chanel, ejes, escuadras y esquineros	Unidad	-2.05	L 1,260.00	-L	2,583.00	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
<b>Sub Total</b>					L	<b>1,217.00</b>	
<b>CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS"</b>							
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
8	Demolición de firme de concreto en piso	M2	137.94	L 150.00	-L	20,691.00	DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTO SE DETECTO QUE NO EXISTE FIRME DE CONCRETO EN EL SITIO DEL PROYECTO, DADO LO ANTERIOR ESTO GENERA UNA DISMINUCION EN LOS COSTOS PRESUPUESTADOS
<b>Sub Total</b>					-L	<b>20,691.00</b>	

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
27	Relleno y compactado al 98% proctor, con material selecto	M3	10.00	L 200.00	L 2,000.00	DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE OBSERVO QUE LA CAJA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTE A LA CUAL SE PLANIFICO INTERCONECTAR LE RED INTERNA DE LA SALA, SE ENCONTRABA COLAPSADA Y SOBRECARGADA SE PROPONE REALIZAR UNA SALIDA INDEPENDIENTE, LO QUE GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, ESTO GENERA UNA INCREMENTO EN EL COSTO PRESUPUESTADO
	<b>Sub Total</b>				L 2,000.00	
J	ACABADOS					
98	Suministro e instalación de Enchape de porcelanato de 40x40cms acabado mate color beige primera calidad resistente al químico, h=3.00m	M2	109.89	L 800.00	-L 87,912.00	SOLICITA PROPORCIONAR SUPERFICIES LISAS, QUE FACILITEN SU LIMPIEZA Y QUE ESTEN LIBRES DE JUNTAS DONDE SE PROPAGAN LOS CRIADEROS MICROBIOLÓGICOS, SE PROPONE DEJAR PAREDES, PULIDAS Y PINTADAS CON PINTURA CLINICA ANTIBACTERIAL, LO QUE GENERA UNA DISMINUCION DE OBRA PRESUPUESTADA
	<b>Sub Total</b>				-L 87,912.00	
<b>CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMDELACION DE FARMACIA HOSPITALARIA "</b>						
F	ACTIVIDADES ELECTRICAS					

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

34	Suministro e instalación de Alimentador Principal, para Tablero 3P225A, Alimentador con cables de cobre :(3 x 4/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarización en ducto de 3" EMT superficial o PVC subterráneo. ML	ML	36.00	L 1,802.97	-L	64,906.92	CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REDUCCION DE COSTOS Y CONSIDERANDO SIEMPRE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SE PROPONE LA UTILIZACION DE LA CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE MISMA QUE PASA FRENTE AL SITIO DE LA OBRA, ESTO REPRESENTA UNA DISMINUCION DEL COSTO PRESUPUESTADO.
<b>Sub Total</b>					-L	64,906.92	
<b>TOTAL ORDEN DE CAMBIO UCIA</b>					-L	543,099.62	
Descripción	OBRA ADICIONAL					JUSTIFICACION	
	Und	Cant	P.U.	Total			
<b>OBRAS ADICIONALES UCIA</b>							
	Picado de columnas existentes para rectificarlas	ML	41.60	L 45.00	L	1,872.00	DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE OBSERVARON COLUMNAS EXISTENTES DEL EDIFICIO, MISMAS QUE REQUIEREN SER REPARADAS Y MEJORAR LA ESTETICA, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO
	Tallado y rectificado de columnas de concreto	ML	41.60	L 180.00	L	7,488.00	DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE OBSERVARON COLUMNAS EXISTENTES DEL EDIFICIO, MISMAS QUE REQUIEREN SER REPARADAS Y MEJORAR LA ESTETICA, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tallado de moquetas de ventanas y boquetes de puertas	ML	110.00	L 180.00	L	19,800.00	ACTIVIDAD NO INCLUIDA, LA MISMAS SE REQUIERE PARA MEJORAR ESTETICA DE LOS BOQUETES EN PUERTAS Y VENTANAS NUEVAS, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO
Fundicion de Columnas de 50x38 en anexion a edificio nuevo con union de concreto viejo y nuevo admix	ML	3.20	L 1,550.00	L	4,960.00	ACTIVIDAD NO INCLUIDA, DEBIDO A QUE SE OPTO POR DEMOLER PARED MEDIANERA ENTRE EDIFICIO DE UCI Y EDIFICIO DE EMERGENCIAS PARA OBTENER MAYOR AREA, SE NECESITA CONSTRUIR UNA COLUMNA EN LA INTERSECCION DE DE LAS PAREDES RESULTANTES PARA APORTAR RIGIDEZ AL ELEMENTO, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO.
Construccion de culata de Bloque fundido	M2	5.00	L 750.00	L	3,750.00	ACTIVIDAD NO INCLUIDA, SE NECESITA CONSTRUIR UNA CULATA DE BLOQUE PARA SELLAR CLARO ENTRE LA CUBIERTA DE TECHO Y PARED EXISTENTE, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO
Nivelacion de muro con doble pared de bloque de 6" para engrosar con forme al muro existente	ML	20.80	L 280.00	L	5,824.00	ACTIVIDAD NO INCLUIDA EN PRESUPUESTO, SE REQUIERE LA CONSTRUCCION Y NIVELACION DE DOS HILADAS DE BLOQUE CON REFUERZO PARA PODER APOYAR ESTRUCTURA DE TECHO Y CUMPLIR CON ALTURA Y PENDIENTE DE DISEÑO, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Entabicado de bloque para cerramiento de techo	ML	20.80	L 350.00	L	7,280.00	ACTIVIDAD NO INCLUIDA EN PRESUPUESTO, SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE UN SELLO PARA EL CLARO ENTRE PARED EXISTENTE Y LA CUBIERTA DE TECHO PARA CUMPLIR CON ALTURA Y PENDIENTE DE DISEÑO, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO
Restauracion de areas para pacientes de dengue	Unidad	1.00	L 11,500.00	L	11,500.00	ACTIVIDAD NO INCLUIDA EN PRESUPUESTO, PARA PODER COMENZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE REQUIERE LA ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA TRASLADAR PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE OCUPABAN EL AREA DE TRABAJO, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL NO PRESUPUESTADO
Suministro e instalacion de Inyectores para aires acondicionados	Global	2.00	L 109,460.45	L	218,920.90	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL SITIO Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UN INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
Red de recolecion de aguas negras independiente	Global	1.00	L 70,000.00	L	70,000.00	DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE OBSERVO QUE LA CAJA DE AGUAS NEGRAS EXISTENTE A LA CUAL SE PLANIFICO INTERCONECTAR LE RED INTERNA DE LA SALA, SE ENCONTRABA COLAPSADA Y SOBRECARGADA SE PROPONE REALIZAR UNA SALIDA INDEPENDIENTE, LO QUE GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, ESTO GENERA UNA INCREMENTO EN EL COSTO PRESUPUESTADO

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Estructuras para instalacion torres	Global	1.00	L 70,000.00	L	70,000.00	Esta actividad no se incluye en contrato y es necesaria para la instalacion de las torres hospitalarias, por lo que se propone la incorporacion de esta obra adicional, esto genera un incremento en el valor presupuestado
Suministro e instalacion de equipos de datos, ups y gabinete	Global	1.00	L 39,700.00	L	39,700.00	Esta actividad no se incluye en contrato y es necesaria para un correcto funcionamiento del sistema de datos, por lo que se propone la incorporacion de esta obra adicional
Suministro e instalacion de piso de porcelanato de 100x100cms acabado mate color Beige. Ver plano	M2	289.00	L 1,523.45	L	440,277.05	A SOLICITUD DE LA GERENCIA DEL SERVICIO Y CON EL VISTO BUENO DE DIRECCION MEDICA HRN, MEDIANTE MEMO UCIA-166-2019, CON LA JUSTIFICACION TECNICA, SE PROPONE CAMBIO DE DIMENSION EN EL PORCELANATO DE PISO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA CODICIONES DE ASEPCIA DE LA SALA DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE JUNTAS ENTRE PIEZAS, ESTA ACTIVIDAD GENERA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS PRESUPUESTADOS PARA EL PROYECTO.
Demolicion de columna existente para habilitacion de pasillo hospitalario	Global	1.00	L 328,131.85	L	328,131.85	DEBIDO A LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN SITIO Y PARA PODER CUMPLIR CON LA DISTRIBUCION DE DISEÑO, SE PROPONE LA DEMOLICION DE UNA COLUMNA EXISTENTE PARA GENERAR UNA CONEXIÓN DEL PASILLO HOSPITALARIO, POSTERIOR A LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS ESTRUCTURAÑES NECESARIAS, ESTO

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

						GENERA UNA DISMINUCION E INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS	
	Contruccion de bodega, area de espera, baño con area de aseo y reconstruccion de rampa hospitalaria	Global	1.00	L 459,320.81	L	459,320.81	SE PROPONE LA CONSTRUCCION DE AREAS NO INCLUIDAS EN EL DISEÑO ORIGINAL, MISMA QUE BRINDAN UN ADECUADO ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS, ASI COMO UNA ATENCION MAS INTEGRAL A LOS FAMILIARES DE PACIENTES, ESTO GENERA UN COSTO ADICIONAL AL PRESUPUESTO.
1	Suministro e instalación de Gases médicos para la Sala , para 3 gases: oxígeno, medicinal y vacío	Global	1.00	L 399,494.76	L	399,494.76	HA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA MEDIANTE MEMO No.BIOMED2019-072, CONSIDERANDO FACTORES DE MANTENIMIENTO SE SOLICITA LA INSTALACION DE UN JUEGO DE TOMAS DE GASES EN PARED, ACTIVIDAD QUE NO ESTA INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y ESTA REFLEJA UN INCREMENTO EN EL COSTO PRESUPUESTADO
	Reparacion de cubierta de techo entre lavanderia y la nueva UCI	Global	1.00	L 10,175.10	L	10,175.10	DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES EXISTENTES EN LOS TECHOS ALEDAÑOS A LA UCI, SE INFLITRO AGUA AL SISTEMA DE DRENAJES DE DICHA SALA, PARA SOLVENTAR DICHA SITUACION SE PROPONE REALIZAR LA REPARACION DE LOS TECHO Y COLOCACION DE BAJANTES Y CANALES NECESARIOS, ESTO GENERA COSTO ADICIONAL AL PRESUPUESTADO

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Instalacion de bajantes de agua lluvia y sistema de drenaje de aguas lluvias	Global	1.00	L 72,817.42	L	72,817.42	DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES EXISTENTES EN LOS TECHOS ALEDAÑOS A LA UCI, SE INFILTRÓ AGUA AL SISTEMA DE DRENAJES DE DICHA SALA, PARA SOLVENTAR DICHA SITUACION SE PROPONE REALIZAR LA REPARACION DE LOS TECHO Y COLOCACION DE BAJANTES Y CANALES NECESARIOS, ESTO GENERA COSTO ADICIONAL AL PRESUPUESTADO
<b>Sub Total</b>				L	<b>2,171,311.89</b>	
Descripción	OBRA ADICIONAL					JUSTIFICACION
	Und	Cant	P.U.	Total		
<b>OBRAS ADICIONALES CUIDADOS INTERMEDIOS</b>						
Suministro e instalacion de equipos de datos, ups y gabinete	Global	1.00	L 39,700.00	L	39,700.00	Esta actividad no se incluyo en contrato y es necesaria para un correcto funcionamiento del sistema de datos, por lo que se propone la incorporacion de esta obra adicional
Suministro e instalacion de Inyectores para aires acondicionados	Global	1.00	L 109,460.45	L	109,460.45	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL SITIO Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UN INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
Suministro e instalacion de ducteria para aires acondicionados	Global	1.00	L 118,005.22	L	118,005.22	DEBIDO LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL SITIO Y LA DIMENSIONES DE ESPACIO FISICO SE TUVO QUE REDISEÑAR LAS DISTRIBUCION DE ESPACIOS, ESTO GENERA UN INCREMENTO DE ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS
<b>Sub Total</b>				L	<b>267,165.67</b>	
Descripción	OBRA ADICIONAL					JUSTIFICACION
	Und	Cant	P.U.	Total		

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBRAS ADICIONALES FARMACIA HOSPITAL						
Suministro e instalación de Alimentador Principal, para Tablero 3P225A, Alimentador con cables de cobre :(3 x 4/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarización en ducto de 3" EMT superficial o PVC subterráneo. ML	ML	36.00	L 1,711.7 1	L	61,621.56	CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REDUCCION DE COSTOS Y CONSIDERANDO SIEMPRE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SE PROPONE LA UTILIZACION DE LA CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE MISMA QUE PASA FRENTE AL SITIO DE LA OBRA, ESTO REPRESENTA UNA DISMINUCION DEL COSTO PRESUPUESTADO.
<b>Sub Total</b>				L	<b>61,621.56</b>	
<b>TOTAL ORDEN DE CAMBIO UCIA</b>				L	<b>2,500,099.12</b>	

FARMACIA HRN ORDEN DE CAMBIO N°1	
Incremento de obra	L10,750.99
Disminución de obra	-L97,551.52
Disminución de obra	L139,996.65
Total orden de cambio	L53,196.11
(UCIA HRN) ORDEN DE CAMBIO N°2	
Orden de Cambio	-L332,185.25
Obra Adicional UCIA	L542,345.13
Total orden de Cambio	L210,159.88
UCI, FARMACIA HRN ORDEN DE CAMBIO N°3	
Orden de Cambio	-L543,099.62
Obra Adicional UCIA	L2,500,099.12
Total Orden de Cambio	L1,956,999.50
Incremento Total	L2,220,355.50

**CLAUSULA SEGUNDA:** Que la ejecución de obras adicionales en el proyecto de Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del IHSS incrementa el monto del contrato original en **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS**

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00 ( L 2,220,355.50 )** incremento que representa el 24.51% del valor inicial del contrato de acuerdo a las órdenes de cambio 1,2 y 3 respectivamente, ampliándose asimismo el plazo del Contrato en un término de Diez ( 10 ) días calendario que comprende el periodo del 31 de julio al 9 de agosto de 2019, Por lo que se **MODIFICA** mediante el presente **ADENDUM** la Cláusula Segunda y Décimo Quinta del manteniéndose inalterables las demás Cláusulas del Contrato **CONTRATO DE REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) A CELEBRARSE CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA MADO S, DE R. L. DE C. V No 272-2018** la cuales se leerán de la siguiente manera: **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**; el valor de la obra a realizar por **“EL CONTRATISTA”**, asciende a la suma de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 77/00 ( L. 11,276,074.77 )**; por la **REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LAS OBRAS ADICIONALES** del proyecto y detalladas en la Cláusula Primera ; **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: Se amplía la vigencia del contrato original por el periodo comprendido de **31 de Julio al 09 de Agosto de 2019.-SEGUNDA: DE LA ACEPTACION**: Manifiesta, el señor **MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ORELLANA**, que es cierto todo lo manifestado por el Doctor **RICHARD ZABLAH ASFURA**, que se comprometen al fiel cumplimiento de las cláusulas y condiciones estipuladas en el presente **ADENDUM** en fe de lo cual firmamos el presente en duplicado de igual contenido y valor, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de agosto del dos mil diecinueve.



DR. RICHARD ZABLAH  
REPRESENTANTE LEGAL IHSS



MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ORELLANA  
CONSTRUCTORA MADO

27 de Agosto del 2019

EE

Unidad de Asesoría Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2238-8178, [consultas@ihss.hn](mailto:consultas@ihss.hn)/[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

ADENDUM AL CONTRATO No. 158-2017 (IHSS-IMLAB)