



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**  
**ABRIL DE 2015**

**PLAN OPERATIVO GLOBAL**

**EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social**

**Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud**

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL								
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		
					%		%		%		%	
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Ya se envió solicitud a Recursos Humanos	10%	Ya se envió solicitud a Recursos Humanos	10%	Ya se envió solicitud a Recursos Humanos	10%	Ya se envió solicitud a Recursos Humanos	10%	
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. ( Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Infraestructura.		Centro de salud vida nueva a punto de terminar su construcción	45%	Centro de salud vida nueva a punto de terminar su construcción	45%	Centro de salud vida nueva a punto de terminar su construcción	47.50%	Centro de salud vida nueva a punto de terminar su construcción	47.50%	
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Solicitar la evaluación por parte de Salud Pública para el licenciamiento del Proyecto.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal	50%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal	50%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal	50%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal	50%	
	2.2 Construcción de la Infraestructura para el Macro Distrito.	Gerencia de Infraestructura.		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	
	2.3 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Desarrollo Humano		Identificado el recurso presupuesto, en espera de la apertura de el mismo.	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	
	2.4 Gestión para la dotación de ambulancias.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Gerencia Administrativa	Se estan preparando los TDR, ya sea por proceso de licitación o gestiones del consulado de Japón. Se espera tenerla aproximadamente para el mes de Septiembre.	25%	Se estan preparando de los TDR, ya sea por proceso de licitación o gestiones del consulado de Japón. Se espera tenerla aproximadamente para el mes de Septiembre.	25%	Se estan preparando de los TDR, ya sea por proceso de licitación o gestiones del consulado de Japón. Se espera tenerla aproximadamente para el mes de Septiembre.	25%	Se estan preparando de los TDR, ya sea por proceso de licitación o gestiones del consulado de Japón. Se espera tenerla aproximadamente para el mes de Septiembre.	25%
	2.5 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.				Ya se envió la lista de los insumos y materiales que necesitara esta unidad	20%	Ya se envió la lista de los insumos y materiales que necesitara esta unidad	20%	Ya se envió la lista de los insumos y materiales que necesitara esta unidad	20%	Ya se envió la lista de los insumos y materiales que necesitara esta unidad	20%
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas Gerencia de Desarrollo Humano	no se han realizado reparaciones necesarias en el nuevo local	0%	no se han realizado reparaciones necesarias en el nuevo local	0%	no se han realizado reparaciones necesarias en el nuevo local	0%	no se han realizado reparaciones necesarias en el nuevo local	0%	
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS			cuando se realicen estas reparaciones y se cuente con una clínica municipal mejor acondicionada solicitaremos el convenio	0%	cuando se realicen estas reparaciones y se cuente con una clínica municipal mejor acondicionada solicitaremos el convenio	0%	cuando se realicen estas reparaciones y se cuente con una clínica municipal mejor acondicionada solicitaremos el convenio	0%	cuando se realicen estas reparaciones y se cuente con una clínica municipal mejor acondicionada solicitaremos el convenio	0%	

**Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos**

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL						
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.1 Elaboración de la base de datos con información actualizada sobre necesidades de infraestructura, mobiliario y material de apoyo a la enseñanza.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación.	Gerencia de Finanzas	1.- Reunión con la Subdirectora departamental de educación prebásica de Cortés y la Primera Dama de la Ciudad para coordinar acciones de cobertura educativa y mejoramiento de servicios. 2.- Se atendió comitiva de padres de familia y director distrital del CEB Pablo Portillo, Colonia Sabillón Cuz, Chamelecón. Aspectos de infraestructura escolar.	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	45%	1.- Se remitieron solicitudes de apoyo para mejoramiento de edificios escolares a la gerencia de infraestructura de los centros educativos: Escuela Reública de Suecia de Col. Sabillón Cruz, CEB José María González del barrio Morazán, Escuela César López sector Satélite.	55%
	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.			Nada que informar	40%	Nada que informar	45%	Nada que informar			
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	40%	Nada que informar	45%	1.- Reunión con representante de JICA de la cooperación japonesa. 2.- Reunión plan de trabajo MSPS - UNICEF	1.- Se elaboró presupuesto para el plan de trabajo conjunto con UNICEF en materia educativa		
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	40%	Nada que informar	45%	Nada que informar	Nada que informar		
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1.- Ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Taller sobre terapia de lenguaje para padres de familia y personal, dada por especialista de TELETÓN.	50%	Participación del IMDEE en la semana de la Solidaridad, Sobre inserción sociolaboral.	55%	Nada que informar	55%
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Desarrollo Humano	Gerencia de Finanzas	Contratados Fisioterapeuta, Psicólogo, en búsqueda de personal con orientación en educación especial.	30%	Contratados Fisioterapeuta, Psicólogo, en búsqueda de personal con orientación en educación especial.	30%	Contratados Fisioterapeuta, Psicólogo, en búsqueda de personal con orientación en educación especial.	30%	Contratados Fisioterapeuta, Psicólogo, en búsqueda de personal con orientación en educación especial.	30%
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.			1.- Se dieron 17 atenciones individuales en psicología a alumnos. 2.- Se dieron 15 atenciones a figura parental responsable. 3.- Se desarrolló una capacitación de una hora de duración a docentes, sobre reorientación especial educativa.	30%	1.- Se dieron 17 atenciones individuales en psicología a alumnos. 2.- Se dieron 15 atenciones a figura parental responsable. 3.- Se desarrolló una capacitación de una hora de duración a docentes, sobre reorientación especial educativa.	30%	1.- Se dieron 17 atenciones individuales en psicología a alumnos. 2.- Se dieron 15 atenciones a figura parental responsable. 3.- Se desarrolló una capacitación de una hora de duración a docentes, sobre reorientación especial educativa.	30%	1.- Se dieron 17 atenciones individuales en psicología a alumnos. 2.- Se dieron 15 atenciones a figura parental responsable. 3.- Se desarrolló una capacitación de una hora de duración a docentes, sobre reorientación especial educativa.	30%
	2.5.- Reacondicionamiento de las instalaciones físicas del IMDEE.	Gerencia de Infraestructura.	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	
	2.6.- Adquisición de recursos de apoyo a la atención psicopedagógica .	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		

Actividad		Acciones a Realizar		Responsables		Involucrados		ABRIL					
			2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Nada que Informar	0%	1.- Seminario de Trastornos de aprendizaje: dislexia, disgrafía y discalculia, dado a personal del IMDEE por practicantes de la carrera de psicología, UNAH. 2.- Seminario sobre inteligencia emocional dado a personal del IMDEE por practicantes de la carrera de psicología, UNAH.	25%	1.- Seminario de Trastornos de aprendizaje: dislexia, disgrafía y discalculia, dado a personal del IMDEE por practicantes de la carrera de psicología, UNAH. 2.- Seminario sobre inteligencia emocional dado a personal del IMDEE por practicantes de la carrera de psicología, UNAH.	25%	1.- Se desarrolló taller sobre elaboración de material didáctico a docentes del IMDEE por parte de practicantes de la Carrera de Psicología, UNAH.	35%
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.1.- Diseño y desarrollo de un diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	43%	Nada que informar	43%	Nada que informar	43%	Nada que informar	43%	Nada que informar
	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.				Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar				
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.				Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar				
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar		38%	Nada que informar	38%	Nada que informar	38%	1.- Se elaboró plan de capacitaciones para cuidadoras y maestras de centros de educación inicial y prebásica.			
	3.5.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal y familias de niños y niñas atendidos.		1.- Se elaboró plan de capacitaciones para cuidadoras y maestras de centros de educación inicial y prebásica.										
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.		Nada que informar			Nada que informar							
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	Nada que informar	0%	1.- Se otorgaron dos becas para CCTHC, 1 para el CTS y 2 para el CTCh.	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%	
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Finanzas			Fondo creado en Alcaldía (51210) <b>Becas</b> Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) <b>Becas</b> Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) <b>Becas</b> Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) <b>Becas</b> Excelencia Academica L.500,000	100%	
	5.1.- Continuar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a los resultados del diagnóstico situacional.				1.- Se realizó el segundo taller para elaboración del plan de fortalecimiento del Centro Técnico Chamelecón para la promoción de matrícula y permanencia de estudiantes en conjunto con iglesia evangélica, policía nacional, personal del Instituto Modesto Rodas Alvarado, Honduras Convive y FUNADEH. 2.- Reunión con personal de Centro Técnico Chamelecón y Dirección Nacional de Intervención Social. 3.- Se obtuvo donación de madera para el CTCh.		1.- Envío de Carta de Cooperación a Embajada de Corea del Sur para darle continuidad al mejoramiento de áreas técnicas de CCT Honduras - Corea.		1.- Envío de Carta de Cooperación a Embajada de Corea del Sur para darle continuidad al mejoramiento de áreas técnicas de CCT Honduras - Corea.		Nada que Informar		

		ABRIL												
Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados											
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.4.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Nada que informar	55%	Nada que informar	57%	Nada que informar	57%	Nada que informar	60%			
	5.5.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar						
	5.6.- Desarrollo del plan de capacitación profesional para instructores y personal administrativo.			Nada que informar		Nada que informar		1.- Preparación del primer taller sobre Curriculaum basado en Competencias						
	5.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar						
	5.8.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar						
	5.9.- Elaboración del manual de puestos y salarios de los centros técnicos municipales.			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar						
	5.10.- Implementación de un nuevo sistema de información institucional.			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar						
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.1.- Elaboración de la agenda municipal de convenios con universidades.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Actividad no se ha iniciado	40%	1.- Agenda municipal de convenios con universidades se sigue alimentando y actualizando.	45%	1.- Agenda municipal de convenios con universidades se sigue alimentando y actualizando.	45%	1.- Agenda municipal de convenios con universidades se sigue alimentando y actualizando.	45%			
	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.			1.- Reunión con representantes de UTH, PAMA, Gerencia de Competitividad y Dirección de Educación para discusión de ruta para ejecutar proyecto de emprendimiento juvenil. 2.- Entrevista y coordinación con Jefatura de Carrera de Orientación Educativa, UNAH para desarrollo de programa psicopedagógico en el CTS.		1.- Se realizó reunión de trabajo con practicantes de pedagogía		5%		1.- Se realizó reunión de trabajo con practicantes de pedagogía		5%	1.- Se realizó reunión de trabajo con practicantes de pedagogía	5%
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Actividad no se ha iniciado		Nada que informar		0%		Nada que informar		0%	Nada que informar	0%
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.			Actividad no se ha iniciado		1.- Se ha dado seguimiento a proyectos de colaboración con la UNAH - VS con prácticas profesionales de la carreras de Admisitración Educativa, Orientación Educativa Y psicología		10%		1.- Se ha dado seguimiento a proyectos de colaboración con la UNAH - VS con prácticas profesionales de la carreras de Admisitración Educativa, Orientación Educativa Y psicología		10%	1.- Se ha dado seguimiento a proyectos de colaboración con la UNAH - VS con prácticas profesionales de la carreras de Admisitración Educativa, Orientación Educativa Y psicología	10%
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Se atendieron 289 alumnos de centros educativos así: Biblioteca Satélite: 88, San Juan:130, Chamelecón: 30 y Cofradía: 41. 2.- Entrevista con Jefa de Biblioteca UNAH - VS para planificar capacitación a personal.	38%	1.- Se atendieron 331 alumnos en las bibliotecas municipales así: 153 San Juan, 90 Satélite, 57 Cofradía y 31 Chamelecón.	40%	Nada que informar	40%	Nada que informar	40%			

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	7.4.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<b>Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales</b>											
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Identificar los espacios Públicos que carecen de alumbrado eléctrico	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	ENEE	Ya se realizo el censo e inventario de los barrios y colonias, parques y bulevares que necesitan lamparas para el alumbrado publico.	100%	Ya se estan atendiendo algunos barrios y colonias como ser: Chamelecon, San Jose V, Col. Satelite 33 calle	100%	Se continuo atendiendo en coordinación con la ENEE, algunos barrios del sector de chamelecon y Chotepe, Ebenezer	100%	durante esta semana fueron atendidos por parte de la ENEE el sector del Estadio Olimpico, cambio de bombillas y lamparas de las 5,6,7,8,9 calles Sur- Oeste y la 7,8,9,10 avenida	100%
	1.2 Inventariar y priorizar las comunidades a beneficiar.			Se tiene completo el inventario, con la respectiva identificacion de las comunidades a beneficiar pero la ejecucion del mismo depende de la tasa de seguridad ya que es de ahí que saldrán los fondos.	100%	Aun nos encontramos pendientes del desembolso de los fondos para llevar a Cabo este proyecto	100%	Aun nos encontramos pendientes del desembolso de los fondos para llevar a Cabo este proyecto	100%	Aun nos encontramos pendientes del desembolso de los fondos para llevar a Cabo este proyecto	100%
	1.3 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En proceso	2%	En proceso	2%	Se levanto inventario en el bulevar del Este, primera calle, bulevar del Sur, bulevar del Norte, avenida circunvalacion, 14 avenida Barrio Los Andes, 10 avenida Barrio Los Andes, con 279 luminarias en mal estado, tipo cobra.	2%	Se levanto inventario de lamparas en mas estado: 33 avenida: 15 tipo cobra, 20 calle SE/SO: 26 tipo cobra, 7 Calle NO/NE: 6 tipo cobra, 12 tipo canasta. 7 calle SE/SO: 8 tipo cobra y 3 tipo canasta.	2%
	1.4 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	Avenida Circunvalacion 12 postes linea 207, avenida Circunvalacion 6 postes linea 208, avenida Circunvalacion 5 postes linea 212, avenida Circunvalacion 6 postes linea 232, avenida Circunvalacion 7 postes linea 234, avenida Circunvalacion 4 postes linea 242, avenida circunvalacion 4 postes linea 244, avenida circunvalacion 15 postes linea 288.	2%
	1.5 Cuantificar el costo del proyecto			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	1.6 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	1.7 Colaborar con el cierre de calles para la reparacion de transformadores en mal estado.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	1.9 Monitoriar la ejecución de las acciones.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL						
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.1 Participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria, Aguas de San Pedro.	Unidad de Concesiones.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.6. autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.			27-02-2015 Se apoyo a la Unidad de Concesiones a través del Departamento de Seguridad, Departamento RAC/JM, Departamento Transporte Publico con la colaboración de PN y PMOP, para ejecutar conexión Hidrosanitaria Colonia Los Naranjos.	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura.	Elaborando el Plan de Adiestramiento.	100%	Elaborando el Plan de Adiestramiento.	100%	Elaborando el Plan de Adiestramiento.	100%	Convalidar el Plan con la Direccion de Educacion Municipal, proceso de selección de los aspirantes con la Direccion de Desarrollo Humano.	100%
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Desarrollo Humano		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
<b>Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable</b>											
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se estan ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL.	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.1 Levantamiento de necesidades de reacondicionamiento de la infraestructura del hogar municipal	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros.			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	3.3 Proceso de adquisición y distribución			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	4.2 Elaborar normativa para el funcionamiento de la funeraria			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	5.2 Elaboración del Plan			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	5.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES	1 semana de marzo se concluyó el recuento censal de población y vivienda en el Bordo de Río Blanco	15%	La Gerencia Estableció Lineamientos para reubicación de poblaciones regulares a 50 100,150,200 y 250 Metros del eje ampliación del BULEVAR DEL NORTE en la proximidad del Bordo Río Blanco	15%	La Gerencia Estableció Lineamientos para reubicación de poblaciones regulares a 50 100,150,200 y 250 Metros del eje ampliación del BULEVAR DEL NORTE en la proximidad del Bordo Río Blanco	15%	La Gerencia Estableció Lineamientos para reubicación de poblaciones regulares a 50 100,150,200 y 250 Metros del eje ampliación del BULEVAR DEL NORTE en las proximidades del Bordo Río Blanco	15%
	6.2 Elaboración del Plan	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias más vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
<b>Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación</b>											
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.1 Levantamiento de la situación actual de la infraestructura de las canchas, como iluminación, entre otros.	INMUDE	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%
	1.2 Elaboración del plan de rehabilitación y/o mantenimiento de canchas		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Esta actividad corresponde como se señala a INMUDE y a Infraestructura.	3%	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.1 Coordinar con INMUDE el Plan de realización de eventos deportivos	INMUDE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%	Nada que informar	3%
	2.2 Organizar eventos deportivos en comunidades			Nada que informar	21%	1.-Torneo escolar de FUTBOL en categoría U10 en el Complejo Patria Marathon el 10 de Abril, obteniendo una asistencia de 124 Participantes Varones en edades comprendidas 13-18 años- 2.- Torneo de VOLLEY BALL en el Gimnasio Joyo Salomon el día 11 de Abril obteniendo una asistencia de 110 Participantes Varones y Niñas en edades comprendidas 13-18 años-	23.30%	1.-Torneo escolar de FUTBOL en categoría U10 en el Complejo Patria Marathon el 10 de Abril, obteniendo una asistencia de 124 Participantes Varones en edades comprendidas 13-18 años- 2.- Torneo de VOLLEY BALL en el Gimnasio Joyo Salomon el día 11 de Abril obteniendo una asistencia de 110 Participantes Varones y Niñas en edades comprendidas 13-18 años-	23.30%	1.-Torneo escolar de FUTBOL en categoría U10 en el Complejo Patria Marathon el 10 de Abril, obteniendo una asistencia de 124 Participantes Varones en edades comprendidas 13-18 años- 2.- Torneo de VOLLEY BALL en el Gimnasio Joyo Salomon el día 11 de Abril obteniendo una asistencia de 110 Participantes Varones y Niñas en edades comprendidas 13-18 años-	23.30%
	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados		ABRIL						
		2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			Se realizan trabajos de mantenimiento, limpieza de las áreas verdes que tienen canchas, o las mejoras de las ya existentes.	75%	Se dio seguimiento al tornero de Football en categoría U10, torneo de Volleyball en el gimnasio Joyo Salomon el día 11 de Abril.	80%	Se dio seguimiento al tornero de Football en categoría U10, torneo de Volleyball en el gimnasio Joyo Salomon el día 11 de Abril.	80%	Se dio seguimiento al tornero de Football en categoría U10, torneo de Volleyball en el gimnasio Joyo Salomon el día 11 de Abril.	80%
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias		3.1 Levantamiento de necesidades especiales de mantenimiento correctivo de parques y otros espacios de esparcimiento.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Se inicio con el levantamiento de necesidades de todos los parques de la ciudad	5%	Propuesta para socializacion del Barrio Guamilito a presentar en el mes de Mayo en el museo de antropologia e historia	15%	Borrador de propuesta finalizado y se continuo con el levantamiento de necesidades de todos los parques de la ciudad	17%	Borrador de propuesta finalizado y se continuo con el levantamiento de necesidades de todos los parques de la ciudad	20%
		3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<b>Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación</b>												
1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.		1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Gestion para las transferencias que la Municipalidad de San Pedro Sula hace a varias instituciones de la ciudad.	20%	Gestion de transferencia del CCI y proceso de gestion para EMVL	15%	Gestion para las transferencias que la Municipalidad de San Pedro Sula hace a varias instituciones de la ciudad.	20%	Gestion de transferencia del CCI y proceso de gestion para EMVL	25%
		1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			Reunion con directivos de procultura para definicion de futuros talleres.	10%	planteamiento de talleres de pinturas muralistas	15%	Reunion con directivos de procultura para definicion de futuros talleres.	10%	planteamiento de talleres de pinturas muralistas	15%
		1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.		ECOSOCIAL	apoyo logistica de artistas y permisos para la ejecucion del evento Villa del Sabor	25%	Presentacion Cultural en sesion de corporacion.	25%	apoyo logistica de artistas y permisos para la ejecucion del evento Villa del Sabor	25%	Presentacion Cultural en sesion de corporacion.	25%
		1.4 Desarrollo de actividades con la participacion de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)		Dirección de Prevención	Reunion con Lic. Humberto Bernandez, para llevar a cabo eventos de la celebracion de la llegada de los afrodescendientes a Honduras	25%	apoyo logistico y de permisos para llevar a cabo evento de afrodescendientes	25%	reunion con Lic. Humberto Bernandez, para llevar a cabo eventos de la celebracion de la llegada de los afrodescendientes a Honduras	25%	apoyo logistico y de permisos para llevar a cabo evento de afrodescendientes	25%
		1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)		Academia de Hondureña de Valores	Reunion con Procultura programando eventos artiticos en la Plaza de la cultura	25%	Desarrollo y presentacion del proyecto Tardes Artisticas Vive la Cultura, por parte de la Direccion de Cultura y Turismo a Procultura	25%	Reunion con Procultura programando eventos artiticos en la Plaza de la cultura	25%	Desarrollo y presentacion del proyecto Tardes Artisticas Vive la Cultura, por parte de la Direccion de Cultura y Turismo a Procultura	25%
		1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Reunion para concretar detallez del Evento de la Celebracion del dia de la danza	25%	Gestiones para llevar a cabo la celebracion del dia de la danza y apoyo en la activacion artistica y permisos para llevar a cabo el festival del sol	25%	Reunion para concretar detallez del Evento de la Celebracion del dia de la danza	25%	Gestiones para llevar a cabo la celebracion del dia de la danza y apoyo en la activacion artistica y permisos para llevar a cabo el festival del sol	25%
		1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras)			Con Procultura se realizaran enlaces para promover conferencias mensuales	10%	esperando propuestas por parte de procultura	10%	Con Procultura se realizaran enlaces para promover conferencias mensuales	10%	esperando propuestas por parte de procultura	10%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).		2.1- Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%



Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
		2.2- Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.	Cultura y Turismo	Dirección de Prevención	presentacion de la marimba municipal en el parque central martes y jueves	25%	presentacion de la marimba en la feria patronal nuestra señora de la misericordia col Satelite	25%	presentacion de la marimba municipal en el parque central martes y jueves	25%	presentacion de la marimba en la feria patronal nuestra señora de la misericordia col Satelite	25%
<b>EJE RECTOR II. Competitividad</b>												
<b>Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras</b>												
1. Facilitar la instalación de empresas con giros nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas	Gerencia de Competitividad	Comunicaciones e Imagen Municipal	Se cuenta con toda la informacion y que dentro de las reuniones de trabajo se ha recopilado, falta dar inicio al proyecto SAP INNOVA para ejecutarla.	20%	Se cuenta con toda la informacion y que dentro de las reuniones de trabajo se ha recopilado, falta dar inicio al proyecto SAP INNOVA para ejecutarla.	20%	Se cuenta con toda la informacion y que dentro de las reuniones de trabajo se ha recopilado, falta dar inicio al proyecto SAP INNOVA para ejecutarla.	20%	Se cuenta con toda la informacion y que dentro de las reuniones de trabajo se ha recopilado, falta dar inicio al proyecto SAP INNOVA para ejecutarla.	20%	
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimiento a seguir			Actividad no se ha iniciado		Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar		
	1.3 facilitar los trámite a seguir en las diferentes instancias involucradas			Actividad no se ha iniciado		Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar		
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad		Fue entregado para revision de la Mesa de Trabajo Asesores Voluntarios el Lean Canvas de PAMA para discusion en la reunion de este martes	47%	Se llevo a cabo una reunion informativa con representantes de Catholic Relief Services (CRS), en vista que ellos estan interesados en conocer nuestro proyecto de creacion del Centro de Innovación y Emprendimiento, y estan gestionando \$13 millones para un proyecto bilateral Honduras y El Salvador para enfocarse en apoyar el emprendimiento juvenil.	50%	Se llevo a cabo una reunion informativa con representantes de Catholic Relief Services (CRS), en vista que ellos estan interesados en conocer nuestro proyecto de creacion del Centro de Innovación y Emprendimiento, y estan gestionando \$13 millones para un proyecto bilateral Honduras y El Salvador para enfocarse en apoyar el emprendimiento juvenil.	50%	Se llevo a cabo una reunion informativa con representantes de Catholic Relief Services (CRS), en vista que ellos estan interesados en conocer nuestro proyecto de creacion del Centro de Innovación y Emprendimiento, y estan gestionando \$13 millones para un proyecto bilateral Honduras y El Salvador para enfocarse en apoyar el emprendimiento juvenil.	50%	
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se gestiono un apoyo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para ayudar a microempresarios a fortalecer o emprender un negocio y así fortalecer la prevencion de migracion en nuestra ciudad.		Se gestiono un apoyo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para ayudar a microempresarios a fortalecer o emprender un negocio y así fortalecer la prevencion de migracion en nuestra ciudad.		Se gestiono un apoyo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para ayudar a microempresarios a fortalecer o emprender un negocio y así fortalecer la prevencion de migracion en nuestra ciudad.		
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación			Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		Se esta gestionando con la Universidad UTH, mediante un convenio de Colaboración que se estara entregando en Junio.		
	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL								
3. Fomento de la cultura de productividad	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;  3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.	Gerencia de Competitividad		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
<b>Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo</b>												
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)  1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.  1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuífero, Naco)	Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Pendiente la reunión con especialista en Turismo. Revisión de la información encontrada en internet acerca de la oferta turística de la ciudad.	5%	Pendiente la reunión con especialista en Turismo. Revisión de la información encontrada en internet acerca de la oferta turística de la ciudad.	5%	Pendiente la reunión con especialista en Turismo. Revisión de la información encontrada en internet acerca de la oferta turística de la ciudad.	5%	Pendiente la reunión con especialista en Turismo. Revisión de la información encontrada en internet acerca de la oferta turística de la ciudad.	5%	
			Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	creacion y desarrollo de proyecto Monumentos industriales en la ciudad de San Pedro Sula	15	reunion con urbanismo para proyectos de remodelacion plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales	25%	creacion y desarrollo de proyecto Monumentos industriales en la ciudad de San Pedro Sula	15	reunion con urbanismo para proyectos de remodelacion plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales	25%	
			DIMA	Planificacion de estrategias con otras gerencias involucradas	5%	Planificacion de estrategias con otras gerencias involucradas	5%	Planificacion de estrategias con otras gerencias involucradas	5%	Planificacion de estrategias con otras gerencias involucradas	5%	
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.  2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (expocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl	Dirección de Cultura y Turismo		Revisión del documento actual y en espera de reunión con especialista en Turismo para hacer las recomendaciones para los cambios.	5%	Revisión del documento actual y en espera de reunión con especialista en Turismo para hacer las recomendaciones para los cambios.	10%	Revisión del documento actual y en espera de reunión con especialista en Turismo para hacer las recomendaciones para los cambios.	5%	Revisión del documento actual y en espera de reunión con especialista en Turismo para hacer las recomendaciones para los cambios.	10%	
			Gerencia de Competitividad	En espera reunion para analisis del presupuesto y diseño por parte de la Arqu. Jennie Prado del Kiosco del Parque Central para elaborar el proyecto y presentarlo para aprobacion de vicealcaldia. En espera de entrega de borrador de convenio por parte de departamento Legal para su revision y entrega a la contraparte del convenio (Interairports)	15%	Revisión en el borrador del convenio	15%	En espera reunion para analisis del presupuesto y diseño por parte de la Arqu. Jennie Prado del Kiosco del Parque Central para elaborar el proyecto y presentarlo para aprobacion de vicealcaldia. En espera de entrega de borrador de convenio por parte de departamento Legal para su revision y entrega a la contraparte del convenio (Interairports)	15%	En espera reunion para analisis del presupuesto y diseño por parte de la Arqu. Jennie Prado del Kiosco del Parque Central para elaborar el proyecto y presentarlo para aprobacion de vicealcaldia. En espera de entrega de borrador de convenio por parte de departamento Legal para su revision y entrega a la contraparte del convenio (Interairports)	15%	

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 identificar los proyectos en que se pueden desarrollar en el municipio mediante la constitución de una Alianza Público- Privada	Gerencia de Competitividad	Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se sostuvo con la misión especial del Banco Mundial para identificar los proyectos que se puedan desarrollar en el municipio. Se enviara solicitud al IFC para fondos para estudios de Factibilidad	30%	Se gestiono la reunión con el comisionado de Miguel Angel Gamez para solicitar el financiamiento de estudios de APP y movilidad Urbana. Se sostendra reuniones con la mision especial BCIE para el financiamiento de estudios y estructuramiento del proyecto	35%	Se gestiono la reunión con el comisionado de Miguel Angel Gamez para solicitar el financiamiento de estudios de APP y movilidad Urbana. Se sostendra reuniones con la mision especial BCIE para el financiamiento de estudios y estructuramiento del proyecto	35%	Se gestiono la reunión con el comisionado de Miguel Angel Gamez para solicitar el financiamiento de estudios de APP y movilidad Urbana. Se sostendra reuniones con la mision especial BCIE para el financiamiento de estudios y estructuramiento del proyecto	35%	
	3.2 Socializar los beneficios y los objetivos a desarrollar de las Alianzas Público-Privada.			Se ha sostenido reuniones con los Organismos Internacionales y con las APP para el financiamiento de los estudios y estructuración de los proyectos.	20%	SE ha sostenido reuniones con los oragm=nismos multilaterales y cooperación	20%	SE ha sostenido reuniones con los oragm=nismos multilaterales y cooperación	20%	SE ha sostenido reuniones con los oragm=nismos multilaterales y cooperación	20%	
	3.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente indentificados			Gerencia de Administración	A la espera de la obtención de los fondos para los estudios de prefactibilidad y factibilidad.	0%	A la espera de la obtención de los fondos para los estudios de prefactibilidad y factibilidad.	0%	A la espera de la obtención de los fondos para los estudios de prefactibilidad y factibilidad.	0%	A la espera de la obtención de los fondos para los estudios de prefactibilidad y factibilidad.	0%
	3.4 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.				A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%	A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%	A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%	A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%
	3.5 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacionl para la consesión de proyectos de APP.				A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%	A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%	A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%	A la espera de la estructuración de los proyectos.	0%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. identificar y formular las politicas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad.	Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se inicio el primero borrador de las politicas municipales para la promocion de las inversiones	10%	Se inicio el primero borrador de las politicas municipales para la promocion de las inversiones	10%	Se inicio el primero borrador de las politicas municipales para la promocion de las inversiones	10%	Se inicio el primero borrador de las politicas municipales para la promocion de las inversiones	10%	
	4.2 Establecer alianzas estrategicas con el gobierno y el aempresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones			Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Actividad no se ha iniciado	0%	Se entrego borrador de convenios a la cancilleria y la espera de los comentarios del mismo	10%	Se entrego borrador de convenios a la cancilleria y la espera de los comentarios del mismo	10%	Se entrego borrador de convenios a la cancilleria y la espera de los comentarios del mismo	10%	
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad			Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	Actividad no se ha iniciado	0%	
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos		Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se estan socializando convenios de mantenimientos de Parques por parte de los Consulados de Chile, Peru, Empresa Privada y Asociaciones.	25%	Se estan socializando convenios de mantenimientos de Parques por parte de los Consulados de Chile, Peru, Empresa Privada y Asociaciones.	25%	Se estan socializando convenios de mantenimientos de Parques por parte de los Consulados de Chile, Peru, Empresa Privada y Asociaciones.	25%	Se estan socializando convenios de mantenimientos de Parques por parte de los Consulados de Chile, Peru, Empresa Privada y Asociaciones.	25%	
<b>Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario</b>												
	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Actividad		Acciones a Realizar		Responsables		Involucrados		ABRIL					
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio. 1.3. Realizar acercamientos con Secretaría de Agricultura para el impulso del sector.  1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.  1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario	DIMA.	Gerencia de Competitividad.	Se esta haciendo un diagnostico en la zona para conocer la situacion de las cajas rurales actuales.	30%	Se esta haciendo un diagnostico en la zona para conocer la situacion de las cajas rurales actuales.	30%	Se esta haciendo un diagnostico en la zona para conocer la situacion de las cajas rurales actuales.	30%	Se esta haciendo un diagnostico en la zona para conocer la situacion de las cajas rurales actuales.	30%		
				Se visito al Ing. Victor Ramos Director de SENASA y ofrecio enviar un tecnico a las comunidades de la ZRM para realizar charlas sobre manejo de animales de corral. La proxima semana se tendra otra reunion para concertar fechas para las capacitaciones.	30%	Actualmente se estan socializando con ciertas comunidades los temas que desean se les capacite.	30%	Actualmente se estan socializando con ciertas comunidades los temas que desean se les capacite.	30%	Actualmente se estan socializando con ciertas comunidades los temas que desean se les capacite.	30%		
			Dirección de Planificación y GMPR.	Se estan realizando las gestiones para concertar una cita con el Director de la carrera de Agronomia de la USAP, Ing. Jose Vigil.	5%	Se estan realizando las gestiones para concertar una cita con el Director de la carrera de Agronomia de la USAP, Ing. Jose Vigil.	5%	Se estan realizando las gestiones para concertar una cita con el Director de la carrera de Agronomia de la USAP, Ing. Jose Vigil.	5%	Se estan realizando las gestiones para concertar una cita con el Director de la carrera de Agronomia de la USAP, Ing. Jose Vigil.	5%	Se estan realizando las gestiones para concertar una cita con el Director de la carrera de Agronomia de la USAP, Ing. Jose Vigil.	5%
				Para la competitividad se les estan capacitando en cursos y para el mercadeo se les esta consiguiendo puestos en la central de abastos.	40%	Para la competitividad se les estan capacitando en cursos y para el mercadeo se les esta consiguiendo puestos en la central de abastos.	40%	Para la competitividad se les estan capacitando en cursos y para el mercadeo se les esta consiguiendo puestos en la central de abastos.	40%	Para la competitividad se les estan capacitando en cursos y para el mercadeo se les esta consiguiendo puestos en la central de abastos.	40%		
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Hortícola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.  2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a horticultores.  2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.  2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.  2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.  2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.  2.7 Evaluación de resultados y selección de quienes recibirán macro-tuneles.	DIMA.	Gerencia de Competitividad.	La documentacion en tramite.	90%	La documentacion en tramite.	90%	La documentacion en tramite.	90%	La documentacion en tramite.	90%		
				El proceso de socializacion del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socializacion del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socializacion del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socializacion del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%		
				Arranco con el curso uso y manejo seguro de agroquimicos, en la comunidad de Gallito.	60%	Esta semana arranco con el curso uso y manejo seguro de agroquimicos, en la comunidad de La Virtud.	60%	Esta semana arranco con el curso uso y manejo seguro de agroquimicos, en la comunidad de La Virtud.	60%	Esta semana arranco con el curso uso y manejo seguro de agroquimicos, en la comunidad de La Virtud.	60%		
				Arranca el segundo grupo que va al segundo curso.	40%	Arranca el tercer grupo que va al segundo curso.	40%	Arranca el tercer grupo que va al segundo curso.	40%	Arranca el tercer grupo que va al segundo curso.	40%		
			Dirección de Planificación y GMPR.	Los productores que fueron al primer curso ya firmaron el acta de compromiso.	40%	Los productores que fueron al primer curso ya firmaron el acta de compromiso.	40%	Los productores que fueron al primer curso ya firmaron el acta de compromiso.	40%	Los productores que fueron al primer curso ya firmaron el acta de compromiso.	40%		
				Son 57 fincas y se han visitado 6	10%	Son 57 fincas y se han visitado 6	10%	Son 57 fincas y se han visitado 6	10%	Son 57 fincas y se han visitado 6	10%		
				Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	10%	Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	10%	Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	10%	Esta actividad esta programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	10%		
<b>EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura</b>													
<b>Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano</b>													
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
con visión de 20 años para el municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Dirección de Planificación y GMpR/ Estudios Estratégicos.		El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%
3. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	3.1 Coordinar con la Unidad de Concesiones para revisar los alcances del área concesionada a ASP	Gerencia de Infraestructura.	Departamento de concesiones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias		DIMA	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Gerencia de Preevención, Seguridad y Transporte.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.1 Identificación de los principales cruces a señalar	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Administración	Licitacion Publica Internacional para Suministro e Instalacion de Señalización horizontal y vertical. En Proceso	2%	Licitacion Publica Internacional para Suministro e Instalacion de Señalización horizontal y vertical. En Proceso	2%	Licitacion Publica Internacional para Suministro e Instalacion de Señalización horizontal y vertical. En Proceso	2%	Licitacion Publica Internacional para Suministro e Instalacion de Señalización horizontal y vertical. En Proceso	2%
	6.2 Preparacion de presupuesto y bases para la licitación										
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra										
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Tecnología	En proceso.	2%	Se realizo inspeccion para la instalacion de camaras en 5 zonas, 49 sitios, 59 postes en donde se instalarian un total de 130 camaras.	2%	Se realiza el estudio tecnico de 20 intersecciones para la instalacion de nuevo sistema semaforico. Se espera completar al 30 de abril, para iniciar el proceso de elaboracion de pliego de condiciones.	2%	Continua el estudio de factibilidad	2%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.1 Declaración de interés Público de los proyectos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Se han realizado reuniones periodicamente con la Camara de Comercio sobre el tema.	30%	Se han realizado reuniones periodicamente con la Camara de Comercio sobre el tema.	30%	Se han realizado reuniones periodicamente con la Camara de Comercio sobre el tema.	30%	Se han realizado reuniones periodicamente con la Camara de Comercio sobre el tema.	30%
	8.2 Definir alcances del proyecto y forma de repago.			Se esta socializando el tema a manera de presentar resultados objetivos ,En un periodo de tiempo aceptable.	15%	Se esta socializando el tema a manera de presentar resultados objetivos ,En un periodo de tiempo aceptable.	15%	Se esta socializando el tema a manera de presentar resultados objetivos ,En un periodo de tiempo aceptable.	15%	Se esta socializando el tema a manera de presentar resultados objetivos ,En un periodo de tiempo aceptable.	15%
	8.3 Identificación de inversionistas			Ya se tienen acercamientos con algunos Empresarios.	15%	Ya se tienen acercamientos con algunos Empresarios.	15%	Ya se tienen acercamientos con algunos Empresarios.	15%	Ya se tienen acercamientos con algunos Empresarios.	15%
	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)		Gerencia de Finanzas	Pendiente concretar una reunion para comenzar a tratar el tema con los involucrados.	15%	Pendiente concretar una reunion para comenzar a tratar el tema con los involucrados.	15%	Pendiente concretar una reunion para comenzar a tratar el tema con los involucrados.	15%	Pendiente concretar una reunion para comenzar a tratar el tema con los involucrados.	15%
	9.1 Definir la legalización del predio donde de realizará la construcción		Gerencia Legal	Aun en espera.	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		El día viernes 10 de abril 2015 el Juez dara un mandamiento para decretar prohibicion de celebrar actos y contratos sobre los titulos traslapados en el terreno de la Municipalidad, dirigido al Instituto de la Propiedad, asi mismo los oficios para requerir a los demandados.	10%	El día viernes 10 de abril 2015 el Juez dara un mandamiento para decretar prohibicion de celebrar actos y contratos sobre los titulos traslapados en el terreno de la Municipalidad, dirigido al Instituto de la Propiedad, asi mismo los oficios para requerir a los demandados.	10%	El día viernes 10 de abril 2015 el Juez dara un mandamiento para decretar prohibicion de celebrar actos y contratos sobre los titulos traslapados en el terreno de la Municipalidad, dirigido al Instituto de la Propiedad, asi mismo los oficios para requerir a los demandados.	10%	El día viernes 10 de abril 2015 el Juez dara un mandamiento para decretar prohibicion de celebrar actos y contratos sobre los titulos traslapados en el terreno de la Municipalidad, dirigido al Instituto de la Propiedad, asi mismo los oficios para requerir a los demandados.	10%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final		Gerencia de Infraestructura	Aun en espera.	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellacimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Elaborar plan y presupuesto para el embellecimiento de las zonas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	35%	Ya se estan realizando las convocatorias a reuniones para dicha elaboracion de Plan	35%	Ya se tienen fechas tentativas (proxima semana) para llevar a cabo la primer reunion con las personas involucradas	35%	Se va a postergar para una fecha proxima esta actividad	35%
	10.2 Asignar presupuesto y ejecución del plan			Aun en espera.	0%	Aun en espera.	0%	Aun en espera.	0%	Aun en espera.	0%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura/	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.9 Regular la publicidad móvil			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	/ Gerencia de Prevención seguridad y Transporte.	DIMA	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	11.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%

Estrategia 2: Plan de vivienda social

			ABRIL								
Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados								
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	Actividad no ha iniciado	0%	Actividad no ha iniciado	0%	Actividad no ha iniciado	0%	Actividad no ha iniciado	0%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Se han identificado varios lugares que se necesitan reubicar como ser bordos y acentamientos.	35%	Se han identificado varios lugares que se necesitan reubicar como ser bordos y acentamientos.	35%	Se han identificado varios lugares que se necesitan reubicar como ser bordos y acentamientos.	35%	Se han comenzado acercamientos con la secretaria de Desarrollo social, para la reubicacion de las personas del bordo de Rio Blanco	38%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas			Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%	Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%	Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%	Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir			Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%	Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%	Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%	Se ha comenzado platicas con algunos desarrolladores de vivienda Social para definir modelos y financiamiento.	35%
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Infraestructura	Unidad de Supervisores de Concesiones	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Ya se realizo el censo de la poblacion que necesita vivienda	100%	Ya se realizo el censo de la poblacion que necesita vivienda	100%	Ya se realizo el censo de la poblacion que necesita vivienda	100%	Ya se realizo el censo de la poblacion que necesita vivienda	100%
	2.3 Asignar Viviendas			Se tiene contacto con el Gobierno Central especificamente con el programa de vivienda Vida Mejor	25%	Se tiene contacto con el Gobierno Central especificamente con el programa de vivienda Vida Mejor	25%	Se tiene contacto con el Gobierno Central especificamente con el programa de vivienda Vida Mejor	25%	Se tiene contacto con el Gobierno Central especificamente con el programa de vivienda Vida Mejor	25%
<b>Estrategia 3:Mejoramiento de la red vial</b>											
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	1.3 Contratación de la consultoría.			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
2. Coordinación con el gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	4.2 Georeferenciar las paradas y puntos de taxis			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
	4.5 Señalización horizontal y vertical de las paradas urbanas obligatorias.			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
5. Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Implementar una red telefónica para emitir la denuncia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
	5.2 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.			Se realizaron 19 operativos al transporte publico de pasajeros	2%	Se realizaron 2 operativos al transporte publico de pasajeros.	2%	Se realizaron 4 operativos al transporte publico de pasajeros.	2%	Se realizaron 7 operativos al tranporte publico de pasajeros.	2%
	5.3 Ejecución de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de transito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		104 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado	2%	152 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	2%	89 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	2%	109 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	2%
	6.2. Mantener campanas de socialización sobre polticas públicas de gobernabilidad.			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
7. Establecimiento de alianza estratégica con la Policía de Tránsito para prestar un mejor servicio y orden vial en las principales intersecciones.	7.1 Establecer las acciones a realizar en conjunto con la Policia de Tránsito por medio de un convenio insteristitucional	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se elaboro el listado de intersecciones que actualmente son controladas con la presencia de Amigos Municipales de Transito.	2%	Se elaboro el listado de intersecciones que actualmente son controladas con la presencia de Amigos Municipales de Transito.	2%	Se elaboro el listado de intersecciones que actualmente son controladas con la presencia de Amigos Municipales de Transito.	2%	Se elaboro el listado de intersecciones que actualmente son controladas con la presencia de Amigos Municipales de Transito.	2%
8. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	8.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
9. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	9.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chamelecón, Salida al Sur			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%



Actividad		Acciones a Realizar		Responsables	Involucrados		ABRIL						
10. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	10.1 Ampliación del Boulevard del Norte y 27 calle, construcción de trocha					Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
11. Revisión de la ordenanza vial actual para establecer el ordenamiento vial en toda la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1 Se organizará un equipo institucional para revisión de la ordenanzas vial actual.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y Abogado Carlos Barrientos.	2%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y Abogado Carlos Barrientos.	2%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y Abogado Carlos Barrientos.	2%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y Abogado Carlos Barrientos.	2%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y Abogado Carlos Barrientos.	2%
	11.2 Se elaborará propuesta de ordenanza vial y se someterá a aprobación de la Corpración Municipal		Gerencia de Finanzas	En proceso de redaccion	2%	En proceso de redaccion	2%	En proceso de redaccion	2%	En proceso de redaccion	2%	En proceso de redaccion	2%
	12.2 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecucion de obras.			Estudio soluciones viales en proceso	2%	Estudio soluciones viales en proceso	2%	Estudio soluciones viales en proceso	2%	Estudio soluciones viales en proceso	2%	Estudio soluciones viales en proceso	2%
<b>EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales</b>													
<b>Estrategia 1: Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental</b>													
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMA	Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	En la ultima reunion se llego a un acuerdo con los municipios.	90%	En la ultima reunion se llego a un acuerdo con los municipios.	90%	En la ultima reunion se llego a un acuerdo con los municipios.	90%	En la ultima reunion se llego a un acuerdo con los municipios.	90%	En la ultima reunion se llego a un acuerdo con los municipios.	90%
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistan, Omoa, Choloma y Cortés			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Se programo para el martes 14 la visita al sitio para la confirmacion de los puntos en compañía del ICF, Caritas, representantes de juntas de agua y DIMA.	40%	Se reprogramo visita a la zona para la proxima semana.	40%	Se reprogramo visita a la zona para la proxima semana.	40%	Se reprogramo visita a la zona para la proxima semana.	40%	Se reprogramo visita a la zona para la proxima semana.	40%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMA	/Gerencia de Infraestructura	No hay cambio	50%	No hay cambio	50%	No hay cambio	50%	No hay cambio	50%	No hay cambio	50%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Ya se realizaron 4 inspecciones de control y seguimiento de oficio.	30%	No hay cambio	30%	No hay cambio	30%	No hay cambio	30%	No hay cambio	30%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			La unidad SIA obtuvo de la DIEM el listado de 22,800 establecimientos comerciales clasificados por actividad economica lo que nos permitira realizar operativos de control y seguimiento con mayor criterio.	25%	La unidad SIA obtuvo de la DIEM el listado de 22,800 establecimientos comerciales clasificados por actividad economica lo que nos permitira realizar operativos de control y seguimiento con mayor criterio.	25%	La unidad SIA obtuvo de la DIEM el listado de 22,800 establecimientos comerciales clasificados por actividad economica lo que nos permitira realizar operativos de control y seguimiento con mayor criterio.	25%	La unidad SIA obtuvo de la DIEM el listado de 22,800 establecimientos comerciales clasificados por actividad economica lo que nos permitira realizar operativos de control y seguimiento con mayor criterio.	25%		

Actividad		Acciones a Realizar		Responsables		Involucrados		ABRIL					
		2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos				pendiente de implementación, el equipo de medición ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectación y/o impacto.	15%	pendiente de implementación, el equipo de medición ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectación y/o impacto.	15%	pendiente de implementación, el equipo de medición ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectación y/o impacto.	15%	pendiente de implementación, el equipo de medición ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectación y/o impacto.	15%
<b>Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental</b>													
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras. que serán impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Pendiente visita la próxima semana a la UPNFM, para reprogramar actividades en las escuelas y colegios.	50%	La próxima semana los alumnos de la UPNFM inician las charlas en los colegios asignados.	50%	La próxima semana los alumnos de la UPNFM inician las charlas en los colegios asignados.	50%	La próxima semana los alumnos de la UPNFM inician las charlas en los colegios asignados.	50%	La próxima semana los alumnos de la UPNFM inician las charlas en los colegios asignados.	50%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			Pendiente visita al CNP+LH para conocer técnicas más limpias para la clasificación y reciclaje de basura.	10%	Pendiente visita al CNP+LH para conocer técnicas más limpias para la clasificación y reciclaje de basura.	10%	Pendiente visita al CNP+LH para conocer técnicas más limpias para la clasificación y reciclaje de basura.	10%	Pendiente visita al CNP+LH para conocer técnicas más limpias para la clasificación y reciclaje de basura.	10%		
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Programado para mayo y junio	5%	Programado para mayo y junio	5%	Programado para mayo y junio	5%	Programado para mayo y junio	5%		
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Pendiente	5%	Pendiente	5%	Pendiente	5%	Pendiente	5%		
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%	Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%	Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%	Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%		
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%	Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%	Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%	Esta actividad se llevará a cabo en mayo, después de haber impartido varias charlas de educación ambiental y saneamiento del entorno escolar.	5%		
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Para la próxima semana se elaborará un programa de visitas a las empresas recicladoras para realizar giras educativas con los alumnos de las escuelas.	5%	El PEA visitará escuelas para elaborar un programa de visitas en las escuelas.	5%	El PEA visitará escuelas para elaborar un programa de visitas en las escuelas.	5%	El PEA visitará escuelas para elaborar un programa de visitas en las escuelas.	5%		
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendón dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	se están haciendo acercamientos con la Fundación Merendón y CARITAS para desarrollar actividades conjuntas.	5%	Se está poniendo en marcha la Alianza Merendón auspiciado por el GIZ, actualmente se están desarrollando talleres para su formación.	5%	Se está poniendo en marcha la Alianza Merendón auspiciado por el GIZ, actualmente se están desarrollando talleres para su formación.	5%	Se está poniendo en marcha la Alianza Merendón auspiciado por el GIZ, actualmente se están desarrollando talleres para su formación.	5%	Se está poniendo en marcha la Alianza Merendón auspiciado por el GIZ, actualmente se están desarrollando talleres para su formación.	5%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			se realizó convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educación ambiental en centros de educación de SPS.	20%	se realizó convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educación ambiental en centros de educación de SPS.	20%	se realizó convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educación ambiental en centros de educación de SPS.	20%	se realizó convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educación ambiental en centros de educación de SPS.	20%		
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Para el mes de Abril se elaborará, se establecerá y se socializará con algunas comunidades de la ZRM un plan de capacitaciones con temas de interés para los comunitarios.	5%	Para el mes de Abril se elaborará, se establecerá y se socializará con algunas comunidades de la ZRM un plan de capacitaciones con temas de interés para los comunitarios.	5%	Para el mes de Abril se elaborará, se establecerá y se socializará con algunas comunidades de la ZRM un plan de capacitaciones con temas de interés para los comunitarios.	5%	Para el mes de Abril se elaborará, se establecerá y se socializará con algunas comunidades de la ZRM un plan de capacitaciones con temas de interés para los comunitarios.	5%		
<b>Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio</b>													

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMA.		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			se inicio el curso de manejo seguro de agroquimicos en la comunidad de El Gallito.	35%	se inicio el curso de manejo seguro de agroquimicos en la comunidad de La Virtud.	35%	se inicio el curso de manejo seguro de agroquimicos en la comunidad de La Virtud.	35%	se inicio el curso de manejo seguro de agroquimicos en la comunidad de La Virtud.	35%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			Se está digitalizando la información de Gestión Ambiental	15%	Se está digitalizando la información de Gestión Ambiental	15%	Se está digitalizando la información de Gestión Ambiental	15%	Se está digitalizando la información de Gestión Ambiental	15%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Se tendra un acercamiento con la oficina de cambio climatico de la secretaria de Mi Ambiente para gestionar la visita de un tecnico para evaluar el bosque de la ZRM para la captura de carbono como servicio ambiental.	5%	Se tendra un acercamiento con la oficina de cambio climatico de la secretaria de Mi Ambiente para gestionar la visita de un tecnico para evaluar el bosque de la ZRM para la captura de carbono como servicio ambiental.	5%	Se tendra un acercamiento con la oficina de cambio climatico de la secretaria de Mi Ambiente para gestionar la visita de un tecnico para evaluar el bosque de la ZRM para la captura de carbono como servicio ambiental.	5%	Se tendra un acercamiento con la oficina de cambio climatico de la secretaria de Mi Ambiente para gestionar la visita de un tecnico para evaluar el bosque de la ZRM para la captura de carbono como servicio ambiental.	5%
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			Revisión del documento para presentación.	25%	Revisión del documento para presentación.	25%	Revisión del documento para presentación.	25%	Revisión del documento para presentación.	25%
	1.6 Adquisición de dos vehículos nuevos.			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
<b>Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno</b>											
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Por medio de la unidad de control de ingresos se tomara el dato de cuantas hay y donde estan ubicadas.	15%	Por medio de la unidad de control de ingresos se tomara el dato de cuantas hay y donde estan ubicadas.	15%	Por medio de la unidad de control de ingresos se tomara el dato de cuantas hay y donde estan ubicadas.	15%	Por medio de la unidad de control de ingresos se tomara el dato de cuantas hay y donde estan ubicadas.	15%
	2.2 Realizar levantamiento del estado actual de Parque Currusté			se visitara las oficinas del Instituto Hondureño de Antropología e Historia para solicitar colaboración con personal tecnico (Antropologo), para realizar un diagnostico del area.	5%	Se visito las oficinas del IHAH ubicadas en La Lima y se entrevisto al Lic. Melvin Fuentes Arqueologo del Instituto, nos comunico que ya existe un acercamiento con la Alcaldía de SPS con la Lic. Fabiola, para la proxima semana se tendra una reunion para hacer un plan de trabajo donde se incluire lo del parque Curruste, se nos comunicara la fecha de la reunion y una invitacion para asistir.	15%	Se visito las oficinas del IHAH ubicadas en La Lima y se entrevisto al Lic. Melvin Fuentes Arqueologo del Instituto, nos comunico que ya existe un acercamiento con la Alcaldía de SPS con la Lic. Fabiola, para la proxima semana se tendra una reunion para hacer un plan de trabajo donde se incluire lo del parque Curruste, se nos comunicara la fecha de la reunion y una invitacion para asistir.	15%	Se visito las oficinas del IHAH ubicadas en La Lima y se entrevisto al Lic. Melvin Fuentes Arqueologo del Instituto, nos comunico que ya existe un acercamiento con la Alcaldía de SPS con la Lic. Fabiola, para la proxima semana se tendra una reunion para hacer un plan de trabajo donde se incluire lo del parque Curruste, se nos comunicara la fecha de la reunion y una invitacion para asistir.	15%

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
		2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Para la proxima semana se iniciara con la caracterizacion biofisica de la laguna de jucutuma.	35%	Se inicio la caracterizacion biofisica de la laguna de jucutuma	35%	Se inicio la caracterizacion biofisica de la laguna de jucutuma	35%	Se inicio la caracterizacion biofisica de la laguna de jucutuma	35%
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO		DIMA		Pendiente fecha de reunion.	30%	Pendiente fecha de reunion.	30%	Pendiente fecha de reunion.	30%	Pendiente fecha de reunion.	30%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.		Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.		Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.		Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Si se llegase a otorgar la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%	Si se llegase a otorgar la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%	Si se llegase a otorgar la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%	Si se llegase a otorgar la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque		DIMA		Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%	Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%	Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%	Una vez se otorgue la administracion del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	0%
<b>Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos</b>												
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar desición sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.			Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1. 4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1. 4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.			Gerencia de Infraestructura	Se inicia mes de Mayo	0%	Se inicia mes de Mayo	0%	Se inicia mes de Mayo	0%	Se inicia mes de Mayo	0%

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL						
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	DIMA	El cierre tecnico se esta llevando a cabo de forma gradual por motivos de tiempo y espacio por falta de equipo apropiado, actualmente se le esta dando cobertura con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas despues de haber sido compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y que los gases no esten expuestos a la temperatura ambiente ya que estos en los ultimos semanas hemos tenido brotes de fuego debido a la alta presion del gas metano	30%	El cierre tecnico se esta llevando a cabo de forma gradual por motivos de tiempo y espacio por falta de equipo apropiado, actualmente se le esta dando cobertura con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas despues de haber sido compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y que los gases no esten expuestos a la temperatura ambiente ya que estos en los ultimos semanas hemos tenido brotes de fuego debido a la alta presion del gas metano	30%	Cada Semana se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases que pueden ocasionar incendio debido a las altas temperaturas. Se le esta dando cobertura con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	30%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta rellenando con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	35%
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoría			En vista de la firma del contrato con Sula-Ambiente y la aprobación de dicho contrato paraliza las estrategias porque pasara a manos del contratista, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias, en el futuro la corporacion Municipal decidira que rumbo tomaran estas estrategias.	0%	En vista de la firma del contrato con Sula-Ambiente y la aprobación de dicho contrato paraliza las estrategias porque pasara a manos del contratista, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias, en el futuro la corporacion Municipal decidira que rumbo tomaran estas estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación de paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias, . Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias, . Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Avtividad no ha iniciado	0%	Avtividad no ha iniciado	0%	Avtividad no ha iniciado	0%	Avtividad no ha iniciado	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Avtividad no ha iniciado	0%	Avtividad no ha iniciado	0%	Avtividad no ha iniciado	0%	Avtividad no ha iniciado	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			se ha platicado con algunos empresarios que se dedican a el rubro de la produccion de biomasa y bioenergia	25%	se ha platicado con algunos empresarios que se dedican a el rubro de la produccion de biomasa y bioenergia	25%	se ha platicado con algunos empresarios que se dedican a el rubro de la produccion de biomasa y bioenergia	25%	se ha platicado con algunos empresarios que se dedican a el rubro de la produccion de biomasa y bioenergia	25%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			ya existe esta iniciativa	25%	ya existe esta iniciativa	25%	ya existe esta iniciativa	25%	ya existe esta iniciativa	25%
	2.7 Promover la recolección selectiva			se esta trabajando en esa linea	20%	se esta trabajando en esa linea	20%	se esta trabajando en esa linea	20%	se esta trabajando en esa linea	20%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de pesonas que recolecten material reciclabe			se esta planificando una reunion con una ONG para capacitar a los recicladores	10%	se esta planificando una reunion con una ONG para capacitar a los recicladores	10%	se esta planificando una reunion con una ONG para capacitar a los recicladores	10%	se esta planificando una reunion con una ONG para capacitar a los recicladores	10%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Actividad no ha iniciado	0%	Actividad no ha iniciado	0%	Actividad no ha iniciado	0%	Actividad no ha iniciado	0%
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	DIMA.	Gerencia de Infraestructura.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo		Gerencia de Supervisores de Concesiones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales

Actividad		Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.1 Reorganización de Personal que recibe solicitudes y denuncias	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.	DIMA/	Gerencia de Infraestructura	La unidad SIA sera la herramienta para digitalizar la georeferenciacion de la gestion ambiental, se pretende generar mapas por actividad economica para definir areas de mayor impacto ambiental.	5%	La unidad SIA sera la herramienta para digitalizar la georeferenciacion de la gestion ambiental, se pretende generar mapas por actividad economica para definir areas de mayor impacto ambiental.	40%	La unidad SIA sera la herramienta para digitalizar la georeferenciacion de la gestion ambiental, se pretende generar mapas por actividad economica para definir areas de mayor impacto ambiental.	40%	La unidad SIA sera la herramienta para digitalizar la georeferenciacion de la gestion ambiental, se pretende generar mapas por actividad economica para definir areas de mayor impacto ambiental.	40%	
<b>EJE RECTOR V. Gestión Municipal</b>												
<b>Estrategia 1: Conformer un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable</b>												
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Unicamente se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	25%	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	30%	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	30%	Se cuenta con una segmentacion de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	30%	
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Por implementación de nuevo sistema Sigma aun no se ha completado conexión (web Service) con los pagos en línea con los Bancos.	50%	Por implementación de nuevo sistema Sigma aun no se ha completado conexión (web Service) con los pagos en línea con los Bancos.	50%	Por implementación de nuevo sistema Sigma aun no se ha completado conexión (web Service) con los pagos en línea con los Bancos.	60%	Por implementación de nuevo sistema Sigma aun no se ha completado conexión (web Service) con los pagos en línea con los Bancos.	60%	
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el tramite y permita a la MSPS incremetar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emision de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emision de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emision de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emision de los permisos de operación	50%	

Actividad		Acciones a Realizar		Responsables		Involucrados		ABRIL			
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia de Administración	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.3 Ejecución del (PAC)			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		En proceso de recibir las tres cotizaciones de las empresas consultoras.	25%	En proceso de recibir las tres cotizaciones de las empresas consultoras.	25%	En proceso de recibir las tres cotizaciones de las empresas consultoras.	25%	En proceso de recibir las tres cotizaciones de las empresas consultoras.	25%
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	25%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	25%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	30%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	30%
	5.2 implemetar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.			Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	50%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	50%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	50%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	50%
<b>Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas</b>											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Fecha tentativa a realizae 1er Cabildo Abierto para el día sabado 09 de Mayo 2015.	25%	Pendiente de confirmacion punto de Acta Corporativa	25%	A espera de cambio de fecha por acuerdo corporativo	25%	Cambio de fecha pendiente de notificación por la Secretaría Municipal	25%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal. a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil c) Elaboración de la Presentación del Programa d) convocatoria e) Sesión de Cabildo Abierto			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Comunicaciones e imagen municipal		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestarán los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	12%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	12%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	12%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	12%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y Gestión por Resultados (GMpR)		Pendiente contratación los puestos de la persona de Información Gerencial y Estudios Estratégicos.	50%	Pendiente contratación los puestos de la persona de Información Gerencial y Estudios Estratégicos.	50%	Pendiente contratación los puestos de la persona de Información Gerencial y Estudios Estratégicos.	50%	Pendiente contratación los puestos de la persona de Información Gerencial y Estudios Estratégicos.	50%
	3.2 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo de los planes, programas o estrategias implementadas			Plan elaborado y actualmente en proceso	40%	Plan elaborado y actualmente en proceso	40%	Plan elaborado y actualmente en proceso	40%	Plan elaborado y actualmente en proceso	40%
	3.3 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Actualmente se están redactando los informes de monitoreo semanalmente.	40%	Actualmente se están redactando los informes de monitoreo semanalmente.	40%	Actualmente se están redactando los informes de monitoreo semanalmente.	40%	Actualmente se están redactando los informes de monitoreo semanalmente.	40%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal y al de Transparencia			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
<b>Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios</b>											
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.1 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Implementación de nueva plataforma de control de ingresos	90%	Implementación de nueva plataforma de control de ingresos	95%	Implementación de nueva plataforma de control de ingresos	95%	Implementación de nueva plataforma de control de ingresos	95%
	1.2 Implementación de nueva plataforma de software para Atención a Clientes			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%



Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revision de contrato con Activa	90%	Revision de contrato con Activa	90%	Revision de contrato con Activa	90%
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones mas importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.1 Instalación de cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	50%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	25%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	25%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	25%
	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	25%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	30%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	30%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	40%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	25%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	30%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	30%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	40%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	25%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	30%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	30%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	40%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.1 Instalación de cámaras en cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	50%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	50%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	50%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	50%
	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio	5.1. Instalación de cámaras de video en Palacio Municipal.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	40%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	60%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	60%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	70%
	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%

Actividad		Acciones a Realizar		Responsables		Involucrados		ABRIL							
brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.		5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.						No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%
<b>Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva</b>															
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.		1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.		Gerencia de Finanzas		Gerencia de Tecnología		Lineamientos establecidos conforme al POA	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA	0%
		1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad						Actividad a realizarse en el inicio del segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el inicio del segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el inicio del segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el inicio del segundo semestre del año 2015	0%
		1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.						Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	0%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	0%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	0%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	0%
		1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación						Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	0%
		1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.						Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en julio 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	0%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en julio 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	0%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en julio 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	0%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en julio 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	0%
		1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas						Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%
		1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.						Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
		1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico						Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.		2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste		Unidad de Auditoría Interna		Gerencia Administrativa.		No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%
		2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno						No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%
		2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas						No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%	No hay nada que informar	0%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción		3.1 Definir estrategias, mecanismos de divulgación de las actividades de la alcaldía en las redes sociales, medios de comunicación con el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos		Comunicaciones e imagen municipal		Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%
		3.2 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la Información a Publicar						Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	15%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	15%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	15%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	15%

			ABRIL								
Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados								
	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	100%
<b>EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad</b>											
<b>Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública</b>											
1. Integración del Consejo de Seguridad Municipal, para dar seguimiento a las políticas y planes establecidos por las autoridades correspondientes.	1.1 Coordinar la asignación de funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Municipal	Alcalde/Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
	1.2 Toma de posesión del Consejo de Seguridad Municipal			En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
2. Reestructuración y capacitación continua a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	2.1 Análisis de organización y funciones de la Policía Municipal y elaborar propuesta de reestructuración	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%	En proceso	2%
	2.2 Elaborar plan de capacitación para la Policía Municipal, cartilla ilustrativa como medida preventiva			Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion.	2%	Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion.	2%	Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion.	2%	Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion. Disparo para completar la capacitacion de formacion de la Policía Municipal Comunitaria.	2%
	2.3 Implementar programas de capacitación en valores.			Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion en Valores.	2%	Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion en Valores.	2%	Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion en Valores.	2%	Elaboracion de Plan Maestro de Capacitacion en Valores.	2%
	2.4 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			Formacion diaria de los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito, para estimular su buen desempeño.	2%	Formacion diaria de los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito, para estimular su buen desempeño.	2%	Formacion diaria de los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito, para estimular su buen desempeño.	2%	Formacion diaria de los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito, para estimular su buen desempeño.	2%
	2.5 Solicitar a las ONGs la promoción de campañas en los medios de comunicación.			Se elabora documento base con las distintas ONGs incorporadas al Comité de Prevencion del PLC/SC.	2%	Se elabora documento base con las distintas ONGs incorporadas al Comité de Prevencion del PLC/SC.	2%	Se elabora documento base con las distintas ONGs incorporadas al Comité de Prevencion del PLC/SC.	2%	Se elabora documento base con las distintas ONGs incorporadas al Comité de Prevencion del PLC/SC.	2%
	2.6 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			Se ha iniciado conversaciones con agencias de cooperacion internacional y la empresa privada para atender a los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito.	2%	Se ha iniciado conversaciones con agencias de cooperacion internacional y la empresa privada para atender a los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito.	2%	Se ha iniciado conversaciones con agencias de cooperacion internacional y la empresa privada para atender a los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito.	2%	Se ha iniciado conversaciones con agencias de cooperacion internacional y la empresa privada para atender a los miembros de la Policía Municipal y Amigo Municipal de Transito.	2%
	3.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito			Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%
	3.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito.			Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL							
3. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	3.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2	Se integro equipo de trabajo coordinado por el Teniente de Reserva * Walter Lopez Flores.	2%
	3.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			Elaboracion de matriz con la informacion pertinente	2%	Elaboracion de matriz con la informacion pertinente	2%	Elaboracion de matriz con la informacion pertinente	2	Elaboracion de matriz con la informacion pertinente	2%
	3.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Se elaboro el Plan Operativo Verano Seguro 2015	2%	Elaborar convenios con los miembros del Comité de Prevencion y Comité de Seguridad del PLC/SC	2%	Elaborar convenios con los miembros del Comité de Prevencion y Comité de Seguridad del PLC/SC	2	Elaborar convenios con los miembros del Comité de Prevencion y Comité de Seguridad del PLC/SC	2%
4. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	4.1 Desarrollar campanas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Elaboracion de perfil de campañas	2%	Elaboracion de perfil de campañas	2%	Elaboracion de perfil de campañas	2%	Elaboracion de perfil de campañas	2%
	4.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			Trabajos de infraestructura para funcionamiento de CDA en la Colonia Miguel Angel Pavon No. 2	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Trabajos de infraestructura para funcionamiento de CDA en la Colonia Miguel Angel Pavon No. 2	2%
	4.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacifica de conflictos			Elaboracion de perfil de proyecto.	2%	Elaboracion de perfil de proyecto.	2%	Elaboracion de perfil de proyecto.	2%	Elaboracion de perfil de proyecto.	2%
	4.4 Organizar y ejecutar recreovías			Realizacion de 2 recreovias, 4500 beneficiados. Inversion L. 8,000.00	2%	Realizacion de 6 recreovias, 1345 beneficiados. Inversion L. 24,000.00	2%	Realizacion de 5 recreovias, 1133 beneficiados. Inversion L. 20,000.00	2%	Realizacion de 2 recreovias, 630 beneficiados. Inversion L. 8,000.00	2%
	4.5 Programar competencias deportivas.			Identificar disciplinas deportivas. Elaboracion de calendario de competencias.	2%	Identificar disciplinas deportivas. Elaboracion de calendario de competencias.	2%	Identificar disciplinas deportivas. Elaboracion de calendario de competencias.	2%	Identificar disciplinas deportivas. Elaboracion de calendario de competencias.	2%
	4.6 Formacion de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.			Elaboracion del Plan Maestro de Capacitacion	2%	Elaboracion del Plan Maestro de Capacitacion	2%	Elaboracion del Plan Maestro de Capacitacion	2%	Elaboracion del Plan Maestro de Capacitacion	2%
	4.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios			Identificacion de areas y la selección de candidatos.	2%	Identificacion de areas y la selección de candidatos.	2%	Identificacion de areas y la selección de candidatos.	2%	Identificacion de areas y la selección de candidatos.	2%
	4.8 Jornada de sensibilización en convivencia			Identificacion de areas y elaboracion de programacion tematica en convivencia.	2%	Identificacion de areas y elaboracion de programacion tematica en convivencia.	2%	Identificacion de areas y elaboracion de programacion tematica en convivencia.	2%	Identificacion de areas y elaboracion de programacion tematica en convivencia.	2%
5.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	5.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.		Gerencia de Administración.	10-04-2015 Se instalaron 75 vialtones en bulevar del Este frente al ZIP Calpules y 75 en la 33 avenida interseccion Miguel Angel Pavon. En Total se instalaron 150 Vialtones.	2%	1025 vialtones instalados en colonia Juan Lindo, interseccion 33 Avenida Col. Miguel Angel Pavon, frente a zip calpules, Col. Villa Eugenia, frente a Instituto Dionisio de Herrera y Lomas del Carmen.	2%	Nada que informar	2%	30-04-2015 se apoyo el Distrito de Cofradia, con motivo de la feria para iniciar pintado de bordillos color amarillo.	2%
				Desarrollar un diagnostico para seleccionar las areas y los grupos de jovenes vulnerables.	2%	Desarrollar un diagnostico para seleccionar las areas y los grupos de jovenes vulnerables.	2%	Desarrollar un diagnostico para seleccionar las areas y los grupos de jovenes vulnerables.	2%	Desarrollar un diagnostico para seleccionar las areas y los grupos de jovenes vulnerables.	2%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	ABRIL										
5. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	5.3 Implementar campañas educativas y de prevención social.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Estructurar perfiles de campañas audiovisuales a favor de los jóvenes en riesgo social.	2%	16-04-2015 se llevo a cabo reunion con UNICEF, sobre Violencia contra la Niñez, desafíos y construccion de un sistema de proteccion.	2%	23-04-2015 la Alcaldia Municipal y el PNUD en el marco del Proyecto Convivencia y Seguridad Ciudadana, llevo a cabo Taller Sexo, Genero y Violencia, en seguimiento al proceso formativo a los comites de prevencion y seguridad.	2%	24-04-2015 I encuentro de personas con discapacidad "SOY VISIBLE" difundiendo y promoviendo los servicios de la UMC y los Metodos alternativos de resolucion de conflictos.	2%			
	5.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.			Ejecucion de patrullajes de prevencion durante la Semana Santa, en los diferentes Balnearios y Parques Acuaticos de la ciudad.	2%	Ejecucion de 16 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	2%	Ejecucion de 23 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	2%	Ejecucion de 15 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	2%			
	5.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave		Gerencia de Finanzas.	Atencion a 12 personas por conflictos vecinales.	2%	Atencion a 14 personas por conflictos vecinales.	2%	Atencion a 8 personas por conflictos vecinales.	2%	Atencion a 5 personas por conflictos vecinales.	2%			
	5.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas			5 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	2%	7 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	2%	3 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	2%	Nada que informar	2%			
	5.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%			
	5.8 Cumplir cierto número de actividades sociales			Se apoyo con presencia de la Policia Municipal y AMT 10 actividades socioculturales y se le dio cumplimiento a los requerimientos en el Plan Opertivo Verano Seguro 2015.	2%	Se apoyo con presencia de la Policia Municipal y AMT 6 actividades socioculturales.	2%	Se apoyo con presencia de la Policia Municipal y AMT 6 actividades socioculturales.	2%	Se apoyo con presencia de la Policia Municipal y AMT 6 actividades socioculturales.	2%			
	5.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	27-04-2015 se atendio llamada Regidor Antonio Rivera, por el rapto del Joven James Ferrera Rivera, a quien abandonaron en	2%			
	6. Fortalecer la capacidad operativa delos cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.			6.1 Levantamiento de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de los cuerpos de seguridad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Se solicito a las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentar un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	2%	Se solicito a las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentar un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	2%	Se solicito a las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentar un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	2%	Se solicito a las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentar un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	2%
				6.2 Elaborar el Plan de adquisición par la presupuestación del mismo			Proyecto de Presupuesto sera elaborado al recibir requerimientos de las UMEPs.	2%	Proyecto de Presupuesto sera elaborado al recibir requerimientos de las UMEPs.	2%	Proyecto de Presupuesto sera elaborado al recibir requerimientos de las UMEPs.	2%	Proyecto de Presupuesto sera elaborado al recibir requerimientos de las UMEPs.	2%
6.3 Elaborar el proceso de adquisición		Nada que informar	2%	Nada que informar			2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%			
6.4 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad		Nada que informar	2%	Nada que informar			2%	Nada que informar	2%	El 28 de abril, se recibio solicitudes de material y utiles de oficina y otras necesidades de la UMEP 5,6,7 y 8.	2%			